Заказчик: КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводной линии по ул. Заря в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№3	от 27.10.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводной линии по ул. Заря в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.	1 837 165,00	1 640 325,89							196 839,11	1 837 165,00

Заказчик:
Аким кента
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет"
_____ С.Сыздыков

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
_____Мухаммедиев О.Е.

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____Каржаубаев Р.Б.

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
_____ Буркитов Т.С.

Заказчик: КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда

Форма-2

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Меморандум: №3 от 27.10.2021 г.

Наименование стройки: Строительство водопроводной линии по ул. Заря в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.4.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Водопрово В1										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	234,27343		225,52 --	225,52 38,25	52833 --	52833 8961	--	6452 4743	64028
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7,24557		2234,23 2234,23	-- --	16188 16188	-- --	--	11656 2228	30071
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	207,94539		36,35 --	36,35 14,41	7559 --	7558 2996	--	2157 777	10494
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	15,6518035		972,00 972,00	-- --	15214 15214	-- --	--	10954 2093	28261
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	207,94539		174,70 94,72	79,98 39,27	36328 19697	16631 8166	--	20061 4511	60900
6	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив *НР - 72%; СП - 8%*	м3 мокрого грунта	6,035		1295,58 --	1295,58 898,04	7819 --	7819 5420	--	3902 938	12659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	12,993	5177,00	–	67265	–	67265	–	72646
		СП - 8%			–	–	–	–		5381	
		Монтажные работы									
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,331	7045,74	179,06	30515	776	24663	5250	38626
		НР - 99%; СП - 8%			1171,98	52,36	5076	227		2861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 4,7641	5177,00				24664		
9	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0375	323617,96	76557,88	12136	2871	27	10024	23933
		НР - 99%; СП - 8%			246352,00	23662,52	9238	887		1773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5 0,1875	134,00				25		
10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,061	388531,25	109758,53	23700	6695	153	18750	45846
		НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	16852	2088		3396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18 1,098	134,00				147		
11	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	61,61	1590,00	–	97960	–	97960	–	105797
		СП - 8%			–	–	–	–		7837	
12	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	37,875	134,00	–	5075	–	5075	–	5481
		СП - 8%			–	–	–	–		406	
13	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1514,24	944,99	3028	1890	–	1689	5094
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	1138	567		377	
14	241-214-0306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1347,00	–	2694	–	2694	–	2910
		СП - 8%			–	–	–	–		216	
15	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2243,66	94,62	2244	95	293	1882	4456
		НР - 99%; СП - 8%			1856,40	44,88	1856	45		330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015 0,0015	165361,00				248		
16	242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	57393,00	–	57393	–	57393	–	61984
		СП - 8%			–	–	–	–		4591	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	5		1196,33	62,28	5982	311	307	5310	12196
		НР - 99%; СП - 8%				1072,80	–	5364	–		903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00145	211214,00				306		
18	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3		2590,00	–	7770	–	7770	–	8392
		СП - 8%				–	–	–	–		622	
19	241-116-0610 РСНБ РК 2015	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2		4436,00	–	8872	–	8872	–	9582
		СП - 8%				–	–	–	–		710	
20	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2		467,74	4,57	935	9	12	897	1978
		НР - 98%; СП - 8%				456,98	0,45	914	1		147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,021	0,042	90,00				4		
20.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,00054	0,00108	5164,00				6		
20.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	0,000008	379074,00				3		
21	242-204-0505 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1		8568,00	–	8568	–	8568	–	9253
		СП - 8%				–	–	–	–		685	
22	242-204-0502 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1		5507,00	–	5507	–	5507	–	5948
		СП - 8%				–	–	–	–		441	
		Гидрант пожарный										
23	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1		2967,51	199,10	2968	199	490	2343	5735
		НР - 99%; СП - 8%				2278,64	87,62	2279	88		425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0028	0,0028	165361,00				463		
24	244-404-0104 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1		43327,00	–	43327	–	43327	–	46793
		СП - 8%				–	–	–	–		3466	
25	241-116-0213 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	1		6195,00	–	6195	–	6195	–	6691
		СП - 8%				–	–	–	–		496	
26	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0005		1263850,92	547127,90	632	274	49	399	1114
		НР - 99%; СП - 8%				617016,00	189729,27	309	95		83	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	50	0,025	874,00				22		
26.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2	0,0001	100670,00				10		
26.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000065	211214,00				14		
27	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005		3151417,96	241903,19	1576	121	1254	222	1942
		НР - 99%; СП - 8%				402822,00	46667,84	201	23		144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6630	3,315	263,00				872		
27.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	168	0,084	4019,00				338		
28	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,5		15326,00	--	7663	--	7663	--	8276
		СП - 8%				--	--	--	--		613	
29	1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатель	шт.	1		2220,13	--	2220	--	1292	668	3119
		НР - 72%; СП - 8%				927,52	--	928	--		231	
30	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1		10148,14	4410,86	10148	4411	2322	4872	16222
		НР - 99%; СП - 8%				3414,99	1506,28	3415	1506		1202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,041	5867,00				241		
30.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,193	332,00				64		
30.3	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,4	0,4	4928,00				1971		
31	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0045		589385,93	117642,97	2652	529	129	2181	5220
		НР - 99%; СП - 8%				443070,00	46499,14	1994	209		387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00081	100670,00				82		
31.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00018	211214,00				38		
32	241-102-0178 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	1,506		4977,00	--	7495	--	7495	--	8095
		СП - 8%				--	--	--	--		600	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0004		511658,40	73604,52	205	29	10	176	411
		НР - 99%; СП - 8%				415173,00	28167,68	166	11		30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,000072	100670,00				7		
33.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,000008	211214,00				2		
34	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	0,2008		1321,00	–	265	–	265	–	286
		СП - 8%				–	–	–	–		21	
35	241-102-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	0,2008		468,00	–	94	–	94	–	102
		СП - 8%				–	–	–	–		8	
36	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004		203814,33	52141,27	82	21	18	50	143
		НР - 99%; СП - 8%				108624,60	18801,89	43	8		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	110	0,044	263,00				12		
36.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	2,8	0,00112	4019,00				5		
37	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0015		242278,94	52575,28	363	78	122	189	597
		НР - 99%; СП - 8%				108624,60	18936,53	163	28		44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	210	0,315	263,00				83		
37.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	5,3	0,00795	4019,00				32		
		Водомерный узел со счетчиком Д15 и фильтром для воды д15										
38	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	5		644,17	31,54	3221	158	93	2984	6702
		НР - 98%; СП - 8%				594,09	14,96	2970	75		496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,05	568,00				28		
38.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,1	483,00				48		
39	244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	5		3195,00	–	15975	–	15975	–	17253
		СП - 8%				–	–	–	–		1278	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40	244-302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	5		46389,00	–	231945	–	231945	–	250501
		СП - 8%				–	–	–	–		18556	
41	118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	5		1302,40	168,62	6512	843	72	5760	13254
		НР - 98%; СП - 8%				1119,35	56,14	5597	281		982	
42	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	5		1101,00	–	5505	–	5505	–	5945
		СП - 8%				–	–	–	–		440	
43	116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	5		467,74	4,57	2339	23	31	2241	4947
		НР - 98%; СП - 8%				456,98	0,45	2285	2		366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,021	0,105	90,00				9		
43.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,00054	0,0027	5164,00				14		
43.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	0,00002	379074,00				8		
44	242-204-0501 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5		5023,00	–	25115	–	25115	–	27124
		СП - 8%				–	–	–	–		2009	
45	116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1		912,44	43,72	912	43	26	842	1895
		НР - 98%; СП - 8%				843,32	16,31	843	16		140	
46	122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001		990974,68	36044,72	991	36	661	291	1385
		НР - 99%; СП - 8%				294147,00	149,60	294	–		103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730	1,73	263,00				455		
46.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	43	0,043	4019,00				173		
47	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х1,8 мм	м	1		594,00	–	594	–	594	–	642
		СП - 8%				–	–	–	–		48	
48	122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0375		66272,04	–	2485	–	67	2394	5269
		НР - 99%; СП - 8%				64478,00	–	2418	–		390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	0,4425	134,00				59		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,061		71623,77	–	4369	–	436	3894	8924
		НР - 99%; СП - 8%				64478,00	–	3933	–		661	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	2,867	134,00				384		
		Колодец сборный д1500										
50	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,45		1861,86	–	2700	–	–	1944	5015
		НР - 72%; СП - 8%				1861,86	–	2700	–		371	
51	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,94		48601,76	10041,11	94287	19480	36407	46149	151671
		НР - 99%; СП - 8%				19793,60	4234,98	38400	8216		11235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,272	0,52768	19341,00				10206		
51.2	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	0,09	0,1746	20600,00				3597		
51.3	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	21,1	40,934	145,00				5935		
51.4	261-107-0447	Каболка	т	0,004	0,00776	1358578,00				10543		
52	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15(V=0,38)	шт.	1		29337,00	–	29337	–	29337	–	31684
		СП - 8%				–	–	–	–		2347	
53	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1		20264,00	–	20264	–	20264	–	21885
		СП - 8%				–	–	–	–		1621	
54	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	1		20264,00	–	20264	–	20264	–	21885
		СП - 8%				–	–	–	–		1621	
55	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1		27717,00	–	27717	–	27717	–	29934
		СП - 8%				–	–	–	–		2217	
56	225-101-0620 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	1		40676,00	–	40676	–	40676	–	43930
		СП - 8%				–	–	–	–		3254	
57	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1		6404,00	–	6404	–	6404	–	6916
		СП - 8%				–	–	–	–		512	
58	244-202-0108 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1		62811,00	–	62811	–	62811	–	67836
		СП - 8%				–	–	–	–		5025	
59	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,01708		887579,00	–	15160	–	15160	–	16373
		СП - 8%				–	–	–	–		1213	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	41-201-0616 СНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	м	0,4	3280,00	–	1312	–	1312	–	1417
		СП - 8%			–	–	–	–		105	
61	41-201-0608 СНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм**	м	0,8	340,00	–	272	–	272	–	294
		СП - 8%			–	–	–	–		22	
62	61-105-0654 СНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	3	1712,60	–	5136	–	5136	–	5547
		СП - 8%			–	–	–	–		411	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**1187773**	**123733**	**903564**	**176583**	**1473509**
							160475	**39916**	**–**	**109150**	
	Стоимость монтажных работ		тенге				2220				
	Материалы		тенге				1293				
	Всего заработная плата		тенге					928			
		Накладные расходы	тенге				668				
		Сметная прибыль	тенге				231				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				3119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					928			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				554067				
	Материалы		тенге				67408				
	Всего заработная плата		тенге					186479			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				5136				
	Местные материалы		тенге				211927				
		Накладные расходы	тенге				163191				
		Сметная прибыль	тенге				57380				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				774638				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	тенге					186479			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				15160				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				15160				
		Сметная прибыль	тенге				1213				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				16373				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				616326				
	Материалы		тенге				233				
	Всего заработная плата		тенге					12984			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				602407				
	Сдача и испытание		тенге				188				
		Накладные расходы	тенге				12724				
		Сметная прибыль	тенге				50326				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				679376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	тенге					12984			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1473506				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
		Сметная заработная плата	тенге					200391			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								1473506
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				160475				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					123733			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					39916			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						903564		
		- Накладные расходы	тенге							176583	
		- Сметная прибыль	тенге							109150	

			в т.ч. С-сть оборудования
2-1-1/1 ОСР	Тенге	1 473 506	
ИТОГО	Тенге	**1 473 506**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**1 473 506**	
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	19 156	
Итого	Тенге	**1 492 662**	
зимнее удорожание 2,07%	Тенге	30 898	
Итого	Тенге	**1 523 560**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	30 471	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Доп. оплата труда в зонах эколог. бедствия и рад. риска	Тенге	86 295	
Итого с непредвиденными и со стоимостью оборудования	Тенге	**1 640 325,89**	
НДС 12%	Тенге	196 839,11	
Всего	Тенге	**1 837 165,00**	

Заказчик:
Аким кента
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда
_____ С.Сыздыков

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
_____Мухаммедиев О.Е.

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____Каржаубаев Р.Б.

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
_____Буркитов Т.С.