Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",030010, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, пр. Абилкайыр Хана, д. 40, тел. 8 71 32 545925, тел.: 595316**	**061240003738**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "GazMart",Актюбинская область, Мартукский район, Мартукский сельский округ, село Мартук,улица Бокенбай Батыра, дом 209, кв. 1,**	**181040022177**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 50 от 12.03.2025г	

Номер документа	Дата составления
00000000005	02.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР на объекте " Строительство внутрипоселкового газопровода к с.Сулуколь, Айтекебийского района, Актюбинской области			Услуга	1	139 383 127,21	139 383 127,21	14 933 906,49
				Итого	1	x	139 383 127,21	14 933 906,49

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" Актюбинская область, г.Актобе,ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40 БИН 061240003738 Тел.: 87132563177

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "GazMart" Актюбинская область, г.Актобе, БОКЕНБАЙ БАТЫРА, 155\ 6

Наименование стройки - "Строительство внутрипоселкового газопрровода к с. Сулуколь, Айтекебийскогог района Актюбинской области"

Основание: Договор №50 от 12.03.2025 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль 2025 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансов: Наименование	Источник финансов: Код	Организ.прав.форма: наименов.	Организ.прав.форма: код
		№50	от12.03.2025г				

Наименование пусковых	Стоимость выполненных работ: Сначала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце	из графы 3: СМР в базисных ценах	СМР в текущих ценах 2022 г	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение	дополнительные затраты: другие дополнительные затраты	НДС 12%	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**139 383 127,21**									
Акт 1		**139383127,21**		**124449220,72**					**14933906,49**	**139383127,21**
ИТОГО:		**139383127,21**		**124 449 220,72**					**14933906,49**	**139 383 127,21**

Итого к оплате: 139 383 127,21 (Сто тридцать девять миллионов триста восемьдесят три тысячи сто двадцать семь) тенге 21 тиын в т.ч. НДС 14933906,49

Сдал (Подрядчик)

Руководитель ТОО "GazMart"

Паизов Нурлан Абдибекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперты технического надзора: ТОО "Нисан-Актобе"

Принял (Заказчик)

Руководитель Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Айтбаев Арысулан Нуранович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Кыдыралин Г.А.

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" Актюбинская область, г.Актобе,ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40 БИН 061240003738 Тел.: 87132563177**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "GazMart" Актюбинская область, г.Актобе, БОКЕНБАЙ БАТЫРА, 155\ 6 БИН/ИИН181040022177**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство внутрипоселкового газопрровода к с. Сулуколь, Айтекебийскогог района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство внутрипоселкового газопрровода к с. Сулуколь, Айтекебийскогог района Актюбинской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №50 от 12.03.2025 года**

Акт выполненных работ

за Июль 2025 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 08.06.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
			Смета 1-01-01 -01 на Перенос проекта в натуру					
			Раздел без наименования					
1	1	950-000-0001	**Разбивка геодезической строительной сетки,основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (1:2000) при длине разбивочных сторон 50м. (СЦИ РК 8.03.04-2023 Табл.1601-0204-20 п. 25)**	км хода	9,441	33 501,0	316 282,941	
			Итого по разделу 1:				316 283	
			ИТОГО по акту				316 283	
		Итого по акту					316 283	
			2-01-02-01 на Ограждения подГРПШ -13-2Н-У1 разм..8,0х4,0м Н=1,6м -1шт. иГРПШ-13-2В-У1 разм.8,0х4,0м. Н=1,6-1шт.					
			Раздел 1: Ограждение ГРПШ -13-2Н-У1 разм.8,0 х 4,0м.Н=1,6-1шт.АС лист3,4,5.					
1	1	6109-0102-0104	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	$м^3$	5,4	18 267,0	98 642	
1	1.1	211-201-0601	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	$м^3$	1,566	7 358,0	11 523	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
1	1.2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,486	7 253,0	3 525	
1	1.3	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция40-80 (70) мм	$м^3$	5,4	5 866,0	31 676	
2	2	6111-0401-0107	Стойки -11шт.-Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	8,8	4 168,0	36 678	
3	3	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,077	15 761,0	1 214	
4	4	6103-0101-0104	Устройство фундамента бетонного столба -Стойки 11шт	$м^3$	0,55	31 191,0	17 155	
4	4.1	212-101-0509	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,561	35 912,0	20 147	
5	5	1109-0701-0105	Ограждение ГРПШ-. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,5503	745 923,0	410 481	
6	6	241-102-0151	Стойки-11шт.дл.2,25м-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	24,75	2 043,0	50 564	
7	7	214-208-0103	Стойки -11шт-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0055	448 359,0	2 466	
8	8	241-102-0107	Стойки-11шт -Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	2,64	585,0	1 544	
9	9	214-201-0102	Панель ПО1-3шт-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1155	439 147,0	50 721	
10	10	214-210-0102	Панель ПО1-3шт.-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00288	340 219,0	980	
11	11	214-210-0101	Панель ПО1-3шт.-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0057	346 743,0	1 976	
12	12	214-208-0102	Панель ПО1-3шт-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,001	482 081,0	482	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
13	13	214-401-0210	Панель ПО1-3шт Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	$м^2$	12,9	1 528,0	19 711	
14	14	214-201-0102	Панель ПО2-7шт.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1771	439 147,0	77 773	
15	15	214-210-0102	Панель ПО2-7шт-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00672	340 219,0	2 286	
16	16	214-210-0101	Панель ПО2-7шт-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01008	346 743,0	3 495	
17	17	214-208-0102	Панель ПО2-7шт-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00161	482 081,0	776	
18	18	214-401-0210	Панель ПО2-7штСетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	$м^2$	19,6	1 528,0	29 949	
19	19	6104-0801-0309	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	3 991,0	3 991	
20	20	214-201-0102	Калитка ПК1-1шт.-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0179	439 147,0	7 861	
21	21	214-210-0102	Калитка ПК1-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00048	340 219,0	163	
22	22	214-210-0101	Калитка ПК1-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001	346 743,0	347	
23	23	214-208-0102	Калитка ПК1-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,000184	482 081,0	89	
24	24	214-401-0210	Калитка ПК1-Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	$м^2$	1,3	1 528,0	1 986	
25	25	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	16,5	255,0	4 208	
26	26	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слря		33	197,0	6 501	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
				$м^2$				
27	27	223-502-0307	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1	шт.	1	2 310,0	2 310	
28	28	6101-0205-0102	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$	0,21	11 543,0	2 424	
29	29	6103-0101-0104	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,2	31 191,0	6 238	
4	29.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,204	36 580,0	7 462	
30	30	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	2,9	4 168,0	12 087	
31	31	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,028	15 761,0	441	
32	32	6106-0302-0401	Монтаж рамы под ГРПШ	т	0,1569	107 002,0	16 789	
33	33	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,15132	439 147,0	66 452	
34	34	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0056	448 359,0	2 511	
35	35	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	4,7	255,0	1 199	
36	36	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	9,4	197,0	1 852	
37	37	1134-0201-0804	Установка указателя	шт.	4	2 856,0	11 424	
38	38	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0136	398 971,0	5 426	
39	39	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,6	255,0	408	
40	40	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя цвет желтый	$м^2$	3,2	197,0	630	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
41	41	6111-0501-0505	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя цвет красный**	$м^2$	0,4	197,0	79	
			Итого по разделу 1: Ограждение ГРПШ -13-2Н-У1 разм.8,0 х 4,0м.Н=1,6-1шт.АС лист3,4,5.				1 036 643	
			Раздел 2: Ограждение ГРПШ -13-2В-У1 разм.8,0 х 4,0м.Н=1,6-1шт.АС лист 9.10					
42	42	6109-0102-0104	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	$м^3$	5,4	18 267,0	98 642	
1	42.1	211-201-0601	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	$м^3$	1,566	7 358,0	11 523	
1	42.2	211-201-0604	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	$м^3$	0,486	7 253,0	3 525	
1	42.3	211-201-0607	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция40-80 (70) мм**	$м^3$	5,4	5 866,0	31 676	
43	43	6111-0401-0107	**Стойки -11шт.-Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	8,8	4 168,0	36 678	
44	44	6101-0108-0102	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	0,077	15 761,0	1 214	
45	45	6103-0101-0104	**Устройство фундамента бетонного столба -Стойки 11шт**	$м^3$	0,55	31 191,0	17 155	
4	45.1	212-101-0509	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	$м^3$	0,561	35 912,0	20 147	
46	46	1109-0701-0105	**Ограждение ГРПШ-. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,5503	745 923,0	410 481	
47	47	241-102-0151	**Стойки-11шт.дл.2,25м-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	м	24,75	2 043,0	50 564	
48	48	214-208-0103	**Стойки -11шт-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,0055	448 359,0	2 466	
49	49	241-102-0107	**Стойки-11шт -Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм**	м	2,64	585,0	1 544	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
50	50	214-201-0102	Панель ПО1-3шт-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1155	439 147,0	50 721	
51	51	214-210-0102	Панель ПО1-3шт.-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00288	340 219,0	980	
52	52	214-210-0101	Панель ПО1-3шт.-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0057	346 743,0	1 976	
53	53	214-208-0102	Панель ПО1-3шт-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,001	482 081,0	482	
54	54	214-401-0210	Панель ПО1-3шт Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	$м^2$	12,9	1 528,0	19 711	
55	55	214-201-0102	Панель ПО2-7шт.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1771	439 147,0	77 773	
56	56	214-210-0102	Панель ПО2-7шт-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00672	340 219,0	2 286	
57	57	214-210-0101	Панель ПО2-7шт-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01008	346 743,0	3 495	
58	58	214-208-0102	Панель ПО2-7шт-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00161	482 081,0	776	
59	59	214-401-0210	Панель ПО2-7штСетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	$м^2$	19,6	1 528,0	29 949	
60	60	6104-0801-0309	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	3 991,0	3 991	
61	61	214-201-0102	Калитка ПК1-1шт.-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0179	439 147,0	7 861	
62	62	214-210-0102	Калитка ПК1-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00048	340 219,0	163	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
63	63	214-210-0101	Калитка ПК1-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001	346 743,0	347	
64	64	214-208-0102	Калитка ПК1-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,000184	482 081,0	89	
65	65	214-401-0210	Калитка ПК1-Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	$м^2$	1,3	1 528,0	1 986	
66	66	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	16,5	255,0	4 208	
67	67	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слря	$м^2$	33	197,0	6 501	
68	68	223-502-0307	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1	шт.	1	2 310,0	2 310	
69	69	6101-0205-0102	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$	0,21	11 543,0	2 424	
70	70	6103-0101-0104	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,2	31 191,0	6 238	
4	70.1	212-101-0509	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,204	35 912,0	7 326	
71	71	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	2,9	4 168,0	12 087	
72	72	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,028	15 761,0	441	
73	73	6106-0302-0401	Монтаж рамы под ГРПШ	т	0,1394	107 002,0	14 916	
74	74	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1338	439 147,0	58 758	
75	75	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0056	448 359,0	2 511	
76	76	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	4,2	255,0	1 071	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
77	77	6111-0501-0505	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за два раза**	$м^2$	8,4	197,0	1 655	
78	78	1134-0201-0804	**Установка указателя**	шт.	4	2 856,0	11 424	
79	79	214-101-0101	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм**	т	0,0136	398 971,0	5 426	
80	80	6111-0501-0205	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	1,6	255,0	408	
81	81	6111-0501-0505	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя цвет желтый**	$м^2$	3,2	197,0	630	
82	82	6111-0501-0505	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя цвет красный**	$м^2$	0,4	197,0	79	
			Итого по разделу 2: Ограждение ГРПШ -13-2В-У1 разм.8,0 х 4,0м.Н=1,6-1шт.АС лист 9.10				1 026 616	
			Итого				2 063 259	
		Итого по смете					2 063 259	
		Смета 2-01-02-02 на Опоры под газопровод						
			Раздел 1: Опоры Ду 57х3,5мм. Н=2,2м-(НД-144 шт СД-1шт всего 145 шт АС лист 12					
1	1	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	$м^3$	7,685	11 543,0	88 708	
2	2	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба**	$м^3$	8,7	31 191,0	271 362	
4	2.1	212-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	$м^3$	8,874	36 580,0	324 611	
5	5	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	130,5	4 168,0	543 924	
6	6	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	1,015	15 761,0	15 997	
7	7	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	т	2,15325	74 211,0	159 795	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
8	9	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	413,25	1 731,0	715 336	
9	10	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,2146	371 920,0	79 814	
10	11	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20,445	708,0	14 475	
11	12	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00435	954 056,0	4 150	
12	13	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	97,15	255,0	24 773	
13	14	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	145	197,0	28 565	
			Итого по разделу 1: Опоры Ду 57х3,5мм. Н=2,2м-(НД-144 шт СД-1шт всего 145 шт АС лист 12				2 271 510	
			Раздел 2: Опоры ДУ 57х3,5 мм Н=1,2-(ВД-1 шт СД-1шт) ввсего 2 шт АС лист 11					
14	15	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$	0,106	11 543,0	1 224	
15	16	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,12	31 191,0	3 743	
17	18	212-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,1224	36 580,0	4 477	
18	19	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1,64	4 168,0	6 836	
19	20	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,014	15 761,0	221	
20	21	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,0203	74 211,0	1 506	
21	23	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3,7	1 731,0	6 405	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
22	24	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00296	371 920,0	1 101	
23	25	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	0,282	708,0	200	
24	26	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,00006	954 056,0	57	
25	27	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	0,94	255,0	240	
26	28	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	1,2	197,0	236	
			Итого по разделу 2: Опоры ДУ 57х3,5 мм Н=1,2-(ВД-1 шт СД-1шт) ввсего 2 шт АС лист 11				26 245	
			Раздел 3: Опоры Ду 57х3,5 мм Н=1,7-(ВД-2шт) АМ лист 8					
27	29	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	$м^3$	0,106	11 543,0	1 224	
28	30	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба**	$м^3$	0,12	31 191,0	3 743	
30	32	212-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	$м^3$	0,1224	36 580,0	4 477	
31	33	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	1,64	4 168,0	6 836	
32	34	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	0,014	15 761,0	221	
33	35	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	т	0,0251	74 211,0	1 863	
34	37	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	4,7	1 731,0	8 136	
35	38	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00296	371 920,0	1 101	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
36	39	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	0,282	708,0	200	
37	40	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,00006	954 056,0	57	
38	41	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	1,14	255,0	291	
39	42	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	1,56	197,0	307	
			Итого по разделу 3: Опоры Ду 57х3,5 мм Н=1,7-(ВД-2шт) АМ лист 8				28 454	
			Раздел 4: Опоры ДУ 76х3,0 мм Н=1,2 (ВД-1шт) АС лист 6					
40	43	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	$м^3$	0,053	11 543,0	612	
41	44	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба**	$м^3$	0,06	31 191,0	1 871	
43	46	212-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	$м^3$	0,0612	36 580,0	2 239	
44	47	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	0,82	4 168,0	3 418	
45	48	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	0,007	15 761,0	110	
46	49	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	т	0,01185	74 211,0	879	
47	51	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00148	371 920,0	550	
48	52	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	м	1,85	2 043,0	3 780	
49	53	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	0,326	708,0	231	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
50	54	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,00004	954 056,0	38	
51	55	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	0,6	255,0	153	
52	56	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	0,74	197,0	146	
			Итого по разделу 4: Опоры ДУ 76х3,0 мм Н=1,2 (ВД-1шт) АС лист 6				14 027	
			Раздел 5: Опоры ДУ 108х4,0мм Н=1,2 (НД-1шт) АС лист 7					
53	57	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	$м^3$	0,07	11 543,0	808	
54	58	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба**	$м^3$	0,06	31 191,0	1 871	
56	60	212-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	$м^3$	0,0612	36 580,0	2 239	
57	61	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	0,82	4 168,0	3 418	
58	62	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	0,007	15 761,0	110	
59	63	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	т	0,02226	74 211,0	1 652	
60	65	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00234	371 920,0	870	
61	66	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	0,827	708,0	586	
62	67	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	1,85	3 789,0	7 010	
63	68	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,00001	954 056,0	10	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
64	69	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	0,84	255,0	214	
65	70	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	1	197,0	197	
			Итого по разделу 5: Опоры ДУ 108х4,0мм Н=1,2 (НД-1шт) АС лист 7				18 984	
			ИТОГО				2 359 221	
		Итого по смете					2 359 221	
			Смета 2-01-02-03 Опознавательные знаки Н=1,5м.					
			Раздел 1: Опознавательные столбики Н=1,5м. -2шт. АС л.14					
1	1	6101-0205-0102	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	$м^3$	0,12	11 543,0	1 385	
2	2	6101-0108-0102	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	0,014	15 761,0	221	
3	3	6103-0101-0104	**Устройство фундамента бетонного столба**	$м^3$	0,128	31 191,0	3 992	
56	60	212-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	$м^3$	0,13056	36 580,0	4 776	
4	4	1125-0129-0501	**. Установка опознавательного знака**	знак	2	8 611,0	17 222	
5	5	241-102-0137	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	2,7	1 511,0	4 080	
6	6	214-101-0102	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм**	т	0,01156	382 528,0	4 422	
7	7	214-101-0201	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,0114	371 920,0	4 240	
8	8	214-210-0102	**Анкер-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,0092	340 219,0	3 130	
9	9	6111-0401-0107	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	1,7	4 168,0	7 086	
10	10	6111-0501-0205	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**		1,74	255,0	444	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
				$м^2$				
11	11	6111-0501-0505	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за два раза (черный цвет)**	$м^2$	1,48	197,0	292	
12	12	6111-0501-0505	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за два раза (желтый цвет)**	$м^2$	2	197,0	394	
			Итого по разделу 1: Опознавательные столбики Н=1,5м. -2шт. АС л.14				51 683	
			ИТОГО				51 683	
		Итого по смете					51 683	
			Смета 4-01-01-01 на Молниезащита и заземление					
			Раздел 1: ГРПШ-13,-2Н-У1 -молниезащита и заземление					
1	1	1133-0109-0115	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка**	т	0,0269	485 273,0	13 054	
2	2	241-102-0123	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,5 мм (1 шт по 5м)**	м	5	1 124,0	5 620	
3	3	241-102-0107	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм (дл.2,5м. -1шт)**	м	2,5	585,0	1 463	
4	4	241-102-0107	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм (дл.7,0м. -1шт)**	м	7	585,0	4 095	
5	5	1133-0105-1101	**Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м**	1 заземлитель	1	6 045,0	6 045	
6	6	214-210-0102	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм**	т	0,0079	340 219,0	2 688	
7	7	1133-0105-1004	**Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп**	м заземления	12	548,0	6 576	
8	8	214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,01507	482 081,0	7 265	
			Итого по разделу 1: ГРПШ-13,-2Н-У1 -молниезащита и заземление				46 805	
			Раздел 2: ГРПШ-13,-2В-У1 -молниезащита и заземление					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
9	9	1133-0109-0115	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,0269	485 273,0	13 054	
10	10	241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,5 мм (1 шт по 5м)	м	5	1 124,0	5 620	
11	11	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм (дл.2,5м. -1шт)	м	2,5	585,0	1 463	
12	12	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм (дл.7,0м. -1шт)	м	7	585,0	4 095	
13	13	1133-0105-1101	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	1	6 045,0	6 045	
14	14	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,0079	340 219,0	2 688	
15	15	1133-0105-1004	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	12	548,0	6 576	
16	16	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,01507	482 081,0	7 265	
			Итого по разделу 2: ГРПШ-13,-2В-У1 -молниезащита и заземление				46 805	
			ИТОГО				93 610	
		Итого по смете					93 610	

Смета 6-01-01-01 на Надземный газопровод стальной

			Раздел 1: Строительные работы					
1	1	6121-0402-0202	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	1	12 825,0	12 825	
2	2	242-103-0303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	119 464,0	119 464	
3	3	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 864,0	9 728	
4	4	6114-0102-0404	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	7	4 777,0	33 439	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
5	5	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	7	3 789,0	26 523	
6	6	6121-0103-0206	Футляр-2шт-дл.0,8м.-Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,0016	5 232 569,0	8 372	
7	7	241-102-0229	Футляры-2шт.дл.0,8м.-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	1,6	12 177,0	19 483	
8	8	6121-0201-0142	Футляры 2шт.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,0016	10 056 960,0	16 091	
9	9	6114-0801-0102	Заделка концов футляра, диаметр до 200 мм	сальник	2	15 747,0	31 494	
10	10	6121-0401-0105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0015	3 635 888,0	5 454	
11	11	241-112-0149	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х6,0 мм	шт.	2	3 765,0	7 530	
12	12	241-114-0123	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х6,0-57х4,0 мм	шт.	2	1 557,0	3 114	
13	13	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	4,6	255,0	1 173	
14	14	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя	$м^2$	9,2	197,0	1 812	
			Итого по разделу 1: Строительные работы				296 503	
			Раздел 2: Устройство ГРПШ-13-2Н-У1 . с узлом учета газа -1шт и ГРПШ 13-2В-У1 без счетчика -1 шт .					
15	15	6117-0301-0101	Установка приборов для редуцирования давления газа	шт.	2	82 995,0	165 990	
16	16	513-302-0254	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-2Н (В)У1	шт.	1	1 182 567,0	1 182 567	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
16	16	580-000-0000(кпл)	Ротационный счетчик CGR-160 Ду 80,PN16 (Расчет: 1 200 000тенге : 1,12 х 1,0072 х 0,965=1 041 373тенге)	шт.	1	1 041 373,0	1 041 373	
16	16	580-000-000(кпл)	"Электронный корректор газаі Elcor Kz(Расчет: 650 000тенге : 1,12 х 1,0072 х 0,965=564 077 тенге)	шт.	1	564 077,0	564 077	
17	19	513-302-0243	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-2ВУ1	шт.	1	654 745,0	654 745	
			Итого по разделу 2: Устройство ГРПШ-13-2Н-У1 . с узлом учета газа -1шт и ГРПШ 13-2В-У1 без счетчика -1 шт .				3 608 752	
			Раздел 3: Обвязка ГРПШ 132Н-У1 и ГРПШ 13-2В-У1					
18	20	6114-0102-0305	Продувочный патрубок диаметр 20 мм	м	12	2 013,0	24 156	
19	21	241-102-0104	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	12	463,0	5 556	
20	22	6114-0102-0306	Импульсная трубка для (вх) ПСК диаметр свыше 40 до 50 мм	м	8	2 129,0	17 032	
21	23	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	8	1 731,0	13 848	
22	24	6114-0102-0306	Импульсная трубка для (вых) ПСК диаметр свыше 40 до 50 мм	м	8	2 129,0	17 032	
23	25	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	8	1 731,0	13 848	
24	26	6114-0102-0305	Импульсная трубка диаметр 25 мм	м	3	2 013,0	6 039	
25	27	241-101-0107	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,5 мм	м	3	515,0	1 545	
26	28	6114-0102-0306	Дымоход диаметр свыше 40 до 50 мм	м	4	2 129,0	8 516	
27	29	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	4	1 731,0	6 924	
28	30	6121-0401-0105	Установка фасонных частей стальных сварных, отаоды диаметр 25 мм-4шт.	т	0,00584	3 635 888,0	21 234	
29	31	241-112-0108	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.	8	155,0	1 240	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
30	32	241-112-0125	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**	шт.	8	700,0	5 600	
			Итого по разделу 3: Обвязка ГРПШ 132Н-У1 и ГРПШ 13-2В-У1				142 570	
			ИТОГО				4 047 824	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего			3442762,00		
		Итого по смете					4 047 824	
			Смета 6-01-01-02 на Подземный газопровод (полиэтиленовый)					
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	1101-0101-0368	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3 грунта	408	452,0	184 416	
2	2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (4% от объема земляных работ)**	м^3 грунта	16	8 562,0	136 992	
3	3	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	374	93,0	34 782	
4	4	1101-0205-0502	**Траншеи, . Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	34	3 350,0	113 900	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				470 090	
			Раздел 2: Газопровод					
5	5	6121-0105-0403	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 100 мм**	км	0,839	1 391 819,0	1 167 736	
6	6	241-404-0903	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 11 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 110х10,0 мм с соэкструзионным защитным слоем**	м	847	3 715,0	3 146 605	
7	7	6117-0401-0201	**Испытание газопровода пневматическое**	м	839	2 253,0	1 890 267	
8	8	1339-0201-0508	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	8	4 255,0	34 040	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
9	9	6124-0201-0303	**Покрытие газопровода в траншеях, лентой сигнальной**	м	839	22,0	18 458	
10	10	249-101-0201	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**	м	839	18,0	15 102	
11	11	1122-0801-0206	**Фасонные части полимерные: отводы, переходы, муфты, диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	7	4 761,0	33 327	
12	12	241-210-0622	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм**	шт.	1	8 756,0	8 756	
13	13	241-208-1809	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм**	шт.	2	9 065,0	18 130	
14	14	241-211-0609	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	шт.	4	3 737,0	14 948	
15	15	6123-0401-0301	**Установка маркера электронного с функцией самовыравнивания на глубину заложения до 1,5 м (цвет оранжевый)**	шт.	16	2 412,0	38 592	
16	16	248-201-0202	**Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный): 1401 XR EMS,1402 XR EMS,1403 XR EMS,1405 XR EMS,1408 XR EMS.**	шт.	16	10 655,0	170 480	
			Итого по разделу 2: Газопровод				6 556 441	
			ИТОГО				7 026 531	
		Итого по смете					7 026 531	
			Смета 6-01-01-03 на Переход газопровода через автодорогу					
			Раздел 1: Переход через автодорогу					
1	1	6121-0105-0406	**Футляр. Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм**	км	0,011	1 632 146,0	17 953,606	
2	2	241-201-0416	**Футляр. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм**	м	11	5 645,0	62 095,0	
3	3	6121-0801-0301	**Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм**	м	11	5 495,0	60 445,0	
4	4	6114-0801-0102	**Герметизация концов футляра**		1	15 747,0	15 747,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
				сальник				
5	5	6117-0401-0201	**Испытание газопровода пневматическое**	м	11	2 253,0	24 783,0	
			Итого по разделу 1: Переход через автодорогу				181 024	
			Раздел 2: Контрольная трубка -1шт.					
6	6	6123-0207-0201	**Устройство контрольной трубки**	шт.	1	23 277,0	23 277,0	
7	06.янв	261-302-0261	**Трубка контрольная**	комплект	1	1 069,0	1 069,0	
7	7	261-302-0261	**Трубка контрольная**	комплект	1	1 069,0	1 069,0	
8	8	241-209-0415	**Седелочный отвод. Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х32х160 мм**	шт.	1	6 945,0	6 945,0	
9	9	241-211-0603	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	2	1 085,0	2 170,0	
10	10	241-210-0603	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм**	шт.	1	2 060,0	2 060,0	
11	11	242-209-0703	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	1	16 831,0	16 831,0	
			Итого по разделу 2: Контрольная трубка -1шт.				53 421	
			Раздел 3: Разборка и восстановление асфальтового покрытия					
12	12	1220-0101-0106	**Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка**	$м^3$	0,9	5 179,0	4 661,1	
13	13	7101-0401-0102	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	$м^3$	0,45	13 845,0	6 230,25	
14	14	6109-0301-0201	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	$м^2$	2,25	4 598,0	10 345,5	
15	15	7101-0602-0301	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	2,25	476,0	1 071,0	
16	16	212-501-0207	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II**	т	0,22	24 542,0	5 399,24	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
			Итого по разделу 3: Разборка и восстановление асфальтового покрытия				27 707	
			ИТОГО				262 152	
		Итого по смете					262 152	
		Смета 6-02-02-01 на Надземный газопровод стальной						
			Раздел 1: Строительные работы					
1	1	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм**	шт.	3	6 797,0	20 391,0	
2	2	242-209-0906 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	1	39 255,0	39 255,0	
3	3	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	2	57 996,0	115 992,0	
4	4	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	4	2 415,0	9 660,0	
5	5	6114-0102-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм**	м	10	3 667,0	36 670,0	
6	6	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	10	1 731,0	17 310,0	
7	7	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,0016	3 635 888,0	5 817,4208	
8	8	241-112-0127 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5,0 мм**	шт.	2	1 015,0	2 030,0	
9	9	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	2,6	255,0	663,0	
10	10	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	2,6	197,0	512,2	
			Итого по разделу 1: Строительные работы				248 301	
			Раздел 2: Узел "А" Выход из земли Ду 57х3,5 мм Н=2,2 мм-5шт. ГСН л.7					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
11	11	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0145	2 860 114,0	41 471,653	
12	12	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	14,5	1 731,0	25 099,5	
13	13	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0284	3 635 888,0	103 259,2192	
14	14	242-209-0906 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	5	39 255,0	196 275,0	
15	15	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	10	2 415,0	24 150,0	
16	16	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	5	700,0	3 500,0	
17	17	241-117-0201 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 50 мм	шт.	5	2 362,0	11 810,0	
18	18	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,005	3 179 926,0	15 899,63	
19	19	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	5	5 685,0	28 425,0	
20	20	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,005	7 705 287,0	38 526,435	
21	21	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	4,15	255,0	1 058,25	
22	22	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	8,35	197,0	1 644,95	
			Итого по разделу 2: Узел "А" Выход из земли Ду 57х3,5 мм Н=2,2 мм-5шт. ГСН л.7				491 120	
			ИТОГО				739 420	
		Итого по смете					739 420	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3 грунта	217	452,0	98 084	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м^3 грунта	9	8 562,0	77 058	
3	3	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	163	93,0	15 159	
4	4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	54	3 350,0	180 900	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				371 201	
			Раздел 2: Газопровод					
5	5	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,452	1 391 819,0	629 102	
6	6	241-404-1101 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 63х3,8 мм с соэкструзионным защитным слоем**	м	456,5	952,0	434 588	
7	7	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Испытание газопровода пневматическое**	м	452	2 253,0	1 018 356	
8	8	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	2	2 462,0	4 924	
9	9	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	м	452	22,0	9 944	
10	10	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**	м	452	18,0	8 136	
11	11	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	14	4 438,0	62 132	
12	12	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	3	900,0	2 700	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
13	13	241-208-0106 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	1	900,0	900	
14	14	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм**	шт.	2	4 337,0	8 674	
15	15	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	8	1 314,0	10 512	
16	16	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,008	1 391 819,0	11 135	
17	17	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	м	8	3 390,0	27 120	
18	18	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм**	сальник	1	10 390,0	10 390	
			Итого по разделу 2: Газопровод				2 238 613	
			ИТОГО				2 609 814	
		Итого по смете					2 609 814	
			Смета 6-03-03-01 на Надземный газопровод стальной					
			Раздел 1: Строительные работы					
1	1	6121-0402-0203	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 150 мм**	шт.	1	19 812,0	19 812	
2	2	242-103-0304	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150**	шт.	1	243 237,0	243 237	
3	3	6121-0403-0105	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм**	шт.	2	7 544,0	15 088	
4	4	241-116-0312	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	шт.	2	8 178,0	16 356	
5	5	6121-0103-0105	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 150 мм**	км	0,003	3 179 926,0	9 540	
6	6	241-102-0218	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**	м	3	5 685,0	17 055	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
7	7	6121-0401-0105	**Установка фасонных частей стальных сварных, (Отводы) диаметр 150 мм**	т	0,0081	3 635 888,0	29 451	
8	8	241-112-0215	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х6,0 мм**	шт.	1	8 546,0	8 546	
9	9	6111-0501-0205	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	3	255,0	765	
10	10	6111-0501-0505	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя**	$м^2$	6	197,0	1 182	
11	11	6121-0103-0108	**Футляр для выхода из земли дл.0,8м. -1шт.-Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб , диаметр труб 300 мм**	км	0,0008	5 450 505,0	4 360	
12	12	241-102-0241	**Футляр -Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм**	м	0,8	23 626,0	18 901	
13	13	6121-0201-0144	**Футляр -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм**	км	0,0008	14 538 293,0	11 631	
			Итого по разделу 1: Строительные работы				395 923	
			Раздел 2: Узел "А" Выход из земли Ду 32х2,8мм -144шт. ГСН л.11					
14	14	6121-0103-0201	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб до 50 мм**	км	0,4176	2 860 114,0	1 194 384	
15	15	241-102-0116	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм**	м	417,6	829,0	346 190	
16	16	6121-0401-0105	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 32 мм**	т	0,81792	3 635 888,0	2 973 866	
17	17	242-209-3004	**Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	144	27 865,0	4 012 560	
18	18	241-116-0305	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм**	шт.	288	1 547,0	445 536	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
19	19	241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	144	359,0	51 696	
20	20	241-117-0402	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм	шт.	144	240,0	34 560	
21	21	6121-0103-0103	Футляр дл. 0,8м. -Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб , диаметр труб 100 мм	км	0,1152	2 147 720,0	247 417	
22	22	241-102-0177	Футляр -Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	115,2	3 789,0	436 493	
23	23	6121-0201-0139	Футляр -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,1152	5 234 939,0	603 065	
24	24	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	288	255,0	73 440	
25	25	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	576	197,0	113 472	
			Итого по разделу 2: Узел "А" Выход из земли Ду 32х2,8мм -144шт. ГСН л.11				10 532 679	
			ИТОГО				10 928 602	
		Итого по смете					10 928 602	
			Смета 6-03-03-02 на Подземный газопровод низкого давления (полиэтилен)					
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0102-0108	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта	$м^3$	3 926	452,0	1 774 552,0	
2	2	6101-0201-0202	Зачистка вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 (4% от разработки грунта)	$м^3$	157	7 328,0	1 150 496,0	
3	3	6101-0106-0102	Засыпка траншей мягким местным грунтом толщ.20 см.	$м^3$	327	93,0	30 411,0	
4	4	6101-0106-0102	Засыпка траншей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	3 599	93,0	334 707,0	
5	5	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2		3 599	610,0	2 195 390,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
				$м^3$				
			Итого по разделу 1: Земляные работы				5 485 556	
			Раздел 2: Газопровод (полиэтилен)					
6	6	6121-0105-0406	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм**	км	1,75	1 632 146,0	2 856 256	
7	7	241-404-1105	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 160х9,5 мм с соэкструзионным защитным слоем**	м	1 768	3 903,0	6 900 504	
8	8	1339-0201-0511	**Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	14	6 064,0	84 896	
9	9	1125-0210-0103	**Трубопроводы промысловые диаметром 160 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	1,75	3 110 779,0	5 443 863	
10	10	6121-0105-0410	**Футляры дл.8,0м.-9шт., дл.4,0м.-11шт. -Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм**	км	0,116	3 410 094,0	395 571	
11	11	241-201-0420	**Футляры -Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х22,7 мм**	м	116	13 711,0	1 590 476	
12	12	6121-0801-0302	**Протаскивание в футляр труб, диаметр 160 мм**	м	116	5 950,0	690 200	
13	13	6114-0801-0103	**Заделка сальников , диаметр до 300 мм**	сальник	20	20 651,0	413 020	
14	14	6121-0105-0403	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,(наружный диаметр 110 мм -1600м. диаметр 90 мм -780м.)**	км	2,38	1 391 819,0	3 312 529	
15	15	241-404-1102	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 110х6,6 мм с соэкструзионным защитным слоем**	м	1 616	1 811,0	2 926 576	
16	16	241-201-0612	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм**	м	788	1 227,0	966 876	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
17	17	1339-0201-0507	Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	4 251,0	8 502	
18	18	1339-0201-0504	Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	3 067,0	3 067	
19	19	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) (Ду100мм.-1600м. +Ду90мм.-780м)	км трубопровода	2,38	2 287 974,0	5 445 378	
20	20	6121-0105-0406	Футляры (для трубы Ду 110мм).-дл.8м.-10шт.,дл.4м.-5шт., (для трубы Ду90мм.)дл.8м.-2шт.дл.4м.-8шт.Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,148	1 632 146,0	241 558	
21	21	241-202-0217	Футляры -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	148	6 865,0	1 016 020	
22	22	6114-0801-0103	Заделка сальников , диаметр до 300 мм	сальник	40	20 651,0	826 040	
23	23	6121-0105-0403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,(наружный диаметр 63мм -3250м. диаметр 40 мм -800м.)	км	4,05	1 391 819,0	5 636 867	
24	24	241-404-1101	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 63х3,8 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3 282	952,0	3 124 464	
25	25	241-201-0607	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм	м	808	303,0	244 824	
26	26	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	2 462,0	9 848	
27	27	1339-0201-0501	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	1 854,0	1 854	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
28	28	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) (Ду63мм.-3250м. +Ду40мм.-800м)	км трубопровода	4,05	2 287 974,0	9 266 295	
29	29	6121-0105-0403	Футляры -8м. -18шт. дл.4м. -22шт. -Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм (для трубы Ду 63мм.)	км	0,232	1 391 819,0	322 902	
30	30	241-202-0213	Футляры -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	232	3 390,0	786 480	
31	31	6121-0801-0301	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм	м	232	5 495,0	1 274 840	
32	32	6114-0801-0103	Заделка сальников , диаметр до 300 мм	сальник	40	20 651,0	826 040	
33	33	6121-0105-0403	Футляры дл.8м.-1шт. и дл.4м.-14шт.-Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб диаметром 90мм. (для трубы Ду 40мм.)	км	0,064	1 391 819,0	89 076	
34	34	241-202-0212	Футляры -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	64	2 184,0	139 776	
35	35	6121-0801-0301	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм	м	64	5 495,0	351 680	
36	36	6114-0801-0103	Заделка сальников , диаметр до 300 мм	сальник	15	20 651,0	309 765	
37	37	6124-0201-0303	Покрытие газопровода, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	8 180	22,0	179 960	
38	38	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	8 180	18,0	147 240	
39	39	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные . Установка на сварном соединении	шт.	1 036	4 761,0	4 932 396	
40	40	241-208-1409	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	3	10 366,0	31 098	
41	41	241-208-1209	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	1	6 677,0	6 677	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
42	42	241-208-1306	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 110 мм	шт.	3	3 901,0	11 703	
43	43	241-208-1305	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 90 мм	шт.	1	2 408,0	2 408	
44	44	241-208-1303	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 63 мм	шт.	2	1 278,0	2 556	
45	45	241-208-1301	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5 диаметром 40 мм	шт.	157	776,0	121 832	
46	46	241-209-0909	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	3	11 331,0	33 993	
47	47	241-209-0905	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	1 641,0	1 641	
48	48	241-209-0903	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2,3	1 173,0	2 698	
49	49	241-209-0901	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	1	375,0	375	
50	50	241-209-1112	Накладной уход -Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x110x160 мм	шт.	1	12 837,0	12 837	
51	51	241-209-1111	Накладной уход -Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x90x160 мм	шт.	1	15 404,0	15 404	
52	52	241-209-1109	Накладной уход -Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x63x160 мм	шт.	5	15 404,0	77 020	
53	53	241-209-1109	Накладной уход -Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x40x160 мм	шт.	25	15 404,0	385 100	
54	54	241-209-0313	Накладной уход -Тройник полиэтиленовый сварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x50x110 мм	шт.	27	4 133,0	111 591	
55	55	241-209-0310	Накладной уход -Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63x90 мм	шт.	3	2 551,0	7 653	
56	56	241-209-0309	Накладной уход -Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x470x90 мм	шт.	17	5 096,0	86 632	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
57	57	241-209-0303	Накладной уход -Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x40x63 мм	шт.	58	2 525,0	146 450	
58	58	241-210-0409	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x110 мм	шт.	2	3 675,0	7 350	
59	59	241-210-0408	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x90 мм	шт.	1	4 020,0	4 020	
60	60	241-210-0408	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x63 мм	шт.	1	4 020,0	4 020	
61	61	241-210-0403	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x90 мм	шт.	1	2 569,0	2 569	
62	62	241-210-0402	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63 мм	шт.	2	2 569,0	5 138	
63	63	241-210-0401	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63 мм	шт.	3	2 569,0	7 707	
64	64	241-210-0112	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x40 мм	шт.	16	1 325,0	21 200	
65	65	241-210-0632	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x159 мм	шт.	1	16 115,0	16 115	
66	66	241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40x32 мм	шт.	144	2 832,0	407 808	
67	67	241-211-0612	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	21	6 537,0	137 277	
68	68	241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	11	3 737,0	41 107	
69	69	241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	12	2 674,0	32 088	
70	70	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	40	1 314,0	52 560	
71	71	241-211-0604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	470	937,0	440 390	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
			Итого по разделу 2: Газопровод (полиэтилен)				**63 002 656**	
			Раздел 3: Установка крана шарового КП-160 с удлинителем штока -3 шт.					
72	**72**	**1122-0801-0209**	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении (Кран шаровый ПЭ КП-160 с удлинителем штока)**	**шт.**	**3**	**7 839,0**	**23 517**	
73	**73**	**242-208-4211**	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции, длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С ГОСТ 21345-2005 DN150, PN16/25**	**шт.**	**3**	**536 963,0**	**1 610 889**	
74	**74**	**225-101-0601**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	**шт.**	**3**	**18 568,0**	**55 704**	
75	**75**	**225-101-0101**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**6**	**7 483,0**	**44 898**	
76	**76**	**225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**3**	**7 736,0**	**23 208**	
77	**77**	**244-201-0303**	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т**	**комплект**	**3**	**13 252,0**	**39 756**	
78	**78**	**242-108-0502**	**Шток телескопический удлинительный DN 160 длиной от 1300 до 1800 мм**	**шт.**	**3**	**47 685,0**	**143 055**	
			Итого по разделу 3: Установка крана шарового КП-160 с удлинителем штока -3 шт.				**1 941 027**	
			Раздел 4: Установка крана шарового КП-63с удлинителем штока -1 шт.					
79	**79**	**1122-0801-0205**	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении (Кран шаровый ПЭ КП-63 с удлинителем штока)**	**шт.**	**1**	**4 437,0**	**4 437**	
80	**80**	**242-208-4206**	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции, длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С ГОСТ 21345-2005 DN50, PN16/25/40**	**шт.**	**1**	**49 447,0**	**49 447**	
81	**81**	**225-101-0601**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	**шт.**	**1**	**18 568,0**	**18 568**	
82	**82**	**225-101-0101**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**2**	**7 483,0**	**14 966**	
83	**83**	**225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**1**	**7 736,0**	**7 736**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
84	84	244-201-0303	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т**	**комплект**	**1**	**13 252,0**	**13 252**	
85	85	242-108-0302	**Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм**	**шт.**	**1**	**46 602,0**	**46 602**	
			Итого по разделу 4: Установка крана шарового КП-63с удлинителем штока -1 шт.				**155 008**	
			ИТОГО				**70 584 247**	
		Итого по смете					**70 584 247**	
			Смета 6-04-01-01 на Перемещение земляных масс на площадка ГРПШ и ПГБ					
			Раздел 1: Площадка для ГРПШ -2шт.					
1	1	6101-0104-0106	**Планировка площадки группа грунта 2 -Насыпь**	**$м^3$**	**7**	**115,0**	**805,0**	
2	2	6101-0104-0202	**Срезка растительного слоя, группа грунта 2**	**$м^3$**	**12,8**	**168,0**	**2 150,4**	
			Итого по разделу 1: Площадка для ГРПШ -2шт.				**2 955**	
			ИТОГО				**2 955**	
		Итого по смете					**2 955**	
			В том числе:			**3442762,00**		
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего			**316282,94**		
			Прочие затраты				**101 085 600**	
		Итого по акту					**8 467 410**	
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке	**8,7%**			**109553010,72**	
			Итого				**5 289 698**	
			Сметная прибыль	**5%**			**3286590,32**	
			Непредвиденные работы и затраты	**3%**			**118 129 299**	
			Итого				**126988996,77**	
			2024 г. 4 квартал - 100% (Кпер = 1,075000000)	**1,075**			**124449220,72**	
			Понижающий коэффициент к договорной цене	**0,98**			**14 933 906**	
			НДС	**12%**			**139383127,21**	
			Итого с НДС					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14

Сдал (Подрядчик)

Руководитель ТОО "GazMart"

_____Паизов Н. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперты технического надзора: ТОО "Нисан-Актобе"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инженерное проектирование"

Принял (Заказчик)

Руководитель Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

_____Айтбаев А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

_____Кыдыралин Г.А.

_____Булайчиков Ю.Г.