Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "GLOBAL STORY ARN"
Субподрядчик: ТОО "STM Stroy"
Наименование стройки: "Строительство визит центра в селе Сарайчик, Махамбетского района (Наружные инженерные сети)"
Договор: № 604/9 от 20.11.2023 года

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за ноябрь 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	509 763,00	455 145,00						54 617,00	**509 763,00**
Итоге к оплате									**509 763,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "GLOBAL STORY ARN"

Директор _____ **Әбді М. Н.**

Субподрядчик:
ТОО "STM Stroy"

Директор _____ **Байжан К. А.**

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "GLOBAL STORY ARN"

Субподрядчик: ТОО "STM Stroy"

Объект: "Строительство визит центра в селе Сарайчик. Махамбетского района (Наружные инженерные сети)"

Договор: № 604/9 от 20.11.2023 года

АКТ

о приемке выполненных работ за ноябрь 2023 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**693978**
		Временныи здания - 0,9%	**тенге**			**6246**
		ИТОГО:	**тенге**			**700224**
		Понижающий коэффициент - 0,65	тенге			455145
		НДС-12%	тенге			54617
		ИТОГО к оплате:	тенге			509763
	Раздел 1.	Наружная сеть электроснабжения				63148
1	1133-0204-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов.**	**км линии**	**0,0244**	**367402**	**8965**
2	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка.**	**опора**	**1**	**25431**	**25431**
3	6124-0103-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж разъединителя однополюсного с одной тягой,напряжение до 10 кВ,ток до 1000 А.**	**шт.**	**1**	**7377**	**7377**
4	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012.**	**шт.**	**1**	**4435**	**4435**
5	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	**Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А2А 10Г-1.**	**шт.**	**1**	**1717**	**1717**

1	2	3	4	5	6	7
6	6124-0203-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой,сечение 160 мм2.	м	6,14	1354	8314
7	6124-0203-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм.	шт.	1	6909	6909
		Раздел 2. Наружная сеть связи				41324
8	6101-0102-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 м^3,группа грунта 2.	м^3	5,61	381	2137
9	6101-0106-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2.	м^3	5,51	89	490
10	6122-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного.	м^3	1,14	8788	10018
11	6124-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия,масса 1 м до 2 кг.	м	17,93	1110	19902
12	243-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6.	км	0,0185	123401	2283
13	241-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм.	м	18,5	351	6494
		Раздел 3. Наружная сеть водопровода				456521
14	6121-0502-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка гидрантов пожарных.	шт.	1	12141	12141
15	244-404-0105 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм.	шт.	1	68575	68575
16	6121-0105-0403 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм.	км	0,1618	1311082	212133
17	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм.	м	16,18	2466	39900
18	6121-0402-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных,диаметр 100 мм.	шт.	1	12764	12764
19	6121-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих.	м^3	0,362	73384	26565

1	2	3	4	5	6	7
20	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250).	комплект	1	36711	36711
21	6114-0502-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм.	шт.	1	2271	2271
22	244-301-0505 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32.	шт.	1	36040	36040
23	242-207-4001 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный регулирующий трехходовой,для систем отопления,Т до+150°С,PN 10,марки КРТНП ГОСТ 21345-2005 DN 15.	шт.	1	5242	5242
24	6116-0701-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном.	шт.	1	4179	4179
		Раздел 4. Наружное ограждение				**132985**
		Ограждение СО-1 /АС/				
25	6106-0304-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,136	248036	33733
26	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,136	306605	41698
		Стойка Ст-1				
27	6103-0101-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	$м^3$	0,324	49738	16115
28	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Kmp и Km=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	0,108	77335	8352
29	241-102-0155 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х4,0 мм	м	6,24	3058	19082
30	6112-0305-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4,34	3227	14005

Генеральный подрядчик:
ТОО "GLOBAL STORY ARN"

Директор_____**Әбді М. Н.**

Субподрядчик:
ТОО "STM Stroy"

Директор_____**Байжан Қ. А.**