Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«15» декабря 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "GLOBAL STROY ARN", Казахстан, город Астана, район Байқоңыр, улица Амангелді Иманов, здание 28, БИН/ИИН 160840009589**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Әбді М.Н.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту **Строительство Визит Центра в с. Сарайшык (наружные инженерные сети и ограждение) в селе Сарайчик, Махамбетского района, Атырауской области**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области», в лице руководителя Кусаинова Н.М.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) ТОО «Астана Шанырак – 7», БИН 040540016133, Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Туркістан, дом № 8/2, н.п 4, офис 209, ГСЛ № 0006387 от 17.01.2011 года.
б) ТОО «Yessen Group Construction», БИН 220640005959, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, улица Тауман Амандосов, строение 42А, ГСЛ №22018511 от 07.10.2022 года;
в) ТОО «Construction Group «SAMRUK» БИН 140240015677 Туркестанская обл., Жетысайский р-он, п.Асыката, ул.Жана Курылыс 2, стр.18, ГСЛ №20012903 от 04.09.2020г.
г) ТОО «СП Бірлік Инжиниринг» БИН 110240000099 г.Шымкент, ул.Абдуразакова, д.3, кв.36, ГСЛ №001599 от 16.06.2023г.
д) ТОО «KDC Construction» БИН 081240006429 г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Гагарина, дом 310, кв.91, ГСЛ №04284 от 21.04.2023г.
е) ТОО «ARS-Group2023» БИН 230540017752 Республика Казахстан, Павлодарская обл. г. Павлодар ул. Академика Сатпаева д. 97, ГСЛ №23013480 от 12.06.2023г.
ж) ТОО «БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН» БИН 230640016014 Республика Казахстан, г. Астана ул. Проспект БОГЕНБАЙ БАТЫР д. 56а кв. (офис) 64, ГСЛ №23019177 от 31.08.2023г.
з) ТОО «Самрук PRO 2050» БИН 230840016244 Жамбылская обл., г.Тараз, мкр-н «Аса», д.32, кв.13, ГСЛ №23018968 от 25.08.2023г.
и) ТОО «STM Stroy» БИН 230540040618 г.Астана, ул.Сығанақ, д.47, н.п. 12а, ГСЛ №23018768 от 23.08.2023г.

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «СпецСтройСогласование» лицензия ГСЛ №20016749 от 06.11.2020 года, Рабочий проект 29/21-16/09-2021**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области»**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные по проекту	заявленные по факту
1	2	3	4	5
1	Площадь участка	га	2,000	2,000
2	Общая протяженность сетей водопровода	км	0,252	0,40921
3	Общая протяженность сетей электроснабжения ВЛ-10 кВ	км	8,836	0,210
4	Общая протяженность сетей электроснабжения КЛ-10 кВ	км	0,065	0,065
5	Общая протяженность сети телефонизации ОКЛ-0,22-4П	км	1,720	1,720
6	Асфальтовое покрытие	м2	1568	1568

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проектные решения:

Проектом предусмотрено устройство металлического ограждения высотой 2,0 м, из профильных труб, с металлическими стойками, с устройством двух ворот размерами 6,0х2,0 м, и калитки 1,5х2,0 м. Конструкция ограждения принята по УСН РК 8.02-03-2019 (8601-0602-0403). Фундаменты под стойки монолитные железобетонные из бетона В15, W4, F50 на сульфатостойком портландцементе. Стойки ограждении со стороны подъездной дороги устроены из кирпичной кладки.

Наружные сети водопровода:

Проектом предусмотрена система хозяйственно-питьевого водопровода (В1);

Водоснабжение проектируемого объекта предусмотрено от сельских сетей водопровода. Точка врезки от существующих городских сетей водопровода диаметром 110 мм. Сеть водопровода запроектирована из полиэтиленовых труб PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001.

Электротехнические решение:

Согласно проекта выполнена воздушная линия ВЛ-10кВ и кабельная линия КЛ-10кВ.

Воздушная линия ВЛ-10кВ выполнена на железобетонных стойках СВ-105-5 ТУ 5863-005-00113557-94 с установкой КРМ-1 (2шт.), согласно типовой серии 3.407.1-143.1 с проводом АС-70/11 мм² ГОСТ 839-80.

Проектная кабельная линия КЛ-10кВ предусмотрена кабелем АСБ 10-3х95мм².

Также, согласно проекта, выполнены работы по электроосвещению автодороги, предусмотрена кабелем марки АВБбШв 5х4мм².

Слаботочные устройства, связь, сигнализация:

Проектом предусмотрено:

- прокладка оптоволоконного кабеля ОКЛ-0,22-4П по существующей и проектируемой однотрубной телефонной канализации от АТС-25 (с.Сарайшык) до проектируемого объекта;

- прокладка телефонной канализации приняты ПВХ трубы диаметром 110мм, 63мм (на перспективу, согласно письму 06..01-09-08-7/781 №13.042022 года, выданному ГУ «Управление строительства Атырауской области»);

Кабель ОКЛ-0,22-4П проложены в ПВХ трубе диаметром 110мм, земляной траншее глубиной 0,8 метра с установкой железобетонных колодцев ККС-2.

В проектируемой кабельной трассе предусмотрено горизонтально-наклонные бурения (ГНБ) через автомобильную дорогу.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: **19 октября 2022 г;**

Окончание работ: **12 декабря 2023 г.**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: **3 месяца;**

фактически: **13,5 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена *(обязательное приложение к декларации о соответствии);*

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Согласен за внешнее эл. снабж. Мухамбетанов И.К

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) - ***не требуется;***

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство Визит Центра в с. Сарайшык (наружные инженерные сети и ограждение) в селе Сарайчик, Махамбетского района, Атырауской области** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО "GLOBAL STROY ARN" Әбді М.Н.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) *М.П.*