Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска,Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, дом № 23, тел.: 87011411490** — **050240007370**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. А.Токпанова 10 офис 19** — **051040005224**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках № 37 от 2024-02-29 (Жас оркен 2)

Номер документа	Дата составления
25	22.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)			услуга	1	213 870 917,74	213 870 917,74	22 914 741,19
				Итого	1	x	213 870 917,74	22 914 741,19

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания Акта приемки работ (услуг) 22.07.2025

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес : Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		договор		источник финансирования				
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики				код
050240007370	051040005224			37	28.02.2024 г.					
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							НДС	Всего
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них					
					Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат			
А		1	2	3	4	5	6		7	8
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)		1 597 308 976,87	397 927 407,35	190 956 176,55	190 956 176,55	0,00	0,00		22 914 741,19	213 870 917,74

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»", БИН 050240007370

Руководитель Баксимов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224

Директор Джакипбеков А.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «ФИРИДО», БИН 980440003833

Эксперт Макишев К.К.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)**
(наименование, адрес)

Объект : **Канализационная насосная станция**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 37 от 28.02.2024 г.**

Акт выполненных работ № 11-1

за **Июль 2025** (месяц, год) на 2-1-7/ **Технологические решения**

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Технологическое оборудование										
1	1307-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Насос погружной заливочный,масса 0,11 т.Монтаж оборудования	шт.	4		44591,73	5171,10	178367	20685	37	99532	300131
		НР - 61%, СП - 8%				39411,13	1380,72	157645	5523		22232	
6	Прайс ТОО"СуАрнасы-Сервис ЛТД" п.1	Насос фекальный погружной (Flygt "NP3301 SA2-413(8)" мощность 70кВт,50Hz,Q-384 м³/ч,SASCP-2S140,MiniCAS II,PLC,Modbus),с открытым незасоряемым рабочим колесом,рубашкой охлаждения.Включая контрольно-силовой кабель 21м (для 1-го насоса),18м (для 2-го насоса),16м (для 3-го насоса),16м (для 4-го насоса); напорное основание Du150,верхн.опора направляющих 3",цепь подъемная г/п 2тн,проушина г/п 2тн,контрольная панель для автомат.управл.насосами,датчик уровня ENM-10 с 20м кабеля,датчик давления SGE 25 с 15м	шт	1		125952102,51	–	125952103	–	125952103	–	136028271
		СП - 8%				–	–	–	–		10076168	
9	1304-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 прим	Дробилка зубчатая двухвалковая,валки диаметром 900 мм,длиной 900 мм.Монтаж оборудования	шт.	2		425187,10	112969,32	850374	225939	4787	453507	1408191
		НР - 61%, СП - 8%				309823,78	61902,95	619648	123806		104310	
28	1322-0205-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный,масса до 1 т.Монтаж оборудования	т	0,25		547315,80	201575,91	136829	50394	12778	58448	210899
		НР - 61%, СП - 8%				294628,09	88636,55	73657	22159		15622	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Прайс ТОО"СуАрнасы-Сервис ЛТД" п.11	Затвор шитовой глубинный ЗЩГЭ 1,15х2,5(1,5) с эл/приводом,шкафом управления	шт	1	12472595,32	–	12472595	–		–	12472595
					–	–	–	–	12472595	–	
30	1312-1101-0414 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа,диаметр условного прохода 500 мм.Монтаж оборудования	шт.	2	172366,91	72133,85	344734	144268	35750	135358	518499
					82358,22	28591,06	164716	57182		38407	
31	519-102-2102 РСНБ РК 2022	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая,корпус из ВЧШГ,диск из нержавеющей стали,с уплотнением NBR,с электроприводом AUMA,для воды и канализации,Т до+70°С,PN 6 ГОСТ 5762-2002 DN 600	шт.	2	8048809,00	–	16097618	–		–	16097618
					–	–	–	–	16097618	–	
РАЗДЕЛ 1.Внутриплощадочные сети (НК)											
69	1312-1101-0414 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа,диаметр условного прохода 500 мм.Монтаж оборудования	шт.	1	172366,91	72133,85	172367	72134	17875	67679	259250
					82358,22	28591,06	82358	28591		19204	
70	519-102-2102 РСНБ РК 2022	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая,корпус из ВЧШГ,диск из нержавеющей стали,с уплотнением NBR,с электроприводом AUMA,для воды и канализации,Т до+70°С,PN 6 ГОСТ 5762-2002 DN 600	шт.	1	8048809,00	–	8048809	–		–	8048809
					–	–	–	–	8048809	–	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				8221176	72134	126023330	814524	175344263
							82358	28591	36619022	10275943	
	Стоимость оборудования		Тенге				8048809				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				8048809				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				172367				
	Материалы		Тенге				17875				
	Всего заработная плата		Тенге					110949			
		Накладные расходы	Тенге				67679				
		Сметная прибыль	Тенге				19204				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				259250				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					110949			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8308059				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					110949			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								175344263
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1098024				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					513420			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					237261			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						126023332		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						36619022		

2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	- Накладные расходы	Тенге								814524	
	- Сметная прибыль	Тенге								10275943	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			175 344 263						
	В т.ч. Оборудование и Прочие затраты	Тенге			36 619 022						
	В т.ч. СМР	Тенге			138 725 241						
	Временные здания и сооружения 2%	Тенге	2,00%		2 774 505						
	Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			141 499 746						
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,32%	Тенге	2,32%		3 282 794						
	Итого с затратами на зимнее удорожание	Тенге			144 782 540						
	Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	2,00%		2 895 651						
	Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге			147 678 191						
	Итого с оборудованием	Тенге			184 297 213						
	Итого в ценах 2023г. (74%)	Тенге	1,0450539	74,00%	142 524 385						
	Итого в ценах 2024г. (26%)	Тенге	1,0920666	26,00%	52 328 856						
	ИТОГО в текущих ценах	**Тенге**			**194 853 241**						
	ИТОГО со скидкой	**Тенге**	0,98		**190 956 177**						
	НДС, 12%	Тенге	12%		22 914 741,19						
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**213 870 917,74**						

Подрядчик

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Джакипбеков А. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Баксимов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «Аква-Д»

Ким В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «ФИРИДО»

Макишев К.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) технического надзора: