Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии «16» 07 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Құрылыс-Сервис-СК», г. Петропавловск, ул. М.Горького, 179

наименование организации, юридический адрес

в лице руководителя - Сыздыкова А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция здания склада по ул. Нефтепроводная 1 «А» в г. Петропавловске СКО» (корректировка)

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Куандыков А.М. руководитель КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации :ТОО «Crystal Construction Group», ТОО «Стройфинанс», ТОО «УК-Строй», ТОО «Севгражданстрой», ТОО «КазГорСтрой-Консалтинг»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ППО «Готика»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом АО СПК «Солтустпс», №04-21/447 от 04.10.2019 года

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так	Единица измерения	По проекту	Фактически

далее		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь здания	$м^2$	6 902,94	6 902,94
Число этажей	этаж	1; 2	1; 2
Общий строительный объем	$м^3$	91 346,75	91 346,75
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Здание существующее, прямоугольной формы, с размерами в осях 36,0х156,0м, состоит из 2х продольных пролетов по 18,0м, с шагом основных колонн 12,0м. Высота до низа ферм 10,80м. Здание склада предусмотрено для хранения автомобильных запчастей. К зданию склада по оси «А» между осями «2» и «3» проектом предусмотрено устройство 2-х этажной пристройки АБК, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 18.0 м х 24.0 м. Высота этажа 3.4 м. Здание отапливаемое. Здание склада. Фундаменты - существующие железобетонные стаканного типа. Каркас - существующие железобетонные колонны сечением 500х800мм, 600х400мм, усиленные стальной обоймой из уголков по ГОСТ 8509-93. Фермы - существующие железобетонные 18.0 м. Наружные стены- сэндвич -панели б=150мм. Покрытие - существующее, сборные железобетонные ребристые плиты.*

Двери - внутренние деревянные по ГОСТ 14624-84, и стальные по ГОСТ 31173-2016. Окна - из ПВХ профилей по ГОСТ 30674-99. Ворота - "DoorHan". Полы - полимерное покрытие, линолеум. Внутренняя отделка (производственные помещения): стены - штукатурка, водоэмульсионная окраска; потолок - клеевая окраска. Внутренняя отделка (бытовые помещения): стены - улучшенная штукатурка, водоэмульсионная окраска, глазурованная плитка; потолок - профлист по ГОСТ 24045-2016 с полимерным покрытием. Наружная отделка - сэндвич -панели - в соответствии с чертежами АР.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2020 года;
месяц, год
окончание работ июль 2021 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10,5 мес.;
фактически, месяц: 13,0 мес.;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Реконструкция здания склада по ул. Нефтепроводная 1 «А» в г. Петропавловске СКО**» (корректировка) готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством
Подрядчик (генеральный подрядчик) **Сыздыков А.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.