Заказчик: КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводной линии по ул.А Кунанбаева(от адреса А. Кунанбаева №266 до границы участка)в пос. Тасбогет,г.Кызылорда.

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Меморандиум		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№3	от 27.10.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводной линии по ул.А Кунанбаева(от адреса А. Кунанбаева №266 до границы участка)в пос. Тасбогет,г.Кызылорда.	7 183 681,00	6 414 000,89							769 680,11	7 183 681,00

Заказчик:
Аким кента
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда
_____ С.Сыздыков

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
_____Мухаммедиев О.Е.

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ Каржаубаев Р.Б.

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
_____Буркитов Т.С.

Заказчи КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда
Подряд : ПК "Агроспецмонтаж"
Мемора м: №3 от 27.10.2021 г.
Наимено ние стройки: Строительство водопроводной линии по ул.А Кунанбаева(от адреса А. Кунанбаева №266 до границы участка)в пос. Тасбогет,г.Кызылорда. от адреса А. Кунанбаева №266 до ницы участка

Форма-2

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

Составлен в текущих ценах на 2021.4.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой-противопожарный водопровод										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0001-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 0	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1175,38683		225,52 –	225,52 38,25	265073 –	265074 44959	–	32370 23795	321239
2	1101-0005-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	36,35217		2234,23 2234,23	– –	81219 81219	– –	–	58478 11176	150873
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1070,07275		36,35 –	36,35 14,41	38897 –	38897 15420	–	11102 4000	53999
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	80,5431102		972,00 972,00	– –	78288 78288	– –	–	56367 10772	145428
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1070,07275		174,70 94,72	79,98 39,27	186942 101357	85585 42022	–	103233 23214	313389
6	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 мокрого грунта	60,8825		1295,58 –	1295,58 898,04	78878 –	78878 54675	–	39366 9460	127703
7	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный** *СП - 8%*	м3	44,4105		5177,00 –	– –	229913 –	– –	229913	– 18393	248306

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монтажные работы									
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	14,8035	7045,74	179,06	104302	2651	84302	17943	132025
		НР - 99%; СП - 8%			1171,98	52,36	17349	775		9780	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,1 16,28385	5177,00				84301		
9	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,46	323617,96	76557,88	148864	35217	325	122965	293575
		НР - 99%; СП - 8%			246352,00	23662,52	113322	10885		21746	
10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,1715	388531,25	109758,53	66633	18823	432	52716	128897
		НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	47378	5870		9548	
11	241-201-0613 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	173,215	1590,00	–	275412	–	275412	–	297445
		СП - 8%			–	–	–	–		22033	
12	241-201-0402 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм**	м	427,23	134,00	–	57249	–	57249	–	61829
		СП - 8%			–	–	–	–		4580	
13	241-201-0608 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм**	м	37,37	340,00	–	12706	–	12706	–	13722
		СП - 8%			–	–	–	–		1016	
14	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	6	1514,24	944,99	9085	5670	–	5067	15284
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	3416	1702		1132	
15	241-214-0306 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	6	1347,00	–	8082	–	8082	–	8729
		СП - 8%			–	–	–	–		647	
16	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	2243,66	94,62	2244	95	293	1882	4456
		НР - 99%; СП - 8%			1856,40	44,88	1856	45		330	
17	242-101-1205 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	1	57393,00	–	57393	–	57393	–	61984
		СП - 8%			–	–	–	–		4591	
18	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	10	1196,33	62,28	11963	623	612	10621	24390
		НР - 99%; СП - 8%			1072,80	–	10728	–		1807	
19	241-116-0210 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	6	2590,00	–	15540	–	15540	–	16783
		СП - 8%			–	–	–	–		1243	
20	241-116-0610 РСНБ РК 2015	**Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	6	4436,00	–	26616	–	26616	–	28745

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		2129	
21	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	5	467,74	4,57	2339	23	31	2241	4947
		НР - 98%; СП - 8%			456,98	0,45	2285	2		366	
22	242-204-0506 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	9796,00	–	9796	–	9796	–	10580
		СП - 8%			–	–	–	–		784	
23	242-204-0505 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	8568,00	–	17136	–	17136	–	18507
		СП - 8%			–	–	–	–		1371	
24	242-204-0502 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	5507,00	–	11014	–	11014	–	11895
		СП - 8%			–	–	–	–		881	
		Гидрант пожарный									
25	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2967,51	199,10	2968	199	490	2343	5735
		НР - 99%; СП - 8%			2278,64	87,62	2279	88		425	
26	244-404-0104 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1	43327,00	–	43327	–	43327	–	46793
		СП - 8%			–	–	–	–		3466	
27	241-116-0213 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	1	6195,00	–	6195	–	6195	–	6691
		СП - 8%			–	–	–	–		496	
28	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0005	1263850,92	547127,90	632	274	49	399	1114
		НР - 99%; СП - 8%			617016,00	189729,27	309	95		83	
29	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	3151417,96	241903,19	1576	121	1254	222	1942
		НР - 99%; СП - 8%			402822,00	46667,84	201	23		144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,5	15326,00	–	7663	–	7663	–	8276
		СП - 8%			–	–	–	–		613	
31	1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатель	шт.	1	2220,13	–	2220	–	1292	668	3119
		НР - 72%; СП - 8%			927,52	–	928	–		231	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	10148,14	4410,86	10148	4411	2322	4872	16222
		НР - 99%; СП - 8%			3414,99	1506,28	3415	1506		1202	
33	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	589385,93	117642,97	1179	235	58	969	2320
		НР - 99%; СП - 8%			443070,00	46499,14	886	93		172	
34	241-102-0178 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	2,002	4977,00	–	9964	–	9964	–	10761
		СП - 8%			–	–	–	–		797	
35	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0028	511658,40	73604,52	1433	206	65	1229	2875
		НР - 99%; СП - 8%			415173,00	28167,68	1162	79		213	
36	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,02	1891,00	–	3820	–	3820	–	4126
		СП - 8%			–	–	–	–		306	
37	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	0,404	1321,00	–	534	–	534	–	577
		СП - 8%			–	–	–	–		43	
38	241-102-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	0,404	468,00	–	189	–	189	–	204
		СП - 8%			–	–	–	–		15	
39	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0028	203814,33	52141,27	571	146	121	353	998
		НР - 99%; СП - 8%			108624,60	18801,89	304	53		74	
40	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	242278,94	52575,28	485	105	163	253	797
		НР - 99%; СП - 8%			108624,60	18936,53	217	38		59	
		Водомерный узел со счетчиком Д15 и фильтром для воды д15									
41	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	13	644,17	31,54	8374	410	241	7759	17424
		НР - 98%; СП - 8%			594,09	14,96	7723	194		1291	
42	244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	13	3195,00	–	41535	–	41535	–	44858

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		3323	
43	24-302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	13	46389,00	–	603057	–	603057	–	651302
		СП - 8%			–	–	–	–		48245	
44	1 18-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	13	1302,40	168,62	16931	2192	187	14976	34459
		НР - 98%; СП - 8%			1119,35	56,14	14552	730		2553	
45	22-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	13	1101,00	–	14313	–	14313	–	15458
		СП - 8%			–	–	–	–		1145	
46	11 6-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	13	467,74	4,57	6081	60	80	5828	12861
		НР - 98%; СП - 8%			456,98	0,45	5941	6		953	
47	22-204-0501 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	13	5023,00	–	65299	–	65299	–	70523
		СП - 8%			–	–	–	–		5224	
48	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,46	66272,04	–	30485	–	825	29363	64636
		НР - 99%; СП - 8%			64478,00	–	29660	–		4788	
49	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1715	71623,77	–	12283	–	1225	10947	25089
		НР - 99%; СП - 8%			64478,00	–	11058	–		1858	
50	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2,6	912,44	43,72	2372	113	66	2190	4927
		НР - 98%; СП - 8%			843,32	16,31	2193	42		365	
51	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0026	990974,68	36044,72	2577	93	1719	758	3601
		НР - 99%; СП - 8%			294147,00	149,60	765	–		267	
52	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	2,6	594,00	–	1544	–	1544	–	1668
		СП - 8%			–	–	–	–		124	
		Переход методом ГНБ д225 L=15м									
53	1122-1401-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	15	14620,95	5790,45	219314	86857	118336	29484	268702
		НР - 99%; СП - 8%			941,39	1044,05	14121	15661		19904	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1 -1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	15	1430,99	8,49	21465	127	2399	18788	43473
		НР - 99%; СП - 8%			1262,62	2,54	18939	38		3220	
55	1 -1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	33082,25	3183,69	66164	6368	38223	21505	94683
		НР - 99%; СП - 8%			10786,50	74,80	21573	150		7014	
56	24-201-0619 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	15,3	6452,00	–	98716	–	98716	–	106613
		СП - 8%			–	–	–	–		7897	
		Колодец сборный д1500									
57	110-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,92	1861,86	–	14746	–	–	10617	27392
		НР - 72%; СП - 8%			1861,86	–	14746	–		2029	
58	112-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,76	48601,76	10041,11	377150	77919	145633	184597	606687
		НР - 99%; СП - 8%			19793,60	4234,98	153598	32863		44940	
59	225101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15(V=0,38)	шт.	4	29337,00	–	117348	–	117348	–	126736
		СП - 8%			–	–	–	–		9388	
60	225101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	20264,00	–	81056	–	81056	–	87540
		СП - 8%			–	–	–	–		6484	
61	225101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	4	20264,00	–	81056	–	81056	–	87540
		СП - 8%			–	–	–	–		6484	
62	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	4	27717,00	–	110868	–	110868	–	119737
		СП - 8%			–	–	–	–		8869	
63	225-101-0620 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	4	40676,00	–	162704	–	162704	–	175720
		СП - 8%			–	–	–	–		13016	
64	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	4	6404,00	–	25616	–	25616	–	27665
		СП - 8%			–	–	–	–		2049	
65	244-202-0108 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	4	62811,00	–	251244	–	251244	–	271344
		СП - 8%			–	–	–	–		20100	
66	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,06832	887579,00	–	60639	–	60639	–	65490
		СП - 8%			–	–	–	–		4851	
67	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	0,8	3280,00	–	2624	–	2624	–	2834
		СП - 8%			–	–	–	–		210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	21-201-0613 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	0,2	1590,00	–	318	–	318	–	343
		СП - 8%			–	–	–	–		25	
69	21-201-0612 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм**	м	1	1072,00	–	1072	–	1072	–	1158
		СП - 8%			–	–	–	–		86	
70	21-201-0608 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм**	м	1,4	340,00	–	476	–	476	–	514
		СП - 8%			–	–	–	–		38	
71	21-105-0654 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	5	1712,00	–	8560	–	8560	–	9245
		СП - 8%			–	–	–	–		685	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**4394475**	**711372**	**2921337**	**862471**	**5677502**
							761768	**228014**	**--**	**420558**	
		Стоимость монтажных работ	тенге				2220				
		Материалы	тенге				1293				
		Всего заработная плата	тенге					928			
		Накладные расходы	тенге				668				
		Сметная прибыль	тенге				231				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				3119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					928			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				2652685				
		Материалы	тенге				398842				
		Всего заработная плата	тенге					955186			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				8560				
		Местные материалы	тенге				808561				
		Накладные расходы	тенге				828809				
		Сметная прибыль	тенге				278520				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				3760014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								748
		Сметная заработная плата	тенге					955186			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				60639				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				60639				
		Сметная прибыль	тенге				4851				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				65490				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				1678931				
		Материалы	тенге				606				
		Всего заработная плата	тенге					33668			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				1642834				
		Сдача и испытание	тенге				488				
		Накладные расходы	тенге				32994				
		Сметная прибыль	тенге				136956				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				1848881				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	тенге					33668			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				5677504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								772
		Сметная заработная плата	тенге					989782			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**								5677504
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				761768				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					711372			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					228014			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2921335		
		- Накладные расходы	тенге							862471	
		- Сметная прибыль	тенге							420558	

			в т.ч. С-сть оборудования
2-1-1/1 ОСР	Тенге	5 677 504	
ИТОГО	Тенге	**5 677 504**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**5 677 504**	
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	73 808	
Итого	Тенге	**5 751 311**	
зимнее удорожание 2,07%	Тенге	119 052	
Итого	Тенге	**5 870 364**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	117 407	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Доп. оплата труда в зонах эколог. бедствия и рад. риска	Тенге	426 230	
Итого с непредвиденными и со стоимостью оборудования	Тенге	**6 414 000,89**	
НДС 12%	Тенге	769 680,11	
Всего	Тенге	**7 183 681,00**	

Заказчик:
Аким кента
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда
_____С.Сыздыков

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
_____Мухаммедиев О.Е.

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____Каржаубаев Р.Б.

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
_____Буркитов Т.С.