Заказчик: КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводной линии по ул. Алтын-ай №1 в дачном участке Сабалак, город Кызылорда

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№3	от 27.10.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводной линии по ул. Алтын-ай №1 в дачном участке Сабалак, город Кызылорда.	10 798 375,00	9 641 406,25							1 156 968,75	10 798 375,00

Заказчик:
Аким кента
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет"
_____С.Сыздыков

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
_____Мухаммедиев О.Е.

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____Каржаубаев Р.Б.

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
_____Буркитов Т.С.

Заказчик: КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда
Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Меморандум: №3 от 27.10.2021 г.

Форма-2

Наименование стройки: Строительство водопроводной линии по ул. Алтын-ай №1 в дачном участке Сабалак, город Кызылорда.

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.4.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
		РАЗДЕЛ 1. ВодопроводВ1										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2450,93683		225,52	225,52	552735	552735	--	67499	669853
						--	38,25	--	93748		49619	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	75,80217		2234,23	--	169360	--	--	121939	314603
						2234,23	--	169360	--		23304	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2156,37789		36,35	36,35	78384	78384	--	22373	108817
						--	14,41	--	31073		8061	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	162,308013		972,00	--	157763	--	--	113590	293061
						972,00	--	157763	--		21708	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	2156,37789		174,70	79,98	376719	172467	--	208032	631531
						94,72	39,27	204252	84681		46780	
6	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 мокрого грунта	6,035		1295,58	1295,58	7819	7819	--	3902	12659
						--	898,04	--	5420		938	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	150,9105	5177,00 –	– –	781264 –	– –	781264	– 62501	843765
		Монтажные работы									
8	1 123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	50,3035	7045,74	179,06	354425	9007	286463	60973	448630
8.1	211-401-0101	В ТОМ ЧИСЛЕ: Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 55,33385	1171,98 5177,00	52,36	58955	2634	286463	33232	
9	1 122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,223	323617,96	76557,88	72167	17073	158	59611	142320
9.1	217-603-0103	В ТОМ ЧИСЛЕ: Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5 1,115	246352,00 134,00	23662,52	54936	5277	149	10542	
10	1 122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,7085	388531,25	109758,53	275274	77764	1783	217779	532497
10.1	217-603-0103	В ТОМ ЧИСЛЕ: Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18 12,753	276256,00 134,00	34228,72	195727	24251	1709	39444	
11	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм *СП - 8%*	м	715,585	1590,00 –	– –	1137780 –	– –	1137780	– 91022	1228802
12	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм *СП - 8%*	м	225,23	134,00 –	– –	30181 –	– –	30181	– 2414	32595
13	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	13	1514,24 569,25	944,99 283,73	19685 7400	12284 3688	–	10978 2453	33116
14	241-214-0306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	10	1347,00 –	– –	13470 –	– –	13470	– 1078	14548
15	241-208-0901 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	1	719,00 –	– –	719 –	– –	719	– 58	777
16	241-208-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	2	923,00 –	– –	1846 –	– –	1846	– 148	1994
17	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	4	2243,66	94,62	8975	379	1170	7529	17824
17.1	217-101-0105	В ТОМ ЧИСЛЕ: Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015 0,006	1856,40 165361,00	44,88	7426	180	992	1320	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	2-101-1205 НБ РК 2015	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100** *СП - 8%*	шт.	4		57393,00 –	– –	229572 –	– –	229572 –	– 18366	247938
19	1-1201-0103 Б РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	фланец	21		1196,33 1072,80	62,28 –	25123 22529	1308 –	1286	22304 3794	51221
19.1	61-107-0567	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,00029	0,00609	211214,00				1286		
20	24-116-0210 РСБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм** *СП - 8%*	шт.	11		2590,00 –	– –	28490 –	– –	28490 –	– 2279	30769
21	24-116-0610 РСБ РК 2015	**Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм** *СП - 8%*	шт.	10		4436,00 –	– –	44360 –	– –	44360 –	– 3549	47909
22	1116-0603-0101 РСН РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	2		467,74 456,98	4,57 0,45	935 914	9 1	12	897 147	1978
22.1	24-107-0432	**Ветошь**	кг	0,021	0,042	90,00				4		
22.2	26-201-0620	**Лента ФУМ**	кг	0,00054	0,00108	5164,00				6		
22.3	23-104-0102	**Уайт-спирит ГОСТ 3134-78**	т	0,000004	0,000008	379074,00				3		
23	242-204-0505 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40** *СП - 8%*	шт.	1		8568,00 –	– –	8568 –	– –	8568 –	– 685	9253
24	242-204-0502 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20** *СП - 8%*	шт.	1		5507,00 –	– –	5507 –	– –	5507 –	– 441	5948
		Гидрант пожарный										
25	1122-101-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	4		2967,51 2278,64	199,10 87,62	11870 9115	796 350	1959	9370 1699	22940
25.1	217-101-0105	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	т	0,0028	0,0112	165361,00				1852		
26	244-404-0104 РСНБ РК 2015	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм** *СП - 8%*	шт.	4		43327,00 –	– –	173308 –	– –	173308 –	– 13865	187173
27	241-116-0213 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм** *СП - 8%*	шт.	4		6195,00 –	– –	24780 –	– –	24780 –	– 1982	26762

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002		1263850,92	547127,90	2528	1094	200	1597	4455
		НР - 99%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				617016,00	189729,27	1234	379		330	
28.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	50	0,1	874,00				87		
28.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2	0,0004	100670,00				40		
28.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00026	211214,00				55		
29	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002		3151417,96	241903,19	6303	483	5014	890	7768
		НР - 99%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				402822,00	46667,84	806	93		575	
29.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6630	13,26	263,00				3487		
29.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	168	0,336	4019,00				1350		
30	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	2		15326,00	--	30652	--	30652	--	33104
		СП - 8%				--	--	--	--		2452	
31	1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатель	шт.	4		2220,13	--	8881	--	5171	2671	12476
		НР - 72%; СП - 8%				927,52	--	3710	--		924	
32	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1		10148,14	4410,86	10148	4411	2322	4872	16222
		НР - 99%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				3414,99	1506,28	3415	1506		1202	
32.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,041	5867,00				241		
32.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,193	332,00				64		
32.3	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,4	0,4	4928,00				1971		
33	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0055		589385,93	117642,97	3242	647	158	2666	6380
		НР - 99%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				443070,00	46499,14	2437	256		473	
33.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00099	100670,00				100		
33.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00022	211214,00				46		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34	241-102-0178 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм *СП - 8%*	м	5,522		4977,00 –	– –	27483 –	– –	27483	– 2199	29682
35	122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,0004		511658,40 415173,00	73604,52 28167,68	205 166	29 11	10	176 30	411
35.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,000072	100670,00				7		
35.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,000008	211214,00				2		
36	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм *СП - 8%*	м	0,2008		1321,00 –	– –	265 –	– –	265	– 21	286
37	241-102-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм *СП - 8%*	м	0,2008		468,00 –	– –	94 –	– –	94	– 8	102
38	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,0004		203814,33 108624,60	52141,27 18801,89	82 43	21 8	18	50 11	143
38.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	110	0,044	263,00				12		
38.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	2,8	0,00112	4019,00				5		
39	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,0055		242278,94 108624,60	52575,28 18936,53	1333 597	289 104	447	695 162	2190
39.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	210	1,155	263,00				304		
39.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	5,3	0,02915	4019,00				117		
		Водомерный узел со счетчиком Д15 и фильтром для воды д15										
40	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	счетчик (водомер)	5		644,17 594,09	31,54 14,96	3221 2970	158 75	93	2984 496	6702
40.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,05	568,00				28		
40.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,1	483,00				48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15 *СП - 8%*	шт.	5	3195,00 –	– –	15975 –	– –	15975	– 1278	17253
42	244-302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF *СП - 8%*	шт.	5	46389,00 –	– –	231945 –	– –	231945	– 18556	250501
43	118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	5	1302,40 1119,35	168,62 56,14	6512 5597	843 281	72	5760 982	13254
44	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15 *СП - 8%*	шт.	5	1101,00 –	– –	5505 –	– –	5505	– 440	5945
45	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	5	467,74 456,98	4,57 0,45	2339 2285	23 2	31	2241 366	4947
45.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,021 0,105	90,00				9		
45.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,00054 0,0027	5164,00				14		
45.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004 0,00002	379074,00				8		
46	242-204-0501 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	5	5023,00 –	– –	25115 –	– –	25115	– 2009	27124
47	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1	912,44 843,32	43,72 16,31	912 843	43 16	26	842 140	1895
48	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,001	990974,68 294147,00	36044,72 149,60	991 294	36 –	661	291 103	1385
48.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730 1,73	263,00				455		
48.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	43 0,043	4019,00				173		
49	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х1,8 мм *СП - 8%*	м	1	594,00 –	– –	594 –	– –	594	– 48	642
50	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,223	66272,04 64478,00	– –	14779 14379	– –	400	14235 2321	31335

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
50.1	[illegible]17-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	2,6314	134,00				353		
51	[illegible]-0701-0103 [illegible]Б РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,7085		71623,77	--	50745	--	5062	45226	103649
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				64478,00	--	45683	--		7678	
51.1	17-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	33,2995	134,00				4462		
		Колодец сборный д1500										
52	1 1[illegible] [illegible]0205-0302 [illegible]Б РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7,25		1861,86	--	13498	--	--	9719	25074
53	1 1[illegible] [illegible]301-0102 [illegible]РК 2015 Изм. [illegible]оп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,7		48601,76	10041,11	471437	97398	182041	230746	758358
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				19793,60	4234,98	191998	41079		56175	
53.1	2[illegible]-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,272	2,6384	19341,00				51029		
53.2	21-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,09	0,873	20600,00				17984		
53.3	23-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	21,1	204,67	145,00				29677		
53.4	26-107-0447	Каболка	т	0,004	0,0388	1358578,00				52713		
54	225-1[illegible]1-0602 РСНБ[illegible]К 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15(V=0,38) *СП - 8%*	шт.	5		29337,00	--	146685	--	146685	--	158420
						--	--	--	--		11735	
55	225-10[illegible]-0109 РСНБ [illegible]К 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 *СП - 8%*	шт.	5		20264,00	--	101320	--	101320	--	109426
						--	--	--	--		8106	
56	225-10[illegible]-0109 РСНБ [illegible]К 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б *СП - 8%*	шт.	5		20264,00	--	101320	--	101320	--	109426
						--	--	--	--		8106	
57	225-10[illegible]-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 *СП - 8%*	шт.	5		27717,00	--	138585	--	138585	--	149672
						--	--	--	--		11087	
58	225-101-0620 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10 *СП - 8%*	шт.	5		40676,00	--	203380	--	203380	--	219650
						--	--	--	--		16270	
59	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 *СП - 8%*	шт.	5		6404,00	--	32020	--	32020	--	34582
						--	--	--	--		2562	
60	244-202-0108 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250) *СП - 8%*	комплект	5		62811,00	--	314055	--	314055	--	339179
						--	--	--	--		25124	
61	222-503-0[illegible]201 РСНБ РК 2015	Стремянка *СП - 8%*	т	0,0854		887579,00	--	75799	--	75799	--	81863
						--	--	--	--		6064	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм *СП - 8%*	м	2,2	3280,00 --	--	7216 --	--	7216 --	-- 577	7793
63	241-201-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм *СП - 8%*	м	1	340,00 --	--	340 --	--	340 --	-- 27	367
64	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл *СП - 8%*	шт.	5	1712,00 --	--	8560 --	--	8560 --	-- 685	9245
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				6655143	1035500	4441310	1252437	8540189
		Стоимость монтажных работ	тенге				1178332	295113	--	632608	
		Материалы	тенге				8881				
		Всего заработная плата	тенге				5170				
		Накладные расходы	тенге					3710			
		Сметная прибыль	тенге				2671				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12476				
		Сметная заработная плата	тенге								2
		Стоимость общестроительных работ	тенге					3710			
		Материалы	тенге				4198724				
		Всего заработная плата	тенге				489148				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					1456751			
		Местные материалы	тенге				8560				
		Накладные расходы	тенге				1504574				
		Сметная прибыль	тенге				1237042				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				434863				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5870629				
		Сметная заработная плата	тенге								1163
		Стоимость металломонтажных работ	тенге					1456751			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				75799				
		Сметная прибыль	тенге				75799				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				6064				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				81863				
		Материалы	тенге				2371739				
		Всего заработная плата	тенге				233				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					12984			
		Сдача и испытание	тенге				2357820				
		Накладные расходы	тенге				188				
		Сметная прибыль	тенге				12724				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				190757				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2575220				
		Сметная заработная плата	тенге								9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					12984			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8540188				
		Сметная заработная плата	тенге								1174
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**					1473445			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									8540188
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1178332				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1035500			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					295113			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4441304		
		- Накладные расходы	тенге							1252437	
		- Сметная прибыль	тенге							632608	

2-1-1/1 ОСР

ИТОГО	Тенге	8 540 188	**в т.ч. С-сть оборудования**
Стоимость оборудования	Тенге	**8 540 188**	**0**
Итого без стоимости оборудования	Тенге	0	
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	**8 540 188**	
Итого	Тенге	111 022	
зимнее удорожание 2,07%	Тенге	**8 651 210**	
Итого	Тенге	179 080	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	**8 830 290**	
Стоимость оборудования	Тенге	176 606	
Доп. оплата труда в зонах эколог. бедствия и рад. риска	Тенге	0	
Итого с непредвиденными и со стоимостью оборудования		634 510	
НДС 12%	Тенге	**9 641 406,25**	
Всего	Тенге	1 156 968,75	
	Тенге	**10 798 375,00**	

Заказчик:
Аким кента
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда
С.Сыздыков

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
Мухаммедиев О.Е.

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
Каржаубаев Р.Б.

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
Буркитов Т.С.