Наименование объекта: "Строительство двух жилых районов многоэтажной застройки с объектами обслуживания, расположенного в г. Алматы, Наурызбайский район, микрорайон "Шугыла". 9-ти этажный 72-х квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 26 (без инженерных сетей)"

Форма № 2 КС-2

Заказчик : **ТОО «ТИМУС-construction»**
Подрядчик: **ТОО СК "7 Строй"**
Договор подряда (контракт): **№ ТС-асс/5-2017/1-048 от 22.12.17 г.**

А К Т № 5
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Июнь 2018г.

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Сметная стоимость			Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				Кол-во	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Предъяв-лено	Принято		физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
смета	2-1-1	Земляные работы. Каркас				247 798 509			37 273 655		78 146 253		115 419 908	
		Раздел 1. Земляные работы.						0		3 174 822				
1	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	181,78	28,01	5 091	0	0	0	181,78	5 091	100%	5 091	
2	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	181,78	142,72	25 944	0	0	0	181,78	25 944	100%	25 944	
3	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	932,51	175,52	163 675	0	0	0	932,51	163 675	100%	163 675	
4	11-010102-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	580,53	292,80	169 977	0	0	0	580,53	169 977	100%	169 977	
5	11-010205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	46,80	6 889,09	322 375	0	0	0	46,80	322 375	100%	322 375	
6	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	3 141,03	580,90	1 824 618	0	0	0	3 141,03	1 824 618	100%	1 824 618	
7	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1 741,61	23,63	41 156	0	0	0	1 741,61	41 156	100%	41 156	
		Засыпка по контуру здания												
8	21-010103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	524,77	1 169,77	613 862	0	0	0	524,77	613862	100%	613862	
9	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	419,82	19,35	8 124	0	0	0	419,82	8124	100%	8124	
10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненног	419,82	225,30	94 585	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0	
11	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	104,95	1 400,94	147 035	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0	
12	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненног	524,77	76,34	40 059	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0	
		Раздел 2. Фундаменты.						0		18 631 526				
13	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная (В7,5). Устройство	м3	71,60	17 758,44	1 271 505	0	0	0	71,60	1271505	100%	1271505	
14	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские (В20). Устройство	м3	704,00	19 795,11	13 935 756	0	0	0	704,00	13935756	100%	13935756	
15	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	4,077	90 457,15	368 830	0	0	0	4,08	368830	100%	368830	
16	21-050201-9902 РСНБ РК 2015	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	4,077	176 055,57	717 849	0	0	0	4,08	717849	100%	717849	
17	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	3,449	161 174,36	555 842	0	0	0	0,000	0	0%	0	
18	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	5,989	159 122,72	953 013	0	0	0	0,000	0	0%	0	
19	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	12,170	160 908,06	1 958 235	0	0	0	0,000	0	0%	0	
20	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	15,395	161 154,81	2 481 019	0	0	0	0,000	0	0%	0	

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Сметная стоимость			Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				Кол-во	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Предъяв-лено	Принято		физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
21	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону /2-х компонентная гидроизолци на полиуретановой основе/	м2 поверхности	255,32	8 599,99	2 195 749	0	0	0	255,32	2195749	100%	2195749	
22	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов /гидроизол/	м2	1,20	2 290,00	2 748	0,00	0,00	0	0,00	0	0%	0	
23	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Устройство деформционного шва из пенополистирола толщ 200мм	м2	16,00	8 864,88	141 838	0	0	0	16,00	141838	100%	141838	
		Раздел 3. Стены.						21 003 722		37 506 722				
24	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство./В25/	м3	767,250	48 351	37 097 139	22,25	22,25	1075805	745,000	36021334	100%	37097139	
25	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /В25/	м3	767,250	49 216	37 760 761	403,75	403,75	19870847	0,000	0	53%	19870847	
		КП1												
26	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,131	165 291	21 718	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
27	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,765	161 155	123 237	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
28	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,896	25 574	22 917	0,251	0,251	6419	0,439	11227	77%	17646	
		КП2												
29	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,147	165 287	24 303	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
30	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,574	161 155	92 428	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
31	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,721	25 574	18 428	0,202	0,202	5166	0,353	9028	77%	14194	
		КП3												
32	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,178	165 288	29 474	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
33	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,765	161 155	123 237	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
34	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,943	25 574	24 117	0,264	0,264	6752	0,462	11815	77%	18567	
		КП4												
35	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,103	165 288	16 949	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
36	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,425	161 155	68 465	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
37	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,527	25 573	13 487	0,148	0,148	3785	0,258	6598	77%	10383	
		Арматура												
38	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	4,031	165 291	666 229	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
39	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	8,051	165 290	1 330 736	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
40	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	15,617	164 436	2 568 019	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
41	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	2,390	166 591	398 119	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
42	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	21,234	161 174	3 422 380	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
43	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	39,126	159 123	6 225 793	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
44	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	84,020	160 908	13 519 455	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
45	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	233,948	161 155	37 701 916	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
46	21-050301-0308 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	34,296	160 906	5 518 500	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
		Усиление отверстий												

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Сметная стоимость			Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				Кол-во	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Предъяв-лено	Принято		физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
47	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,115	165 293	18 980	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
48	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,509	161 156	82 039	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
49	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,254	492 240	124 832	0,071	0,071	34949	0,124	61038	77%	95987	
50	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /2-х компонентная гидроизолци на полиуретановой основе/	м2 поверхности	161,13	8 600	1 385 682	0	0	0	161,126	1385682	100%	1385682	
		Раздел 4. Перекрытия.						13 767 800		17 075 855				
51	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В25/ до отм.14,9м	м3	543,30	37 502	20 374 842	90,30	90,30	3386431	453,00	16988411	100%	20374842	
52	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В25/ свыше отм 14,9м	м3	491,80	37 993	18 685 162	271,40	271,40	10311413	0,00	0	55%	10311413	
53	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	4,051	165 291	669 556	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
54	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	3,712	165 290	613 491	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
55	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	2,802	170 090	476 533	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
56	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	129,113	161 174	20 809 771	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
57	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	1,384	159 123	220 226	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
		Усиление отверстий												
58	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,343	165 289	56 645	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
59	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,968	161 175	155 947	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
60	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,330	492 239	162 439	0,116	0,116	57100	0,145	71375	79%	128474	
61	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,136	267 831	36 425	0,048	0,048	12856	0,060	16070	79%	28926	
		Раздел 5. М/конструкции.						0		0				
		Раздел 6. Лестницы внутренние.						923 538		1 601 858				
77	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных маршей /В25/ /ПК2-12шт, ПК8 до 16м/ /Э46/	м3	26,64	47667,98	1269874,86	5,27	5,27	251210	21,37	1018665	100%	1269875	
78	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных маршей /В25 W4/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /ПК1, ПК2=6шт/ /Э46/	м3	16,06	48460,56	778276,71	7,54	7,54	365393	0,00	0	47%	365393	
79	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных площадок /В25//ПК3,5,7 по 1шт и ПК4-4шт, ПК7-1шт/	м3	17,02	37502,02	638284,21	4,41	4,41	165384	12,61	472900	100%	638284	
80	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных площадок /В25/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /ПК4-3шт, ПК6-1шт	м3	8,2	37993,42	311546,01	3,15	3,15	119679	0,00	0	38%	119679	
81	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,62641	165290,62	103539,70	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
82	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодическогопрофиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	6,18986	161174,37	997646,80	0,000	0,000	0	0,000	0	0%	0	
83	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурныепространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6,81627	25574,33	174321,55	0,682	0,682	17442	3,408	87157	60%	104599	
84	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,09408	492238,24	46309,77	0,009	0,009	4430	0,047	23135	60%	27565	
		Раздел 7. Конструкции лифта.						1 578 595		155 471				
85	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм В25. Устройство	м3	4,4	35334,27	155470,78	0,0	0,0	0	4,400	155471	100%	155471	
86	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01526	165290,11	2522,33	0	0,00000	0	0,000	0	0%	0	
87	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,28246	166590,94	47055,28	0	0,00000	0	0,000	0	0%	0	

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Сметная стоимость			Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				Кол-во	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Предъяв-лено	Принято		физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
88	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01384	492238,24	6812,58	0,00	0,00	0	0,000	0	0%	0	
89	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,296144	267831,37	79316,66	0,00	0,00	0	0,000	0	0%	0	
90	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4кг. Установка	т	0,1024	492238,24	50405,20	0,00	0,00	0	0,000	0	0%	0	
91	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж конструкций шахты лифта. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 /Э42А/	т конструкций	5,77108	154419,44	891166,91	2,90	2,90	447816	0,000	0	50%	447816	
92	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1т	т	5,77108	389923,57	2250280,08	2,90	2,90	1130778	0,000	0	50%	1130778	
93	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	220,8008	165,58	36561,04	0,00	0,00	0	0,000	0	0%	0	
сметя	2-1-2	Общестроительные работы				265 719 467			5 202 448		0		5 202 448	
		Раздел 1. Полы												
		Раздел 2. Двери												
		Раздел 3. Окна												
		Раздел 4. Лестницы												
		Раздел 5. Отделка потолков												
		Раздел 6. Отделка стен												
		Раздел 7. Наружная отделка												
		Раздел 8. Стены и перегородки						5 202 448						
162	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м./толщ 0,09м/	м3 кладки	222,0237	9483,56	2 105 575	111,01	111,01	1052769,96	0,00	0,00	50%	1052769,96	
163	21-030302-0214 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	30836,625	94,92	2 926 874	15418,31	15418,31	1463436,76	0,00	0,00	50%	1463436,76	
164	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м./толщ 0,19мм/	м3 кладки	84,018	9483,56	796 790	42,01	42,01	398404,48	0,00	0,00	50%	398404,48	
165	21-030302-0203 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт.	5527,5	159,93	884 013	2763,75	2763,75	442006,50	0,00	0,00	50%	442006,50	
166	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	16,10063	91516,11	1 473 467	8,05	8,05	736704,67	0,00	0,00	50%	736704,67	
167	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	12,83773	160908,04	2 065 694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	
168	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,4866	165289,77	80 430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	
169	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d	т	0,5491	235483,52	129 304	0,27	0,27	63580,55	0,00	0,00	49%	63580,55	
170	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d	т	2,1343	240609,10	513 532	1,07	1,07	257451,74	0,00	0,00	50%	257451,74	
171	11-080301-0111 РСНБ РК 2015	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	306,0417	3064,50	937 864	153,02	153,02	468929,55	0,00	0,00	50%	468929,55	
172	21-020401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	43,6	14640,55	638 328	21,80	21,80	319164,00	0,00	0,00	50%	319164,00	
		Раздел 9. Кровля												
		Раздел 10. Устройство выбросных вентшахт на кровле												
		Раздел 11. Разные работы												
сметя	2-1-3	Лифт				21 025 940			0		0		0	
смета	2-1-4	Отопление и вентиляция				59 643 321			0		0		0	
смета	2-1-5	Водопровод и канализация				34 486 355			0		0		0	
смета	2-1-6	Слаботочная связь				3 784 200			0		0		0	

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Сметная стоимость			Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				Кол-во	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Предъяв-лено	Принято		физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
смета	2-1-7	Электросиловое оборудование и электроосвещение				22 334 323			0		0		0	
смета	2-1-8	Газоснабжение				7 763 131			0		0		0	
		Итого:				662 555 245			42 476 103				120 622 356	
		Итого в текущих ценах на 2016 г. К=	1,141595411			756 370 027			48 490 525				137 701 928	

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ТИМУС-construction"

Директор:

_____ **Нуртаев Т. Т.**

м.п.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "MSK engineering"

Генеральный директор:

_____ **Манкеев Ж.Н.**

м.п.

Главный специалист:

_____ **Тулешов Ж. Б.**

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СК "7 Строй"

Директор:

_____ **Касенов А. К.**

М.П.