Форма 3

Утверждена приказом Министра индустрии и Инфраструктурного развития Республики Казахстана от "5" августа 2021 года №420

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо Казахстанской области", БИН 030140002400
Подрядчик: ТОО "СК Алем" БИН 150540008687
Технадзор ТОО "АТЛАНТИС-ПВ" БИН 040840006470
Авторский надзор ТОО "Севгражданпроект" БИН 980340001576

Наименование объекта: Строительство медицинского пункта в селе Байтерек район М. Жумабаева, Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Строительство медицинского пункта на 25 посещений

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат от "24" мая 2024года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№137	30.03.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	Из графы 1							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в базовом уровне цен 2023г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Земляные работы	460 444	460 444	411 111	333056						49 333	460 444
Раздел 2. Фундамент	8 325 137	8 325 137	7 433 158	6021879						891 979	8 325 137
Итого:	8 785 581	8 785 581	7 844 268	6354935						941 312	8 785 581
Всего к оплате											**8 785 581**

Заказчик

Руководитель КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо Казахстанской области"

Галеев К.Т.

М.П.

Эксперт технического надзора:

ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"

Доль В.Е.
KZ61VJE00069521

М.П.

Подрядчик

Директор ТОО "СК Алем"

Ауельбеков Е. С.

М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо Казахстанской области", БИН 030140002400**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Алем" БИН 150540008687**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в селе Байтерек район М. Жумабаева, Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Медицинский пункт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№137** от **30.03.2024г.**

Акт выполненных работ №1

за **май 2024 (месяц, год) на общестроительные работы по чертежам - АС**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Земляные работы				**333056**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			194575
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			93785
		машины и механизмы	тенге			137977
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			32698
		материалы, изделия и конструкции	тенге			505
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	62		
		Раздел 1. Земляные работы				
1	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	195,0203	374,00	72938,00
2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.	м3	6,031557	9347,00	56377,00
3	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	126,28918	97,00	12250,00
4	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	126,28918	644,00	81330,00
5	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	126,28918	219,00	27657,00

6	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	22,286325	3702,00	82504,00
		Раздел 2. Фундамент				**6021879**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1246963
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			620714
		машины и механизмы	тенге			528450
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			107152
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4246467
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	284		
		Монолитный ростверк (АС-4)				
7	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	5,9	9389,00	55395,00
8	211-201-0406 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	6,785	8544,00	57971,00
9	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	59	10321,00	60894,00
10	212-101-0408 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	т	6,018	30277,00	182207,00
11	6103-0101-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^2$ поверхности	13,88	24132,00	334952,00
12	212-101-0702 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^2$ поверхности	14,0882	32331,00	4554849,00
13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,3893	391425,00	152382,00
14	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	$м^3$	0,9309	313427,00	291769,00
15	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	т	75,84	1574,00	119372,00
16	235-201-1501 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ 50	т	182,016	511,00	93010,00
		Приямок ПР-1 (АС-5.2)				
17	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	0,09	9389,00	845,00
18	211-201-0406 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	0,1035	8544,00	884,00
19	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	$м^3$	0,46	96979,00	44610,00
20	212-101-0608 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	$м^3$	0,4669	31357,00	14641,00

21	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,053	413600,00	21921,00
22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0106	343657,00	3643,00
23	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0085	1106251,00	9403,00
24	214-201-0202 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,00754	467964,00	3528,00
25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	391425,00	376,00
26	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	321269,00	11855,00
27	261-301-0261 РСНБ РК 2022	Решетки для приямков стальные	т	0,0369	167407,00	6177,00
28	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,42	1574,00	5383,00
29	235-201-1501 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	8,208	511,00	4194,00
		Фундаментные блоки (АС-6)				
30	6104-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	3	5486,00	16458,00
31	6104-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	12	6104,00	73248,00
32	6104-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	10	8131,00	81310
33	6104-0202-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	38	13194,00	501372,00
34	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	34,745	52967,58	1840359,00
35	1114-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04826	63650,00	3072,00

36	214-403-0103 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,04826	413600,00	19960,00
37	6103-0101-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной**	м3	0,311	22414,00	6971,00
38	212-101-0408 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	м3	0,31722	30277,00	9604,00
39	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	184,56	1574,00	290497,00
40	235-201-1501 РСНБ РК 2022	**Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50**	кг	442,944	511,00	226344,00
41	6111-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя/АС5/**	м2 поверхности	31,1	5219,00	162311,00
42	235-101-0201 РСНБ РК 2022	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б**	м2	71,53	120,00	8584,00
		Монолитный пояс Мп-1 гиз на отм.-0.400 (АС-10,11)				
43	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	6,22	66254,00	412100,00
44	212-101-0608 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	м3	6,3133	31357,00	197966,00
45	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,533	86044,00	45861,00
46	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,096	391425,00	37577,00
47	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,437	343657,00	150178,00
48	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,023	313427,00	7209,00
		ИТОГО ПО Раздел 1. Земляные работы				**333056**
		ИТОГО ПО Раздел 2. Фундамент				**6021879**
		ИТОГО СМР				**6354935**
		В том числе :				
		затраты на труд рабочих	тенге			1441538
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			714499
		машины и механизмы	тенге			666427

		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			139850
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4246972
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	346		
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**9,4%**		**597364**	
		Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)				**6952299**
		Сметная прибыль	**5%**		**347615**	
		Итого со сметной прибылью				**7299914**
		Непредвиденные работы и затраты	**2%**		**145998**	
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**7445912**
		Итого на 2024 год - 100%, К=1,075				**7844268**
		НДС	**12%**		**941312**	
		Итого с НДС				**8785581**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Алем"
БИН 150540008687
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор_____ Ауельбеков Е. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо Казахстанской области",
БИН 030140002400
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Галеев Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Доль В.Е. KZ61VJE00069521 от 04.10.21
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Каирбеков А. KZ44VJE00046450
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)