Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "МБК Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Шилибастау Жамбылского района Алматинской области.

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
070340007228				№100/24 доп.согл.№100/02 доп.согл.№100/03	29.08.2024 г. 03.04.2025 г. 09.04.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС 12%	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области.	2 626 797 214,66	2 626 797 214,66	293 714 671,87				35 245 760,62	328 960 432,50
Удержание аванса	389 688 129,75	389 688 129,75	88 114 401,56				10 573 728,19	98 688 129,75
ИТОГО К ОПЛАТЕ	2 237 109 084,91	2 237 109 084,91	205 600 270,31				24 672 032,44	**230 272 302,75**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"

Заместитель руководителя _____ **Байжуматов Р.А.**

Технический надзор:
ТОО "Сайрам құрылыс"

_____ **Джанабергенов Ы.А.**

Подрядчик:
ТОО "МБК Құрылыс"

Директор _____ **Манапов М.К.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МБК Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№100/24 от 29.08.2024г..**

Акт выполненных работ

за **Июль 2025** (месяц, год) на **02-01-01 Наружные сети газоснабжения высокого давления PN 1,2МПа** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0356 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3	м^3 грунта	14405	209,17	209,17	3013093,83	3013093,83		540043,4	3837347,9
						0	52,07	0	750068,33		284210,67	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м^3 грунта	2,6659	3782,12	0	10082,73	0		7259,64	18729,72
						3782,12	0	10082,73	0		1387,35	
3	3	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	39614	40,16	40,16	1590898,36	1590898,06		391782,34	2141136,7
						0	13,74	0	544296,24		158456	
4	4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	8,5	1643,92	0	13973,37	0		10060,85	25956,79
						1643,92	0	13973,37	0		1922,57	
5	5	1101-0201-0402 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	тненного грунта	39614,1	230,13	230,13	9116392,9	9116392,9		1628535,78	11604554,65
						0	57,1	0	2261965,11		859625,97	
6	6	1101-0101-0419 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	540	311,78	311,78	168361	168361		53751,5	239884
						0	138,25	0	74655		17771,5	
7	7	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	540	40,16	40,16	21686,5	21686,5		5340,5	29187
						0	13,74	0	7419,5		2160	
8	8	1101-0201-0402 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	тненного грунта	540	230,13	230,13	124270	124270		22199,5	158187,5
						0	57,1	0	30834		11718	
9	28	1122-0301-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные, диаметр 200 (219) мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	17,5	2829528,74	1143273,1	49516753,05	20007279,19	7254383,55	30494041,08	86411657,53
						1271719,44	488398,38	22255090,31	8546971,67		6400863,4	
10	29	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	4578	15423		70606493,98		70606493,98		76255013,47
											5648519,49	
11	36	1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	23549,8	20768,16	23550	20768		4982	30815
						2781,64	2250,91	2782	2251		2283	
12	37	1122-1401-1203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из стальных труб диаметром 530 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	36	86117,39	30151,73	3100226	1085463	1829555	386269	3765415
						5144,69	5693,38	185209	204962		278920	

13	38	1122-0301-0211 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные, диаметр 500 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,036	5573395,32 2723923,08	2396342,24 965239,2	200642 98061	86269 34749	16313	131482 26570	358694
14	40	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 530 мм. Заделка манжетой герметизирующей	футляр	1	38620,45 12096,84	3632,91 83,86	38620 12097	3633 84	22891	12059 4054	54733
15	41	241-704-0223 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 219х530 мм	комплект	2	74800		149600		149600	11968	161568
16	42	1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	23549,8 2781,64	20768,16 2250,91	23550 2782	20768 2251		4982 2283	30815
17	43	1122-1401-1402 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из стальных труб диаметром 426 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	92	46842,55 3230,71	17610,76 3364,85	4309515 297225	1620190 309566	2392099	600723 392819	5303057
18	44	1122-0301-0210 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 (426) мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,092	4429595,64 2151927	1849828,64 777453,53	407523 197977	170185 71526	39361	266808 53946	728277
19	46	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка манжетой герметизирующей	футляр	3	31042,1 9723,12	2920,04 67,4	93126 29169	8760,75 202,5	55197	29077,5 9776,25	131979,75
20	47	241-704-0222 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 219х426 мм	комплект	6	68671		412026		412026	32961,75	444987,75
21	48	1122-0301-0210 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 (426) мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,064	4429595,64 2151927	1849828,64 777453,53	283494,29 137723,43	118389,14 49757,14	27381,71	185605,71 37528	506628
22	50	1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	4555,51 4019,19	536,32 14,18	27333 24115,2	3217,8 85,2		23958 4103,4	55394,4
23	51	241-704-0222 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 219х426 мм	комплект	12	68671		824052		824052	65924,4	889976,4
24	52	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	фасонных частей	0,1096	1932251,61 945942,52	792449,09 284184,15	211774,75 103675,27	86852,45 31146,65	21247,03	133473,68 27619,81	372868,24
25	54	241-112-0226 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 60°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	2	14815		29630		29630	2370,33	32000,33
26	55	241-112-0226 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	5	14815		74075		74075	5925,94	80000,94
27	56	241-112-0226 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 30°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	6	14815		88890		88890	7111,29	96001,29
28	57	241-112-0226 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 22°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	2	14815		29630		29630	2370,5	32000,5
29	58	241-112-0226 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 15°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	3	14815		44445		44445	3555,67	48000,67
30	59	241-112-0226 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 11°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	4	14815		59260		59260	4740,73	64000,73
31	64	1122-0801-0211 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	192	4105,49 3615,57	489,92 12,15	788254,17 694189,6	94064,57 2332,82		689556,43 118224,1	1596034,7
32	65	241-229-0408 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 219 мм	шт.	192	15061		2891712		2891712	231336,86	3123048,86
33	66	1126-0301-0802 *РСНБ РК 2022*	Установка термоусаживающих манжет Ду219. Установка	крытия изоляции	474,691709	548,2 316,22	12,61 6,33	260226,06 150106,91	5985,79 3004,83	104133,14	116365,85 30128,66	406720,57
34	67	241-704-0101 *РСНБ РК 2022*	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 200 (219)мм	шт.	2100	5388		11314800		11314800	905184,1	12219984,1
35	70	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Ковер. Устройство	шт.	9	14741,16 6717,38	3697,34 1486,21	132670,44 60456,42	33276,06 13375,89	38937,96	73093,95 16461,18	222225,57

36	71	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Ковер для контрольной трубки	т	0,06003	449705		26995,77		26995,77			29155,41
											2159,64		
37	72	217-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000387	1397806		540,99		540,99			584,28
											43,29		
38	73	1108-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м^3 основания	0,27	8045,62	2924,47	2172,33	789,66	936,54	768,06		3175,65
						1652,4	1406,51	446,13	379,8		235,26		
39	84	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	16	8943,39	1282,33	143094	20517	14086	125872		290483
						6780,67	503,59	108491	8057		21517		
40	86	251-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	8	10869		86952		86952			93908
											6956		
41	87	251-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	8	8563		68504		68504			73984
											5480		
42	89	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,3962	300856,32	63749,89	119199	25258	2670	69836		204158
						230368,32	25087,28	91272	9940		15123		
43	90	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02512	379179		9525		9525			10287
											762		
44	91	241-108-0136 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	40	7746		309840		309840			334627
											24787		
45	92	241-108-0148 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	3,2	10361		33155		33155			35807
											2652		
46	93	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	3,1776	1010		3209		3209			3466
											257		
47	94	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,005024	409466		2057		2057			2222
											165		
48	95	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,038024	527249		20048		20048			21652
											1604		
49	96	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	0,512	40581,59	2910,04	20777,6	1489,6	14503,2	4698,4		27514
						9344,61	739,42	4784,4	378,4		2038		
50	97	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м^3 основания	0,448	10443,37	2924,47	4678,8	1310	2628	1274,4		6429,6
						1652,4	1406,51	740,4	630		476,4		
51	98	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м^2	5,12	4104,02	29,44	21012,4	150,8	18156,4	2540,4		25437,2
						528,44	5,06	2705,6	26		1884,4		
52	99	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м^2	50,631	141,46	2,47	7162,38	125,2	4621,19	1684		9554,38
						47,72	0,49	2415,99	24,8		708		
53	100	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	25,315	147,27	3,33	3728,32	84,4	1577,17	1434,77		5576,28
						81,64	0,49	2066,75	12,4		413,19		
54	127	1339-0201-0510 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 194 (219) мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2263	2527,86	46,64	5720547,21	105546,29	420193,85	3168833,58		9600528,72
						2295,54	0	5194807,06	0		711147,93		
55	129	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 219 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	225	37484,22	31933,67	8433949,42	7185075,71	553571,85	2140344,04		11420237,39
						3090,23	7363,22	695301,87	1656724,42		845943,93		
			ИТОГО по акту					175037778,7	44740150,7	99919884,33	41328736,36		233675669
								30377746,44	14617676,7	0	17309153,96		

			Временные здания и сооружения			1,3 %							3 037 783,70
			Итого с временными										236 713 452,67

			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			0,67%						1 585 980,13
			Итого с зимними удорожаниями									238 299 432,80
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						4 765 988,66
			Итого с непредвиденными работами и затратами									243 065 421,46
			Итого в текущих ценах 2024 года, 79% К = 1,163			1,163						223 321 217,27
			Итого в текущих ценах 2025 года, 21% К = 1,253			1,253						63 957 804,35
			НДС			12 %						34 473 482,59
			Итого с НДС									321 752 504,21
			ИТОГО с тендерной скидкой 2%			0,98						315 317 454,13

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"

Заместитель руководителя _____ **Байзуматов Р.А.**

Технический надзор:
ТОО "Сайрам құрылыс"

_____ **Жанабергенов Ы.А.**

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"

_____ **Олейников А. Л.**

Подрядчик:
ТОО "МБК Құрылыс"

Директор _____ **Манапов М.К.**

Согласовано:

ГКП на ПХВ "Алматы ОблГаз Engineering"

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МБК Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области.**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружные сети газоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№100/24 от 29.08.2024г..**

Акт выполненных работ

за **Июль 2025** (месяц, год) на **02-01-02 Распределительные сети газоснабжения среднего давления PN 0,3МПа работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0356 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3	м^3 грунта	328,93	209,17	209,17	68802,26	68802,26		12331,55	87623,65
						0	52,07	0	17127,38		6489,84	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м^3 грунта	6,91	3782,12	0	26134,43	0		18816,85	48547,36
						3782,12	0	26134,43	0		3596,08	
3	3	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	328,93	40,16	40,16	13209,88	13209,77		3253,11	17778,71
						0	13,74	0	4519,47		1315,72	
4	4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	6,91	1643,92	0	11359,46	0		8178,79	21101,29
						1643,92	0	11359,46	0		1563,04	
5	5	1101-0201-0402 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	тненного грунта	328,93	230,13	230,13	75696,62	75696,62		13522,32	96356,68
						0	57,1	0	18781,88		7137,74	
6	6	1101-0101-0344 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	135	243,89	243,89	32925,25	32925,25		6573,25	42658,75
						0	67,62	0	9128,75		3160,25	
7	7	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	135	40,16	40,16	5421,5	5421,75		1335,25	7296,75
						0	13,74	0	1855		540	
8	8	1101-0201-0402 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	тненного грунта	135	230,13	230,13	31067,5	31067,5		5549,75	39546,75
						0	57,1	0	7708,5		2929,5	
9	9	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	ижка или клапан	4	3588,87	151,28	14355	605	3613	10336	26666
						2534,23	75,95	10137	304		1975	
10	11	1109-0701-0131 *РСНБ РК 2022*	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,06788	619005,17	130048,55	42018	8828	906	22776	69978
						475610,4	10668,24	32284	724		5184	
11	12	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	12447		14936		14936		16131
											1195	
12	13	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0143	340392		4868		4868		5257
											389	

13	14	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	4	389		1556		1556		1680
											124	
14	15	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,022599	379179		8568,92		8568,92		9254,91
											685,99	
15	16	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001617	527249		852,89		852,89		920,88
											67,99	
16	17	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	4	278,35	1,51	1113	6		766	2029
						276,84	0,76	1107	3		150	
17	18	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000188	1528659		287		287		310
											23	
18	19	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,96852	147,27	3,33	290	7	123	112	434
						81,64	0,49	161	1		32	
19	20	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,96852	255,94	4,95	504	10	306	131	686
						95,43	0,98	188	2		51	
20	21	1123-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Основание под ковер гравийное. Устройство	$м^3$ основания	0,196	6169,02	421,14	1209	82	738	410	1749
						1982,88	129,11	389	25		130	
21	22	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Обетонирование ковера из бетона кл.В15 F75 W6 сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	0,68	41080,62	1931,93	27935	1314	19561	6739	37448
						10382,9	506,73	7060	345		2774	
22	23	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Ковер. Устройство	шт.	4	13672,16	3697,34	54689	14790	13030	32486	94149
						6717,38	1486,21	26870	5945		6974	
23	24	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Ковер для контрольной трубки	т	0,02668	449705		11998		11998		12958
											960	
24	25	217-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000172	1397806		240		240		259
											19	
25	26	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,194	663109,88	282334,93	128643,3	54772,93		92874,47	239239,22
						380774,95	102795,29	73870,37	19942,26		17721,45	
26	32	1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	23549,8	20768,16	23550	20768		4982	30815
						2781,64	2250,91	2782	2251		2283	
27	33	1122-1401-1401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из стальных труб диаметром (273) мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	102	30280,77	10907,29	3088639	1112544	1728913	489313	3364188
						2423,35	2422,3	247182	247075		286236	
28	34	1122-0301-0207 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные, диаметр 250 (273) мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,102	3087975,21	1185451,29	314973	120916	39985	204086	560584
						1510513,92	510535,42	154072	52075		41525	
29	36	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка монтажной пеной	футляр	1	19896,09	1871,56	19896	1871	11793	6212	28197
						6231,93	43,2	6232	43		2089	
30	37	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2	1957		3914		3914		4227
											313	
31	39	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	76	2199,64	273,91	167173	20818		145025	337174
						1925,73	1,77	146355	135		24976	
32	40	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	20	2011,99	167,91	40239,82	3358,18		36522,73	82903,64
						1844,08	0,51	36881,64	10,18		6141,09	
33	59	251-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	8	7223		57784		57784		62407
											4623	
34	60	1127-0902-0201 *РСНБ РК 2022*	Щитки дополнительные. Установка	шт.	16	1808,89	0	28942	0	5549	25265	58544
						1462,08	0	23393	0		4337	
35	61	251-101-0130 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	8	5627		45016		45016		48617
											3601	

36	62	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,08	152037		12163		12163	973		13136
37	65	1124-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Маркер электронный с функцией самовыравнивания и RFID технологией. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	10	18305,12 723,98	531,14 302,77	183051,3 7240	5311,74 3027,83	170500	10164,78 15457,39		208673,47
38	66	1124-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	5	11809,66 623,52	531,14 302,77	59048,33 3117,5	2655,42 1513,75	53275	4585 5090,83		68724,16
39	67	241-703-0112 *РСНБ РК 2022*	Прокладка плоская эластичная /стяжки нейлоновые/	1000 шт.	0,035	61792		2163		2163	173		2336
40	74	1125-0129-0501 *РСНБ РК 2022*	Установка опознавательного знака	знак	27	4311,61 3322,17	0 0	116413 89699	0 0	26715	81626 15843		213882
41	75	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01701	379179		6450		6450	516		6966
42	76	217-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 с шестигранной головкой	кг	0,216	1045		226		226	18		244
43	77	1122-0801-0214 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 280 (273) мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	7077,56 4875,27	2202,29 1544,48	14155 9751	4405 3089		12711 2149		29015
44	78	241-704-0207 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 89(63)х273 мм	комплект	2	33106		66212		66212	5297		71509
45	79	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные, диаметр 32 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0072	1379253,47 932964,48	365949,41 177399,81	9931 6717	2635 1277	578	7915 1428		19274
46	80	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,2288	926		6694		6694	536		7230
47	81	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	2199,64 1925,73	273,91 1,77	26396 23109	3287 21		22899 3944		53239
48	82	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1240,74 1154,75	85,99 0,32	7444 6929	516 2		6861 1144		15449
49	83	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х32 мм	шт.	6	11731		70386		70386	5631		76017
50	84	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	6	1085		6510		6510	521		7031
51	85	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	6	2103		12618		12618	1009		13627
52	86	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	фасонных частей	0,0006	2381956,61 945942,52	792449,09 284184,15	1429 568	476 171	386	731 173		2333
53	87	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	6	442		2652		2652	212		2864
54	88	261-105-0615 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель "Вилатерм"	м	4,8	160		768		768	61		829
55	89	235-202-0115 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый двухкомпонентный тиксотропный для герметизиции швов	кг	0,216797	3038		659		659	53		712
56	90	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Песок для строительных работ	$м^3$ основания	0,12	7605,8 1982,88	289,02 88,6	913 238	35 11	640	246 93		1252
57	91	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Ковер. Устройство	шт.	6	14741,16 6717,38	3697,34 1486,21	88447 40304	22184 8917	25959	48729 10974		148150
58	92	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Ковер для контрольной трубки	т	0,04002	449705		17997		17997	1440		19437

59	93	217-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000258	1397806		361		361		390
											29	
60	94	1108-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м³ основания	0,18	8045,62	2924,47	1448	526	624	512	2117
						1652,4	1406,51	297	253		157	
			ИТОГО по акту					5083341,46	1629844,42	2459073,81	1344576,85	6942152,22
								994427,4	406284	0	514233,91	

			Временные здания и сооружения			**1,3 %**						**90 247,98**
			Итого с временными									**7 032 400,20**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			**0,67%**						**47 117,08**
			Итого с зимними удорожаниями									**7 079 517,28**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**						**141 590,35**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7 221 107,63**
			Итого в текущих ценах 2024 года, 79% К = 1,163			**1,163**						**6 634 537,05**
			Итого в текущих ценах 2025 года, 21% К = 1,253			**1,253**						**1 900 090,05**
			НДС			**12 %**						**1 024 155,25**
			Итого с НДС									**9 558 782,36**
			ИТОГО с тендерной скидкой 2%			**0,98**						**9 367 606,71**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"

Заместитель руководителя _____ **Байжуматов Р.А.**

Технический надзор:
ТОО "Сайрам құрылыс"

_____ **Джанабергенов Ы.А.**

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"

_____ **Олейников А. Л.**

Подрядчик:
ТОО "МБК Құрылыс"

Директор _____ **Манапов М.К.**

Согласовано:

ГКП на ПХВ "Алматы ОблГаз Engineering"

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МБК Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области.**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружные сети газоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№100/24 от 29.08.2024г..**

Акт выполненных работ

за **Июль 2025** (месяц, год) на **02-01-03 Наружные сети газоснабжения низкого давления PN 0,003 МПа (ШРП-1) работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	6	1101-0101-0344 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	135	243,89	243,89	32925	32925		6573	42658
						0	67,62	0	9129		3160	
2	7	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	135	40,16	40,16	5422	5422		1335	7297
						0	13,74	0	1855		540	
3	8	1101-0201-0402 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	тненного грунта	135	230,13	230,13	31068	31068		5550	39548
						0	57,1	0	7709		2930	
4	9	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	ижка или клапан	4	3588,87	151,28	14355	605	3613	10336	26666
						2534,23	75,95	10137	304		1975	
5	11	1109-0701-0131 *РСНБ РК 2022*	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,06788	619005,17	130048,55	42018	8828	906	22776	69978
						475610,4	10668,24	32284	724		5184	
6	12	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	12447		14936		14936		16131
											1195	
7	13	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0143	340392		4868		4868		5257
											389	
8	14	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	4	389		1556		1556		1680
											124	
9	15	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,022599	379179		8569		8569		9255
											686	
10	16	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001617	527249		853		853		921
											68	
11	17	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	4	278,35	1,51	1113	6		766	2029
						276,84	0,76	1107	3		150	
12	18	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000188	1528659		287		287		310
											23	
13	19	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	1,96852	147,27	3,33	290	7	123	112	434
						81,64	0,49	161	1		32	
14	20	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	1,96852	255,94	4,95	504	10	306	131	686
						95,43	0,98	188	2		51	

15	21	1123-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Основание под ковер гравийное. Устройство	$м^3$ основания	0,196	6169,02	421,14	1209	82	738	410	1749
						1982,88	129,11	389	25		130	
16	22	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Обетонирование ковера из бетона кл.В15 F75 W6 сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	0,68	41080,62	1931,93	27935	1314	19561	6739	37448
						10382,9	506,73	7060	345		2774	
17	23	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	4	11091,04	3697,34	44364	14790	2705	32486	82998
						6717,38	1486,21	26870	5945		6148	
18	24	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Ковер для контрольной трубки	т	0,02668	449705		11998		11998		12958
											960	
19	25	217-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000172	1397806		240		240		259
											19	
20	28	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,016	698647,71	302867,29	11178,4	4846		7923,8	20630,4
						395780,42	104457,87	6332,4	1671,4		1528,2	
21	29	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	16,16	3880		62700,8		62700,8		67716,8
											5016	
22	30	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0048	1379253,47	365949,41	6620,44	1756,67	385,56	5276,44	12848,66
						932964,48	177399,81	4478,22	851,56		951,78	
23	31	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,8192	926		4462,67		4462,67		4819,78
											357,11	
24	32	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	2199,64	273,91	8798,67	1095,78		7632,89	17746
						1925,73	1,77	7702,89	7,11		1314,44	
25	33	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1938,65	134,36	7754,67	537,33		7147,11	16094
						1804,29	0,51	7217,11	2		1192,22	
26	34	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	1240,74	85,99	9926	688		9148,22	20600,22
						1154,75	0,32	9238	2,67		1526	
27	35	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х32 мм	шт.	4	11731		46924		46924		50678
											3754	
28	36	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	4	1085		4340		4340		4687,11
											347,11	
29	37	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	4	2103		8412		8412		9084,89
											672,89	
30	38	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	4	442		1768		1768		1909,33
											141,33	
31	39	261-105-0615 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель "Вилатерм"	м	3,2	160		512		512		552,89
											40,89	
32	40	235-202-0115 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый двухкомпонентный тиксотропный для герметизиции швов	кг	0,144531	3038		439,11		439,11		474,22
											35,11	
33	41	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Песок для строительных работ	$м^3$ основания	0,08	7605,8	289,02	608,44	23,11	426,67	164	834,22
						1982,88	88,6	158,67	7,11		61,78	
34	42	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Ковер. Устройство	шт.	4	14741,16	3697,34	58964,67	14789,33	17305,78	32486,22	98766,89
						6717,38	1486,21	26869,56	5944,89		7316	
35	43	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Ковер для контрольной трубки	т	0,02668	449705		11998,22		11998,22		12958
											959,78	
36	44	217-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000172	1397806		240,44		240,44		259,77
											19,33	
37	45	1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	23549,8	20768,16	23550	20768		4982	30815
						2781,64	2250,91	2782	2251		2283	
38	46	1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального		11	10344,71	4984,95	113792	54835	42467	30388	155714

			направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м		1499,15	1291,35	16491	14205		11534		
39	47	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,011	698647,71	302867,29	7685	3332		5448	14184
						395780,42	104457,87	4354	1149		1051		
40	48	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	11,11	3880		43107		43107		46556	
											3449		
41	49	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка монтажной пеной	футляр	1	8015,57	754	8016	754	4751	2503	11360	
						2510,67	17,4	2511	17		841		
42	50	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2	1957		3914		3914		4217	
											313		
43	52	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2011,99	167,91	4023,98	335,82		3652,28	8290,36	
						1844,08	0,51	3688,16	1,02		614,1		
44	58	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11(17), PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1314		2628		2628		2838,24	
											210,24		
45	68	1125-0129-0501 *РСНБ РК 2022*	Установка опознавательного знака	знак	11	4311,61	0	47427,5	0	10884	33255	87137	
						3322,17	0	36544	0		6454,5		
46	69	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00693	379179		2627,5		2627,5		2837,5	
											210		
47	70	217-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 с шестигранной головкой	кг	0,088	1045		92		92		99,5	
											7,5		
48	71	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные, диаметр 32 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0012	1379253,47	365949,41	1655	439,5	96,5	1319	3212	
						932964,48	177399,81	1119,5	213		238		
49	72	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2048	926		1115,5		1115,5		1205	
											89,5		
50	73	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2199,64	273,91	4399,5	548		3816,5	8873,5	
						1925,73	1,77	3851,5	3,5		657,5		
51	74	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1240,74	85,99	1240,5	86		1143,5	2574,5	
						1154,75	0,32	1155	0,5		190,5		
52	75	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х32 мм	шт.	1	11731		11731		11731		12669,5	
											938,5		
53	76	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	1085		1085		1085		1172	
											87		
54	77	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	2103		2103		2103		2271	
											168		
55	78	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	фасонных частей	0,0001	2381956,61	792449,09	238	79,5	64,5	122	389	
						945942,52	284184,15	94,5	28,5		29		
56	79	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	1	442		442		442		477,5	
											35,5		
57	80	261-105-0615 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель "Вилатерм"	м	0,8	160		128		128		138	
											10		
58	81	235-202-0115 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый двухкомпонентный тиксотропный для герметизиции швов	кг	0,036133	3038		110		110		119	
											9		
59	82	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Песок для строительных работ	$м^3$ основания	0,02	7605,8	289,02	152	6	106,5	41	208,5	
						1982,88	88,6	39,5	2		15,5		
60	83	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Ковер. Устройство	шт.	1	14741,16	3697,34	14741	3697	4326,5	8121,5	24691,5	
						6717,38	1486,21	6717,5	1486		1829		
61	84	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Ковер для контрольной трубки	т	0,00667	449705		2999,5		2999,5		3139,5	
											240		

62	85	217-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	1397806		60		60		65
											5	
63	142	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 (63) мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание	стык	142	1275,47	23,32	181117	3311	14822	99420	302980
						1147,77	0	162983	0		22443	
			ИТОГО по акту					970338,51	206985,04	380834,75	351204,46	1427167,28
								382523,51	53885,26	0	105724,31	

			Временные здания и сооружения			**1,3 %**						**18554,47**
			Итого с временными									**1445821,75**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			**0,67%**						**9687,01**
			Итого с зимними удорожаниями									**1455508,76**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**						**29110,18**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1484618,94**
			Итого в текущих ценах 2024 года, 79% К = 1,163			**1,163**						**1364023,34**
			Итого в текущих ценах 2025 года, 21% К = 1,253			**1,253**						**390647,78**
			НДС			**12 %**						**210560,53**
			Итого с НДС									**1965231,65**
			ИТОГО с тендерной скидкой 2%			**0,98**						**1925927,02**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"

Заместитель руководителя _____ **Байжуматов Р.А.**

Технический надзор:
ТОО "Сайрам курылыс"

_____ **Джанабергенов Ы.А.**

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"

_____ **Олейников А. Л.**

Подрядчик:
ТОО "МБК Курылыс"

Директор _____ **Манапов М.К.**

Согласовано:

ГКП на ПХВ "Алматы ОблГаз Engineering"

Форма по приложению 3-1

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "МБК Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№100/24 от 29.08.2024г..**

Акт выполненных работ

за **Июль 2025** (месяц, год) на **02-01-04 Наружные сети газоснабжения низкого давления PN 0,003 МПа (ШРП-2) работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	6	1122-0901-0202 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	ижка или клапан	1	6756,81	252,13	6757	253	1697	4885	12573
						4807,93	126,58	4808	127		931	
2	8	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	ижка или клапан	3	3588,87	151,28	10767	454	2710	7752	20001
						2534,23	75,95	7603	228		1482	
3	10	1109-0701-0131 *РСНБ РК 2022*	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких	т конструкций	0,06788	619005,17	130048,55	42018	8828	906	22776	69978
						475610,4	10668,24	32284	724		5184	
4	11	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	12447		14936		14936		16131
											1195	
5	12	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0143	340392		4868		4868		5257
											389	
6	13	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	4	389		1556		1556		1680
											124	
7	14	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,022599	379179		8569		8569		9255
											686	
8	15	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001617	527249		853		853		921
											68	
9	16	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	4	278,35	1,51	1113	6		766	2029
						276,84	0,76	1107	3		150	
10	17	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000188	1528659		287		287		310
											23	
11	18	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,96852	147,27	3,33	290	7	123	112	434
						81,64	0,49	161	1		32	
12	19	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,96852	255,94	4,95	504	10	306	131	686
						95,43	0,98	188	2		51	
13	20	1123-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Основание под ковер гравийное. Устройство	$м^3$ основания	0,196	6169,02	421,14	1209	82	738	410	1749
						1982,88	129,11	389	25		130	
14	21	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Обетонирование ковера из бетона кл.В15 F75 W6 сульфатостойкого. Устройство	$м^3$	0,68	41080,62	1931,93	27935	1314	19561	6739	37448
						10382,9	506,73	7060	345		2774	
15	22	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	4	11091,04	3697,34	44364	14790	2705	32486	82998
						6717,38	1486,21	26870	5945		6148	
16	23	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Ковер для контрольной трубки	т	0,02668	449705		11998		11998		12958
											960	

17	24	217-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000172	1397806		240		240		259
											19	
			ИТОГО по акту					178264	25744	72053	76057	274667
								80470	7400	0	20346	

			Временные здания и сооружения			**1,3 %**						**3 570,67**
			Итого с временными									**278 237,67**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			**0,67%**						**1 864,19**
			Итого с зимними удорожаниями									**280 101,86**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**						**5 602,04**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**285 703,90**
			Итого в текущих ценах 2024 года, 79% К = 1,163			**1,163**						**262 496,17**
			Итого в текущих ценах 2025 года, 21% К = 1,253			**1,253**						**75 177,27**
			НДС			**12 %**						**40 520,81**
			Итого с НДС									**378 194,25**
			ИТОГО с тендерной скидкой 2%			**0,98**						**370 630,37**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"

Заместитель руководителя _____ **Байжуматов Р.А.**

Согласовано:

ГКП на ПХВ "Алматы Облгаз Engineering"

Технический надзор:
ТОО "Сайрам Құрылыс"

_____ **Джанабергенов Ы.А.**

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"

_____ **Олейников А. Л.**

Подрядчик:
ТОО "МБК Құрылыс"

Директор _____ **Манапов М.К.**

Форма по приложению 3-1

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МБК Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №100/24 от 29.08.2024г..**

Акт выполненных работ

за **Июль 2025 (месяц, год) на 02-01-05 Наружные сети газоснабжения низкого давления PN 0,003 МПа (ШРП-3) работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	6	1101-0101-0344 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	135	243,89	243,89	32925	32925		6573	42658
						0	67,62	0	9129		3160	
2	7	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	135	40,16	40,16	5422	5422		1335	7297
						0	13,74	0	1855		540	
3	8	1101-0201-0402 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	м³ уплотненного грунта	135	230,13	230,13	31068	31068		5550	39548
						0	57,1	0	7709		2930	
4	9	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5	3588,87	151,28	17944	757	4517	12920	33333
						2534,23	75,95	12671	380		2469	
5	11	1109-0701-0131 *РСНБ РК 2022*	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,08485	619005,17	130648,55	52523	11034	1132	28470	87472
						475610,4	10668,24	40356	905		6479	
6	12	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	12447		18671		18671		20165
											1494	
7	13	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017875	340392		6085		6085		6572
											487	
8	14	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	5	389		1945		1945		2101
											156	
9	15	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,028249	379179		10711		10711		11568
											857	
10	16	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002021	527249		1066		1066		1151
											85	
11	17	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	5	278,35	1,51	1392	8		958	2538
						276,84	0,76	1384	4		188	
12	18	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000235	1528659		359		359		388
											29	
13	19	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	2,46065	147,27	3,33	362	8	153	139	541
						81,64	0,49	201	1		40	
14	20	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	2,46065	255,94	4,95	630	12	383	164	857
						95,43	0,98	235	2		63	
15	21	1123-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Основание под ковер гравийное. Устройство	м² основания	0,245	6169,02	421,14	1511	104	922	512	2189
						1982,88	129,11	486	32		162	
16	22	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Обетонирование ковера из бетона кл.В15 F75 W6 сульфатостойкого. Устройство	м³	0,85	41080,62	1931,93	34919	1642	24451	8423	46809
						10382,9	506,73	8825	431		3467	
17	23	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	5	11091,04	3697,34	55455	18487	3382	40608	103749
						6717,38	1486,21	33587	7431		7685	
18	24	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Ковер для контрольной трубки	т	0,03335	449705		14998		14998		16159
											1200	
19	25	217-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000215	1397806		301		301		325
											24	
20	47	1122-1401-1001 *РСНБ РК 2022*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	23549,8	20768,16	23550	20768		4982	30833
						2781,64	2250,91	2782	2251		2283	
21	48	1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	12	10344,71	4984,95	124137	59819	46327	33151	169871
						1499,15	1291,35	17990	15496		12583	
22	49	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,012	698647,71	302867,29	8384	3634		5943	15473
						395780,42	104457,87	4749	1253		1146	
23	51	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка монтажной пеной	футляр	1	8015,57	754	8016	754	4751	2503	11360
						2510,67	17,4	2511	17		841	

24	52	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2	1957		3914		3914		4227
											313	
			ИТОГО по акту					456288	186442	144068	152231	657200
								125777	46896	0	48681	
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**						**8 543,60**
			Итого с временными									**665 743,60**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			**0,67%**						**4 460,48**
			Итого с зимними удорожаниями									**670 204,08**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**						**13 404,08**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**683 608,16**
			Итого в текущих ценах 2024 года, 79% К = 1,163			**1,163**						**628 078,67**
			Итого в текущих ценах 2025 года, 21% К = 1,253			1,253						179 877,82
			НДС			**12 %**						**96 954,78**
			Итого с НДС									**904 911,27**
			ИТОГО с тендерной скидкой 2%			**0,98**						**886 813,04**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"

Заместитель руководителя _____ **Байкуматов Р.А.**

Технический надзор:
ТОО "Сайрам құрылыс"

_____ **Джанабергенов Ы.А.**

Авторский надзор:
ТОО "КАЭК"

_____ **Олейников А. Л.**

Подрядчик:
ТОО "МБК Құрылыс"

Директор _____ **Манапов М.К.**

Согласовано:

ГКП на ПХВ "Алматы Облгаз Engineering"

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МБК Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №100/24 от 29.08.2024г..**

Акт выполненных работ

за **Июль 2025** (месяц, год) на **02-01-09 Архитектурно-строительные решения. Площадка ГРПШ-Шилибастау** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Газорегуляторный пункт ГРПШ-Шилибастау АС-1									
1	15	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Основание под фундаменты щебеночное из щебня ф-ции 20-40мм. Устройство**	**м^3 основания**	1,024	10314,57	2924,47	10562	2994	5875	2913	14553
						1652,4	1406,51	1692	1440		1078	
			Итого по разделу 1: Газорегуляторный пункт ГРПШ-Шилибастау АС-1					10562	2994	5875	2913	14553
								1692	1440	0	1078	
			ИТОГО по акту					10562	2994	5875	2913	14553
								1692	1440	0	1078	
			Временные здания и сооружения			1,3 %						189,19
			Итого с временными									14 742,19
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			0,67%						98,77
			Итого с зимними удорожаниями									14 840,96
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						296,82
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15 137,78
			Итого в текущих ценах 2024 года, 79% К = 1,163			1,163						13 908,14
			Итого в текущих ценах 2025 года, 21% К = 1,253			1,253						3 983,20
			НДС			12 %						2 146,96
			Итого с НДС									20 038,30
			ИТОГО с тендерной скидкой 2%			0,98						19 637,54

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"

Заместитель руководителя _____ **Байдуматов Р.А.**

Технический надзор:
ТОО "Сайрам құрылыс"

_____ **Джанабергенов Ы.А.**

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"

_____ **Олейников А. Л.**

Подрядчик:
ТОО "МБК Құрылыс"

Директор _____ **Манапов М.К.**

Согласовано:

ГКП на ПХВ "Алматы ОблГаз Engineering"

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МБК Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №100/24 от 29.08.2024г..**

Акт выполненных работ

за **Июль 2025** (месяц, год) на **02-01-10 Архитектурно-строительные решения. Площадка ГРПШ-1,2,3** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Газорегуляторный пункт ГРПШ-1,2,3 (3шт) АС-2									
1	15	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Основание под фундаменты щебеночное из щебня фракции20-40. Устройство**	$м^3$ основания	2,724	10314,57	2924,47	28097	7966	15629	7749	38714
						1652,4	1406,51	4501	3831		2868	
2	96	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	1,68	10314,57	2924,47	17328	4913	9639	4779	23876
						1652,4	1406,51	2776	2363		1769	
			Итого по разделу 1: Газорегуляторный пункт ГРПШ-1,2,3 (3шт) АС-2					45425	12879	25268	12528	62590
								7277	6194	0	4637	
			ИТОГО по акту					45425	12879	25268	12528	62590
								7277	6194	0	4637	
			Временные здания и сооружения			1,3 %						813,67
			Итого с временными									63 403,67
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			0,67%						424,80
			Итого с зимними удорожаниями									63 828,47
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						1 276,57
			Итого с непредвиденными работами и затратами									65 105,04
			Итого в текущих ценах 2024 года, 79% К = 1,163			1,163						59 816,56
			Итого в текущих ценах 2025 года, 21% К = 1,253			1,253						17 131,09
			НДС			12 %						9 233,72
			Итого с НДС									86 181,37
			ИТОГО с тендерной скидкой 2%			0,98						84 457,74

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"

Заместитель руководителя Байжуматов Р.А.

Технический надзор:
ТОО "Сайрам құрылыс" Джанабергенов Б.А.

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК" Олейников А. Л..

Подрядчик:
ТОО "МБК Құрылыс"

Директор Манапов М.К.

Согласовано:

ГКП на ПХВ "Алматы ОблГаз Engineering"

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МБК Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **07-01 Благоустройство и озеленение территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №100/24 от 29.08.2024г..**

Акт выполненных работ

за **Июль 2025 (месяц, год) на 07-01-01 Благоустройство территории ГРПШ-"Шилибастау" работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Тротуары (из плит) ТИП 1									
1	11	1127-0102-0201 *РСНБ РК 2022*	Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов. Устройство автогрейдером	ия или покрытия	16	202,59	44,24	3241	708	2061	716	4274
						29,52	11,92	472	191		317	
2	12	1127-1001-0501 *РСНБ РК 2022*	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	ихлом состоянии)	1,6	1161,76	1044,75	1859	1672	6	848	2924
						113,41	377,22	181	604		217	
3	13	211-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	$м^3$	1,392	4849		6750		6750		7290
											540	
4	14	216-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,208	27835		5790		5790		6253
											463	
5	15	1127-1202-0301 *РСНБ РК 2022*	Дороги из сборных железобетонных плит площадью до 3 $м^2$. Устройство	зобетонных плит	1,12	5943,86	2894,54	6657	3242	137	5093	12690
						2926,64	1283,59	3278	1438		940	
6	17	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий на бетоне Кл.12,5 W4 F50	бортового камня	32	2942,07	50,93	94146	1630	46056	50975	156731
						1451,9	23,07	46461	738		11610	
			Итого по разделу 2: Тротуары (из плит) ТИП 1					118443	7252	60800	57632	190162
								50392	2971	0	14087	
			ИТОГО по акту					118443	7252	60800	57632	190162
								50392	2971	0	14087	
			Временные здания и сооружения			1,3 %						2 472,11
			Итого с временными									192 634,11
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			0,67%						1 290,65
			Итого с зимними удорожаниями									193 924,75
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						3 878,50
			Итого с непредвиденными работами и затратами									197 803,25
			Итого в текущих ценах 2024 года, 79% К = 1,163			1,163						181 735,69

		Итого в текущих ценах 2025 года, 21% К = 1,253			1,253						52 047,97
		НДС			12 %						28 054,04
		Итого с НДС									261 837,70
		ИТОГО с тендерной скидкой 2%			0,98						256 600,95

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"

Заместитель руководителя _____ **Бийжуматов Р.Э.**

Технический надзор:
ТОО "Сайрам құрылыс"

_____ **Джанабергенов Ы.А.**

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"

_____ **Олейников А. Л.**

Подрядчик:
ТОО "МБК Құрылыс"

Директор _____ **Манапов М.К.**

Согласовано:

ГКП на ПХВ "Алматы ОблГаз Engineering"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МБК Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области.**
(наименование, адрес)

Объект : **07-01 Благоустройство и озеленение территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №100/24 от 29.08.2024г..**

Акт выполненных работ

за Июль 2025 (месяц, год) на 07-01-02 Благоустройство территории ШРП-1 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Тротуары (из плит) ТИП 1									
1	11	1127-0102-0201 *РСНБ РК 2022*	Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов. Устройство автогрейдером	ия или покрытия	13	202,59	44,24	2633,31	575,25	1674,56	581,75	3472,62
						29,52	11,92	383,5	155,19		257,56	
2	12	1127-1001-0501 *РСНБ РК 2022*	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	ихлом состоянии)	1,3	1161,76	1044,75	1510,44	1358,5	4,88	689	2375,75
						113,41	377,22	147,06	490,75		176,31	
3	13	211-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	$м^3$	1,131	4849		5484,38		5484,38		5923,13
											438,75	
4	14	216-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,169	27835		4704,38		4704,38		5080,57
											376,19	
5	15	1127-1202-0301 *РСНБ РК 2022*	Дороги из сборных железобетонных плит площадью до 3 $м^2$. Устройство	зобетонных плит	0,91	5943,86	2894,54	5408,81	2634,13	111,31	4138,06	10310,62
						2926,64	1283,59	2663,38	1168,38		763,75	
6	16	255-102-0607 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	-3	-3318		-9954		-9954		-10750,31
											-796,31	
7	17	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий на бетоне Кл.12,5 W4 F50	бортового камня	26	2942,07	50,93	76493,62	1324,37	37420,5	41417,19	127343,93
						1451,9	23,07	37749,56	599,62		9433,12	
8	18	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	-0,096	-57806		-5549,44		-5549,44		-5993,44
											-444	
			Итого по разделу 2: Тротуары (из плит) ТИП 1					111738,38	5892,25	64903,45	46826	137763
								40943,5	2413,94	0	12685,99	
			ИТОГО по акту					111738,38	5892,25	64903,45	46826	137763
								40943,5	2413,94	0	12685,99	
			Временные здания и сооружения			1,3 %						1 790,92
			Итого с временными									139 553,92
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			0,67%						935,01

			Итого с зимними удорожаниями									140 488,93
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						2 809,78
			Итого с непредвиденными работами и затратами									143 298,71
			Итого в текущих ценах 2024 года, 79% К = 1,163			1,163						131 658,55
			Итого в текущих ценах 2025 года, 21% К = 1,253			1,253						37 706,19
			НДС			12 %						20 323,77
			Итого с НДС									189 688,51
			ИТОГО с тендерной скидкой 2%			0,98						185 894,74

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"

Заместитель руководителя _____ **Байжуматов Р.А.**

Технический надзор:
ТОО "Сайрам курылыс"

_____ **Джанабергенов Ы.А.**

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"

_____ **Олейников А. Л.**

Подрядчик:
ТОО "МБК Курылыс"

Директор _____ **Манапов М.К.**

Согласовано:

ГКП на ПХВ "Алматы ОблГаз Engineering"

Форма по приложению 3-1

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МБК Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **07-01 Благоустройство и озеленение территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №100/24 от 29.08.2024г..**

Акт выполненных работ

за **Июль 2025** (месяц, год) на **07-01-03 Благоустройство территории ШРП-2** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Тротуары (из плит) ТИП 1									
1	11	1127-0102-0201 *РСНБ РК 2022*	**Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов. Устройство автогрейдером**	**ия или покрытия**	12	202,59	44,24	2430,75	531	1545,75	537	3205,5
						29,52	11,92	354	143,25		237,75	
2	12	1127-1001-0501 *РСНБ РК 2022*	**Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**хлом состоянии)**	1,2	1161,76	1044,75	1394,25	1254	4,5	636	2193
						113,41	377,22	135,75	453		162,75	
3	13	211-401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса**	**$м^3$**	1,044	4849		5062,5		5062,5		5467,5
											405	
4	14	216-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20**	**т**	0,156	27835		4342,5		4342,5		4689,75
											347,25	
5	15	1127-1202-0301 *РСНБ РК 2022*	**Дороги из сборных железобетонных плит площадью до 3 $м^2$. Устройство**	**зобетонных плит**	0,84	5943,86	2894,54	4992,75	2431,5	102,75	3819,75	9517,5
						2926,64	1283,59	2458,5	1078,5		705	
6	16	255-102-0607 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**$м^2$**	-4	-3318		-13272		-13272		-14333,75
											-1061,75	
7	17	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий на бетоне Кл.12,5 W4 F50**	**бортового камня**	24	2942,07	50,93	70609,5	1222,5	34542	38231,25	117548,25
						1451,9	23,07	34845,75	553,5		8707,5	
8	18	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91**	**$м^3$**	-0,128	-57806		-7399,25		-7399,25		-7991,25
											-592	
			Итого по разделу 2: Тротуары (из плит) ТИП 1					109503,5	5439	66271,25	43224	120297
								37794	2228,25	0	12219	
			ИТОГО по акту					109503,5	5439	66271,25	43224	120297
								37794	2228,25	0	12219	
			Временные здания и сооружения			1,3 %						1563,86
			Итого с временными									121860,86
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			0,67%						816,47
			Итого с зимними удорожаниями									122677,33
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						2453,55

			Итого с непредвиденными работами и затратами									125 130,88
			Итого в текущих ценах 2024 года, 79% К = 1,163			1,163						114 966,49
			Итого в текущих ценах 2025 года, 21% К = 1,253			1,253						32 925,69
			НДС			12 %						17 747,06
			Итого с НДС									165 639,24
			ИТОГО с тендерной скидкой 2%			0,98						162 326,46

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"

Заместитель руководителя _____ **Байжуматов Р.А.**

Согласовано:

ГКП на ПХВ "АлматыОблГаз Engineering"

Технический надзор:
ТОО "Сайрам құрылыс"

_____ **Джанабергенов Ы.А.**

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"

_____ **Олейников А. Л.**

Подрядчик:
ТОО "МБК Құрылыс"

Директор _____ **Манапов М.К.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МБК Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **07-01 Благоустройство и озеленение территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №100/24 от 29.08.2024г..**

Акт выполненных работ

за **Июль 2025** (месяц, год) на **07-01-04 Благоустройство территории ШРП-3** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Площадка ШРП-3									
1	11	1127-0102-0201 *РСНБ РК 2022*	Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов. Устройство автогрейдером	ия или покрытия	26	202,59	44,24	5267,34	1150,82	3349,31	1163,61	6945,84
						29,52	11,92	767,21	310,3		514,89	
2	12	1127-1001-0501 *РСНБ РК 2022*	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	ихлом состоянии)	2,6	1161,76	1044,75	3020,26	2716,79	9,38	1377,57	4749,9
						113,41	377,22	294,95	981,18		352,07	
3	13	211-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	$м^3$	2,262	4849		10968,59		10968,59		11845,77
											877,18	
4	14	216-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,338	27835		9408,59		9408,59		10161,31
											752,72	
5	15	1127-1202-0301 *РСНБ РК 2022*	Дороги из сборных железобетонных плит площадью до 3 $м^2$. Устройство	зобетонных плит	1,82	5943,86	2894,54	10817,7	5267,35	223,34	8275,67	20620,98
						2926,64	1283,59	5326,16	2335,74		1527,61	
6	16	255-102-0607 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	-4,5	-3318		-14931		-14931		-16125,49
											-1194,49	
7	17	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий на бетоне Кл.12,5 W4 F50	бортового камня	52	2942,07	50,93	152987,41	2647,74	74840,79	82834,3	254687,48
						1451,9	23,07	75498,89	1199,41		18865,77	
8	18	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	-0,144	-57806		-8324,11		-8324,11		-8989,96
											-665,85	
			Итого по разделу 1: Площадка ШРП-3					215725	11782,7	122055,11	93651,15	283896
								81887,21	4826,63	0	24750,58	
			ИТОГО по акту					215725	11782,7	122055,11	93651,15	283896
								81887,21	4826,63	0	24750,58	
			Временные здания и сооружения			1,3 %						3 690,65
			Итого с временными									287 586,65
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			0,67%						1 926,83
			Итого с зимними удорожаниями									289 513,48

			Непредвиденные работы и затраты			2 %						5 790,27
			Итого с непредвиденными работами и затратами									295 303,75
			Итого в текущих ценах 2024 года, 79% К = 1,163			1,163						271 316,22
			Итого в текущих ценах 2025 года, 21% К = 1,253			1,253						77 703,28
			НДС			12 %						41 882,34
			Итого с НДС									390 901,84
			ИТОГО с тендерной скидкой 2%			0,98						383 083,80

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"

Заместитель руководителя _____ **Байжуматов Р.А.**

Технический надзор:
ТОО "Сайрам курылыс"

_____ **Джанабергенов Ы.А.**

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"

_____ **Олейников А. Л.**

Подрядчик:
ТОО "МБК Курылыс"

Директор _____ **Манапов М.К.**

Согласовано:

ГКП на ПХВ "Алматы ОблГаз Engineering"