Заказчик: СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Подрядчик: ТОО «Кокшетауавтодор»
Договор: №090140000306/240874/00 от 25.07.2024 г., ДС5 №090140000306/240874/05 от 27.03.2025 г.

АКТ № 9

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-13 "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ (на Омск)" км 213-280 (ресайклирование), Уалихановский район Северо-Казахстанской области
за период с 11 июля по 21 июля 2025 года, на 22 июля 2025 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	План по договору			Выполнение с начала реализации			План на текущий год		Выполнение с начала года			Выполнение за отчетный период	
			Объем	Расценка	Стоимость, в тенге	Объем работ	Финансирование	%	Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	%	Объем работ	Финансирование
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ликвидация пучинистых участков (выборочно)														
1	Ликвидация пучинистых участков (выборочно) с заменой на ПГС (к1,22) Н=0,3м	м2	101566	3998,06	406 066 961,96	64 270,56	256 957 555,11	63,28%	75 831,56	303 179 126,77	38 536,12	154 069 719,93	37,94%	**4 015,67**	**16 054 889,60**
	Ресайклирование														
2	Устройство основания методом холодного ресайклирования Н=0,25м (В=7,6м) из фрез материала с добавлением: щебня фр.20-40, отсева, цемента М400 5%, хим стабилизатор 0,125л/м3	м2	508381	3572,56	1 816 221 625,36	171 760,00	613 622 905,60	33,79%	508 381,00	1 816 221 625,36	171 760,00	613 622 905,60	33,79%	**32 072,00**	**114 579 144,32**
	Устройство дорожной одежды (L=66820 м, В=7м) с учетом уширения проезжей части на территории пункта пропуска "Бидайык" до 9,6 м и увеличением площади на 549 м2														
3	Розлив эмульсии 0,9л/м2	т	421,5	236948,88	99 873 952,92	79,88	18 927 476,53	18,95%	421,50	99 873 952,92	79,88	18 927 476,53	18,95%	**11,84**	**2 805 474,74**
4	Устройство покрытия Н=6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М1	м2	468289	4547,06	2 129 338 180,34	88 760,00	403 597 045,60	18,95%	468 289,00	2 129 338 180,34	88 760,00	403 597 045,60	18,95%	**13 160,00**	**59 839 309,60**
5	Розлив эмульсии 0,3л/м2	т	140,5	236948,88	33 291 317,64	16,09	3 812 507,48	11,45%	140,50	33 291 317,64	16,09	3 812 507,48	11,45%	**16,09**	**3 812 507,48**
6	Устройство покрытия Н=5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б М2 с армирующей добавкой 0,05%	м2	468289	4772,25	2 234 792 180,25	53 620,00	255 888 045,00	11,45%	468 289,00	2 234 792 180,25	53 620,00	255 888 045,00	11,45%	**53 620,00**	**255 888 045,00**
7	Укрепление обочин ПГС Н=0,15 м	м2	334100	2565,02	856 973 182,00	-	-	0,00%	334 100,00	856 973 182,00	-	-	0,00%	-	-
	Съезды. км 214 (213+770, право-кафе, ГПС); км 214 (213+810, лево- в улицу, ГПС); км 214 (213+835, право-кафе, ГПС); км 214 (213+930, лево-в улицу, ГПС); км 215 (214+110, право-в улицу, ГПС); км 215 (214+165, право-АЗС, а/б); км 215 (214+225, лево-в улицу, а/б); км 215 (214+235, право-АЗС, а/б); км 215 (214+325, право-АГЗС, ГПС); км 215 (214+380, право-в улицу, ГПС); км 215 (214+415, лево-школа, ГПС); км 215 (214+480, право-в улицу, ГПС); км 215 (214+640, право-в улицу ГПС; лево-в улицу, ГПС); км 215 (214+810, лево-в улицу, ГПС); км 216 (215+080, право-в улицу, а/б); км 216 (215+930, право-с.Тележан, а/б); км 217 (216+855, право-агрофирма "Кызылту Нан", ГПС; лево-нефтебаза); км 233 (право-с.Кандыбай,а/б; лево-фермы, ГПС); км 255 (254+030, лево-в улицу, а/б); км 255 (254+270, лево-в улицу, ГПС); км 255 (254+390, лево-в улицу, ГПС); км 255 (254+525, право-в поле, ГПС; лево-в улицу, ГПС); км 255 (254+665, лево-в улицу, ГПС); км 255 (254+785, лево-в улицу, ГПС); км 255 (254+950, лево-телевышка, а/б); км 269 (право-в поле, ГПС; лево в улицу, ГПС); км 270 (лево- в улицу, ГПС); 271 (право-с.Ондирис, а/б)														
8	Исправление профиля основания с добавлением щебня фр. 20-40, отсева	м2	2792	2612,77	7 294 853,84	-	-	0,00%	2 792,00	7 294 853,84	-	-	0,00%	-	-
9	*Розлив эмульсии на ПГС 0,9 л/м2*	т	2,31	236948,65	547 351,38	-	-	0,00%	2,31	547 351,38	-	-	0,00%	-	-
10	Розлив эмульсии 0,3 л/м2	т	0,48	236948,59	113 735,32	-	-	0,00%	0,48	113 735,32	-	-	0,00%	-	-
11	Устройство слоя выравнивающего из асфальтобетонной смеси горячей М3 тип Б М2	т	301	35959,47	10 823 800,47	-	-	0,00%	301,00	10 823 800,47	-	-	0,00%	-	-
12	Розлив эмульсии 0,3 л/м2	т	1,25	236949,55	296 186,94	-	-	0,00%	1,25	296 186,94	-	-	0,00%	-	-
13	Устройство покрытия Н=5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б М2	м2	4183	4271,73	17 868 646,59	-	-	0,00%	4 183,00	17 868 646,59	-	-	0,00%	-	-
	Устройство дорожной одежды на площадке отдыха км 232														
14	Розлив эмульсии 0,3 л/м2	т	0,71	236949,87	168 234,41	-	-	0,00%	0,71	168 234,41	-	-	0,00%	-	-
15	Устройство слоя выравнивающего из асфальтобетонной смеси горячей М3 тип Б М2	т	170,5	35959,47	6 131 089,64	-	-	0,00%	170,50	6 131 089,64	-	-	0,00%	-	-
16	Розлив эмульсии 0,3 л/м2	т	0,71	236949,87	168 234,41	-	-	0,00%	0,71	168 234,41	-	-	0,00%	-	-
17	Устройство покрытия Н=5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б М2	*м2*	2368	4271,73	10 115 456,64	-	-	0,00%	2 368,00	10 115 456,64	-	-	0,00%	-	-
18	Оборудование площадок отдыха на км 232 (контейнер для мусора, беседка)	*шт*	1	430956,01	430 956,01	-	-	0,00%	1,00	430 956,01	-	-	0,00%	-	-
	Автопавильоны														
19	Демонтаж суш. автоавильона (км 217, лево, с.Кишкенеколь; км 232, право, с.Кондыбай; км 233, лево, с.Кондыбай; км 255, право, с Кондыбай; км 270, лево, с.Бидайык) с вывозом в ДЭУ-64, ДЭП-8 с. Талшик	*шт*	5	280452,51	1 402 262,55	-	-	0,00%	5,00	1 402 262,55	-	-	0,00%	-	-

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	Устройство новых автопавильонов Модель "Нурлы" тип МО-1 в антивандальном исполнении (км 217, лево, с.Кишкенеколь; км 232, право, с.Кондыбай; км 233, лево, с.Кондыбай; км 255, право, с.Кондыбай; км 270, лево, с.Бидайык)	*шт*	5	2630800,32	13 154 001,60	-	-	0,00%	5,00	13 154 001,60	-	-	0,00%	-	-
	Устройство заездных карманов на автобусных остановках км 217, км 233, км 255, км 270														
21	Исправление профиля основания с добавлением щебня фр. 20-40, отсева	м2	1373	2614,05	3 589 090,65	-	-	0,00%	1 373,00	3 589 090,65	-	-	0,00%	-	-
22	Розлив эмульсии 0,9 л/м2	т	0,85	236948,19	201 405,96	-	-	0,00%	0,850	201 405,96	-	-	0,00%	-	-
23	Устройство слоя выравнивающего из асфальтобетонной смеси горячей М3 тип Б М2	*т*	68	35959,47	2 445 243,96	-	-	0,00%	68	2 445 243,96	-	-	0,00%	-	-
24	Розлив эмульсии 0,3 л/м2	*т*	0,28	236947,9	66 345,41	-	-	0,00%	0	66 345,41	-	-	0,00%	-	-
25	Устройство покрытия Н=5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б М2	*м2*	945	4271,73	4 036 784,85	-	-	0,00%	945	4 036 784,85	-	-	0,00%	-	-
	Устройство элементов обстановки пути														
26	Демонтаж дорожного ограждения безопасности (1,47 тн) на км 232 (площадка отдыха) с транспортировкой на расстояние 48 км (ДЭУ-64, ДЭП-8 с.Талшик)	м	57	1842,64	105 030,48	-	-	0,00%	57,00	105 030,48	-	-	0,00%	-	-
27	Установка ограждения безопасности 11 ДО высотой 0,75 м, шаг стоек 4 м. на км 232 (площ. отдыха)	м	120	31213,34	3 745 600,80	-	-	0,00%	120,00000	3 745 600,80	-	-	0,00%	-	-
28	Установка начального и концевого участков ограждения на км 252, км 257, км 263	м	144	34542,21	4 974 078,24	-	-	0,00%	144,00	4 974 078,24	-	-	0,00%	-	-
29	Демонтаж стоек и дорожных знаков с транспортировкой на расстояние 62 км требованиям ГОСТ 32945- (ДЭУ-64, ДЭП-8 с.Талшик)	шт	564	27129,66	15 301 128,24	-	-	0,00%	564,000	15 301 128,24	-	-	0,00%	-	-
30	Установка стоек под дорожные знаки с фундаментом монолитным	*шт*	474	31702,22	15 026 852,28	-	-	0,00%	474,000	15 026 852,28	-	-	0,00%	-	-
31	Установка дорожных знаков	*шт*	564	11297,67	6 371 885,88	-	-	0,00%	564,000	6 371 885,88	-	-	0,00%	-	-
	Ремонт круглых труб д=1,0м, км 231,239, км 267. Переустройство ж/б д=0,75м на ж/б трубы д=1,0 м км 217, км 218														
32	Демонтаж круглых жб труб отв.1х1м	*м3*	141,12	73923,46	10 432 078,68	141,12	10 432 078,68	100,00%	141	10 432 078,68	141,12	10 432 078,68	100,00%	**56,45**	**4 172 979,32**
33	Демонтаж монолитного укрепления	м2	69,7	11727,67	817 418,60	69,70	817 418,60	100,00%	69,700	817 418,60	69,70	817 418,60	100,00%	**27,88**	**326 967,44**
34	Землянные работы под тело трубы, оголовки и упреплени	м3	186,08	833,07	155 017,67	186,08	155 017,67	100,00%	186,08	155 017,67	186,08	155 017,67	100,00%	**74,43**	**62 005,40**
	Тело трубы														
35	Устройство щебеночной подушки	м3	32,52	17339,12	563 868,18	32,52	563 868,18	100,00%	32,52	563 868,18	32,52	563 868,18	100,00%	**13,01**	**225 581,95**
36	Укладка звеньев труб марки ЗКП 1.100	шт	48	321015,49	15 408 743,52	48,00	15 408 743,52	100,00%	48,00	15 408 743,52	48,00	15 408 743,52	100,00%	**19,20**	**6 163 497,41**
37	Устройство слоя дренирующего	м3	118,31	12570,96	1 487 270,28	118,31	1 487 270,28	100,00%	118,31	1 487 270,28	118,31	1 487 270,28	100,00%	**47,32**	**594 857,83**
38	Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной	м2	247,15	8899,43	2 199 494,12	247,15	2 199 494,12	100,00%	247,15	2 199 494,12	247,15	2 199 494,12	100,00%	**98,86**	**879 797,65**
39	Устройство гидроизоляции оклеечной	м2	14,31	13972,81	199 950,91	14,31	199 950,91	100,00%	14,31	199 950,91	14,31	199 950,91	100,00%	**5,72**	**79 924,47**
40	Обратная засыпка грунта с уплотнением и поливом водой	м3	78,7	956,17	75 250,58	78,70	75 250,58	100,00%	78,70	75 250,58	78,70	75 250,58	100,00%	**31,48**	**30 100,23**
	Оголовки														
41	Устройство подушки ПГС	м3	42,42	21410,46	908 231,71	42,42	908 231,71	100,00%	42,42	908 231,71	42,42	908 231,71	100,00%	**16,97**	**363 335,51**
42	Устройство монолитного фундамента	м3	3,5	74594,28	261 079,98	3,50	261 079,98	100,00%	3,50	261 079,98	3,50	261 079,98	100,00%	**1,40**	**104 431,99**
43	Установка портальной стенки типа Блок № 34 (СТ 10)	шт	10	152754,7	1 527 547,00	10,00	1 527 547,00	100,00%	10,00	1 527 547,00	10,00	1 527 547,00	100,00%	**4,00**	**611 018,80**
44	Укладка откосной стенки типа Блок № 108пл (СТ4пл)	шт	20	254101,95	5 082 039,00	20,00	5 082 039,00	100,00%	20,00	5 082 039,00	20,00	5 082 039,00	100,00%	**8,00**	**2 032 815,60**
45	Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной	м2	150	18030,42	2 704 563,00	150,00	2 704 563,00	100,00%	150,00	2 704 563,00	150,00	2 704 563,00	100,00%	**60,00**	**1 081 825,20**
46	Обратная засыпка грунта с уплотнением и поливом водой	*м3*	110,0000	956,1800	105 179,80	110,00	105 179,80	100,00%	110,00	105 179,80	110,00	105 179,80	100,00%	**44,00**	**42 071,92**
47	Подготовка основания земляного полотна на местности с 3 типом увлажением (планировка, засыпка ПГС, уплотнение) Н=1м	м2	193,70	23393,70	4 531 359,69	193,70	4 531 359,69	100,00%	193,70	4 531 359,69	193,70	4 531 359,69	100,00%	**77,48**	**1 812 543,88**
48	Укрепление (русло и откосы на входе и выходе)	*м2*	263,5	22291,72	5 873 868,22	263,50	5 873 868,22	100,00%	263,50	5 873 868,22	263,50	5 873 868,22	100,00%	**105,40**	**2 349 547,29**

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Круглые трубы д=1,5м													-	-
49	Демонтаж труб	*м3*	14,00	23380,45	327 326,30	7,00	163 663,15	50,00%	14,00	327 326,30	7,00	163 663,15	50,00%	**7,00**	**163 663,15**
50	Земляные работы под тело трубы	м3	19,2	1662,04	31 911,17	9,60	15 955,58	50,00%	19,20	31 911,17	9,60	15 955,58	50,00%	**9,60**	**15 955,58**
51	Земляные работы под оголовки и укреплени	м3	11,53	1659,20	19 130,58	5,77	9 573,58	50,04%	11,53	19 130,58	5,77	9 573,58	50,04%	**5,77**	**9 573,58**
52	Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной	м2	112,80	8899,43	1 003 855,70	56,40	501 927,85	50,00%	112,80	1 003 855,70	56,40	501 927,85	50,00%	**56,40**	**501 927,85**
53	Устройство гидроизоляции оклеечной	м2	16,80	10537,58	177 031,34	8,40	88 515,67	50,00%	16,80	177 031,34	8,40	88 515,67	50,00%	**8,40**	**88 515,67**
54	Укладка откосной стенки типа Блок № 108пл (СТ4пл)	шт	14,00	220848,78	3 091 882,92	7,00	1 545 941,46	50,00%	14,00	3 091 882,92	7,00	1 545 941,46	50,00%	**7,00**	**1 545 941,46**
55	Укрепление (русло и откосы на входе и выходе	*м2*	132,2000	13011,4800	1 720 117,66	66,10	860 058,83	50,00%	132,200	1 720 117,66	66,10	860 058,83	50,00%	**66,10**	**860 058,83**
56	Конец укрепления	м2	54,60	36544,21	1 995 313,87	27,30	997 656,93	50,00%	54,60	1 995 313,87	27,30	997 656,93	50,00%	**27,30**	**997 656,93**
	Прямоугольные железобетонные трубы 2х2													-	-
57	Демонтаж прямоугольных жб труб 2х2	м3	21,2	25033,56	530 711,47	-	-	0,00%	21,20	530 711,47	-	-	0,00%	-	-
58	Земляные работы под тело трубы, оголовки и укрепление	м3	35,52	1579,57	56 106,33	-	-	0,00%	35,52	56 106,33	-	-	0,00%	-	-
	Тело трубы													-	-
59	Устройство щебеночной подушки	*м3*	9,9	19743,7	195 462,63	-	-	0,00%	9,90	195 462,63	-	-	0,00%	-	-
60	Устройство монолитного фундамента	*м3*	16,17	82687,26	1 337 052,99	-	-	0,00%	16,17	1 337 052,99	-	-	0,00%	-	-
61	Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной	м2	237,6	8899,43	2 114 504,57	-	-	0,00%	237,60	2 114 504,57	-	-	0,00%	-	-
62	Устройство гидроизоляции оклеечной	*м2*	59,4	11314,08	672 056,35	-	-	0,00%	59,40	672 056,35	-	-	0,00%	-	-
63	***Оголовки***													-	-
64	Устройство подушки ПГС	м3	36	21410,48	770 777,28	-	-	0,00%	36,00	770 777,28	-	-	0,00%	-	-
65	Устройство монолитного фундамента	м3	22,8	75290,02	1 716 612,46	-	-	0,00%	22,80	1 716 612,46	-	-	0,00%	-	-
66	Укладка откосной стенки типа Блок № 57пл (СТ1пл)	шт	8	190500,56	1 524 004,48	-	-	0,00%	8,00	1 524 004,48	-	-	0,00%	-	-
67	Укладка откосной стенки типа Блок № 59пл (СТ3пл)	шт	8	141414,43	1 131 315,44	-	-	0,00%	8,00	1 131 315,44	-	-	0,00%	-	-
68	Устройство бетона лотка монолитного	м3	7,6	74594,4	566 917,44	-	-	0,00%	7,60	566 917,44	-	-	0,00%	-	-
69	Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной	*м2*	219,6	8899,43	1 954 314,83	-	-	0,00%	219,60	1 954 314,83	-	-	0,00%	-	-
70	Устройство гидроизоляции оклеечной	м2	11,2	12454,99	139 495,89	-	-	0,00%	11,20	139 495,89	-	-	0,00%	-	-
71	Обратная засыпка грунта с уплотнением	*м2*	188	1328,98	249 848,24	-	-	0,00%	188,00	249 848,24	-	-	0,00%	-	-
72	Подготовка основания земляного полотна на местности с 3 типом увлажением (планировка, засыпка ПГС, уплотнение) Н=1м	*м2*	131,86	24197,84	3 190 727,18	-	-	0,00%	131,86	3 190 727,18	-	-	0,00%	-	-
73	Укрепление (русло и откосы на входе и выходе)	*м2*	205,86	45177,23	9 300 184,57	-	-	0,00%	205,86	9 300 184,57	-	-	0,00%	-	-
	Прямоугольные железобетонные трубы 4х2,5													-	-
74	Демонтаж прямоугольных жб труб отв.4х2,5	м3	25,24	26009,86	656 488,87	25,24	656 488,87	100,00%	25,24	656 488,87	25,24	656 488,87	100,00%		-
	Тело трубы					-	-				-	-			-
75	Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной	м2	149,8	13577,4	2 033 894,52	149,80	2 033 894,52	100,00%	149,80	2 033 894,52	149,80	2 033 894,52	100,00%		-
76	Устройство гидроизоляции оклеечной	м2	37,8	11314,09	427 672,60	37,80	427 672,60	100,00%	37,80	427 672,60	37,80	427 672,60	100,00%		-
	Оголовки					-	-				-	-			-
77	Укладка откосной стенки типа Блок № 58пл (СТ2пл)	*шт*	4	359190,02	1 436 760,08	4,00	1 436 760,08	100,00%	4,00	1 436 760,08	4,00	1 436 760,08	100,00%		-
78	Укладка откосной стенки типа Блок № 59пл (СТ3пл)	шт	4	157077,57	628 310,28	4,00	628 310,28	100,00%	4,00	628 310,28	4,00	628 310,28	100,00%		-
79	Подготовка основания земляного полотна на местности с 3 типом увлажени	*м2*	62	36224,01	2 245 888,62	62,00	2 245 888,62	100,00%	62,00	2 245 888,62	62,00	2 245 888,62	100,00%		-
80	Укрепление (русло и откосы на входе и выходе)	*м2*	48,58	5961,93	289 630,56	48,58	289 630,56	100,00%	48,58	289 630,56	48,58	289 630,56	100,00%		-
81	Конец укпепления (монолитным бетоном)	*м2*	308,79	44075,58	13 610 098,35	308,79	13 610 098,35	100,00%	308,79	13 610 098,35	308,79	13 610 098,35	100,00%		-
	Прямоугольные железобетонные трубы 2х4х2,5													-	-
82	Демонтаж прямоугольных жб труб отв.2х4х2,5	м3	44,64	52431,18	2 340 527,88	-	-	0,00%	44,64	2 340 527,88	-	-	0,00%	-	-
	Тело трубы													-	-

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
83	Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной	м2	1348,2	13562,35	18 284 760,27	-	-	0,00%	1 348,20	18 284 760,27	-	-	0,00%	-	-
84	Устройство гидроизоляции оклеечной	м2	340,2	11314,09	3 849 053,42	-	-	0,00%	340,20	3 849 053,42	-	-	0,00%	-	-
	Оголовки													-	-
85	Укладка откосной стенки типа Блок № 58пл (СТ2пл)	шт	12	359190,12	4 310 281,44	-	-	0,00%	12,00	4 310 281,44	-	-	0,00%	-	-
86	Укладка откосной стенки типа Блок № 59пл (СТ3пл)	*шт*	12	157077,57	1 884 930,84	-	-	0,00%	12,00	1 884 930,84	-	-	0,00%	-	-
87	Подготовка основания земляного полотна на местности с 3 типом увлажени	*м2*	556,92	46617,61	25 962 279,36	-	-	0,00%	556,92	25 962 279,36	-	-	0,00%	-	-
88	Укрепление (русло и откосы на входе и выходе)	*м2*	291,48	7134,43	2 079 543,66	-	-	0,00%	291,48	2 079 543,66	-	-	0,00%	-	-
89	Конец укпепления (монолитным бетоном)	*м2*	1852,74	43718,84	80 999 643,62	-	-	0,00%	1 852,74	80 999 643,62	-	-	0,00%	-	-
	Переустройство ж/б водопропускных труб км 248, км 268 круглые трубы д=1,5м													-	-
90	Демонтаж труб	м3	35,15	23380,44	821 822,47	17,58	411 028,14	50,01%	35,15	821 822,47	17,58	411 028,14	50,01%		-
91	Земляные работы под оголовки и укреплени	м3	1169,08	1662,05	1 943 069,41	584,54	971 534,71	50,00%	1 169,08	1 943 069,41	584,54	971 534,71	50,00%		-
	Тело трубы					-	-				-	-			-
92	Устройство щебеночной подушки	м3	10,73	18305,79	196 421,13	5,37	98 302,09	50,05%	10,73	196 421,13	5,37	98 302,09	50,05%		-
93	Устройство монолитного фундамента	*м3*	21,09	76070,2	1 604 320,52	10,55	802 540,61	50,02%	21,09	1 604 320,52	10,55	802 540,61	50,02%		-
94	Укладка звеньев труб марки ЗКП 6.100	шт	37	298590,47	11 047 847,39	18,50	5 523 923,70	50,00%	37,00	11 047 847,39	18,50	5 523 923,70	50,00%		-
95	Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной	*м2*	173,9	8899,44	1 547 612,62	86,95	773 806,31	50,00%	173,90	1 547 612,62	86,95	773 806,31	50,00%		-
96	Устройство гидроизоляции оклеечной	*м2*	25,9	17112,85	443 222,82	12,95	221 611,41	50,00%	25,90	443 222,82	12,95	221 611,41	50,00%		-
97	Обратная засыпка грунта с уплотнением	*м3*	1052,28	1070,23	1 126 181,62	526,14	563 090,81	50,00%	1 052,28	1 126 181,62	526,14	563 090,81	50,00%		-
	Оголовки					-	-				-	-			-
98	Устройство щебеночной подушки	м3	2	18305,76	36 611,52	1,00	18 305,76	50,00%	2,00	36 611,52	1,00	18 305,76	50,00%		-
99	Устройство подушки ПГС	м3	26	22642,22	588 697,72	13,00	294 348,86	50,00%	26,00	588 697,72	13,00	294 348,86	50,00%		-
100	Устройство монолитного фундамента	м3	7,56	76325,35	577 019,65	3,78	288 509,82	50,00%	7,56	577 019,65	3,78	288 509,82	50,00%		-
101	Укладка оголовков марки ЗКП 17-170	шт	4	346651,9	1 386 607,60	2,00	693 303,80	50,00%	4,00	1 386 607,60	2,00	693 303,80	50,00%		-
102	Укладка откосной стенки типа Блок № 108пл (СТ4пл)	*шт*	8	253443,74	2 027 549,92	4,00	1 013 774,96	50,00%	8,00	2 027 549,92	4,00	1 013 774,96	50,00%		-
103	Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной	*м2*	119,6	8899,43	1 064 371,83	59,80	532 185,91	50,00%	119,60	1 064 371,83	59,80	532 185,91	50,00%		-
104	Устройство гидроизоляции оклеечной	*м2*	2,8	10537,78	29 505,78	1,40	14 752,89	50,00%	2,80	29 505,78	1,40	14 752,89	50,00%		-
105	Устройство монолитного фундамента	*м3*	5,12	74312,47	380 479,85	2,56	190 239,92	50,00%	5,12	380 479,85	2,56	190 239,92	50,00%		-
106	Обратная засыпка грунта с уплотнением	м2	103,2	1538,65	158 788,68	51,60	79 394,34	50,00%	103,20	158 788,68	51,60	79 394,34	50,00%		-
107	Укрепление (русло и откосы на входе и выходе)	м2	161,2	28810,04	4 644 178,45	80,60	2 322 089,22	50,00%	161,20	4 644 178,45	80,60	2 322 089,22	50,00%		-
108	Конец укрепления	м2	54,6	36544,21	1 995 313,87	27,30	997 656,93	50,00%	54,60	1 995 313,87	27,30	997 656,93	50,00%		-
	Объездная дорога км 248, км 268													-	-
109	Разработка грунта	м3	1080	229,25	247 590,00	-	-	0,00%	1 080,00	247 590,00	-	-	0,00%	-	-
110	Рыхление, уплотнение и полив водой	м3	900	1285,67	1 157 103,00	-	-	0,00%	900,00	1 157 103,00	-	-	0,00%	-	-
111	Предварительная планировка	м2	3600	9,22	33 192,00	-	-	0,00%	3 600,00	33 192,00	-	-	0,00%	-	-
112	Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля, толщина 15 см, гравийные покрытия, ширина 7,5 м	км	0,4	8781804,37	3 512 721,75	-	-	0,00%	0,40	3 512 721,75	-	-	0,00%	-	-
	Дорожная разметка													-	-
113	Дорожная разметка 1.5 (осевая) дорожной краской одинарная, В=0,15 м, шаг 1:3	км	65,93	62885,87	4 146 065,41	-	-	0,00%	65,93	4 146 065,41	-	-	0,00%	-	-
114	Дорожная разметка 1.1 (краевая) дорожной краской одинарная сплошная, В=0,15 м	км	133,64	157768,22	21 084 144,92	-	-	0,00%	133,64	21 084 144,92	-	-	0,00%	-	-
115	Дорожная разметка 1.6 (осевая) дорожной краской одинарная, В=0,15 м, шаг 3:1 (на съездах)	км	0,6	126406,5	75 843,90	-	-	0,00%	0,60	75 843,90	-	-	0,00%	-	-
116	Дорожная разметка 1.1 (осевая) дорожной краской одинарная сплошная, В=0,15 м (на съездах)	км	0,24	157770,52	37 864,92	-	-	0,00%	0,24	37 864,92	-	-	0,00%	-	-

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
117	Дорожная разметка 1.7 (осевая) дорожной краской одинарная, В=0,15 м, шаг 1:1 (на съездах)	км	0,05	94650,79	4 732,54	-	-	0,00%	0,05	4 732,54	-	-	0,00%	-	-
118	Дорожная разметка 1.11 (барьерная) дорожной краской одинарная сплошная, В=0,15 м (на заездном кармане)	км	0,12	157770,52	18 932,46	-	-	0,00%	0,12	18 932,46	-	-	0,00%	-	-
119	Дорожная разметка 1.11 (барьерная) дорожной краской одинарная, В=0,15 м, шаг 3:1 (на заездном кармане)	км	0,12	126406,5	15 168,78	-	-	0,00%	0,12	15 168,78	-	-	0,00%	-	-
120	Разметка проезжей части 1.14.1 пешеходный переход. В=0,4м (км 54, км 85)	м2	38,4	2580,55	99 093,12	-	-	0,00%	38,40	99 093,12	-	-	0,00%	-	-
	Заготовка ДСМ						158 686 192,96					158 686 192,96			-47 046 579,33
	Итого				**8 010 177 119,67**		**1 805 147 126,34**			**7 907 289 284,48**		**1 702 259 291,16**			**431 049 386,35**
	НДС 12%				**961 221 254,36**		**216 617 655,15**			**948 874 714,14**		**204 271 114,94**			**51 725 926,36**
	Всего с НДС				**8 971 398 374,03**		**2 021 764 781,49**			**8 856 163 998,62**		**1 906 530 406,10**			**482 775 312,71**

от Заказчика:
Заместитель директора СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Усербаев К.М.

Расчет проверил: гл.специалист ОП,ЭРиЗ СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Некибаева А.У.

Начальник ОЭ и БД СКОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Коржумбаев А.К.

Главный специалист ОЭ и БД СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол":
Өмірзақ Қ.Б.

от Подрядчика:
Директор ТОО "Кокшетауавтодор"
Токтаров Б.Ж.

Работу принял:
Технический надзор ТОО "KZ Стройэксперт"
Мухамадиев Р.Б.

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-13 "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ (на Омск)" км 213-280, Уалихановский район Северо-Казахстанской области

Договор: №090140000306/240874/00 от 25 июля 2024 года

Материалы на стройплощадке(+) (-)

к АВР №9 от 22 июля 2025 года

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (74% от цены)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость материалов на конец отчетного периода	Стоимость материалов на конец предыдущего отчетного периода	Стоимость за данный отчетный период
1	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	7 582,41	20 928,2	27 132,9	-6 204,7	158 686 192,96	205 732 772,29	-47 046 579,33
Стоимость материалов, завезенных на стройплощадку		**Итого**					**158 686 192,96**	**205 732 772,29**	**-47 046 579,33**
		с НДС					**177 728 536,12**	**230 420 704,96**	**-52 692 168,85**

от Заказчика: СКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Заместитель директора СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол": _____ Усербаев К.М.

Начальник ОЭ и БД СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол": _____ Коржумбаев А.К.

Главный специалист ОЭ и БД СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол": _____ Өмірзақ Қ.Б.

Работы принял : Главный эксперт тех. надзора ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ Мухамадиев Р.Б.

от Подрядчика: ТОО "Кокшетауавтодор"

Директор _____ Токтаров Б.Ж.

Заказчик: АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Подрядчик: ТОО «Кокшетауавтодор»
Договор: №090140000306/240874/00 от 25.07.2024 г.
Доп. соглашение №090140000306/240874/05 от 27.03.2025 г.

Реестр информации по объекту
Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-13 "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ (на Омск)" км 213-280 (ресайклирование), Уалихановский район Северо-Казахстанской области к Акт выполненных работ №8 за период с 11 июля по 21 июля 2025 года, на 22 июля 2025 года

№	Наименование работ	Ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-13 "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ (на Омск)" км 213-280 (ресайклирование), Уалихановский район Северо-Казахстанской области						
1	Устройство основания методом холодного ресайклирования Н=0,25м (В=7,6м) из фрез материала с добавлением нового материала	км	66,82	22,60	33,79%	4,22
2	Устройство покрытия Н=6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М1	км	66,82	12,68	18,95%	1,88
3	Устройство покрытия Н=5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б М2 с армирующей добавкой 0,05%	км	66,82	7,66	11,45%	7,66

Заместитель директора СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____Усербаев К.М.

Директор ТОО "Кокшетауавтодор" _____Токтаров Б.Ж.