НДЦС РК 8.01-08-2022 Приложение 1 Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Сарканского района", БИН 050540005007, Область Жетісу, Сарканский район, г.Саркан, МУХАМЕТЖАН ТЫНЫШБАЕВ, 8А, тел.: 8(72839)2-28-19

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Марлен-А", ТОО "Марлен-А", БИН 010240003736, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Алдабергенова 167, тел.: 87282308213

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - Средний ремонт дорожного покрытия улиц мкр.ДЭУ в г.Саркан

Наименование объекта - Средний ремонт дорожного покрытия улиц мкр.ДЭУ в г.Саркан

Акт приемки выполненных работ №1

за июль 2025 года

на Средний ремонт дорожного покрытия улиц мкр.ДЭУ в г.Саркан

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**19776589**
	Раздел 2.	**Проезжая часть с ПК0+00 по ПК3+60 (Участок 2)**				**9531063**
		Перевод гравийно-грунтового покрытия в асфальтобетонное по главному направлению				
21	1220-0201-0103	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала из фракционного щебня толщиной 15 см	м²	1 836	646	1186056
22	211-201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м³	67,198	6 696	449955
23	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	268,790	6 644	1785843
24	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (норма расхода 0,8 кг/м ²)	т	1,296	6 331	8205
25	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,33488	221 206	295283
26	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 5(4+1) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	1 620	460	745200
27	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м² покрытия	1 620	18	29160
28	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	197,316	25 499	5031361
	Раздел 3.	**ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ с ПК0+00 по ПК4+15 (Участок 3)**				**9817962**
		Перевод гравийно-грунтового покрытия в асфальтобетонное по главному направлению				

1	2	3	4	5	6	7
31	1220-0201-0103	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала из фракционного щебня толщиной 15 см	м²	1 909	646	1233214
32	211-201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м³	69,869	6 696	467846
33	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	279,478	6 644	1856849
34	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (норма расхода 0,8 кг/м ²	т	1,328	6 331	8408
35	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,36784	221 206	302574
36	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 5(4+1) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	1 660	460	763600
37	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м² покрытия	1 660	18	29880
38	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	202,188	25 499	5155592
		Замена существующих труб (1 шт)				427563
41	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладки с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00	2 020 298	9091
42	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная) погрузка	т	0,150	255	38
43	412-102-0201	Перевозки строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т.км	0,150	285	43
44	1101-0101-0325	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом емкостью 0,65 м³	м³ грунта	2	209	314
45	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,2	9 203	1380
46	1130-0402-0101	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м³ подготовки	0,5	22 535	10141
47	1122-0301-0111	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладки	км трубопровода	0,006	5 725 514	34353
48	241-102-0255	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	6	40 367	242202
49	1106-0101-0101	Устройство оголовков из монолитного бетона. Устройство	м³	0,2	5 663	1133
50	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,204	30 040	6128
51	1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	13,8	8 003	110441
52	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,9	4 002	3602

1	2	3	4	5	6	7
53	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками.	м3 уплотненного грунта	0,9	631	568
54	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	0,9	210	189
55	1101-0205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7м. I группа грунтов 1	м3 грунта	0,18	7 809	1406
56	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,18	5 663	1019
57	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,1836	30 040	5515

Итого по смете	19 776 588,76
Итого с учетом тендерной скидки	18 787 759,32
НДС-12%	2 254 531,12
Итого к оплате	21 042 290,44

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Сарканского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер / индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Канапиянов А. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор ТОО "NURADI COMPANY"

Эксперт Сарыбаев Д.К.

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Марлен-А"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор Алимханова М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)