Форма согласно приложению 4-1

Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства ЗКО" БИН 060240004327, г.Уральск , ул. Х.Чурина, 116

Подрядчик : ТОО "Батыс Котло Монтаж", БИН: 100340019001, ЗКО, г.Уральск, ул. Бухарская, 5

Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей по объекту "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Жанабулак Акжаикского района ЗКО", ЗКО, Акжаикский район, село Жанабулак

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **март 2025 год** №1

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		2024/437	от 25.09.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материала	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	27 027 230,72									
Строительство наружных инженерных сетей по объекту "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Жанабулак Акжаикского района ЗКО"	13 514 000	12 066 071,43							1 447 928,57	13 514 000
К оплате	13 514 000	12 066 071,43							1 447 928,57	13 514 000

Заказчик:
ГУ "Управление строительства ЗКО"

Заместитель руководителя:
Молдашев Н.Е.

Подрядчик:
ТОО "Батыс Котло Монтаж"

Директор:
Балмуллин Д.У.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Асемжоба"
Идресов М.С.

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "ROLS STAR"
Намет К.С.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства ЗКО", БИН 060240004327, г.Уральск , ул. Х.Чурина, 116**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Батыс Котло Монтаж", БИН: 100340019001, ЗКО, г.Уральск, ул. Бухарская, 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей по объекту "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Жанабулак Акжаикского района ЗКО", ЗКО, Акжаикский район, село Жанабулак**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство наружных инженерных сетей по объекту Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Жанабулак Акжаикского района ЗКО»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2024/437** от **25.09.2024**

Акт выполненных работ №1

за **Март 2025 (месяц, год) на 04-2023 Суммарная смета для стройки - 04-2023 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.05.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Смета Э4043: Наружные сети связи [5-1]							
1	12	243-501-0202 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-4-G.652.D-CF-7.0-3203	м	204,55818	295,0		60 344,66		60 344,66
			ИТОГО по смете Э4043: Наружные сети связи [5-1]					60 344,66	0,0	60 344,66
								0,0	0,0	0,0
			Смета Э4053: Наружные сети водопровода и канализации [6-1]							
2	1	6101-0102-0114 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	66,6196	356,0	356,0	23 717,0	23 717,0	
						0,0	72,0	0,0	4 797,0	
3	2	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м³	2,0604	7 291,0	0,0	15 022,0	0,0	
						7 291,0	0,0	15 022,0	0,0	

4	3	6101-0206-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м³	10,829051	3 463,0 3 463,0	0,0 0,0	37 501,0 37 501,0	0,0 0,0	
5	4	6101-0106-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 2	м³	45,791936	93,0 0,0	93,0 23,0	4 259,0 0,0	4 258,0 1 053,0	
6	5	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	45,791936	606,0 371,0	235,0 74,0	27 750,0 16 989,0	10 762,0 3 389,0	
7	6	6101-0104-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 2	м³	12,059013	132,0 0,0	132,0 32,0	1 592,0 0,0	1 592,0 386,0	
8	7	6121-0105-0403 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,034	1 378 275,0 905 517,0	472 758,0 116 386,0	46 861,0 30 788,0	16 074,0 3 957,0	
9	8	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	34,34	1 828,0		62 774,0		62 774,0
10	9	6121-0402-0103 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	1	8 794,0 7 187,0	264,0 85,0	8 794,0 7 187,0	264,0 85,0	1 343,0
11	10	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	48 932,0		48 932,0		48 932,0
12	11	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 365,0		7 365,0		7 365,0
13	12	6121-0401-0105 *ЕСН РСНБ РК 2024*	/ППДД 100/Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,042	4 064 743,0 2 164 844,0	1 260 474,0 316 686,0	170 719,0 90 923,0	52 940,0 13 301,0	26 856,0
14	13	6121-0401-0105 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0032	3 615 038,0 2 164 844,0	1 260 474,0 316 686,0	11 568,0 6 928,0	4 033,0 1 013,0	607,0
15	14	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 882,0		2 882,0		2 882,0
16	15	241-116-0303 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	6	845,0		5 070,0		5 070,0
17	16	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4 864,0		38 912,0		38 912,0
18	17	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 711,0 4 409,0	302,0 2,0	9 422,0 8 818,0	604,0 4,0	
19	18	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 751,0		3 502,0		3 502,0
20	19	6121-0103-0108 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,8	5 362 300,0 3 202 235,0	1 777 521,0 481 770,0	4 289 840,0 2 561 788,0	1 422 017,0 385 416,0	306 035,0
21	20	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	0,8	17 486,0		13 989,0		13 989,0
22	21	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	708,0		3 540,0		3 540,0

23	22	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,003504	408 199,0		1 430,0		1 430,0
24	23	6103-0101-0104 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	м³	0,02	65 458,0 23 241,0	2 867,0 565,0	1 309,0 465,0	57,0 11,0	787,0
25	24	6121-0301-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,034	253 185,0 249 697,0	0,0 0,0	8 608,0 8 490,0	0,0 0,0	119,0
26	25	6124-0201-0303 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	34	22,0 20,0	2,0 1,0	748,0 680,0	68,0 34,0	
27	26	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	34	125,0		4 250,0		4 250,0
28	27	,6121-0401-0105 *ЕСН РСНБ РК 2024*	/ПЕРЕХОД 100Х25/Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,3	4 064 743,0 2 164 844,0	1 260 474,0 316 686,0	1 219 423,0 649 453,0	378 142,0 95 006,0	191 828,0
29	28	6103-0101-0104 *ЕСН РСНБ РК 2024*	/УПОР БЕТОННЫЙ/Устройство фундамента бетонного столба	м³	0,17	65 458,0 23 241,0	2 867,0 565,0	11 128,0 3 951,0	487,0 96,0	6 690,0
30	29	6104-0802-0403 *ЕСН РСНБ РК 2024*	/МС-3,МС-5,МС-7/Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,05464	1 481 903,0 260 684,0	14 811,0 2 905,0	80 971,0 14 244,0	810,0 159,0	65 918,0
31	30	6111-0501-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010	м²	6,8	354,0 136,0	5,0 1,0	2 407,0 925,0	34,0 7,0	1 448,0
32	31	6111-0501-0514 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-76	м²	6,8	230,0 104,0	3,0 0,0	1 564,0 707,0	20,0 0,0	836,0
33	32	6121-0502-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	11 747,0 8 824,0	537,0 166,0	11 747,0 8 824,0	537,0 166,0	2 386,0
34	33	244-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1	62 982,0		62 982,0		62 982,0
35	34	7101-0802-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	1	18 253,0 15 430,0	2 107,0 561,0	18 253,0 15 430,0	2 107,0 561,0	716,0
36	35	251-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм	шт.	1	5 382,0		5 382,0		5 382,0
37	36	6114-0501-0108 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения, диаметр до 100 мм	врезка	1	46 187,0 36 496,0	754,0 92,0	46 187,0 36 496,0	754,0 92,0	8 937,0
38	37	241-208-0407 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	2 849,0		2 849,0		2 849,0
39	39	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	2	49 115,0		98 230,0		98 230,0
40	40	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	21 233,0		42 466,0		42 466,0
41	42	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ППП15-1, 2ППП15-1	шт.	2	52 946,0		105 892,0		105 892,0
42	43	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		2	6 496,0		12 992,0		12 992,0

43	44	228-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт. шт.	2	5 866,0		11 732,0		11 732,0
			ИТОГО по смете Э4053: Наружные сети водопровода и канализации [6-1]					6 584 561,0 3 515 609,0	1 919 277,0 509 533,0	1 149 677,0 0,0
			Смета Э4073: Наружные сети газоснабжения [6-2]							
44	1	6101-0102-0108 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2	м³	81	449,0 0,0	449,0 94,0	36 369,0 0,0	36 369,0 7 614,0	
45	2	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м³	2,43	8 749,0 8 749,0	0,0 0,0	21 260,0 21 260,0	0,0 0,0	
46	3	6101-0106-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 2	м³	5,07	93,0 0,0	93,0 23,0	472,0 0,0	472,0 117,0	
47	4	6101-0106-0108 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102	м³	5,07	46,0 0,0	46,0 11,0	233,0 0,0	233,0 56,0	
48	5	6101-0107-0601 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	5,07	208,0 42,0	162,0 34,0	1 055,0 213,0	821,0 172,0	20,0
49	6	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	5,07	606,0 371,0	235,0 74,0	3 072,0 1 881,0	1 191,0 375,0	
50	7	6101-0206-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	18	3 803,0 3 803,0	0,0 0,0	68 454,0 68 454,0	0,0 0,0	
51	8	6122-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	6,3	10 624,0 4 539,0	439,0 99,0	66 931,0 28 596,0	2 766,0 624,0	35 570,0
52	9	6123-0203-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, диаметр врезаемого газопровода до 50 мм	шт.	1	22 951,0 19 838,0	2 029,0 0,0	22 951,0 19 838,0	2 029,0 0,0	1 084,0
53	10	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,09	1 319 520,0 871 736,0	447 784,0 114 534,0	118 757,0 78 456,0	40 300,0 10 308,0	
54	11	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	90,9	1 085,0		98 626,0		98 626,0
55	12	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	4 406,0 4 221,0	185,0 1,0	22 030,0 21 105,0	925,0 5,0	
56	13	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	3 250,0		13 000,0		13 000,0
57	14	241-209-1609 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм	шт.	1	13 437,0		13 437,0		13 437,0
58	15	6117-0301-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка приборов для редуцирования давления газа	шт.	1	61 015,0 58 424,0	2 430,0 641,0	61 015,0 58 424,0	2 430,0 641,0	161,0

59	16	ПРАЙС	Газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с регулятором давления газа	комплект	1	81 250,0		81 250,0		81 250,0
60	17	6125-0704-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее	км	0,1	76 852,0 33 265,0	43 587,0 8 994,0	7 685,0 3 327,0	4 358,0 899,0	
61	18	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о проходящих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	100	18,0		1 800,0		1 800,0
62	19	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	95	1 053,0 620,0	380,0 100,0	100 035,0 58 900,0	36 100,0 9 500,0	5 035,0
63	20	243-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовый число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	м	95	177,0		16 815,0		16 815,0
64	21	6103-0101-0104 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,35	31 024,0 23 241,0	2 867,0 565,0	10 858,0 8 134,0	1 004,0 198,0	1 721,0
65	22	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,357	35 573,0		12 700,0		12 700,0
66	23	7101-0802-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	5	18 253,0 15 430,0	2 107,0 561,0	91 265,0 77 150,0	10 535,0 2 805,0	3 580,0
67	24	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,163165	399 551,0		65 193,0		65 193,0
68	25	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,007171	452 233,0		3 243,0		3 243,0
69	26	6112-0305-0104 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	4,939758	3 266,0 3 039,0	3,0 1,0	16 133,0 15 012,0	15,0 5,0	1 106,0
70	27	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	4,939758	10 799,0 9 786,0	636,0 3,0	53 344,0 48 340,0	3 142,0 15,0	1 862,0
71	28	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Табличка-указатель	100 шт.	0,05	152 037,0		7 602,0		7 602,0
72	29	6101-0205-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$	0,21	11 487,0 11 487,0	0,0 0,0	2 412,0 2 412,0	0,0 0,0	
73	30	6101-0206-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	0,21	3 463,0 3 463,0	0,0 0,0	727,0 727,0	0,0 0,0	
74	31	6103-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,21	67 843,0 20 917,0	4 293,0 825,0	14 247,0 4 393,0	901,0 173,0	8 953,0
75	32	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,0264	136 742,0 94 902,0	20 000,0 4 492,0	3 610,0 2 505,0	528,0 119,0	577,0
76	33	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0264	1 132 588,0		29 900,0		29 900,0

77	34	6111-0501-0205 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	1,4	254,0 178,0	4,0 0,0	356,0 249,0	6,0 0,0	101,0
78	35	6111-0501-0805 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	1,4	393,0 208,0	7,0 2,0	550,0 291,0	10,0 3,0	249,0
79	36	241-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	1	343,0		343,0		343,0
80	37	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1	926,0		926,0		926,0
81	38	6121-0402-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	2	6 768,0 5 801,0	264,0 85,0	13 536,0 11 602,0	528,0 170,0	1 406,0
82	39	242-209-0702 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	15 924,0		31 848,0		31 848,0
83	40	241-116-0203 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	4	1 881,0		7 524,0		7 524,0
84	41	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	530,0		530,0		530,0
85	42	241-114-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	287,0		287,0		287,0
86	43	241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	1	359,0		359,0		359,0
87	44	241-112-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	1	243,0		243,0		243,0
88	45	1109-0701-0107 *РСНБ РК 2022*	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее)/КРЫШКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	т конструкций	0,00314	1 143 872,0 883 185,0	247 391,0 42 500,0	3 592,0 2 773,0	776,0 133,0	43,0
89	46	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/(0,8мм)	т	0,003341	526 076,0		1 758,0		1 758,0
90	47	6101-0108-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство оснований под фундаменты, песчаное	м³	4	11 971,0 3 395,0	2 925,0 862,0	47 884,0 13 580,0	11 700,0 3 448,0	22 604,0
91	48	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м³	0,125	9 815,0 5 359,0	2 704,0 512,0	1 227,0 670,0	338,0 64,0	219,0
92	49	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,001	25 559,0 18 342,0	2 659,0 767,0	26,0 18,0	3,0 1,0	5,0

93	50	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,00102	37 387,0		38,0		38,0
94	51	6104-0901-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	м³	0,04	45 810,0 25 232,0	19 547,0 5 596,0	1 832,0 1 009,0	782,0 224,0	41,0
95	52	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)ОПТ-4/	м³	0,04	72 251,0		2 890,0		2 890,0
96	53	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ПО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,00362	3 406 760,0		12 332,0		12 332,0
97	54	242-209-0301 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	52 000,0		52 000,0		52 000,0
98	55	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1 314,0		2 628,0		2 628,0
99	56	6121-0401-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0058	3 615 038,0 2 164 844,0	1 260 474,0 316 686,0	13 737,0 8 226,0	4 789,0 1 203,0	721,0
100	57	242-168-0301 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	44 433,0		44 433,0		44 433,0
101	58	1133-0109-0115 *РСНБ РК 2022*	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,00988	483 240,0 215 724,0	262 773,0 54 034,0	4 774,0 2 131,0	2 596,0 534,0	47,0
102	59	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00988	335 850,0		3 318,0		3 318,0
103	60	6124-0203-0202 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	5	1 449,0 764,0	56,0 15,0	7 245,0 3 820,0	280,0 75,0	3 145,0
104	61	6124-0203-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	2	10 689,0 4 911,0	461,0 126,0	21 378,0 9 822,0	922,0 252,0	10 634,0
105	62	6101-0205-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 1	м³	2,3	4 841,0 4 841,0	0,0 0,0	11 134,0 11 134,0	0,0 0,0	
106	63	6101-0206-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м³	1,02	3 463,0 3 463,0	0,0 0,0	3 532,0 3 532,0	0,0 0,0	
107	64	6103-0101-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	м³	1,28	67 256,0 23 241,0	2 867,0 565,0	86 088,0 29 748,0	3 670,0 723,0	52 669,0
108	65	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,117405	406 660,0 383 317,0	11 092,0 894,0	47 744,0 45 003,0	1 302,0 105,0	1 439,0
109	66	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	11,2	1 511,0		16 923,0		16 923,0
110	67	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,06929	440 158,0		30 499,0		30 499,0

111	68	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	т	1,5	896,0		1 344,0		1 344,0
112	69	6124-0203-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	$м^2$	4	5 711,0 4 911,0	461,0 126,0	22 844,0 19 644,0	1 844,0 504,0	1 356,0
113	70	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	шт.	0,04524	440 158,0		19 913,0		19 913,0
114	71	6124-0203-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	т	6	1 258,0 873,0	39,0 9,0	7 548,0 5 238,0	234,0 54,0	2 076,0
115	72	6111-0501-0205 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м	2,76	254,0 178,0	4,0 0,0	701,0 491,0	11,0 0,0	199,0
116	73	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,76	393,0 208,0	7,0 2,0	1 085,0 574,0	20,0 6,0	491,0
117	74	6121-0105-0403 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	$м^2$	0,01	1 378 275,0 905 517,0	472 758,0 116 386,0	13 783,0 9 055,0	4 728,0 1 164,0	
118	75	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм/ ФУТЛЯР	км	10,1	3 390,0		34 239,0		34 239,0
119	76	6121-0801-0301 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м	10	5 462,0 4 889,0	20,0 5,0	54 620,0 48 890,0	200,0 50,0	5 530,0
120	77	6121-0105-0403 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	м трубы, уложенной в футляре	0,001	1 378 275,0 905 517,0	472 758,0 116 386,0	1 378,0 906,0	472,0 116,0	
121	78	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	км	1,01	297,0		300,0		300,0
122	79	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	м	1	11 731,0		11 731,0		11 731,0
123	80	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	1 085,0		2 170,0		2 170,0
124	81	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	2 060,0		2 060,0		2 060,0
125	82	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/КОЛПАК	шт.	1	670,0		670,0		670,0
126	83	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/КОВЕР	т	0,00667	449 705,0		3 000,0		3 000,0
127	84	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	954 056,0		41,0		41,0
128	85	110б-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство/ПОДУШКА ПОД КОВЕР	$м^3$	0,014	25 559,0 18 342,0	2 659,0 767,0	358,0 257,0	37,0 11,0	64,0

129	86	212-101-2014 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,01428	39 651,0		566,0		566,0
130	87	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	Заделка швов герметиком "Вилатерм"	м шва	0,8	1 231,0 1 211,0	20,0 6,0	985,0 969,0	16,0 5,0	
131	88	261-107-0463 *РСНБ РК 2022*	Шнур полиэтиленовый/"ВИЛАТЕРМ" Д.15мм	м	0,8	22,0		18,0		18,0
132	89	6121-0801-0401 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Концы футляра диаметром 800 мм/Д110. Заделка концов ФУТЛЯРА	футляр	1	8 772,0 5 766,0	930,0 19,0	8 772,0 5 766,0	930,0 19,0	2 076,0
133	90	261-105-0304 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	0,612752	511,0		313,0		313,0
134	91	6122-0101-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,02	10 624,0 4 539,0	439,0 99,0	212,0 91,0	9,0 2,0	113,0
135	92	6121-0105-0403 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,005	1 378 275,0 905 517,0	472 758,0 116 386,0	6 891,0 4 528,0	2 364,0 582,0	
136	93	241-201-0810 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х3,6 мм	м	5,05	695,0		3 510,0		3 510,0
137	94	6121-0103-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0015	2 843 626,0 2 134 823,0	644 478,0 197 658,0	4 265,0 3 202,0	966,0 296,0	96,0
138	95	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм/ПАТРУБОК	м	1,506	1 731,0		2 607,0		2 607,0
139	96	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,02571	229 051,0 221 025,0	5 576,0 1 019,0	5 889,0 5 683,0	143,0 26,0	63,0
140	97	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями/ПЛАСТИНА	т	0,02571	1 177 428,0		30 272,0		30 272,0
141	98	6121-0103-0205 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00174	4 155 365,0 2 808 309,0	1 102 419,0 326 364,0	7 230,0 4 886,0	1 918,0 568,0	426,0
142	99	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм/ФУТЛЯР	м	1,74696	5 685,0		9 931,0		9 931,0
143	100	6121-0801-0302 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,74	5 914,0 5 196,0	22,0 5,0	10 290,0 9 041,0	39,0 9,0	1 211,0
144	101	6121-0201-0843 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00174	3 013 775,0 336 996,0	440 424,0 110 598,0	5 244,0 586,0	766,0 192,0	3 891,0
145	102	6121-0105-0403 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,00165	1 378 275,0 905 517,0	472 758,0 116 386,0	2 274,0 1 494,0	780,0 192,0	-
146	103	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1,6665	1 085,0		1 808,0		1 808,0
147	104	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	3	2 060,0		6 180,0		6 180,0

148	105	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	3	4 337,0		13 011,0		13 011,0
149	106	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	1 314,0		3 942,0		3 942,0
150	107	241-208-1803 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	шт.	3	2 209,0		6 627,0		6 627,0
151	108	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	3	7 186,0		21 558,0		21 558,0
152	109	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150мм(148/67) ГОСТ 15180-86	1000шт.	0,003	114 793,0		344,0		344,0
153	110	261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	4,818217	511,0		2 462,0		2 462,0
154	111	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,15	9 815,0 5 359,0	2 704,0 512,0	1 472,0 804,0	406,0 77,0	263,0
155	112	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,153	39 047,0		5 974,0		5 974,0
156	113	1109-0701-0107 *РСНБ РК 2022*	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее)/КРЫШКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ толщ.0,8мм	т конструкций	0,00942	1 143 872,0 883 185,0	247 391,0 42 500,0	10 775,0 8 320,0	2 330,0 400,0	125,0
157	114	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/(0,8мм)	т	0,010023	526 076,0		5 273,0		5 273,0
158	115	6122-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,24	10 624,0 4 539,0	439,0 99,0	2 550,0 1 089,0	106,0 24,0	1 355,0
159	116	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,004	25 559,0 18 342,0	2 659,0 767,0	102,0 73,0	11,0 3,0	18,0
160	117	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,00408	37 722,0		154,0		154,0
161	118	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,02794	400 760,0 383 317,0	11 092,0 894,0	11 197,0 10 710,0	310,0 25,0	177,0
162	119	222-526-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,02732	997 829,0		27 261,0		27 261,0
163	120	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,000044	364 339,0		16,0		16,0
164	121	261-107-0204 *РСНБ РК 2022*	Шайбы из стали жаростойкой марки ГОСТ 11371-78	кг	0,004	167,0		1,0		1,0
165	123	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	954 056,0		382,0		382,0
166	124	6121-0103-0106 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	4 087 259,0 2 388 969,0	1 329 153,0 357 700,0	8 175,0 4 778,0	2 658,0 715,0	738,0
167	125	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм/ФУТ.ПЯР		2,008	10 072,0		20 225,0		20 225,0

168	126	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	м км	0,002	1 378 275,0 905 517,0	472 758,0 116 386,0	2 757,0 1 811,0	946,0 233,0	
169	127	241-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 25х2,3 мм	м	2,02	183,0		370,0		370,0
170	128	6124-0201-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плита асбестоцементная между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м²	0,08	1 665,0 1 200,0	439,0 134,0	133,0 96,0	35,0 11,0	2,0
171	129	261-107-0312 *РСНБ РК 2022*	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	1,52	79 643,0		121 057,0		121 057,0
172	130	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство уплотняемых трамбовками полстилающих слоев песчаных,ТОЛЩ.100мм	м³	0,78878	20 751,0 12 194,0	2 803,0 800,0	16 368,0 9 618,0	2 211,0 631,0	4 539,0
173	131	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом/ТОЛЩ.100мм	м²	4	6 078,0 1 091,0	418,0 102,0	24 312,0 4 364,0	1 672,0 408,0	18 276,0
174	132	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство контрольной трубки	шт.	1	22 411,0 15 365,0	6 067,0 1 656,0	22 411,0 15 365,0	6 067,0 1 656,0	979,0
175	133	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1	926,0		926,0		926,0
176	134	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м³	м³	0,015	65 992,0 20 917,0	4 293,0 825,0	990,0 314,0	64,0 12,0	612,0
177	135	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м³	0,1	44 249,0 5 359,0	2 704,0 512,0	4 425,0 536,0	270,0 51,0	3 619,0
178	136	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,00667	449 705,0		3 000,0		3 000,0
179	137	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00043	954 056,0		410,0		410,0
180	138	1125-0127-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание природным газом на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,09	1 271 070,0 545 468,0	719 713,0 148 285,0	114 396,0 49 092,0	64 775,0 13 346,0	529,0
181	139	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	18	2 446,0 2 305,0	27,0 0,0	44 028,0 41 490,0	486,0 0,0	2 052,0
182	140	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,09	1 022 520,0 265 085,0	734 841,0 156 250,0	92 027,0 23 858,0	66 135,0 14 062,0	2 033,0
183	141	6123-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм	км	0,007	3 685 954,0 2 503 334,0	1 126 303,0 259 690,0	25 802,0 17 523,0	7 884,0 1 818,0	394,0
184	142	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	7,07	1 511,0		10 683,0		10 683,0
185	143	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	3	700,0		2 100,0		2 100,0
186	144	6101-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	0,9	16 862,0 16 862,0	0,0 0,0	15 176,0 15 176,0	0,0 0,0	

187	145	6101-0206-0103 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м³ грунта	0,9	5 444,0 5 444,0	0,0 0,0	4 900,0 4 900,0	0,0 0,0	
188	146	6103-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	0,24	67 843,0 20 917,0	4 293,0 825,0	16 282,0 5 020,0	1 030,0 198,0	10 232,0
189	147	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные . Монтаж	т конструкций	0,04425	406 660,0 383 317,0	11 092,0 894,0	17 995,0 16 962,0	491,0 40,0	542,0
190	148	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	7,8	1 511,0		11 786,0		11 786,0
191	149	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,15	708,0		4 354,0		4 354,0
192	150	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	2,7	393,0 208,0	7,0 2,0	1 061,0 562,0	19,0 5,0	481,0
193	151	6123-0101-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм	км	0,004	3 685 954,0 2 503 334,0	1 126 303,0 259 690,0	14 744,0 10 013,0	4 505,0 1 039,0	225,0
194	152	241-102-0133 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	4,04	1 136,0		4 589,0		4 589,0
195	153	241-112-0120 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм	шт.	4	745,0		2 980,0		2 980,0
196	154	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	1	476,0		476,0		476,0
197	155	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод. диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	5	2 446,0 2 305,0	27,0 0,0	12 230,0 11 525,0	135,0 0,0	570,0
198	156	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,7	1 022 520,0 265 085,0	734 841,0 156 250,0	715 764,0 185 560,0	514 389,0 109 375,0	15 815,0
			ИТОГО по смете Э4073: Наружные сети газоснабжения [6-2]					3 275 070,0 1 223 595,0	864 233,0 188 486,0	1 105 989,0 81 250,0
			Итого по суммарной смете					9 919 975,66 4 739 204,0	2 783 510,0 698 019,0	2 316 010,66 81 250,0
			В том числе:							
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**81 250,0**
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7%)							688 710,8
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							**10 608 686,46**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							526 371,82
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)							318 260,59

Итого с непредвиденными работами и затратами			11 453 318,87
Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075			12 312 317,79
Итого с договорным коэффициентом к=0,98			12 066 071,43
НДС (12%)			1 447 928,57
Итого с НДС			13 514 000

Заказчик:
ГУ "Управление строительства ЗКО" _____

Заместитель руководителя:
Молдашев Н.Е.

Подрядчик:
ТОО "Батыс Котло Монтаж" _____

Директор:
Балмулдин Д.У.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Асемжоба" _____

Идресов М.С.

Авторский надзор:
Главный инженер проекта ТОО "ROLS STAR" _____

Памет К.С.