Заказчик: КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводной линии по ул.Каржыгер №1 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№3	от 27.10.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводной линии по ул.Каржыгер №1 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.	2 311 182,00	2 063 555,36							247 626,64	2 311 182,00

Заказчик:
Аким кента
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет"
_____ С.Сыздыков

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
_____ Мухаммедиев О.Е.

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ Каржаубаев Р.Б.

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
_____ Буркитов Т.С.

Заказчик: КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Меморандум: №3 от 27.10.2021 г.

Форма-2

Наименование стройки: Строительство водопроводной линии по ул.Каржыгер №1 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.4.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Водопрово В1										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	253,37855		225,52	225,52	57142	57142	--	6978	69250
						--	38,25	--	9692		5130	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7,83645		2234,23	--	17508	--	--	12606	32523
						2234,23	--	17508	--		2409	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	228,566577		36,35	36,35	8308	8309	--	2371	11534
						--	14,41	--	3294		854	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	17,2039359		972,00	--	16722	--	--	12040	31063
						972,00	--	16722	--		2301	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	228,566577		174,70	79,98	39931	18281	--	22050	66940
						94,72	39,27	21650	8976		4958	
6	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	11,1825		5177,00	--	57892	--	57892	--	62523
						--	--	--	--		4631	
		Монтажные работы										
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,7275		7045,74	179,06	26263	667	21227	4518	33244

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				1171,98	52,36	4369	195		2462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,1	4,10025	5177,00				21227		
8	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,073		323617,96	76557,88	23624	5588	52	19514	46589
		НР - 99%; СП - 8%				246352,00	23662,52	17984	1727		3451	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	5	0,365	134,00				49		
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0525		388531,25	109758,53	20398	5762	133	16137	39458
		НР - 99%; СП - 8%				276256,00	34228,72	14503	1797		2923	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	18	0,945	134,00				127		
10	2241-201-0613 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	53,025		1590,00	–	84310	–	84310	–	91055
		СП - 8%				–	–	–	–		6745	
11	2241-201-0402 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм**	м	73,73		134,00	–	9880	–	9880	–	10670
		СП - 8%				–	–	–	–		790	
12	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	5		1514,24	944,99	7571	4725	–	4222	12737
		НР - 99%; СП - 8%				569,25	283,73	2846	1419		943	
13	2241-214-0306 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	4		1347,00	–	5388	–	5388	–	5819
		СП - 8%				–	–	–	–		431	
14	2241-208-0901 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	1		719,00	–	719	–	719	–	777
		СП - 8%				–	–	–	–		58	
15	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	1		2243,66	94,62	2244	95	293	1882	4456
		НР - 99%; СП - 8%				1856,40	44,88	1856	45		330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	217-101-0105	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	т	0,0015	0,0015	165361,00				248		
16	242-101-1205 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	1		57393,00	–	57393	–	57393	–	61984
		СП - 8%				–	–	–	–		4591	
17	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	9		1196,33	62,28	10767	561	551	9559	21952
		НР - 99%; СП - 8%				1072,80	–	9655	–		1626	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00261	211214,00				551		
18	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	5		2590,00	–	12950	–	12950	–	13986
		СП - 8%				–	–	–	–		1036	
19	241-116-0610 РСНБ РК 2015	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4		4436,00	–	17744	–	17744	–	19164
		СП - 8%				–	–	–	–		1420	
20	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2		467,74	4,57	935	9	12	897	1978
		НР - 98%; СП - 8%				456,98	0,45	914	1		147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,021	0,042	90,00				4		
20.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,00054	0,00108	5164,00				6		
20.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	0,000008	379074,00				3		
21	242-204-0505 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1		8568,00	–	8568	–	8568	–	9253
		СП - 8%				–	–	–	–		685	
22	242-204-0502 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1		5507,00	–	5507	–	5507	–	5948
		СП - 8%				–	–	–	–		441	
		Гидрант пожарный										
23	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1		2967,51	199,10	2968	199	490	2343	5735
		НР - 99%; СП - 8%				2278,64	87,62	2279	88		425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0028	0,0028	165361,00				463		
24	244-404-0104 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1		43327,00	–	43327	–	43327	–	46793
		СП - 8%				–	–	–	–		3466	
25	241-116-0213 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	1		6195,00	–	6195	–	6195	–	6691
		СП - 8%				–	–	–	–		496	
26	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0005		1263850,92	547127,90	632	274	49	399	1114
		НР - 99%; СП - 8%				617016,00	189729,27	309	95		83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	50	0,025	874,00				22		
26.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2	0,0001	100670,00				10		
26.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000065	211214,00				14		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005		3151417,96	241903,19	1576	121	1254	222	1942
		НР - 99%; СП - 8%				402822,00	46667,84	201	23		144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6630	3,315	263,00				872		
27.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	168	0,084	4019,00				338		
28	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,5		15326,00	–	7663	–	7663	–	8276
		СП - 8%				–	–	–	–		613	
29	1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатель	шт.	1		2220,13	–	2220	–	1292	668	3119
		НР - 72%; СП - 8%				927,52	–	928	–		231	
30	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1		10148,14	4410,86	10148	4411	2322	4872	16222
		НР - 99%; СП - 8%				3414,99	1506,28	3415	1506		1202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,041	5867,00				241		
30.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,193	332,00				64		
30.3	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,4	0,4	4928,00				1971		
31	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0025		589385,93	117642,97	1473	294	71	1212	2899
		НР - 99%; СП - 8%				443070,00	46499,14	1108	116		215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00045	100670,00				45		
31.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,0001	211214,00				21		
32	241-102-0178 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	2,51		4977,00	–	12492	–	12492	–	13491
		СП - 8%				–	–	–	–		999	
33	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0004		511658,40	73604,52	205	29	10	176	411
		НР - 99%; СП - 8%				415173,00	28167,68	166	11		30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,000072	100670,00				7		
33.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,000008	211214,00				2		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	0,2008		1321,00	–	265	–	265	–	286
		СП - 8%				–	–	–	–		21	
35	241-102-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	0,2008		468,00	–	94	–	94	–	102
		СП - 8%				–	–	–	–		8	
36	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004		203814,33	52141,27	82	21	18	50	143
		НР - 99%; СП - 8%				108624,60	18801,89	43	8		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	110	0,044	263,00				12		
36.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	2,8	0,00112	4019,00				5		
37	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0025		242278,94	52575,28	606	131	203	316	995
		НР - 99%; СП - 8%				108624,60	18936,53	272	47		74	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	210	0,525	263,00				138		
37.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	5,3	0,01325	4019,00				53		
		Водомерный узел со счетчиком Д15 и фильтром для воды д15										
38	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	4		644,17	31,54	2577	126	75	2387	5362
		НР - 98%; СП - 8%				594,09	14,96	2376	60		397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,04	568,00				23		
38.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,08	483,00				39		
39	244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	4		3195,00	–	12780	–	12780	–	13802
		СП - 8%				–	–	–	–		1022	
40	244-302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	4		46389,00	–	185556	–	185556	–	200400
		СП - 8%				–	–	–	–		14844	
41	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	4		1302,40	168,62	5210	675	58	4608	10603
		НР - 98%; СП - 8%				1119,35	56,14	4477	225		785	
42	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	4		1101,00	–	4404	–	4404	–	4756
		СП - 8%				–	–	–	–		352	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	4		467,74	4,57	1871	18	25	1793	3957
		НР - 98%; СП - 8%				456,98	0,45	1828	2		293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,021	0,084	90,00				8		
43.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,00054	0,00216	5164,00				11		
43.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	0,000016	379074,00				6		
44	242-204-0501 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4		5023,00	–	20092	–	20092	–	21699
		СП - 8%				–	–	–	–		1607	
45	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,8		912,44	43,72	730	35	20	674	1516
		НР - 98%; СП - 8%				843,32	16,31	675	13		112	
46	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008		990974,68	36044,72	793	29	529	233	1108
		НР - 99%; СП - 8%				294147,00	149,60	235	–		82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730	1,384	263,00				364		
46.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	43	0,0344	4019,00				138		
47	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х1,8 мм	м	0,8		594,00	–	475	–	475	–	513
		СП - 8%				–	–	–	–		38	
48	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,073		66272,04	–	4838	–	131	4660	10258
		НР - 99%; СП - 8%				64478,00	–	4707	–		760	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	0,8614	134,00				115		
49	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0525		71623,77	–	3760	–	375	3351	7680
		НР - 99%; СП - 8%				64478,00	–	3385	–		569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	2,4675	134,00				331		
		Колодец сборный д1500										
50	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,9		1861,86	–	5399	–	–	3888	10030
		НР - 72%; СП - 8%				1861,86	–	5399	–		743	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
51	122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,88		48601,76	10041,11	188575	38960	72816	92299	303343
		НР - 99%; СП - 8%				19793,60	4234,98	76799	16432		22470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,272	1,05536	19341,00				20412		
51.2	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	0,09	0,3492	20600,00				7194		
51.3	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	21,1	81,868	145,00				11871		
51.4	261-107-0447	Каболка	т	0,004	0,01552	1358578,00				21085		
52	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15(V=0,38)	шт.	2		29337,00	–	58674	–	58674	–	63368
		СП - 8%				–	–	–	–		4694	
53	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2		20264,00	–	40528	–	40528	–	43770
		СП - 8%				–	–	–	–		3242	
54	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	2		20264,00	–	40528	–	40528	–	43770
		СП - 8%				–	–	–	–		3242	
55	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2		27717,00	–	55434	–	55434	–	59869
		СП - 8%				–	–	–	–		4435	
56	225-101-0620 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	2		40676,00	–	81352	–	81352	–	87860
		СП - 8%				–	–	–	–		6508	
57	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2		6404,00	–	12808	–	12808	–	13833
		СП - 8%				–	–	–	–		1025	
58	244-202-0108 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	2		62811,00	–	125622	–	125622	–	135672
		СП - 8%				–	–	–	–		10050	
59	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,03416		887579,00	–	30320	–	30320	–	32746
		СП - 8%				–	–	–	–		2426	
60	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	0,8		3280,00	–	2624	–	2624	–	2834
		СП - 8%				–	–	–	–		210	
61	241-201-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	0,2		1072,00	–	214	–	214	–	231
		СП - 8%				–	–	–	–		17	
62	241-201-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	0,4		340,00	–	136	–	136	–	147
		СП - 8%				–	–	–	–		11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	261-105-0654 РСНБРК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	5	1712,00	–	8560	–	8560	–	9245
		СП - 8%			–	–	–	–		685	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1475570	146462	1112500	236925	1849494
							216609	45772	–	136999	
		Стоимость монтажных работ	тенге				2220				
		Материалы	тенге				1293				
		Всего заработная плата	тенге					928			
		Накладные расходы	тенге				668				
		Сметная прибыль	тенге				231				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				3119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					928			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				807309				
		Материалы	тенге				100522				
		Всего заработная плата	тенге					250882			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				8560				
		Местные материалы	тенге				347216				
		Накладные расходы	тенге				225898				
		Сметная прибыль	тенге				82657				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1115864				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
		Сметная заработная плата	тенге					250882			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				30320				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				30320				
		Сметная прибыль	тенге				2426				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				32746				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				635721				
		Материалы	тенге				189				
		Всего заработная плата	тенге					10571			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				624398				
		Сдача и испытание	тенге				150				
		Накладные расходы	тенге				10359				
		Сметная прибыль	тенге				51685				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				697765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	тенге					10571			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1849494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
		Сметная заработная плата	тенге					262381			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								1849494
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				216609				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					146462			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					45772			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1112498		
		- Накладные расходы	тенге							236925	
		- Сметная прибыль	тенге							136999	

			в т.ч. С-сть оборудования
2-1-1/1 ОСР	Тенге	1 849 494	
ИТОГО	Тенге	**1 849 494**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого без стоимости оборудования	Тенге		1 849 494						
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге		24 043						
		Итого	Тенге		1 873 538						
		зимнее удорожание 2,07%	Тенге		38 782						
		Итого	Тенге		1 912 320						
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге		38 246						
		Стоимость оборудования	Тенге		0						
		Доп. оплата труда в зонах эколог. бедствия и рад. риска	Тенге		112 989						
		Итого с непредвиденными и со стоимостью оборудования	Тенге		**2 063 555,36**						
		НДС 12%	Тенге		247 626,64						
		Всего	Тенге		**2 311 182,00**						

Заказчик:
Аким кента
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда
_____ С.Сыздыков

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
_____Мухаммедиев О.Е.

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКатЭксперт"
_____Каржаубаев Р.Б.

Подрядчик:
Директор:
ИК "Агроспецмонтаж"
_____Буркитов Т.С.