Форма по приложению № 1

Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176

Заказчик: ГУ "Управление строительства ЗКО" БИН 060240004327, г.Уральск , ул. Х.Чурина, 116

Подрядчик : ТОО "Батыс Котло Монтаж", БИН: 100340019001, ЗКО, г.Уральск, ул. Бухарская, 5

Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей по объекту "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Шагырлой Сырымского района ЗКО", ЗКО, Сырымский район, село Шагырлой

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за март 2025 год №1

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		2024/455	от 25.09.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	21 119 945,67									
Строительство наружных инженерных сетей по объекту "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Шагырлой Сырымского района ЗКО"	10 560 000	9 428 571,43							1 131 428,57	10 560 000
К оплате	10 560 000	9 428 571,43							1 131 428,57	10 560 000

Заказчик:
ГУ "Управление строительства ЗКО"

Заместитель руководителя:
Мыгашек Н.Е.

Подрядчик:
ТОО "Батыс Котло Монтаж"

Директор:
Балмулдин Д.У.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Adal Stroy Engineering"
Мусин А.А.

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "ROLS STAR"
Нэмет К.С.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства ЗКО", БИН 060240004327, г.Уральск , ул. Х.Чурина, 116**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Батыс Котло Монтаж", БИН: 100340019001, ЗКО, г.Уральск, ул. Бухарская, 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей по объекту "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Шагырлой Сырымского района ЗКО", ЗКО, Сырымский район, село Шагырлой**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство наружных инженерных сетей по объекту "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Шагырлой Сырымского района ЗКО"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2024/455 от 25.09.2024 год**

Акт выполненных работ №1

за **Март 2025 (месяц, год) на 11-2023 Суммарная смета для стройки - 11-2023 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 27.05.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Смета Э11033: Наружные сети электроснабжения [4-1]							
1	2	247-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	шт.	1	19 163,0		19 163,0		19 163,0
2	4	247-301-0309 *РСНБ РК 2022*	ПРИМ.Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки СА4-Э704 ТХ Саяот, 3х230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	46 990,0		46 990,0		46 990,0
3	6	247-204-3421 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 80А 35кА	шт.	1	21 959,0		21 959,0		21 959,0
4	8	243-903-2015 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КвТп-4х35/50-ВЛ	шт.	2	8 867,0		17 734,0		17 734,0
5	9	6124-0201-0303 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	4	22,0 20,0	2,0 1,0	88,0 80,0	8,0 4,0	
6	10	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	8	106,0		848,0		848,0
7	11	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	0,72	7 291,0 7 291,0	0,0 0,0	5 249,5 5 249,5	0,0 0,0	
8	12	6101-0206-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	0,48	3 803,0 3 803,0	0,0 0,0	1 825,5 1 825,5	0,0 0,0	
9	13	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2		0,48	606,0	235,0	291,0	113,0	

10	14	6122-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³		371,0	74,0	178,0	35,5	
					0,21	9 418,0	439,0	1 978,0	92,5	932,5
11	15	6124-0201-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м³		4 539,0	99,0	953,0	21,0	
					4	765,0	427,0	3 060,0	1 708,0	
12	16	6124-0201-0502 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м		338,0	137,0	1 352,0	548,0	
					4	763,0	291,0	3 052,0	1 164,0	308,0
13	17	6124-0201-0603 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м		395,0	79,0	1 580,0	316,0	
					2,5	2 224,0	1 144,0	5 560,0	2 860,0	445,0
14	18	1308-0206-2208 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		902,0	339,0	2 255,0	847,5	
					16,5	2 172,0	87,0	35 838,0	1 435,5	2 904,0
15	19	243-113-0908 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВЬбШв 4х50 (ок)-1	м		1 909,0	27,0	31 498,5	445,5	
					47	2 412,0		113 364,0		113 364,0
16	20	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода В.Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		86 800,0	12 523,0	7 942,0	1 146,0	
					0,0915	131 512,0	43 006,0	12 033,5	3 935,0	156,5
17	21	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	м		1 307,0		239 181,0		239 181,0
					183					
18	22	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		54 533,0	23 653,0	54 533,0	23 653,0	917,0
					1	29 963,0	7 573,0	29 963,0	7 573,0	
19	24	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м³. Установка	м³		34 673,0	14 231,0	1 733,5	711,5	
					0,05	20 442,0	3 981,0	1 022,0	199,0	
20	25	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки II 3 и	шт.		13 970,0		27 940,0		27 940,0
					2					
21	26	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , ТЛЗ.407.1-143	шт.		12 157,0		24 314,0		24 314,0
					2					
22	27	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.		6 822,0		6 822,0		6 822,0
					1					
23	28	252-207-1135 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO274S	шт.		16 695,0		33 390,0		33 390,0
					2					
24	29	252-207-1709 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа SE45.328-10 с прокалывающим зажимом	шт.		29 882,0		89 646,0		89 646,0
					3					
25	30	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м		1 050,0		2 100,0		2 100,0
					2					
26	31	243-903-7402 *РСНБ РК 2022*	прим.Муфта концевая термоусаживаемая, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-35/50	шт.		19 290,0		19 290,0		19 290,0
					1					
27	32	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO379.1			3 752,0		7 504,0		7 504,0
					2					

28	33	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	3 120,0		3 120,0		3 120,0
29	34	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	1	3 682,0		3 682,0		3 682,0
30	35	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3	1 299,0		3 897,0		3 897,0
31	36	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	257,0		514,0		514,0
32	37	243-907-6180 *СтрСН 03.2024*	Рейка US 5 20 FT, U-профиль, конструкционная, L=200 мм, сталь, горячий цинк	шт.	1	6 134,0		6 134,0		6 134,0
33	38	252-207-3415 *РСНБ РК 2022*	Рубильник мачтовый типа SZ50.1 однофазный	шт.	1	177 875,0		177 875,0		177 875,0
34	39	252-207-2701 *РСНБ РК 2022*	Табличка для предохранителей типа PEM242.25	шт.	1	3 173,0		3 173,0		3 173,0
35	40	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семенки бандажные	шт.	8	69,0		552,0		552,0
36	41	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 737,0		1 737,0		1 737,0
37	42	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	54 533,0 29 963,0	23 653,0 7 573,0	54 533,0 29 963,0	23 653,0 7 573,0	917,0
38	44	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка	м^3	0,05	34 673,0 20 442,0	14 231,0 3 981,0	1 733,5 1 022,0	711,5 199,0	
39	45	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки II 3 и	шт.	2	13 970,0		27 940,0		27 940,0
40	46	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12 157,0		24 314,0		24 314,0
41	47	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	1	6 822,0		6 822,0		6 822,0
42	48	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	2	16 785,0		33 570,0		33 570,0
43	49	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	2	3 752,0		7 504,0		7 504,0
44	50	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	3 120,0		3 120,0		3 120,0
45	51	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	1	3 682,0		3 682,0		3 682,0
46	52	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	0,5	1 050,0		525,0		525,0
47	53	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	1	514,0		514,0		514,0

48	54	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 737,0	1 737,0	1 737,0
49	55	252-207-0907 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	4	211,0	844,0	844,0
50	56	252-207-3926 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	37 251,0	37 251,0	37 251,0
51	60	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки II 3 и	шт.	4	13 970,0	55 880,0	55 880,0
52	61	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ТЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	12 157,0	48 628,0	48 628,0
53	62	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	2	6 822,0	13 644,0	13 644,0
54	63	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	2	5 612,0	11 224,0	11 224,0
55	64	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	2	4 564,0	9 128,0	9 128,0
56	65	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	6	1 299,0	7 794,0	7 794,0
57	66	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	4	257,0	1 028,0	1 028,0
58	67	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	2	7 846,0	15 692,0	15 692,0
59	68	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	4	16 785,0	67 140,0	67 140,0
60	69	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	8	3 120,0	24 960,0	24 960,0
61	70	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	2	3 120,0	6 240,0	6 240,0
62	71	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	2	3 682,0	7 364,0	7 364,0
63	72	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	1	1 050,0	1 050,0	1 050,0
64	73	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	2	514,0	1 028,0	1 028,0
65	74	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 737,0	3 474,0	3 474,0
66	75	252-207-3926 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	37 251,0	74 502,0	74 502,0
67	78	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	2	6 822,0	13 644,0	13 644,0
68	79	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	2	7 846,0	15 692,0	15 692,0

69	80	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	2	3 120,0	6 240,0	6 240,0
70	81	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	2	3 682,0	7 364,0	7 364,0
71	82	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	1	1 050,0	1 050,0	1 050,0
72	88	252-207-2317 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.16 сквозной	шт.	2	3 218,0	6 436,0	6 436,0
73	89	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	2	7 846,0	15 692,0	15 692,0
74	90	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	2	3 120,0	6 240,0	6 240,0
75	91	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	2	3 682,0	7 364,0	7 364,0
76	92	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	1	1 050,0	1 050,0	1 050,0
77	95	252-207-0209 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-19 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 737,0	5 211,0	5 211,0
78	96	252-207-0210 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-20 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 719,0	3 438,0	3 438,0
79	104	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	13 970,0	27 940,0	27 940,0
80	105	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12 157,0	24 314,0	24 314,0
81	106	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	1	6 822,0	6 822,0	6 822,0
82	107	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1	5 612,0	5 612,0	5 612,0
83	108	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	4 564,0	4 564,0	4 564,0
84	109	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	3	1 299,0	3 897,0	3 897,0
85	110	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа COT36	шт.	2	257,0	514,0	514,0
86	111	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	1	7 846,0	7 846,0	7 846,0
87	112	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	2	16 785,0	33 570,0	33 570,0
88	113	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	3 120,0	12 480,0	12 480,0
89	114	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	3 120,0	3 120,0	3 120,0

90	115	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	1	3 682,0	3 682,0		3 682,0
91	116	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	0,5	1 050,0	525,0		525,0
92	117	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	1	514,0	514,0		514,0
93	118	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 737,0	1 737,0		1 737,0
94	119	252-207-3926 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	37 251,0	37 251,0		37 251,0
95	122	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	1	6 822,0	6 822,0		6 822,0
96	123	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	1	7 846,0	7 846,0		7 846,0
97	124	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	3 120,0	3 120,0		3 120,0
98	125	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	1	3 682,0	3 682,0		3 682,0
99	126	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	0,5	1 050,0	525,0		525,0
100	127	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	1	514,0	514,0		514,0
101	128	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 737,0	1 737,0		1 737,0
102	129	252-207-3926 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	37 251,0	37 251,0		37 251,0
103	132	252-207-2317 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.16 сквозной	шт.	1	3 218,0	3 218,0		3 218,0
104	133	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	1	7 846,0	7 846,0		7 846,0
105	134	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	3 120,0	3 120,0		3 120,0
106	135	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	1	3 682,0	3 682,0		3 682,0
107	136	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	0,5	1 050,0	525,0		525,0
108	138	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	м	87	486,0	42 282,0		42 282,0
			ИТОГО по смете Э11033: Наружные сети электроснабжения [4-1]				1 935 015,5	60 045,0	1 760 087,0
							114 883,5	18 907,5	0,0

			Смета Э11043: Наружные сети связи [5-1]							
109	1	6101-0102-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³, группа грунта 2	м³	41,85356	475,0 0,0	475,0 139,0	19 880,7 0,0	19 880,7 5 817,7	
110	2	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.	м³	1,29444	8 749,0 8 749,0	0,0 0,0	11 325,3 11 325,3	0,0 0,0	
111	3	6101-0106-0104 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м³	36,80046	53,0 0,0	53,0 13,0	1 950,9 0,0	1 950,9 478,8	
112	4	6101-0206-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и им. группа грунта 1	м³	4,0894	3 463,0 3 463,0	0,0 0,0	14 161,7 14 161,7	0,0 0,0	
113	5	6101-0104-0105 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м³	2,254	92,0 0,0	92,0 22,0	207,2 0,0	207,2 49,7	
114	7	251-201-0702 *РСНБ РК 2022*	Столбик сигнальный железобетонный размерами 1500х120х60мм	шт.	7	10 466,0		73 262,0		73 262,0
115	9	248-102-0101 *РСНБ РК 2022*	прим.Оптическая распределительная коробка, марки ОРК-16-1	шт.	1	36 728,0		36 728,0		36 728,0
116	12	243-501-0202 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-4-G.652.D-CF-7,0-3203	м	325	295,0		95 875,0		95 875,0
117	14	241-207-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки FI, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	275	1 309,0		359 975,0		359 975,0
118	16	243-907-0106 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	50	174,0		8 700,0		8 700,0
119	18	249-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	275	471,0		129 525,0		129 525,0
120	20	261-302-0436 *РСНБ РК 2022*	Муфта оптическая МТОК 96-01-IV	комплект	1	48 865,0		48 865,0		48 865,0
121	21	243-906-2403 *СорСН 03.2024*	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-3M-LSZH	шт.	2	6 160,0		12 320,0		12 320,0
122	23	241-201-0422 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм	м	15	21 752,0		326 280,0		326 280,0
			ИТОГО по смете Э11043: Наружные сети связи [5-1]					1 139 055,8 25 487,0	22 038,8 6 346,2	1 091 530,0 0,0
			Смета Э11053: Наружные сети водопровода и канализации [6-1]							
123	1	6101-0102-0114 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	68,97088	356,0 0,0	356,0 72,0	24 554,0 0,0	24 554,0 4 966,0	
124	2	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м³	1,706496	7 291,0 7 291,0	0,0 0,0	12 442,4 12 442,4	0,0 0,0	
125	3	6101-0206-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и им. группа грунта 1	м³	8,153638	3 463,0 3 463,0	0,0 0,0	28 236,0 28 236,0	0,0 0,0	

126	4	6101-0106-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 2	м³	38,132941	93,0 0,0	93,0 23,0	3 546,4 0,0	3 546,4 876,8		
127	5	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	38,132941	606,0 371,0	235,0 74,0	23 108,8 14 147,2	8 960,8 2 821,6		
128	6	6101-0104-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 2	м³	10,596621	132,0 0,0	132,0 32,0	1 398,4 0,0	1 399,2 339,2		
129	7	6121-0105-0403 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0256	1 378 275,0 905 517,0	472 758,0 116 386,0	35 284,0 23 181,6	12 102,4 2 979,2		
130	8	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	32,32	1 828,0		59 081,0		59 081,0	
131	10	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до 475°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	48 932,0		48 932,0		48 932,0	
132	11	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 365,0		7 365,0		7 365,0	
133	14	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 882,0		2 882,0		2 882,0	
134	15	241-116-0303 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	6	845,0		5 070,0		5 070,0	
135	16	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4 864,0		38 912,0		38 912,0	
136	18	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 751,0		3 502,0		3 502,0	
137	19	6121-0103-0108 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,424072	5 362 300,0 3 202 235,0	1 777 521,0 481 770,0	2 273 999,95 1 357 977,4	753 796,55 204 305,05	162 226,0	
138	20	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	0,8	17 486,0		13 989,0		13 989,0	
139	21	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	708,0		3 540,0		3 540,0	
140	22	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК НСО 4759-1-2010	т	0,003504	408 199,0		1 430,0		1 430,0	
141	26	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	32	125,0		4 000,0		4 000,0	
142	33	244-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1	62 982,0		62 982,0		62 982,0	
143	35	251-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1,31.4, 1,31.5, В=400 мм	шт.	1	5 382,0		5 382,0		5 382,0	
144	37	6121-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м³	3,498	80 109,0 44 639,0	26 374,0 7 947,0	280 221,0 156 147,0	92 257,0 27 799,0	31 818,0	
145	38	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		2	49 465,0		98 930,0		98 930,0	

				шт.						
146	39	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		2	21 476,0		42 952,0		42 952,0
				шт.						
147	40	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		4	33 654,0		134 616,0		134 616,0
				шт.						
148	41	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		2	53 050,0		106 100,0		106 100,0
				шт.						
149	42	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		2	6 514,0		13 028,0		13 028,0
				шт.						
150	43	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		2	5 914,0		11 828,0		11 828,0
				шт.						
151	44	244-202-0106 *РСНБ РК 2023*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)		2	33 261,0		66 522,0		66 522,0
				комплект						
152	47	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012		0,05352	1 160 502,0		62 110,0		62 110,0
				т						
			ИТОГО по смете Э11053: Наружные сети водопровода и канализации [6-1]					3 475 943,95	896 616,35	987 197,0
								1 592 131,6	244 086,85	0,0
			Смета Э11073: Наружные сети газоснабжения [6-2]							
153	1	6101-0102-0108 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2		64,8	449,0	449,0	29 095,2	29 095,2	
				м^3		0,0	94,0	0,0	6 091,2	
154	2	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2		1,944	8 749,0	0,0	17 008,0	0,0	
				м^3		8 749,0	0,0	17 008,0	0,0	
155	3	6101-0106-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 2		4,056	93,0	93,0	377,6	377,6	
				м^3		0,0	23,0	0,0	93,6	
156	4	6101-0106-0108 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102		4,056	46,0	46,0	186,4	186,4	
				м^3		0,0	11,0	0,0	44,8	
157	5	6101-0107-0601 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей		4,056	208,0	162,0	844,0	656,8	16,0
				м^3		42,0	34,0	170,4	137,6	
158	6	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2		4,056	606,0	235,0	2 457,6	952,8	
				м^3		371,0	74,0	1 504,8	300,0	
159	7	6101-0206-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2		14,4	3 803,0	0,0	54 763,2	0,0	
				м^3		3 803,0	0,0	54 763,2	0,0	
160	8	6122-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного		5,04	9 418,0	439,0	47 466,4	2 212,8	22 377,6
				м^3		4 539,0	99,0	22 876,8	499,2	
161	10	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею		0,072	1 319 520,0	447 784,0	95 005,6	32 240,0	
				км трубопровода		871 736,0	114 534,0	62 764,8	8 246,4	
162	11	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		90,9	1 085,0		98 626,0		98 626,0
				м						
163	13	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм		2	3 250,0		6 500,0		6 500,0
				шт.						
164	14	241-209-1609 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм		1	13 437,0		13 437,0		13 437,0

165	16	ПРАЙС	Газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с регулятором давления газа	шт.	1	81 250,0		81 250,0		81 250,0
166	17	6125-0704-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее	км/м	0,0832	76 852,0 33 265,0	43 587,0 8 994,0	6 394,4 2 768,0	3 626,4 748,0	
167	18	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	104	18,0		1 872,0		1 872,0
168	19	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	76	1 053,0 620,0	380,0 100,0	80 028,0 47 120,0	28 880,0 7 600,0	4 028,0
169	20	243-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	м	95	177,0		16 815,0		16 815,0
170	21	6103-0101-0104 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,28	31 024,0 23 241,0	2 867,0 565,0	8 686,4 6 507,2	803,2 158,4	1 376,8
171	22	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,357	35 573,0		12 700,0		12 700,0
172	24	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,163165	399 551,0		65 193,0		65 193,0
173	25	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,007171	452 233,0		3 243,0		3 243,0
174	28	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Табличка-указатель	100 шт.	0,05	152 037,0		7 602,0		7 602,0
175	33	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0264	1 132 558,0		29 900,0		29 900,0
176	36	241-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	1	343,0		343,0		343,0
177	37	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1	926,0		926,0		926,0
178	39	242-209-0702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	15 924,0		31 848,0		31 848,0
179	40	241-116-0203 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	4	1 881,0		7 524,0		7 524,0
180	41	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	530,0		530,0		530,0
181	42	241-114-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	287,0		287,0		287,0
182	43	241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм		1	359,0		359,0		359,0

				шт.						
183	44	241-112-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	1	243,0		243,0		243,0
184	46	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/(0,8мм)	т	0,003341	526 076,0		1 758,0		1 758,0
185	50	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,00102	37 387,0		38,0		38,0
186	52	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; бипмаки и полипмаки, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/ОПТ-4/	$м^3$	0,04	72 251,0		2 890,0		2 890,0
187	53	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ПО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,00362	3 406 760,0		12 332,0		12 332,0
188	54	242-209-0301 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	52 000,0		52 000,0		52 000,0
189	55	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1 314,0		2 628,0		2 628,0
190	57	242-108-0301 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	44 433,0		44 433,0		44 433,0
191	59	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00988	335 850,0		3 318,0		3 318,0
192	62	6101-0205-0105 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта I	$м^3$	1,15	4 841,0 4 841,0	0,0 0,0	5 567,0 5 567,0	0,0 0,0	
193	66	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	11,2	1 511,0		16 923,0		16 923,0
194	67	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,06929	440 158,0		30 499,0		30 499,0
195	68	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	1,5	896,0		1 344,0		1 344,0
196	70	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04524	440 158,0		19 913,0		19 913,0
197	75	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм/ ФУТЛЯР	м	14,14	3 390,0		47 935,0		47 935,0
198	78	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	1,01	297,0		300,0		300,0
199	79	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	1	11 731,0		11 731,0		11 731,0
200	80	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм		2	1 085,0		2 170,0		2 170,0

201	81	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	2 060,0	2 060,0	2 060,0
202	82	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/КОЛПАК	шт.	1	670,0	670,0	670,0
203	83	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/КОВЕР	шт.	0,00667	449 705,0	3 000,0	3 000,0
204	84	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	954 056,0	41,0	41,0
205	86	212-101-2014 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,01428	39 651,0	566,0	566,0
206	88	261-107-0463 *РСНБ РК 2022*	Шнур полиэтиленовый/"ВИЛАТЕРМ" Д.15мм	м	0,8	22,0	18,0	18,0
207	90	261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	0,612752	511,0	313,0	313,0
208	93	241-201-0810 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х3,6 мм	м	7,07	695,0	4 914,0	4 914,0
209	95	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм/ПАТРУБОК	м	1,506	1 731,0	2 607,0	2 607,0
210	97	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями/ПЛАСТИНА	т	0,02571	1 177 428,0	30 272,0	30 272,0
211	99	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм/ФУТЛЯР	м	1,74696	5 685,0	9 931,0	9 931,0
212	103	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1,6665	1 085,0	1 808,0	1 808,0
213	104	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	3	2 060,0	6 180,0	6 180,0
214	105	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	3	4 337,0	13 011,0	13 011,0
215	106	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	1 314,0	3 942,0	3 942,0
216	107	241-208-1803 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	шт.	3	2 209,0	6 627,0	6 627,0
217	108	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	3	7 186,0	21 558,0	21 558,0
218	109	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150мм(148/67) ГОСТ 15180-86	1000шт.	0,003	114 793,0	344,0	344,0
219	110	261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	4,818217	511,0	2 462,0	2 462,0
220	112	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		0,153	39 047,0	5 974,0	5 974,0

221	114	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/(0,8мм)	м²	0,010023	526 076,0		5 273,0		5 273,0
222	117	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	т	0,00408	37 722,0		154,0		154,0
223	119	222-526-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	м²	0,02732	997 829,0		27 261,0		27 261,0
224	120	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,000044	364 339,0		16,0		16,0
225	121	261-107-0204 *РСНБ РК 2022*	Шайбы из стали жаростойкой марки ГОСТ 11371-78	т	0,004	167,0		1,0		1,0
226	123	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	кг	0,0004	954 056,0		382,0		382,0
227	125	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм/Ф/Т,ПВР	т	2,008	10 072,0		20 225,0		20 225,0
228	127	241-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 25х2,3 мм	м	2,02	183,0		370,0		370,0
229	129	261-107-0312 *РСНБ РК 2022*	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	м	0,00152	79 643,0		121,0		121,0
230	133	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	т	1	926,0		926,0		926,0
231	136	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	м	0,00667	449 705,0		3 000,0		3 000,0
232	137	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000043	954 056,0		41,0		41,0
233	142	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	7,07	1 511,0		10 683,0		10 683,0
234	143	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	3	700,0		2 100,0		2 100,0
235	144	6101-0205-0103 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	0,9	16 862,0 16 862,0	0,0 0,0	15 176,0 15 176,0	0,0 0,0	
236	148	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	7,8	1 511,0		11 786,0		11 786,0
237	149	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,15	708,0		4 354,0		4 354,0
238	152	241-102-0133 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	4,04	1 136,0		4 589,0		4 589,0
239	153	241-112-0120 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм	шт.	4	745,0		2 980,0		2 980,0

240	154	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	1	476,0	476,0		476,0
			ИТОГО по смете ЭЛ073: Наружные сети газоснабжения [6-2]				1 203 501,8	99 031,2	786 994,4
							236 226,2	23 919,2	81 250,0
			Итого по суммарной смете				7 753 517,05	1 077 731,35	4 625 808,4
							1 968 728,3	293 259,75	81 250,0
			В том числе:						
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего						81 250,0
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7%)						537 058,69
			Итого с затратами на организацию и управление СМР						**8 290 575,74**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)						410 466,29
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)						248 717,27
			Итого с непредвиденными работами и затратами						**8 949 759,3**
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075						**9 620 991,25**
			Итого с договорным коэффициентом к=0,98						**9 428 571,43**
			НДС (12%)						1 131 428,57
			Итого с НДС						**10 560 000**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства ЗКО"

Заместитель руководителя:
Молдашев Н.Е.

Подрядчик:
ТОО "Батыс Котло Монтаж"

Директор:
Камалдин Д.У.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Adal Stroy Engineering"

Мусин А.А.

Авторский надзор:
Главный инженер проекта ТОО "ROLS STAR"

Нәмет Қ.С.