Заказчик: КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводной линии по ул.А.Молдагулова(от ул.А.Молдагулова №277 до адреса ул. А.Молдагулова №291)в пос. Тасбогет,г.Кызылорда.

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Меморандиум		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№3	от 27.10.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводной линии по ул.А.Молдагулова(от ул.А.Молдагулова №277 до адреса ул. А.Молдагулова №291)в пос. Тасбогет,г.Кызылорда.	4 957 866,00	4 426 666,07							531 199,93	4 957 866,00

Заказчик:
Аким кента
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда
_____ С.Сыздыков

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
_____ **Мухаммедиев О.Е.**

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ **Каржаубаев Р.Б.**

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
_____ **Буркитов Т.С.**

Заказчик: КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда
Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Меморандум: №3 от 27.10.2021 г.
Наименование стройки: Строительство водопроводной линии по ул.А.Молдагулова(от ул.А.Молдагулова №277 до адреса ул. А.Молдагулова №291)в пос. Тасбогет,г.Кызылорда.

Форма-2

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.4.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой-противопожарный водопровод										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	798,34201		225,52	225,52	180042	180043	--	21986	218191
						--	38,25	--	30537		16162	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	24,69099		2234,23	--	55165	--	--	39719	102475
						2234,23	--	55165	--		7591	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	730,476372		36,35	36,35	26553	26553	--	7579	36862
						--	14,41	--	10526		2731	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	54,9820925		972,00	--	53443	--	--	38479	99275
						972,00	--	53443	--		7354	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	730,476372		174,70	79,98	127614	58424	--	70471	213932
						94,72	39,27	69191	28686		15847	
6	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив *НР - 72%; СП - 8%*	м3 мокрого грунта	45,085		1295,58	1295,58	58411	58411	--	29151	94567
						--	898,04	--	40488		7005	
7	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	27,193		5177,00	--	140778	--	140778	--	152040
						--	--	--	--		11262	
		Монтажные работы										
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	9,017		7045,74	179,06	63531	1614	51349	10929	80417
						1171,98	52,36	10568	472		5957	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8.1	211-401-0101	В ТОМ ЧИСЛЕ: Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	9,9187	5177,00				51349		
9	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,3225		323617,96	76557,88	104367	24690	228	86209	205822
9.1	217-603-0103	В ТОМ ЧИСЛЕ: Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	1,6125	246352,00 134,00	23662,52	79449	7631	216	15246	
10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,127		388531,25	109758,53	49343	13939	319	39037	95451
10.1	217-603-0103	В ТОМ ЧИСЛЕ: Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	2,286	276256,00 134,00	34228,72	35085	4347	306	7070	
11	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм *СП - 8%*	м	128,27		1590,00	--	203949	--	203949	--	220265
12	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм *СП - 8%*	м	325,725		134,00	--	43647	--	43647	--	47139
13	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4		1514,24	944,99	6057	3780	--	3378	10190
14	241-214-0306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	4		569,25 1347,00	283,73 --	2277 5388	1135 --	5388	755 --	5819
15	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	8		1196,33	62,28	9571	498	491	8497	19513
15.1	261-107-0567	В ТОМ ЧИСЛЕ: Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00232	1072,80 211214,00	--	8582	--	490	1445	
16	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	4		2590,00	--	10360	--	10360	--	11189
17	241-116-0610 РСНБ РК 2015	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	4		4436,00	--	17744	--	17744	--	19164
18	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2		467,74	4,57	935	9	12	897	1978
18.1	261-107-0432	В ТОМ ЧИСЛЕ: Ветошь	кг	0,021	0,042	456,98 90,00	0,45	914	1	4	147	
18.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,00054	0,00108	5164,00				6		
18.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	0,000008	379074,00				3		
19	242-204-0505 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1		8568,00	--	8568	--	8568	--	9253

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		685	
20	242-204-0502 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	1		5507,00	--	5507	--	5507	--	5948
		СП - 8%				--	--	--	--		441	
		Гидрант пожарный										
21	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	1		2967,51	199,10	2968	199	490	2343	5735
		НР - 99%; СП - 8%				2278,64	87,62	2279	88		425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	217-101-0105	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	т	0,0028	0,0028	165361,00				463		
22	244-404-0104 РСНБ РК 2015	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм**	шт.	1		43327,00	--	43327	--	43327	--	46793
		СП - 8%				--	--	--	--		3466	
23	241-116-0213 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	шт.	1		6195,00	--	6195	--	6195	--	6691
		СП - 8%				--	--	--	--		496	
24	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0005		1263850,92	547127,90	632	274	49	399	1114
		НР - 99%; СП - 8%				617016,00	189729,27	309	95		83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	214-209-0507	**Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм**	кг	50	0,025	874,00				22		
24.2	215-202-0503	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,2	0,0001	100670,00				10		
24.3	261-107-0567	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,13	0,000065	211214,00				14		
25	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0005		3151417,96	241903,19	1576	121	1254	222	1942
		НР - 99%; СП - 8%				402822,00	46667,84	201	23		144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	261-105-0177	**Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000**	кг	6630	3,315	263,00				872		
25.2	234-203-0204	**Холст стекловолокнистый ВВ-Г**	10 м2	168	0,084	4019,00				338		
26	241-102-0229 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**	м	0,5		15326,00	--	7663	--	7663	--	8276
		СП - 8%				--	--	--	--		613	
27	1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Указатель**	шт.	1		2220,13	--	2220	--	1292	668	3119
		НР - 72%; СП - 8%				927,52	--	928	--		231	
28	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,003		589385,93	117642,97	1768	352	87	1454	3480
		НР - 99%; СП - 8%				443070,00	46499,14	1329	139		258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00054	100670,00				54		
28	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00012	211214,00				25		
29	241-102-0178 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	3,012		4977,00	--	14991	--	14991	--	16190
		СП - 8%				--	--	--	--		1199	
30	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0004		511658,40	73604,52	205	29	10	176	411
		НР - 99%; СП - 8%				415173,00	28167,68	166	11		30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,000072	100670,00				7		
30.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,000008	211214,00				2		
31	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	0,2008		1321,00	--	265	--	265	--	286
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
32	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004		203814,33	52141,27	82	21	18	50	143
		НР - 99%; СП - 8%				108624,60	18801,89	43	8		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	110	0,044	263,00				12		
8.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	2,8	0,00112	4019,00				5		
33	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003		242278,94	52575,28	727	158	243	379	1194
		НР - 99%; СП - 8%				108624,60	18936,53	326	57		88	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	210	0,63	263,00				166		
33.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	5,3	0,0159	4019,00				64		
		Водомерный узел со счетчиком Д15 и фильтром для воды д15										
34	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	12		644,17	31,54	7730	379	222	7162	16084
		НР - 98%; СП - 8%				594,09	14,96	7129	180		1191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,12	568,00				68		
34.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,24	483,00				116		
35	244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	12		3195,00	--	38340	--	38340	--	41407
		СП - 8%				--	--	--	--		3067	
36	244-302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	12		46389,00	--	556668	--	556668	--	601201
		СП - 8%				--	--	--	--		44533	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	113-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	12		1302,40	168,62	15629	2024	173	13824	31809
		НР - 98%; СП - 8%				1119,35	56,14	13432	674		2356	
38	24-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	12		1101,00	--	13212	--	13212	--	14269
		СП - 8%				--	--	--	--		1057	
39	1116-603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	12		467,74	4,57	5613	54	75	5379	11872
		НР - 98%; СП - 8%				456,98	0,45	5484	5		879	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,021	0,252	90,00				23		
39.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,00054	0,00648	5164,00				33		
39.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	0,000048	379074,00				18		
40	242-204-0501 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12		5023,00	--	60276	--	60276	--	65098
		СП - 8%				--	--	--	--		4822	
41	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4		912,44	43,72	2190	105	61	2022	4549
		НР - 98%; СП - 8%				843,32	16,31	2024	39		337	
42	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0024		990974,68	36044,72	2378	86	1586	699	3323
		НР - 99%; СП - 8%				294147,00	149,60	706	--		246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730	4,152	263,00				1092		
42.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	43	0,1032	4019,00				415		
43	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	2,4		594,00	--	1426	--	1426	--	1540
		СП - 8%				--	--	--	--		114	
44	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,3225		66272,04	--	21373	--	579	20586	45316
		НР - 99%; СП - 8%				64478,00	--	20794	--		3357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	3,8055	134,00				510		
45	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,127		71623,77	--	9096	--	907	8107	18579
		НР - 99%; СП - 8%				64478,00	--	8189	--		1376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	5,969	134,00				800		
		Переход методом ГНБ д225 L=15м										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
46	1122-1401-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	15		14620,95	5790,45	219314	86857	118336	29484	268702
		НР - 99%; СП - 8%				941,39	1044,05	14121	15661		19904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов, применяемых при ГНБ	кг	11,295	169,425	378,00				64043		
46.2	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород при ГНБ	кг	0,897	13,455	4004,00				53874		
47	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	15		1430,99	8,49	21465	127	2399	18788	43473
		НР - 99%; СП - 8%				1262,62	2,54	18939	38		3220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	3,39	621,00				2105		
48	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2		33082,25	3183,69	66164	6368	38223	21505	94683
		НР - 99%; СП - 8%				10786,50	74,80	21573	150		7014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,05	190213,00				9511		
48.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0098	0,0196	1358578,00				26628		
49	241-201-0619 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	15,3		6452,00	--	98716	--	98716	--	106613
		СП - 8%				--	--	--	--		7897	
		Колодец сборный д1500										
50	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,9		1861,86	--	5399	--	--	3888	10030
		НР - 72%; СП - 8%				1861,86	--	5399	--		743	
51	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,88		48601,76	10041,11	188575	38960	72816	92299	303343
		НР - 99%; СП - 8%				19793,60	4234,98	76799	16432		22470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,272	1,05536	19341,00				20412		
51.2	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	0,09	0,3492	20600,00				7194		
51.3	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	21,1	81,868	145,00				11871		
51.4	261-107-0447	Каболка	т	0,004	0,01552	1358578,00				21085		
52	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15(V=0,38)	шт.	2		29337,00	--	58674	--	58674	--	63368
		СП - 8%				--	--	--	--		4694	
53	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9(V=0,4)	шт.	2		20264,00	--	40528	--	40528	--	43770
		СП - 8%				--	--	--	--		3242	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б(V=0,32) СП - 8%	шт.	2	20264,00 --	-- --	40528 --	-- --	40528	-- 3242	43770
55	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2(V=0,27) СП - 8%	шт.	2	27717,00 --	-- --	55434 --	-- --	55434	-- 4435	59869
56	225-101-0620 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10(V=0,32) СП - 8%	шт.	2	40676,00 --	-- --	81352 --	-- --	81352	-- 6508	87860
57	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3(V=0,08) СП - 8%	шт.	2	6404,00 --	-- --	12808 --	-- --	12808	-- 1025	13833
58	244-202-0108 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250) СП - 8%	комплект	2	62811,00 --	-- --	125622 --	-- --	125622	-- 10050	135672
59	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка СП - 8%	т	0,03416	887579,00 --	-- --	30320 --	-- --	30320	-- 2426	32746
60	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм СП - 8%	м	0,8	3280,00 --	-- --	2624 --	-- --	2624	-- 210	2834
61	241-201-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм СП - 8%	м	0,8	1072,00 --	-- --	858 --	-- --	858	-- 69	927
62	241-201-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм СП - 8%	м	0,8	340,00 --	-- --	272 --	-- --	272	-- 22	294
63	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл СП - 8%	шт.	6	1712,00 --	-- --	10272 --	-- --	10272	-- 822	11094
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3046448	504075	2027531	585766	3922792
		Стоимость монтажных работ	тенге				514844	157423	--	290579	
		Материалы	тенге				2220				
		Всего заработная плата	тенге				1293				
		Накладные расходы	тенге					928			
		Сметная прибыль	тенге				668				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3119				
		Сметная заработная плата	тенге								1
		Стоимость общестроительных работ	тенге					928			
		Материалы	тенге				1716193				
		Всего заработная плата	тенге				289383				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					641457			
		Местные материалы	тенге				10272				
		Накладные расходы	тенге				430102				
		Сметная прибыль	тенге				555814				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				181762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2453769				
											504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					641457			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				30320				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				30320				
		Сметная прибыль	тенге				2426				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				32746				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				1297715				
		Материалы	тенге				542				
		Всего заработная плата	тенге					29882			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				1265618				
		Сдача испытание	тенге				450				
		Накладные расходы	тенге				29284				
		Сметная прибыль	тенге				106160				
		ВСЕГО Стоимость сантехнических работ	тенге				1433159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	тенге					29882			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3922793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								525
		Сметная заработная плата	тенге					672267			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								3922793
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				514844				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					504075			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					157423			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2027530		
		- Накладные расходы	тенге							585766	
		- Сметная прибыль	тенге							290579	

2-1-1/1 ОСР

ИТОГО	Тенге		**в т.ч. С-сть оборудования**
Стоимость оборудования	Тенге	3 922 793	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**3 922 793**	**0**
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	0	
Итого	Тенге	**3 922 793**	
зимнее удорожание 2,07%	Тенге	50 996	
Итого	Тенге	**3 973 790**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	82 257	
Стоимость оборудования	Тенге	**4 056 047**	
Доп. оплата труда в зонах эколог. бедствия и рад. риска	Тенге	81 121	
Итого с непредвиденными и со стоимостью оборудования	Тенге	0	
НДС 12%	Тенге	289 498	
Всего	Тенге	**4 426 666,07**	
	Тенге	531 199,93	
	Тенге	**4 957 866,00**	

Заказчик:
Аким кента
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда
С.Сыздыков

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
Мухаммедиев О.Е.

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
Каржаубаев Р.Б.

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
Буркитов Т.С.