Заказчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Наименование строительства: "РП "Капитальный ремонт КГУ "СОШ №86" (Ремонт кровли здания)

АКТ № 1
приемки выполненных работ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Согласно локальной смете №2-1-1									
1	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов/кровельный ковер/. Разборка покрытий	м2 кровли	2588	156,40	0,24	404771	609	--	290997	751429
					156,17	--	404162	--		55661	
2	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 к=0,8	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка.	м2 стяжки	2588	255,12	80,74	660251	208964	--	462520	1212593
					174,38	19,88	451287	51452		89822	
3	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов/пароизоляция/. Разборка покрытий	м2 кровли	2588	156,40	0,24	404771	609	--	290997	751429
					156,17	--	404162	--		55661	
4	Е12-080101-2203 1208-0101-2203 РСНБ РК 2015 к=0,8	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Разборка	м2	2588	172,95	6,00	447602	15541	--	316669	825413
					166,95	3,00	432062	7757		61142	
		Согласно локальной смете №2-1-2									
5	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1800	724,45	33,87	1304007	60974	845179	292887	1724646
					221,03	4,96	397854	8933		127751	
6	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из базальтовой энергетической ваты тощиной 170 мм	м2 утепляемого покрытия	1800	946,76	66,08	1704176	118952	533286	776396	2679018
					584,41	14,66	1051939	26389		198446	
7	С121-110202-0205 2111-0202-0205 РСНБ РК 2015	Маты базальтовые энергетические из тонкого волокна без обкладочного материала МБТЭ-100 ГОСТ 21880-2011	м3	300	23694,00	--	7108200	--	7108200	--	7676856
					--	--	--	--		568656	
8	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом/разуклонка/	м3 утеплителя	135	4920,80	2125,30	664308	286915	--	324641	1068065
					2795,50	544,43	377393	73497		79116	
9	С121-010302-0601 2101-0302-0601 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М600, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м3	150	10167,00	--	1525050	--	1525050	--	1647054
					--	--	--	--		122004	
10	Цена Интернет	Сетка строительная яч.100х100	м2	1800	267,86	--	482143	--	482143	--	520714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		38571	
11	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1800	595,43	126,16	1071778	227091	393488	365123	1551854
					250,67	31,06	451200	55915		114952	
12	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 30 мм	м2 стяжки	1800	405,93	27,96	730669	50325	304345	280059	1091586
					208,89	7,21	376000	12970		80858	
13	Е11-120101-0101 1112-0101-0101 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	1800	1148,86	86,26	2067941	155268	1537920	280582	2536404
					208,20	8,30	374753	14945		187882	
14	Коммерческое предложение	Техноэласт ЭПП	м2	2350	1142,86	--	2685714	--	--	--	2685714
					--	--	--	--		--	
15	Коммерческое предложение	Техноэласт ЭКП сланец серый	м2	1500	1250,00	--	1875000	--	--	--	1875000
					--	--	--	--		--	
16	Е11-120101-0401 1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	330	1183,96	69,94	390706	23081	262603	77132	505265
					318,25	6,38	105022	2106		37427	
17	Коммерческое предложение	Техноэласт ЭКП сланец серый	м2	430	1250,00	--	537500	--	--	--	537500
					--	--	--	--		--	
18	Е12-080101-1805 1208-0101-1805 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство брандмауэров, парапетов	м	150	520,88	4,55	78132	682	2682	54078	142788
					498,46	2,27	74769	341		10577	
19	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	2,038997	289457,00	--	590202	--	590202	--	637418
					--	--	--	--		47216	
20	Е12-160101-0202 1216-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 100 мм. Разборка	м	14	2067,50	--	28945	--	--	20840	53768
					2067,50	--	28945	--		3983	
21	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб , диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	14	865,67	4,13	12119	58	70	11769	25799
					856,52	1,26	11991	18		1911	
22	С123-010805-0102 2301-0805-0102 РСНБ РК 2015	Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения и канализации DN 110, толщина стенки 1,8 мм, PN 10 с уплотнительным кольцом ГОСТ Р 56927-2016	м	14	1485,00	--	20790	--	20790	--	22453
					--	--	--	--		1663	
23	123-020303-1706	Отвод полиэтиленовый , DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	542,50	--	2170	--	--	--	2170
					--	--	--	--		--	
		Уборка и вывоз мусора									
24	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	20	93,00	--	1860	--		--	2009
					--	--	--	--		149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	20	206,00	--	4120	--		--	4450
					--	--	--	--		330	
		НДС 12%	Тенге								342 857
		Итого с НДС 12%	Тенге								3 200 000

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

_____ Калдыбаева Б.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"

_____ Пазылов Ж.С.