Заказчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Наименование строительства: "РП "Капитальный ремонт КГУ "СОШ №86" (Ремонт кровли здания)

АКТ № 2
приемки выполненных работ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Согласно локальной смете №2-1-2									
1	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	изолируемой	788	724,45	33,87	570866	26693	370001	128219	755011
					221,03	4,96	174172	3911		55927	
2	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из базальтовой энергетической ваты толщиной 170 мм	м2 утепляемого покрытия	48	946,76	66,08	45445	3172	14221	20704	71440
					584,41	14,66	28052	704		5292	
3	С121-110202-0205 2111-0202-0205 РСНБ РК 2015	Маты базальтовые энергетические из тонкого волокна без обкладочного материала МБТЭ-100 ГОСТ 21880-2011	м3	23,5848	23694,00	--	558818	--	558818	--	603524
					--	--	--	--		44705	
4	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом/разуклонка/	м3 утеплителя	46,16	4920,80	2125,30	227144	98104	--	111003	365199
					2795,50	544,43	129040	25131		27052	
5	С121-010302-0601 2101-0302-0601 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М600, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м3	36,5949	10167,00	--	372060	--	372060	--	401825
					--	--	--	--		29765	
6	Цена Интернет	Сетка строительная яч.100х100	м2	788	267,86	--	211071	--	211071	--	227957
					--	--	--	--		16886	
7	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	788	595,43	126,16	469201	99415	172260	159843	679367
					250,67	31,06	197525	24479		50324	
8	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 30 мм	м2 стяжки	788	405,93	27,96	319871	22031	133235	122603	477872
					208,89	7,21	164604	5678		35398	
9	Е11-120101-0101 1112-0101-0101 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	788	1148,86	86,26	905298	67973	673267	122833	1110382
					208,20	8,30	164058	6542		82250	
10	Коммерческое предложение	Техноэласт ЭПП	м2	3498,88	1142,86	--	3998720	--	--	--	3998720
					--	--	--	--		--	
11	Коммерческое предложение	Техноэласт ЭКП сланец серый	м2	1476,2	1250,00	--	1845250	--	--	--	1845250
					--	--	--	--		--	
12	Е11-120101-0401 1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	172	1183,96	69,94	203641	12030	136872	40202	263351
					318,25	6,38	54739	1097		19507	
13	Коммерческое предложение	Техноэласт ЭКП сланец серый	м2	567,92	1250,00	--	709900	--	--	--	709900
					--	--	--	--		--	

14	Е12-080101-1805 1208-0101-1805 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство брандмауэров, парапетов	м	105,5	520,88 498,46	4,55 2,27	54953 52587	479 239	1886	38035 7439	100427
15	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	2,935588	289457,00 --	-- --	849726 --	-- --	849726	-- 67978	917705
		НДС 12%	Тенге								160 714,20
		Итого с НДС 12%	Тенге								1 500 000,00

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

_____ **Калдыбаева Б.Т.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"

_____ **Назылов Ж.С.**