Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Исполнитель: ТОО "Асар строй групп"

Инженер технического надзора: ТОО "ТК и З"

Инженер авторского надзора: ТОО "Арнау Строй Проект"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории в селе Аккала сельского округа Манкент Сайрамского района Туркестанской области» (привязка) (без наружных инженерных сетей)»

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2024 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин
п/п	по смете				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			АС. Раздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	384,72	322,0	322,0	123 880,0	123 880,0
			м^3		0,0	69,0	0,0	26 546,0
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	16,488	8 328,0	0,0	137 312,0	0,0
			м^3		8 328,0	0,0	137 312,0	0,0
3	3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	472,4	60,0	60,0	28 344,0	28 344,0
			м^3		0,0	15,0	0,0	7 086,0
4	4	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	472,4	193,0	149,0	91 173,0	70 387,0
			м^3		40,0	33,0	18 896,0	15 589,0
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	472,4	573,0	220,0	270 685,0	103 928,0
			м^3		353,0	70,0	166 757,0	33 068,0
			Итого по АС. разделу 1: Земляные работы				651 394	326 539
							322 965	82 289

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			АС. Раздел 2: Фундамент					
6	6	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	175,5	4 057,0	398,0	712 004,0	69 850,0
			$м^2$		1 077,0	101,0	189 014,0	17 726,0
7	7	211-301-0402 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	18,0765	3 439,0		62 165,0	
			$м^3$					
8	8	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	45,48	27 692,0	4 458,0	1 259 432,0	202 750,0
			$м^3$		17 215,0	837,0	782 938,0	38 067,0
9	9	212-101-2103 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	46,1622	21 982,0		1 014 737,0	
			$м^3$					
10	10	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1,236	351 783,0		434 804,0	
			т					
11	11	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	4,3617	348 756,0		1 521 169,0	
			т					
12	12	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	177,6112	1 429,0	37,0	253 806,0	6 572,0
			$м^2$ поверхности		1 126,0	5,0	199 990,0	888,0
13	13	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	426,26688	511,0		217 822,0	
			кг					
27	27	6104-0202-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	51	6 995,0	3 202,0	356 745,0	163 302,0
			шт.		2 860,0	648,0	145 860,0	33 048,0
28	28	6104-0202-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	6	5 214,0	2 513,0	31 284,0	15 078,0
			шт.		1 879,0	509,0	11 274,0	3 054,0
29	29	6104-0202-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	25	4 729,0	2 563,0	118 225,0	64 075,0
			шт.		1 624,0	519,0	40 600,0	12 975,0
30	30	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	34,158	34 721,4		1 186 014,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			$м^3$					
31	31	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	0,0774	275 326,0	5 626,0	21 310,0	435,0
			т		269 700,0	1 450,0	20 875,0	112,0
32	32	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,0774	342 529,0		26 512,0	
			т					
33	33	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного ленточного/монолитные заделки/	1,33	18 778,0	2 995,0	24 975,0	3 984,0
			$м^3$		12 984,0	611,0	17 269,0	813,0
34	34	212-101-1808 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	1,3566	20 048,0		27 197,0	
			$м^3$					
35	35	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	271,252	1 429,0	37,0	387 619,0	10 036,0
			$м^2$ поверхности		1 126,0	5,0	305 430,0	1 356,0
36	36	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	651,0048	511,0		332 663,0	
			кг					
37	37	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	12,93	59 860,0	10 396,0	773 990,0	134 420,0
			$м^3$		40 172,0	1 951,0	519 424,0	25 226,0
38	38	212-101-2102 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	13,12395	21 794,0		286 023,0	
			$м^3$					
39	39	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	1,250601	76 710,0	820,0	95 934,0	1 025,0
			т		71 628,0	104,0	89 578,0	130,0
40	40	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,379366	351 783,0		133 455,0	
			т					
41	41	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,871235	342 529,0		298 423,0	
			т					
42	42	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	64,4	2 275,0	33,0	146 510,0	2 125,0
			$м^2$		1 725,0	11,0	111 090,0	708,0
			Итого по АС. разделу 2: Фундамент				9 722 818	681 280
							2 482 969	136 344

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			АС. Раздел 3: Наружные стены и перегородки					
43	43	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	166,5268	18 866,0	426,0	3 141 695,0	70 941,0
			$м^3$ кладки		18 438,0	138,0	3 070 421,0	22 981,0
44	44	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	39,966432	19 090,0		762 959,0	
			$м^3$					
45	45	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	63,280184	50 867,0		3 218 873,0	
			1000 шт.					
46	46	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,882	358 855,0	1 177,0	316 510,0	1 038,0
			т металлических изделий		55 473,0	336,0	48 927,0	296,0
47	47	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	421,86	3 739,0	50,0	1 577 335,0	21 093,0
			$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		3 689,0	16,0	1 556 242,0	6 750,0
48	48	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	3,830116	19 090,0		73 117,0	
			$м^3$					
49	49	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	21,261744	50 867,0		1 081 521,0	
			1000 шт.					
50	50	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	3,34664	358 855,0	1 177,0	1 200 958,0	3 939,0
			т металлических изделий		55 473,0	336,0	185 648,0	1 124,0
51	51	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	0,38321	1 470 810,0	16 250,0	563 629,0	6 227,0
			т		248 152,0	2 766,0	95 094,0	1 060,0
52	52	217-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм	0,487	659 944,0		321 393,0	
			1000 шт.					
53	53	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	18,6	27 692,0	4 458,0	515 071,0	82 919,0
			$м^3$		17 215,0	837,0	320 199,0	15 568,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	54	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок $м^3$	18,879	20 451,0		386 094,0	
55	55	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм т	0,65001	348 756,0		226 695,0	
56	56	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	26,87	4 928,0	16,0	132 415,0	430,0
			$м^2$ поверхности		880,0	3,0	23 646,0	81,0
57	57	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б $м^2$	61,801	120,0		7 416,0	
58	58	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	14,94	36 829,0	10 356,0	550 225,0	154 719,0
			$м^3$		23 697,0	2 031,0	354 033,0	30 343,0
59	59	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок $м^3$	15,1641	21 177,0		321 130,0	
60	60	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	2,2991	76 710,0	820,0	176 364,0	1 885,0
			т		71 628,0	104,0	164 680,0	239,0
61	61	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм т	0,8632	351 783,0		303 659,0	
62	62	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм т	1,6517	342 529,0		565 755,0	
63	63	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)	1,76	36 829,0	10 356,0	64 819,0	18 227,0
			$м^3$		23 697,0	2 031,0	41 707,0	3 575,0
64	64	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок $м^3$	1,7864	21 177,0		37 831,0	
65	65	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	0,2796	76 710,0	820,0	21 448,0	229,0
			т		71 628,0	104,0	20 027,0	29,0
66	66	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм т	0,0744	351 783,0		26 173,0	
67	67	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм т	0,2156	340 613,0		73 436,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	68	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)	1,1	36 829,0	10 356,0	40 512,0	11 392,0
			$м^3$		23 697,0	2 031,0	26 067,0	2 234,0
69	69	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,1165	21 177,0		23 644,0	
			$м^3$					
70	70	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	0,0968	76 710,0	820,0	7 426,0	79,0
			т		71 628,0	104,0	6 934,0	10,0
71	71	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,0352	351 783,0		12 383,0	
			т					
72	72	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,0836	342 529,0		28 635,0	
			т					
73	73	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)	0,18	36 829,0	10 356,0	6 629,0	1 865,0
			$м^3$		23 697,0	2 031,0	4 265,0	366,0
74	74	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,1827	21 177,0		3 869,0	
			$м^3$					
75	75	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	0,0214	76 710,0	820,0	1 642,0	17,0
			т		71 628,0	104,0	1 533,0	2,0
76	76	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,0078	351 783,0		2 744,0	
			т					
77	77	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,0154	342 529,0		5 275,0	
			т					
78	78	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)	4,795524	36 829,0	10 356,0	176 614,0	49 663,0
			$м^3$		23 697,0	2 031,0	113 640,0	9 740,0
79	79	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	5,224476	59 860,0	10 396,0	312 737,0	54 314,0
			$м^3$		40 172,0	1 951,0	209 878,0	10 193,0
80	80	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	10,1703	21 177,0		215 376,0	
			$м^3$					
81	81	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,285	351 783,0		100 258,0	
			т					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	82	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1,164	340 613,0		396 474,0	
			т					
83	83	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)	0,96	36 829,0	10 356,0	35 356,0	9 942,0
			$м^3$		23 697,0	2 031,0	22 749,0	1 950,0
84	84	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,9744	21 177,0		20 635,0	
			$м^3$					
85	85	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,0032	351 783,0		1 126,0	
			т					
86	86	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,0272	342 529,0		9 317,0	
			т					
87	87	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	3,28	98 863,0	9 617,0	324 271,0	31 544,0
			$м^3$		60 313,0	1 813,0	197 827,0	5 947,0
88	88	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	3,3292	21 177,0		70 502,0	
			$м^3$					
89	89	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	0,59	76 710,0	820,0	45 259,0	483,0
			т		71 628,0	104,0	42 261,0	61,0
90	90	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,086	351 783,0		30 253,0	
			т					
91	91	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	0,504	340 613,0		171 669,0	
			т					
92	92	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	17,4	59 860,0	10 396,0	1 041 564,0	180 890,0
			$м^3$		40 172,0	1 951,0	698 993,0	33 947,0
93	93	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	17,661	21 177,0		374 007,0	
			$м^3$					
94	94	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	1,05828	76 710,0	820,0	81 181,0	868,0
			т		71 628,0	104,0	75 802,0	110,0
95	95	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,66768	351 783,0		234 878,0	
			т					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	96	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,3906	342 529,0		133 792,0	
			т					
97	97	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	3,98	59 860,0	10 396,0	238 243,0	41 376,0
			$м^3$		40 172,0	1 951,0	159 885,0	7 765,0
98	98	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	4,0397	21 177,0		85 549,0	
			$м^3$					
99	99	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	0,318	76 710,0	820,0	24 394,0	261,0
			т		71 628,0	104,0	22 778,0	33,0
100	100	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,09	351 783,0		31 660,0	
			т					
101	101	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,228	342 529,0		78 097,0	
			т					
3	3	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	0,328464	348 756,0		114 554,0	
			т					
			Итого АС. по разделу 3: Наружные стены и перегородки				20 147 046	744 341
							7 463 236	154 404
			АС. Раздел 4: Плиты покрытия					
102	102	6104-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 $м^2$	64	20 287,0	2 879,0	1 298 368,0	184 256,0
			шт.		13 590,0	607,0	869 760,0	38 848,0
103	103	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	424,3408	9 618,0		4 081 310,0	
			$м^2$					
104	104	1106-0801-0112 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	0,73	43 169,0	5 801,0	31 513,0	4 235,0
			$м^3$		29 605,0	1 115,0	21 612,0	814,0
105	105	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,74095	21 177,0		15 691,0	
			$м^3$					
106	106	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,07953	342 529,0		27 241,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			т					
			Итого АС. по разделу 4: Плиты покрытия				5 454 123	188 491
							891 372	39 662
			ИТОГО АС. по акту				35 975 381	1 940 651
							11 160 542	412 699
			Итого АС. по акту				35 975 381	
			Раздел 2: Кровля					
1	45	224-102-1204 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм м^3	556,485	7 123,0		3 963 843,0	
2	47	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 м^3	63,43	63 122,0		4 003 815,0	
			Итого по разделу 2: Кровля				7 967 658	0
							0	0
			АР. Раздел 3: Полы					
55	55	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем м^2	204,8	371,0 288,0	83,0 23,0	75 981,0 58 982,0	16 998,0 4 710,0
56	56	211-202-0405 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм м^3	20,8896	1 701,0		35 533,0	
57	57	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных м^3	16,384	21 432,0 14 731,0	15,0 0,0	351 142,0 241 353,0	246,0 0,0
58	58	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок м^3	16,71168	19 136,0		319 795,0	
59	59	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм) м^2	204,8	1 438,0 1 357,0	80,0 28,0	294 502,0 277 914,0	16 384,0 5 734,0
60	60	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 м^3	4,17792	22 813,0		95 311,0	
61	61	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	204,8	122,0	54,0	24 986,0	11 059,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			м²		68,0	19,0	13 926,0	3 891,0
62	62	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	4,17792	22 813,0		95 311,0	
			м³					
63	71	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	179,41	371,0	83,0	66 561,0	14 891,0
			м²		288,0	23,0	51 670,0	4 126,0
64	72	211-202-0405 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	18,29982	1 701,0		31 128,0	
			м³					
65	73	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	14,3528	21 432,0	15,0	307 609,0	215,0
			м³		14 731,0	0,0	211 431,0	0,0
66	74	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	14,639856	19 136,0		280 148,0	
			м³					
67	75	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	179,41	1 438,0	80,0	257 992,0	14 352,0
			м²		1 357,0	28,0	243 459,0	5 023,0
68	76	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	3,659964	22 813,0		83 495,0	
			м³					
69	77	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	179,41	122,0	54,0	21 888,0	9 688,0
			м²		68,0	19,0	12 200,0	3 409,0
70	78	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	3,659964	22 813,0		83 495,0	
			м³					
71	81	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	12,14	371,0	83,0	4 504,0	1 007,0
			м²		288,0	23,0	3 496,0	279,0
72	82	211-202-0405 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	1,23828	1 701,0		2 106,0	
			м³					
73	83	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	1,214	21 432,0	15,0	26 018,0	18,0
			м³		14 731,0	0,0	17 883,0	0,0
74	84	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,23828	19 136,0		23 696,0	
			м³					
75	85	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	12,14	1 438,0	80,0	17 457,0	971,0
			м²		1 357,0	28,0	16 474,0	340,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	86	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 м^3	0,247656	22 813,0		5 650,0	
			Итого АР. по разделу 3: Полы				2 504 308	85 829
							1 148 788	27 512
			АР. Раздел 4: Проемы					
77	106	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка м^2	46,002	41 150,0		1 892 982,0	
78	108	223-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками м^2	9,8175	43 858,0		430 576,0	
79	110	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка м^2	3,179	41 150,0		130 816,0	
80	112	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный м^2	1,342	49 937,0		67 015,0	
81	113	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24 м^2	1,26148	-10 673,0		-13 464,0	
82	114	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.12) м^2	1,26148	3 006,0		3 792,0	
83	116	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой м^2	1,9875	33 599,0		66 778,0	
			Итого АР. по разделу 4: Проемы				2 578 495	0
							0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			АР. Раздел 5: Отделка помещений					
84	152	1114-0302-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	733,89	4 022,0	0,0	2 951 706,0	0,0
			$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		3 496,0	0,0	2 565 679,0	0,0
85	157	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	70,26	6 308,0	0,0	443 200,0	0,0
			$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		5 524,0	0,0	388 116,0	0,0
86	159	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	109,6895	3 412,0	277,0	374 260,57	30 384,08
			$м^2$		3 132,0	118,0	343 547,42	12 943,35
			Итого АР. по разделу 5:				3 769 167	30 384
							3 297 342	12 943
			ИТОГО по акту				16 819 628	923 248
							10 459 045	239 940
			Итого по акту				16 819 628	
			Силовое электрооборудование и электрическое освещение (ЭЭ)					
1	20	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	2 140	752,0	3,0	1 609 280,0	6 420,0
			м		721,0	0,0	1 542 940,0	0,0
2	21	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	652,8	398,0		259 814,0	
			м					
3	22	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 269,9	601,0		763 210,0	
			м					
4	23	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	56,1	977,0		54 810,0	
			м					
5	24	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	193,8	555,0		107 559,0	
			м					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	25	243-142-0413 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ4 сечение 10 мм2 м	10,3	666,0		6 860,0	
7	55	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм м	2 095,75	54,0		113 170,0	
8	56	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм шт.	2 200	5,0		11 000,0	
9	57	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная шт.	210	20,0		4 200,0	
10	58	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм м	50,5	78,0		3 939,0	
11	59	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм шт.	500	5,0		2 500,0	
			Итого (ЭЭ)				2 936 342	6 420
							1 542 940	0
			Итого (ЭЭ) по акту				2 936 342	
			Раздел 1: ОБОРУДОВАНИЕ					
1	1	522-101-1252001 *СпрСЦ 02.2024*	Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм шт.	2	55 888,0		111 776,0	
2	2	КП *поз.8*	Банкетка KZME (со спинкой)1500x400x830мм шт	4	31 950,0		128 720,0	
3	3	522-101-1219002 *СпрСЦ 02.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа) шт.	1	9 821,0		9 821,0	
4	4	КП *поз.76*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь шт	2	12 491,07		25 162,0	
5	5	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п. шт.	1	1 530,0 1 515,0	0,0 0,0	1 530,0 1 515,0	0,0 0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	6	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000 шт	1	9 410,71		9 479,0	
7	7	КП *поз.27*	Облучатель бактерицидный передвижной 330х330х330,30Вт шт	1	33 000,0		33 238,0	
8	8	КП *поз.71*	Стол рабочий 1500х700х750 шт	1	41 964,29		42 266,0	
9	9	522-101-1219002 *СпрСЦ 02.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа) шт.	1	9 821,0		9 821,0	
10	10	КП *поз.69*	Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250х450х2000-53кг шт	2	38 392,86		77 339,0	
11	11	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе шт.	1	5 351,0 4 048,0	1 303,0 426,0	5 351,0 4 048,0	1 303,0 426,0
12	12	521-101-0401004 *СпрСЦ 02.2024*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS шт.	1	379 597,0		379 597,0	
13	13	521-101-0411002 *СпрСЦ 02.2024*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP шт.	1	160 625,0		160 625,0	
14	14	521-101-0401009 *СпрСЦ 02.2024*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь шт.	1	9 031,0		9 031,0	
15	15	521-101-0401024 *СпрСЦ 02.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black шт.	1	23 830,0		23 830,0	
16	16	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе шт.	1	5 351,0 4 048,0	1 303,0 426,0	5 351,0 4 048,0	1 303,0 426,0
17	17	522-101-0225003 *СпрСЦ 02.2024*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB шт.	1	117 432,0		117 432,0	
18	18	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования шт.	1	44 496,0 44 475,0	0,0 0,0	44 496,0 44 475,0	0,0 0,0
19	19	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, Тумар ОБНП-2х30 шт	1	29 500,0		29 712,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	20	КП *поз.76*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт	12 491,07		12 581,0	
21	21	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	1 шт.	1 530,0 1 515,0	0,0 0,0	1 530,0 1 515,0	0,0 0,0
22	22	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	1 шт	9 410,71		9 479,0	
23	23	КП *поз.71*	Стол рабочий 1500x700x750	1 шт	41 964,29		42 266,0	
24	24	522-101-1219002 *СпрСЦ 02.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	3 шт.	9 821,0		29 463,0	
25	25	КП *поз.51*	Шкаф металлический двухстворчатый ТВВ-ШММ04 800x400x1700	3 шт	121 000,0		365 614,0	
26	26	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	1 шт.	44 496,0 44 475,0	0,0 0,0	44 496,0 44 475,0	0,0 0,0
27	27	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, Тумар ОБНП-2x30	1 шт	29 500,0		29 712,0	
28	28	КП *поз.76*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт	12 491,07		12 581,0	
29	29	522-101-1217030 *СпрСЦ 02.2024*	Стол письменный 1200x600x750 мм, материал ЛДСП 16мм, кромка ПВХ	1 шт.	24 439,0		24 439,0	
30	30	522-101-1219002 *СпрСЦ 02.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	2 шт.	9 821,0		19 642,0	
31	31	КП *поз.22*	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF MK» модификации: МК-2 1900x600x600	1 шт	49 500,0		49 856,0	
32	32	КП *поз.40*	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800	1 шт	76 780,0		77 333,0	
33	33	КП *поз.55*	Шкаф металлический, 500x400x1900	1 шт	85 000,0		85 612,0	
34	34	527-114-0402001 *СпрСЦ 02.2024*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1	40 773,0		40 773,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			шт.					
35	35	521-301-3017007 *СпрСЦ 02.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	1	89 119,0		89 119,0	
			шт.					
36	36	КП *поз.42*	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300 ТВ-СП-2НП	1	20 600,0		20 748,0	
			шт					
37	37	КП *поз.44*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП	1	58 250,0		58 669,0	
			шт					
38	38	527-104-0103003 *СпрСЦ 02.2024*	Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог)	1	358 818,0		358 818,0	
			шт.					
39	39	527-114-0302 *СпрСЦ 02.2024*	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	1	11 788,0		11 788,0	
			шт.					
40	40	КП *поз.1*	Дефибриллятор монитор 350х260х300	1	1 000 000,0		1 007 200,0	
			шт					
41	41	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	1	44 496,0	0,0	44 496,0	0,0
			шт.		44 475,0	0,0	44 475,0	0,0
42	42	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, Тумар ОБНП-2х30	1	29 500,0		29 712,0	
			шт					
43	43	КП *поз.76*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1	12 491,07		12 581,0	
			шт					
44	44	КП *поз.19*	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	1	616,07		620,0	
			шт					
45	45	КП *поз.11*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1	14 553,57		14 659,0	
			шт					
46	46	КП *поз.12*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	1	14 553,57		14 659,0	
			шт					
47	47	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	4	1 530,0	0,0	6 120,0	0,0
			шт.		1 515,0	0,0	6 060,0	0,0
48	48	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185	1	11 875,0		11 961,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			шт					
49	49	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	1	9 410,71		9 479,0	
			шт					
50	50	522-201-0502001 *СпрСЦ 02.2024*	Зеркало настенное 600х800мм	1	8 588,0		8 588,0	
			шт					
51	51	КП *поз.63*	Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000	1	15 691,96		15 805,0	
			шт					
52	52	КП *поз.36*	Стол лабораторный 1200х650х850мм	2	99 000,0		199 426,0	
			шт					
53	53	521-103-0303002 *СпрСЦ 02.2024*	Стул из пластика, размер 500х550х820 мм	1	17 115,0		17 115,0	
			шт.					
54	54	КП *поз.44*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП	1	58 250,0		58 669,0	
			шт					
55	55	КП *поз.14*	Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600х400х430	1	265 000,0		266 908,0	
			шт					
56	56	КП *поз.70*	Стерилизатор паровой на 20л 250х355х450 ВК 75-01	1	1 510 714,29		1 521 591,0	
			шт					
57	57	КП *поз.2*	Аквадистиллятор электрический 460х380х630 АЭ-2	1	450 892,86		454 139,0	
			шт					
58	58	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	1	44 496,0	0,0	44 496,0	0,0
			шт.		44 475,0	0,0	44 475,0	0,0
59	59	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, Тумар ОБНП-2х30	1	29 500,0		29 712,0	
			шт					
60	60	КП *поз.76*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1	12 491,07		12 581,0	
			шт					
61	61	КП *поз.19*	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	1	616,07		620,0	
			шт					
62	62	КП *поз.11*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1	14 553,57		14 659,0	
			шт					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	63	КП *поз.12*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медиицинских отходов, класс Б 30 л	1 шт	14 553,57		14 659,0	
64	64	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	4 шт.	1 530,0 1 515,0	0,0 0,0	6 120,0 6 060,0	0,0 0,0
65	65	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185	1 шт	11 875,0		11 961,0	
66	66	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	1 шт	9 410,71		9 479,0	
67	67	522-201-0502001 *СпрСЦ 02.2024*	Зеркало настенное 600х800мм	1 шт	8 588,0		8 588,0	
68	68	КП *поз.63*	Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000	1 шт	15 691,96		15 805,0	
69	69	КП *поз.54*	Шкаф металлический, 800х450х1900	4 шт	118 000,0		475 398,0	
70	70	КП *поз.33*	Стеллаж 910х610х1800	2 шт	83 000,0		167 195,0	
71	71	522-101-1219002 *СпрСЦ 02.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	3 шт.	9 821,0		29 463,0	
72	72	КП *поз.71*	Стол рабочий 1500х700х750 мм	1 шт	41 964,29		42 266,0	
73	73	521-301-3017007 *СпрСЦ 02.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	1 шт.	89 119,0		89 119,0	
74	74	КП *поз.51*	Шкаф металлический, 800х450х1700	1 шт	121 000,0		121 871,0	
75	75	КП *поз.58*	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1 шт	5 723,21		5 764,0	
76	76	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	1 шт.	44 496,0 44 475,0	0,0 0,0	44 496,0 44 475,0	0,0 0,0
77	77	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, Тумар ОБНП-2х30	1	29 500,0		29 712,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			шт					
78	78	КП *поз.76*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь шт	1	12 491,07		12 581,0	
79	79	КП *поз.11*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л шт	1	14 553,57		14 659,0	
80	80	КП *поз.12*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс Б 30 л шт	1	14 553,57		14 659,0	
81	81	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п. шт.	4	1 530,0 1 515,0	0,0 0,0	6 120,0 6 060,0	0,0 0,0
82	82	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 шт	1	11 875,0		11 961,0	
83	83	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000 шт	1	9 410,71		9 479,0	
84	84	522-201-0502001 *СпрСЦ 02.2024*	Зеркало настенное 600х800мм шт	1	8 588,0		8 588,0	
85	85	КП *поз.63*	Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000 шт	1	15 691,96		15 805,0	
86	86	521-301-3017007 *СпрСЦ 02.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Обший объем 94л. Класс энергопотребления А+ шт.	1	89 119,0		89 119,0	
87	87	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования шт.	1	44 496,0 44 475,0	0,0 0,0	44 496,0 44 475,0	0,0 0,0
88	88	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, Тумар ОБНП-2х30 шт	1	29 500,0		29 712,0	
89	89	КП *поз.73*	Тележка-стойка для транспортировки медицинских отходов с помощью пакетов 800х900 шт	1	65 178,57		65 648,0	
90	90	КП *поз.76*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь шт	1	12 491,07		12 581,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	91	КП *поз.11*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	1	14 553,57		14 659,0	
			шт					
92	92	КП *поз.12*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	1	14 553,57		14 659,0	
			шт					
93	93	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	3	1 530,0	0,0	4 590,0	0,0
			шт.		1 515,0	0,0	4 545,0	0,0
94	94	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185	1	11 875,0		11 961,0	
			шт					
95	95	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	1	9 410,71		9 479,0	
			шт					
96	96	КП *поз.63*	Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000	1	15 691,96		15 805,0	
			шт					
97	97	522-101-1219002 *СпрСЦ 02.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	2	9 821,0		19 642,0	
			шт.					
98	98	КП *поз.71*	Стол рабочий 1500х700х750 мм	1	41 964,29		42 266,0	
			шт					
99	99	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	1	44 496,0	0,0	44 496,0	0,0
			шт.		44 475,0	0,0	44 475,0	0,0
100	100	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, Тумар ОБНП-2х30	1	29 500,0		29 712,0	
			шт					
101	101	КП *поз.58*	Вешалка напольная металл. Кактус краш	1	5 723,21		5 764,0	
			шт					
102	102	КП *поз.52*	Шкаф "KZMED" (для документов) 800х380х1870 (SHK-13-14)	1	41 550,0		41 849,0	
			шт					
103	103	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	1	5 351,0	1 303,0	5 351,0	1 303,0
			шт.		4 048,0	426,0	4 048,0	426,0
104	104	521-101-0401004 *СпрСЦ 02.2024*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1	379 597,0		379 597,0	
			шт.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	105	521-101-0411002 *СпрСЦ 02.2024*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP шт.	1	160 625,0		160 625,0	
106	106	521-101-0401009 *СпрСЦ 02.2024*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь шт.	1	9 031,0		9 031,0	
107	107	521-101-0401024 *СпрСЦ 02.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black шт.	1	23 830,0		23 830,0	
108	108	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе шт.	1	5 351,0 4 048,0	1 303,0 426,0	5 351,0 4 048,0	1 303,0 426,0
109	109	522-101-0225003 *СпрСЦ 02.2024*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB шт.	1	117 432,0		117 432,0	
110	110	522-101-0201003 *СпрСЦ 02.2024*	Web-камера Genius QCam 6000, USB 2.0, 1920 x 1080, 2.0Mpx, микрофон, крепление: зажим шт.	1	17 706,0		17 706,0	
111	111	521-101-0401021 *СпрСЦ 02.2024*	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED шт.	1	30 268,0		30 268,0	
112	112	КП *поз.76*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь шт	1	12 491,07		12 581,0	
113	113	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п. шт.	4	1 530,0 1 515,0	0,0 0,0	6 120,0 6 060,0	0,0 0,0
114	114	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 шт	1	11 875,0		11 961,0	
115	115	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000 шт	1	9 410,71		9 479,0	
116	116	КП *поз.63*	Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000 шт	1	15 691,96		15 805,0	
117	117	522-201-0502001 *СпрСЦ 02.2024*	Зеркало настенное 600x800мм шт	1	8 588,0		8 588,0	
118	118	КП *поз.53*	Шкаф KZMED (8НК-36-00)(для одежды)400x580x1860 шт	5	51 610,0		259 908,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	119	КП *поз.60*	Кухонный гарнитур 3 метра шт	1	170 303,57		171 530,0	
120	120	522-102-0101002 *СпрСЦ 02.2024*	Стол обеденный 1500х600х7000с 4 стульями - комплект шт	1	165 179,0		165 179,0	
121	121	521-301-3017007 *СпрСЦ 02.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+ шт.	1	89 119,0		89 119,0	
122	122	521-301-3009001 *СпрСЦ 02.2024*	Микроволновая печь Atlantic AMWO-W. Мощность 700Вт, внутренний объем 20л, тип управления механическое шт.	1	31 522,0		31 522,0	
123	123	КП *поз.74*	Термопот,5,5л 850Вт, LED-подсветка, Большое окно,2 способа подачи воды шт	1	18 803,57		18 939,0	
124	124	КП *поз.76*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь шт	1	12 491,07		12 581,0	
125	125	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п. шт.	4	1 530,0 1 515,0	0,0 0,0	6 120,0 6 060,0	0,0 0,0
126	126	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 шт	1	11 875,0		11 961,0	
127	127	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000 шт	1	9 410,71		9 479,0	
128	128	КП *поз.63*	Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000 шт	1	15 691,96		15 805,0	
129	129	522-201-0502001 *СпрСЦ 02.2024*	Зеркало настенное 600х800мм шт	1	8 588,0		8 588,0	
130	130	КП *поз.64*	Кулер для питьевой воды со шкафчиком шт	1	28 562,5		28 768,0	
131	131	КП *поз.54*	Шкаф металлический 800х450х1900;-43кг шт	1	118 000,0		118 850,0	
132	132	КП *поз.33*	Стеллаж 910х610х1800 шт	2	83 000,0		167 195,0	
133	133	КП *поз.44*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП шт	1	58 250,0		58 669,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
134	134	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	1	44 496,0	0,0	44 496,0	0,0
			шт.		44 475,0	0,0	44 475,0	0,0
135	135	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, Тумар ОБНП-2х30	1	29 500,0		29 712,0	
			шт					
136	136	КП *поз.20*	Контейнеры для утилизации инструментария	2	4 200,0		8 460,0	
			шт					
137	137	КП *поз.24*	Медицинский шкаф для уборочного инвентаря 500х500х1900 МД 1 ШМ-SS	1	90 000,0		90 648,0	
			шт					
138	138	КП *поз.22*	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF МК» модификации: МК-2 1900х600х600	1	49 500,0		49 856,0	
			шт					
139	139	527-114-0402001 *СпрСЦ 02.2024*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	1	40 773,0		40 773,0	
			шт.					
140	140	527-114-0302 *СпрСЦ 02.2024*	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	2	11 788,0		23 576,0	
			шт.					
141	141	КП *поз.42*	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300 ТВ-П-1Т	1	20 600,0		20 748,0	
			шт					
142	142	КП *поз.44*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП	1	58 250,0		58 669,0	
			шт					
143	143	КП *поз.1*	Дефибриллятор монитор 350х260х300	1	1 000 000,0		1 007 200,0	
			шт					
144	144	КП *поз.58*	Вешалка напольная металл. Кактус краш	2	5 723,21		11 528,0	
			шт					
145	145	522-101-1219002 *СпрСЦ 02.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	1	9 821,0		9 821,0	
			шт.					
146	146	522-101-1217030 *СпрСЦ 02.2024*	Стол письменный	1	24 439,0		24 439,0	
			шт.					
147	147	КП *поз.37*	Столик - Нержавеющая сталь 400х400х880	1	39 000,0		39 281,0	
			шт					
148	148	521-108-0502001 *СпрСЦ 02.2024*	Тележка для сухого белья из полипропилена (стандартная) 830х480х620 мм	1	153 333,0		153 333,0	
			шт.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
149	149	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования шт.	1	44 496,0 44 475,0	0,0 0,0	44 496,0 44 475,0	0,0 0,0
150	150	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, Тумар ОБНП-2х30 шт	1	29 500,0		29 712,0	
151	151	КП *поз.29*	Насос шприцевой инфузионный 220х130х108 шт	2	1 139 693,0		2 295 798,0	
152	152	КП *поз.9*	Инфузионный насос 126х160х230 шт	1	550 000,0		553 960,0	
153	153	КП *поз.76*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь шт	1	12 491,07		12 581,0	
154	154	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п. шт.	4	1 530,0 1 515,0	0,0 0,0	6 120,0 6 060,0	0,0 0,0
155	155	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185 шт	1	11 875,0		11 961,0	
156	156	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000 шт	1	9 410,71		9 479,0	
157	157	КП *поз.63*	Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000 шт	1	15 691,96		15 805,0	
158	158	522-201-0502001 *СпрСЦ 02.2024*	Зеркало настенное 600х800мм шт	1	8 588,0		8 588,0	
159	159	КП *поз.46*	Термометр цифровой шт	1	2 313,39		2 330,0	
160	160	522-101-1219002 *СпрСЦ 02.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа) шт.	3	9 821,0		29 463,0	
161	161	КП *поз.71*	Стол рабочий 1500х700х750 мм шт	1	41 964,29		42 266,0	
162	162	КП *поз.22*	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF МК» модификации: МК-2 1900х600х600 шт	1	49 500,0		49 856,0	
163	163	КП *поз.51*	Шкаф металлический, 800х450х1700 шт	1	121 000,0		121 871,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
164	164	521-103-0303002 *СпрСЦ 02.2024*	Стул из пластика, размер 500x550x820 мм шт.	1	17 115,0		17 115,0	
165	165	КП *поз.55*	Шкаф металлический, 500x400x1900 шт	1	85 000,0		85 612,0	
166	166	КП *поз.10*	Кресло гинекологическое с электрической регулировкой КГЭ-ТЕРРА шт	1	396 000,0		398 851,0	
167	167	КП *поз.39*	Столик с 3-мя нержавеющими поддонами 600x400x800 шт	1	45 000,0		45 324,0	
168	168	КП *поз.40*	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800 шт	1	76 780,0		77 333,0	
169	169	КП *поз.52*	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870 шт	1	41 550,0		41 849,0	
170	170	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе шт.	1 	5 351,0 4 048,0	1 303,0 426,0	5 351,0 4 048,0	1 303,0 426,0
171	171	521-101-0401004 *СпрСЦ 02.2024*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS шт.	1	379 597,0		379 597,0	
172	172	521-101-0411002 *СпрСЦ 02.2024*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP шт.	1	160 625,0		160 625,0	
173	173	521-101-0401009 *СпрСЦ 02.2024*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь шт.	1	9 031,0		9 031,0	
174	174	521-101-0401024 *СпрСЦ 02.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black шт.	1	23 830,0		23 830,0	
175	175	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе шт.	1 	5 351,0 4 048,0	1 303,0 426,0	5 351,0 4 048,0	1 303,0 426,0
176	176	522-101-0225003 *СпрСЦ 02.2024*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB шт.	1	117 432,0		117 432,0	
177	177	КП *поз.42*	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300 ТВ-П-1Т шт	1	20 600,0		20 748,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
178	178	527-104-0103003 *СпрСЦ 02.2024*	Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог) шт.	1	358 818,0		358 818,0	
179	179	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования шт.	1	44 496,0 44 475,0	0,0 0,0	44 496,0 44 475,0	0,0 0,0
180	180	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, Тумар ОБНП-2х30 шт	1	29 500,0		29 712,0	
181	181	КП *поз.14*	Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600х400х430 шт	1	265 000,0		266 908,0	
182	182	КП *поз.15*	Фетальный монитор QMP - FM01 шт	1	1 000 000,0		1 007 200,0	
183	183	КП *поз.17*	Видеокольпоскоп шт	1	4 900 000,0		4 935 280,0	
			Итого по разделу 1: ОБОРУДОВАНИЕ				22 932 305	7 818
							512 973	2 556
			ИТОГО по акту				22 932 305	7 818
							512 973	2 556
			Итого по акту				22 932 305	
			Благоустройство. Раздел 1: Вертикальная планировка					
1	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (срезка растительного грунта) $м^3$	501,02	87,0 0,0	87,0 21,0	43 589,0 0,0	43 588,0 10 521,0
2	2	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105 $м^3$	501,02	75,0 0,0	75,0 18,0	37 576,0 0,0	37 576,0 9 018,0
3	3	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (озеленение) $м^3$	200	87,0 0,0	87,0 21,0	17 400,0 0,0	17 400,0 4 200,0
4	4	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105 $м^3$	200	75,0 0,0	75,0 18,0	15 000,0 0,0	15 000,0 3 600,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	5	6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3	301,02	428,0	428,0	128 837,0	128 837,0
			м^3 грунта		0,0	94,0	0,0	28 296,0
6	6	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /20 км//вывоз лишнего грунта/	8 428,56	31,0		261 285,0	
			т·км					
7	7	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	2 393,1	18,0	18,0	43 076,0	43 075,0
			м^2		0,0	3,0	0,0	7 179,0
8	8	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (выемка)	2 054,6935	108,0	108,0	221 907,0	221 907,0
			м^3		0,0	26,0	0,0	53 422,0
9	9	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	2 054,6935	85,0	85,0	174 649,0	174 649,0
			м^3		0,0	21,0	0,0	43 149,0
10	10	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	348,349	60,0	60,0	20 901,0	20 901,0
			м^3		0,0	15,0	0,0	5 225,0
11	11	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	348,349	242,0	242,0	84 300,0	84 301,0
			м^3		0,0	59,0	0,0	20 553,0
12	12	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	348,349	16,0	16,0	5 574,0	5 573,0
			м^3		0,0	4,0	0,0	1 393,0
13	13	6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3	1 783,5445	428,0	428,0	763 357,0	763 357,0
			м^3 грунта		0,0	94,0	0,0	167 653,0
14	14	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /20 км//вывоз лишнего грунта/	63 850,8931	31,0		1 979 378,0	
			т·км					
15	15	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Работа на отвале	1 783,5445	59,0	48,0	105 229,0	85 610,0
			м^3 грунта		11,0	11,0	19 619,0	19 619,0
			Итого Благоустройство. по разделу 1: Вертикальная планировка				3 902 058	1 641 774

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							19 619	373 828
			ИТОГО Благоустройство. по акту				3 902 058	1 641 774
							19 619	373 828
			Итого Благоустройство. по акту				3 902 058	

			Всего по акту				82 565 714	
			в т.ч. Оборудование				22 441 514	
			Всего без оборудование				60 124 200	
			(общеплощадочные затраты) - 7,7%			тенге	4 629 563	
			Итого:			тенге	64 753 763	
			Сметная прибыль 5%			тенге	3 237 688	
			Непредвиденные работы и затраты - 2%			тенге	1 295 075	
			Непредвиденные работы и затраты - 2% (оборудование)			тенге	448 830	
			Итого:			тенге	92 176 871	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента					
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0368			тенге	43 006 041	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 44 %, к - 1,0557			тенге	42 816 894	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 11 %, к - 1,075			тенге	10 899 915	
			Итого по части II в прогнозных ценах:			тенге	96 722 850	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98			тенге	94 788 393	
			Итого налог на добавленную стоимость			тенге	11 374 607	
			Итого по акту:				106 163 000	

Подрядчик:
Директор ТОО "Асар строй групп"

Т. Тлемисов

Авторский надзор:
Директор ТОО "Арнау Строй Проект"

Ибрагим А.

Технический надзор:
Директор ТОО "ТК и З"

Кульсейтов К.Ж.

Эксперт технического надзора

Абдибеков А.