Ф-2 новая после внут

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"
Исполнитель: ТОО "Асар строй групп"
Инженер технического надзора: ТОО "ТК и З"
Инженер авторского надзора: ТОО "Арнау Строй Проект"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории в селе Аккала сельского округа Манкент Сайрамского района Туркестанской области»(привязка) (без наружных инженерных сетей)

## Акт выполненных работ
## за Октябрь 2024 года

Составлен (а) в текущих ценах на 06.05.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Раздел 2: Кровля | | | | | | | |
| 1 | 31 | 6110-0101-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя | | 483,9 | 1 096,0 | 52,0 | 530 354,0 | 25 163,0 | 14 517,0 |
| | | | | $м^2$ | | 1 014,0 | 12,0 | 490 675,0 | 5 807,0 | |
| 2 | 32 | 235-103-0120<br>*РСНБ РК 2022* | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка | | 556,485 | 889,0 | | 494 715,0 | | 494 715,0 |
| | | | | $м^2$ | | | | | | |
| 3 | 33 | 235-103-0211<br>*РСНБ РК 2022* | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 | | 1 093,614 | 987,0 | | 1 079 397,0 | | 1 079 397,0 |
| | | | | $м^2$ | | | | | | |
| 4 | 34 | 6111-0402-0304<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство пароизоляции обмазочной в один слой | | 483,9 | 1 287,0 | 20,0 | 622 779,0 | 9 678,0 | 404 056,0 |
| | | | | $м^2$ | | 432,0 | 3,0 | 209 045,0 | 1 452,0 | |
| 5 | 35 | 6110-0302-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм | | 483,9 | 1 299,0 | 241,0 | 628 586,0 | 116 620,0 | 71 617,0 |
| | | | | $м^2$ | | 910,0 | 52,0 | 440 349,0 | 25 163,0 | |
| 6 | 36 | 6110-0302-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 /до тол.50мм/ | | 483,9 | 232,0 | 127,0 | 112 265,0 | 61 455,0 | |
| | | | | $м^2$ | | 105,0 | 28,0 | 50 810,0 | 13 549,0 | |
| 7 | 37 | 212-401-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | | 24,6789 | 22 813,0 | | 563 000,0 | | 563 000,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | |
| 8 | 38 | 6103-0701-0810<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Армирование слоя подстилающего и набетонки | | 1,393632 | 59 586,0 | 3 852,0 | 83 041,0 | 5 368,0 | 368,0 |
| | | | | т | | 55 470,0 | 1 205,0 | 77 305,0 | 1 679,0 | |
| 9 | 39 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | 1,393632 | 302 205,0 | | 421 163,0 | | 421 163,0 |
| | | | | т | | | | | | |
| 13 | 44 | 6106-0401-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м | | 483,9 | 2 054,0 | 374,0 | 993 931,0 | 180 979,0 | 92 909,0 |
| | | | | $м^2$ | | 1 488,0 | 100,0 | 720 043,0 | 48 390,0 | |
| 15 | 46 | 6111-0402-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | | 483,9 | 3 341,0 | 116,0 | 1 616 710,0 | 56 133,0 | 534 710,0 |
| | | | | $м^2$ | | 2 120,0 | 25,0 | 1 025 868,0 | 12 098,0 | |
| 16 | 47 | 234-101-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 | | 11,966018 | 63 122,0 | | 755 319,0 | | 755 319,0 |
| | | | | $м^3$ | | | | | | |
| 17 | 48 | 6111-0402-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство пароизоляции прокладной в один слой | | 483,9 | 809,0 | 28,0 | 391 475,0 | 13 549,0 | 221 626,0 |
| | | | | $м^2$ | | 323,0 | 6,0 | 156 300,0 | 2 903,0 | |
| 20 | 51 | 6112-0401-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с | | 102,26 | 2 320,0 | 11,0 | 237 243,0 | 1 125,0 | 6 545,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | полимерным покрытием шириной 250 мм отлив | м | | 1 790,0 | 2,0 | 183 045,0 | 205,0 | |
| 21 | 52 | 261-107-0815<br>*РСНБ РК 2022* | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | | 292,2276 | 865,0 | | 252 777,0 | | 252 777,0 |
| | | | | м | | | | | | |
| 1 | 1 | 1110-0102-0401<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и* | Элементы каркаса из брусьев.Установка | | 11,74 | 224 724,0 | 3027 | 2 638 260,0 | 35537 | 1 451 111,0 |
| | | | | $м^3$ | | 98093 | 967 | 1151612 | 11353 | |
| 2 | 2 | 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита | $м^3$ | 11,74 | 17584 | 117,0 | 206436 | 1 374,0 | 101 492,0 |
| | | | | | | 8822 | 36 | 103570 | 423 | |
| 3 | 3 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Нзм и зов | Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство | $м^2$ покрытия | 19,5 | 7272 | 33,0 | 141804 | 644,0 | 56 394,0 |
| | | | | | | 4347 | 7 | 84766 | 137 | |
| | | | Итого по разделу 2: Кровля | | | | | 11 769 255 | 686 472 | 14 510 342 |
| | | | | | | | | 5 110 816 | 164 651 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 4: Проемы | | | | | | | |
| 24 | 105 | 6108-0102-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый | | 46,002 | 7 624,0 | 495,0 | 350 719,0 | 22 771,0 | 151 715,0 |
| | | | | $м^2$ | | 3 831,0 | 166,0 | 176 234,0 | 7 636,0 | |
| 25 | 107 | 6108-0102-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) | | 9,8175 | 8 698,0 | 500,0 | 85 393,0 | 4 908,0 | 33 340,0 |
| | | | | $м^2$ | | 4 802,0 | 168,0 | 47 144,0 | 1 649,0 | |
| 26 | 109 | 6108-0102-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый | | 3,179 | 10 130,0 | 498,0 | 32 203,0 | 1 583,0 | 14 029,0 |
| | | | | $м^2$ | | 5 219,0 | 166,0 | 16 591,0 | 528,0 | |
| 27 | 111 | 6108-0102-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый | | 1,342 | 12 055,0 | 494,0 | 16 178,0 | 663,0 | 7 310,0 |
| | | | | $м^2$ | | 6 114,0 | 164,0 | 8 205,0 | 220,0 | |
| 28 | 115 | 6108-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой | | 1,9875 | 11 386,0 | 487,0 | 22 630,0 | 968,0 | 8 771,0 |
| | | | | $м^2$ | | 6 486,0 | 164,0 | 12 891,0 | 326,0 | |
| 29 | 117 | 6108-0105-0204<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м | | 35 | 4 352,0 | 14,0 | 152 320,0 | 490,0 | 121 100,0 |
| | | | | м | | 878,0 | 5,0 | 30 730,0 | 175,0 | |
| 30 | 118 | 223-501-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм | | 35 | 2 608,0 | | 91 280,0 | | 91 280,0 |
| | | | | м | | | | | | |
| 31 | 119 | 6108-0107-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка сетки антимоскитной (прим. 7) | | 18,7067 | 5 549,0 | 14,0 | 103 803,0 | 262,0 | 92 991,0 |
| | | | | $м^2$ | | 564,0 | 4,0 | 10 551,0 | 75,0 | |
| 32 | 120 | 223-503-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Блокиратор оконный (поз.12) | | 28 | 2 259,0 | | 63 252,0 | | 63 252,0 |
| | | | | шт. | | | | | | |
| | | | Итого по разделу 4: Проемы | | | | | 917 778 | 31 645 | 583 788 |
| | | | | | | | | 302 346 | 10 609 | 0 |
| | | | Раздел 5: Отделка помещений | | | | | | | |
| 45 | 137 | 6112-0301-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза | | 372,4 | 2 823,0 | 17,0 | 1 051 285,0 | 6 331,0 | 17 875,0 |
| | | | | $м^2$ | | 2 758,0 | 5,0 | 1 027 079,0 | 1 862,0 | |
| 46 | 138 | 232-501-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | | 1 535,4052 | 76,0 | | 116 691,0 | | 116 691,0 |
| | | | | кг | | | | | | |
| 47 | 139 | 6112-0301-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз | | 27,34 | 2 139,0 | 11,0 | 58 480,0 | 301,0 | 1 312,0 |
| | | | | $м^2$ | | 2 080,0 | 3,0 | 56 867,0 | 82,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 48 | 140 | 232-501-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 75,15766 | 76,0 | | 5 712,0 | | 5 712,0 |
| 49 | 141 | 6112-0302-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску | м$^2$ | 387,75 | 1 282,0<br>1 230,0 | 9,0<br>3,0 | 497 096,0<br>476 932,0 | 3 490,0<br>1 163,0 | 16 673,0 |
| 50 | 142 | 236-202-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК | кг | 267,5475 | 507,0 | | 135 647,0 | | 135 647,0 |
| 51 | 143 | 6112-0302-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску | м$^2$ | 11,99 | 757,0<br>729,0 | 8,0<br>2,0 | 9 076,0<br>8 741,0 | 96,0<br>24,0 | 240,0 |
| 52 | 144 | 236-202-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК | кг | 6,8343 | 507,0 | | 3 465,0 | | 3 465,0 |
| 53 | 145 | *РСНБ РК 2022* | Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм | м$^2$ | 15,35 | 1 777,0<br>1 055,0 | 8,0<br>2,0 | 27 277,0<br>16 194,0 | 123,0<br>31,0 | 10 960,0 |
| 54 | 146 | 234-101-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 | м$^3$ | 0,805875 | 19 185,0 | | 15 461,0 | | 15 461,0 |
| 55 | 147 | 6112-0202-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок | м$^2$ | 15,35 | 6 484,0<br>6 277,0 | 95,0<br>33,0 | 99 529,0<br>96 352,0 | 1 459,0<br>507,0 | 1 719,0 |
| 56 | 148 | 212-402-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 | м$^3$ | 0,4912 | 24 466,0 | | 12 018,0 | | 12 018,0 |
| 57 | 149 | 214-402-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм | м$^2$ | 16,578 | 816,0 | | 13 528,0 | | 13 528,0 |
| 58 | 150 | 6112-0501-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм(см. примечание) | м | 260,08 | 1 077,0<br>1 050,0 | 0,0<br>0,0 | 280 106,0<br>273 084,0 | 0,0<br>0,0 | 7 022,0 |
| 59 | 151 | 232-402-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм | м | 273,084 | 106,0 | | 28 947,0 | | 28 947,0 |
| 60 | 153 | 6112-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей | м$^2$ | 804,15 | 1 278,0<br>1 219,0 | 11,0<br>3,0 | 1 027 704,0<br>980 259,0 | 8 845,0<br>2 412,0 | 38 599,0 |
| 61 | 154 | 232-501-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 2 210,60835 | 76,0 | | 168 006,0 | | 168 006,0 |
| 62 | 155 | 1115-0108-1807<br>*РСНБ РК 2022* | Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм | м$^2$ | 70,26 | 1 777,0<br>1 055,0 | 8,0<br>2,0 | 124 852,0<br>74 124,0 | 563,0<br>141,0 | 50 165,0 |
| 63 | 156 | 234-101-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 | м$^3$ | 3,68865 | 19 185,0 | | 70 767,0 | | 70 767,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 64 | 158 | 214-402-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм | м$^2$ | 75,8808 | 816,0 | | 61 919,0 | | 61 919,0 |
| 65 | 159 | 6112-0202-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена | м$^2$ | 419,981 | 3 412,0<br>3 132,0 | 277,0<br>118,0 | 1 432 975,14<br>1 315 380,14 | 116 335,06<br>49 557,71 | 1 259,94 |
| 66 | 160 | 212-402-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4) | м$^3$ | 7,998017 | 24 828,0 | | 198 575,0 | | 198 575,0 |
| 67 | 161 | 6112-0102-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м$^2$ | 478,43 | 7 793,0<br>7 188,0 | 43,0<br>14,0 | 3 728 405,0<br>3 438 955,0 | 20 572,0<br>6 698,0 | 268 878,0 |
| 68 | 162 | 232-201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная | м$^2$ | 261,508 | 2 546,0 | | 665 800,0 | | 665 800,0 |
| | | | Итого по разделу 5: | | | | | 9 833 321 | 0 | 6 658 |
| | | | | | | | | 18 418 221 | 0 | 0 |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 22 520 354 | 718 117 | 16 342 551 |
| | | | | | | | | 5 413 162 | 175 260 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Всего по акту | | | | | 22 520 354 | | |
| | | | (общеплощадочные затраты) - 7,7% | | | тенге | | 1 734 067 | | |
| | | | Итого: | | | тенге | | 24 254 422 | | |
| | | | Сметная прибыль 5% | | | тенге | | 1 212 721 | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты - 2% | | | тенге | | 485 088 | | |
| | | | Итого: | | | тенге | | 25 952 231 | | |
| | | | Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента | | | | | | | |
| | | | в том числе на II квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0368 | | | тенге | | 12 108 273 | | |
| | | | в том числе на III квартал 2024 г., доля - 44 %, к - 1,0557 | | | тенге | | 12 055 019 | | |
| | | | в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 11 %, к - 1,075 | | | тенге | | 3 068 851 | | |
| | | | Итого по части II в прогнозных ценах: | | | тенге | | 27 232 143 | | |
| | | | Итого с понижающим коэффициентом К=0,98 | | | тенге | | 26 687 500 | | |
| | | | Итого налог на добавленную стоимость | | | тенге | | 3 202 500 | | |
| | | | Итого по акту: | | | | | 29 890 000 | | |

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Асар строй групп"

Т. Тілемісов

**Технический надзор:**
Директор ТОО "ТК и З"

Кульсейтов К.Ж.

Эксперт технического надзора

Абдибеков А.

**Авторский надзор:**
Директор ТОО "Арнау Строй Проект"

Ибрагим А.

Сарсенбаев Ж.