Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Исполнитель: ТОО "Асар строй групп"

Инженер технического надзора: ТОО "ТК и З"

Инженер авторского надзора: ТОО "Арнау Строй Проект"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории в селе Аккала сельского округа Манкент Сайрамского района Туркестанской области»(привязка) (без наружных инженерных сетей)

Акт выполненных работ
за ноябрь 2024 года

Составлен (а) в текущих ценах на 06.05.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1. Наружные стены и перегородки - Добавить							
1	1	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного,ширина поверху до 1 м	$м^3$	8,03	27 692,0	4 458,0	222 367,0	35 798,0	48 333,0
			Формула объема = 26,63-18,6			17 215,0	837,0	138 236,0	6 721,0	
2	2	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,15045	20 451,0	--	166 685,0	--	166 685,0
			Формула объема = 1,015.(26,63-18,6)			--	--	--	--	
3	3	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,32155	348 756,0	--	112 141,0	--	112 141,0
						--	--	--	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				501193	35798	441713
								138236	6721	--
			Раздел 5: Разные работы							
1	107	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,6	8 352,0	4 826,0	5 011,0	2 895,0	3,0
						3 521,0	1 492,0	2 113,0	895,0	
2	108	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,69	1 710,0		1 180,0		1 180,0
3	109	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	1,06	28 488,0	4 686,0	30 197,0	4 967,0	5 416,0
						18 693,0	932,0	19 815,0	988,0	
4	110	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	1,0759	21 417,0		23 043,0		23 043,0
5	111	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,00326	344 160,0		1 122,0		1 122,0
6	112	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м		0,32002	316 117,0	46 280,0	101 164,0	14 810,0	1 508,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				т конструкций		265 125,0	11 675,0	84 845,0	3 736,0	
7	113	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,32002	379 374,0		121 407,0		121 407,0
8	114	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	8,0005	252,0 176,0	4,0 0,0	2 016,0 1 408,0	32,0 0,0	576,0
9	115	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	8,0005	391,0 206,0	7,0 2,0	3 128,0 1 648,0	56,0 16,0	1 424,0
10	116	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	5,3	5 103,0 3 654,0	55,0 16,0	27 046,0 19 366,0	292,0 85,0	7 388,0
11	117	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	6,095	3 019,0		18 401,0		18 401,0
18	124	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	3,2	8 352,0 3 521,0	4 826,0 1 492,0	26 726,0 11 267,0	15 443,0 4 774,0	16,0
19	125	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	3,68	1 710,0		6 293,0		6 293,0
20	126	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	6,8	12 628,0 8 081,0	3 786,0 784,0	85 870,0 54 951,0	25 745,0 5 331,0	5 175,0
21	127	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	6,902	21 417,0		147 820,0		147 820,0
22	128	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,561	344 160,0		193 074,0		193 074,0
23	129	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	292 460,0 229 265,0	47 207,0 13 774,0	32 756,0 25 678,0	5 287,0 1 543,0	1 791,0
24	130	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	379 374,0		42 490,0		42 490,0
25	131	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,35544	316 117,0 265 125,0	46 280,0 11 675,0	112 361,0 94 236,0	16 450,0 4 150,0	1 675,0
				конструкций						

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	132	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,26301	369 272,0		97 122,0		97 122,0
27	133	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,08921	373 196,0		33 293,0		33 293,0
28	134	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00322	379 374,0		1 222,0		1 222,0
29	135	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	12,4404	252,0 176,0	4,0 0,0	3 135,0 2 190,0	50,0 0,0	896,0
30	136	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	12,4404	391,0 206,0	7,0 2,0	4 864,0 2 563,0	87,0 25,0	2 214,0
36	142	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	6,12	5 103,0 3 654,0	55,0 16,0	31 230,0 22 362,0	337,0 98,0	8 531,0
37	143	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	7,038	3 019,0		21 248,0		21 248,0
38	144	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	5,36	7 272,0 4 347,0	33,0 7,0	38 978,0 23 300,0	177,0 38,0	15 501,0
46	152	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,44466	316 117,0 265 125,0	46 280,0 11 675,0	140 565,0 117 890,0	20 578,0 5 191,0	2 095,0
47	153	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,40266	400 727,0		161 357,0		161 357,0
48	154	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,042	340 871,0		14 317,0		14 317,0
49	155	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	19,34271	252,0 176,0	4,0 0,0	4 874,0 3 404,0	77,0 0,0	1 393,0
50	156	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	19,34271	391,0 206,0	7,0 2,0	7 563,0 3 985,0	136,0 39,0	3 443,0
51	157	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	5,1198	1 590,0		8 140,0		8 140,0
52	158	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное		0,52	8 352,0	4 826,0	4 343,0	2 510,0	3,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				м³		3 521,0	1 492,0	1 831,0	776,0	
53	159	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		0,598	1 710,0		1 023,0		1 023,0
				м³						
54	160	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской		2,3	12 628,0	3 786,0	29 044,0	8 708,0	1 750,0
				м³		8 081,0	784,0	18 586,0	1 803,0	
55	161	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4		2,3345	21 417,0		49 998,0		49 998,0
				м³						
56	162	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм		0,12957	344 160,0		44 593,0		44 593,0
				т						
57	163	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м		0,033	70 438,0	27 989,0	2 324,0	923,0	456,0
				т конструкций		28 631,0	7 066,0	945,0	233,0	
58	164	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м		0,06093	316 117,0	46 280,0	19 261,0	2 819,0	287,0
				т конструкций		265 125,0	11 675,0	16 154,0	711,0	
59	165	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм		0,09393	373 196,0		35 054,0		35 054,0
				т						
60	166	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		4,085955	391,0	7,0	1 598,0	28,0	727,0
				м²		206,0	2,0	842,0	8,0	
67	173	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное		0,89	8 352,0	4 826,0	7 433,0	4 295,0	4,0
				м³		3 521,0	1 492,0	3 134,0	1 328,0	
68	174	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		1,0235	1 710,0		1 750,0		1 750,0
				м³						
69	175	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской		3,4	12 628,0	3 786,0	42 935,0	12 873,0	2 587,0
				м³		8 081,0	784,0	27 475,0	2 666,0	
70	176	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4		3,451	21 417,0		73 910,0		73 910,0
				м³						
71	177	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм		0,23446	344 160,0		80 692,0		80 692,0
				т						
72	178	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м		0,1869	70 438,0	27 989,0	13 165,0	5 232,0	2 583,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				т конструкций		28 631,0	7 066,0	5 351,0	1 321,0	
73	179	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м		0,1954	316 117,0	46 280,0	61 769,0	9 043,0	921,0
				т конструкций		265 125,0	11 675,0	51 805,0	2 281,0	
74	180	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,3154	369 272,0		116 468,0		116 468,0
75	181	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,04636	373 196,0		17 301,0		17 301,0
76	182	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00092	379 374,0		349,0		349,0
77	183	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01962	340 871,0		6 688,0		6 688,0
78	184	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		13,3805	252,0	4,0	3 372,0	54,0	963,0
				$м^2$		176,0	0,0	2 355,0	0,0	
79	185	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		13,3805	391,0	7,0	5 232,0	94,0	2 382,0
				$м^2$		206,0	2,0	2 756,0	27,0	
80	186	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного		7,09	5 103,0	55,0	36 180,0	390,0	9 883,0
				$м^2$		3 654,0	16,0	25 907,0	113,0	
81	187	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм		8,1535	3 019,0		24 615,0		24 615,0
				$м^2$						
82	188	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали		4,78	7 272,0	33,0	34 760,0	157,0	13 824,0
				$м^2$		4 347,0	7,0	20 779,0	33,0	
91	197	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		5,35	18 866,0	426,0	100 933,0	2 279,0	11,0
				$м^3$ кладки		18 438,0	138,0	98 643,0	738,0	
92	198	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75		1,284	19 090,0		24 512,0		24 512,0
				$м^3$						
93	199	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100		2,033	50 867,0		103 413,0		103 413,0
				1000 шт.						
94	200	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,1667	358 855,0	1 177,0	59 821,0	196,0	50 378,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				т		55 473,0	336,0	9 247,0	56,0	
				металлических изделий						
95	201	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		1,1	36 829,0	10 356,0	40 512,0	11 392,0	3 053,0
				$м^3$		23 697,0	2 031,0	26 067,0	2 234,0	
96	202	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок		1,1165	21 177,0		23 644,0		23 644,0
				$м^3$						
97	203	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм		0,0873	76 710,0	820,0	6 697,0	72,0	372,0
				т		71 628,0	104,0	6 253,0	9,0	
98	204	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0132	351 783,0		4 644,0		4 644,0
				т						
99	205	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0741	342 529,0		25 381,0		25 381,0
				т						
108	214	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки		28,3	2 452,0	46,0	69 392,0	1 302,0	53 911,0
				$м^2$		501,0	15,0	14 178,0	425,0	
109	215	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,07212	302 205,0		21 795,0		21 795,0
				т						
110	216	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг		0,14952	1 470 810,0	16 250,0	219 916,0	2 430,0	180 382,0
				т		248 152,0	2 766,0	37 104,0	414,0	
111	217	217-103-0103 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм		0,084	20 833,0		1 750,0		1 750,0
				1000 шт.						
112	218	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением		0,14904	240 178,0	63 039,0	35 796,0	9 395,0	3 905,0
				т конструкций		150 941,0	16 903,0	22 496,0	2 519,0	
113	219	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,14904	1 146 761,0		170 913,0		170 913,0
				т						
114	220	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		7,75008	391,0	7,0	3 030,0	55,0	1 380,0
				$м^2$		206,0	2,0	1 597,0	16,0	
			Итого по разделу 5: Разные работы					3 175 019	208 791	3 135 474
			Раздел 5: Разные работы Добавить					1 707 359	52 293	0
			Крыльцо Кр-I (2 шт)(АС-28)							
	4	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**							
			Формула объема = (0,85.2)X2	$м^3$	3,4	12 628	3 786	42935	12873	2587
						8 081	784	27475	2666	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	212-101-2008 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W4	$м^3$	3,451	21 417	--	73910	--	73910
			Формула объема = (1,015.0,85.2)X2			--	--	--	--	
	6	1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем.Установка	м	8	36 283	7	290264	56	240016
			Формула объема = (2.2)X2			6 274	--	50192	--	
	7	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Подшивка потолка металлосайдингом	$м^2$ поверхности облицовки	10,56	10 323	26	109011	275	25439
			Формула объема = (2,64.2)X2			7 888	5	83297	53	
	8	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	$м^2$	11,616	2 895	--	33628	--	33628
			Формула объема = (2,64.2.1.1)X2			--	--	--	--	
	9	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	8,16	6 201	370	50600	3019	13521
			Формула объема = (2,88+1,2)X2			4 174	118	34060	963	
	10	231-302-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300x300x8мм	$м^2$	8,3232	3 513	--	29239	--	29239
			Формула объема = (1,02.(2,88+1,2))X2			--	--	--	--	
	11	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	3,4	7 793	43	26496	147	1910
			Формула объема = (1,7)X2			7 188	14	24439	48	
	12	232-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен,I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	3,468	2 546	--	8830	--	8830
			Формула объема = (1,02.1,7)X2			--	--	--	--	
			Крыльцо Кр-2 (АС-29-31)							
	13	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	1,2	12 628	3 786	15154	4543	914
						8 081	784	9697	941	
	14	212-101-2008 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W4	$м^3$	2,6796	21 417	--	57389	--	57389
			Формула объема = 1,015.2,64			--	--	--	--	
	15	1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем.Установка	м	24,1	36 283	7	874420	169	723048
						6 274	--	151203	--	
	16	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Подшивка потолка металлосайдингом	$м^2$ поверхности облицовки	8,75	10 323	26	90326	228	21078
						7 888	5	69020	44	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	$м^2$	9,625	2 895	--	27864	--	27864
			Формула объема = 8,75.1,1			--	--	--	--	
	18	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	13,85	6 201	370	85884	5124	22950
			Формула объема = 12,65+1,2			4 174	118	57810	1634	
	19	231-302-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм	$м^2$	14,127	3 513	--	49628	--	49628
			Формула объема = 1,02.(12,65+1,2)			--	--	--	--	
	20	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	6,85	7 793	43	53382	295	3849
						7 188	14	49238	96	
	21	232-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен,I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	6,987	2 546	--	17789	--	17789
			Формула объема = 1,02.6,85			--	--	--	--	
			Крыльцо Кр-3 (АС-34)							
	22	1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем.Установка	м	4,2	36 283	7	152389	29	126009
						6 274	--	26351	--	
	23	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Подшивка потолка металлосайдингом	$м^2$ поверхности облицовки	3,9	10 323	26	40260	102	9395
						7 888	5	30763	20	
	24	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	$м^2$	4,29	2 895	--	12420	--	12420
			Формула объема = 3,9.1,1			--	--	--	--	
	25	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	2	7 793	43	15586	86	1124
						7 188	14	14376	28	
	26	232-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен,I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	2,04	2 546	--	5194	--	5194
			Формула объема = 1,02.2			--	--	--	--	
			Крыльцо Кр-4 (АС-35)							
	27	1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем.Установка	м	7	36 283	7	253981	49	210014
						6 274	--	43918	--	
	28	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Подшивка потолка металлосайдингом	$м^2$ поверхности облицовки	4,84	10 323	26	49963	126	11659
						7 888	5	38178	24	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	29	231-303-0101 РСНБ РК 2022	**Металлический сайдинг**	м²	5,324	2 895	--	15413	--	15413
			Формула объема = 4,84.1,1			--	--	--	--	
	30	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	м²	5,31	6 201	370	32927	1965	8798
						4 174	118	22164	627	
	31	231-302-0101 РСНБ РК 2022	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм**	м²	5,4162	3 513	--	19027	--	19027
			Формула объема = 1,02.5,31			--	--	--	--	
	32	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м²	17	7 793	43	132481	731	9554
						7 188	14	122196	238	
	33	232-201-0101 РСНБ РК 2022	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен.I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	м²	17,34	2 546	--	44148	--	44148
			Формула объема = 1,02.17			--	--	--	--	
			Итого по разделу 5: Разные работы					2 710 538	208 791	3 135 474
								1 707 359	52 293	0
			ИТОГО по акту					3 211 731	208 791	3 135 474
								1 707 359	52 293	0
			02-01-03-01 общестроительные работы по чертежам-АР							
			Раздел 3: Полы							
1	63	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	м²	204,8	5 143,0	161,0	1 053 286,0	32 973,0	475 955,0
						2 658,0	25,0	544 358,0	5 120,0	
2	64	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	м²	229,376	435,0		99 779,0		99 779,0
3	65	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**	м²	204,8	2 892,0	83,0	592 282,0	16 998,0	246 989,0
						1 603,0	14,0	328 294,0	2 867,0	
4	66	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	м²	229,376	435,0		99 779,0		99 779,0
5	67	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	м²	204,8	1 438,0	80,0	294 502,0	16 384,0	205,0
						1 357,0	28,0	277 914,0	5 734,0	
6	68	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м³	4,17792	22 813,0		95 311,0		95 311,0
7	69	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	м²	204,8	6 201,0	370,0	1 269 965,0	75 776,0	339 354,0
						4 174,0	118,0	854 835,0	24 166,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	70	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм	м^2	208,896	3 513,0		733 852,0		733 852,0
9	79	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	м^2	179,41	1 955,0 1 591,0	61,0 21,0	350 747,0 285 441,0	10 944,0 3 768,0	54 361,0
10	80	233-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м^2	182,9982	3 354,0		613 776,0		613 776,0
11	87	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм)	м^2 стяжки	12,14	2 478,0 1 430,0	35,0 9,0	30 083,0 17 360,0	425,0 109,0	12 298,0
12	88	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м^2 стяжки	12,14	-185,0 -172,0	-13,0 -3,0	-2 246,0 -2 088,0	-157,0 -36,0	
13	89	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	46,132	-112,0		-5 167,0		-5 167,0
14	90	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	245,01	537,0 338,0	5,0 2,0	131 570,0 82 813,0	1 225,0 490,0	47 532,0
15	91	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	18,62	783,0 759,0	1,0 0,0	14 579,0 14 133,0	19,0 0,0	428,0
16	92	233-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Порог стыкоперекрывающий	м	19,551	957,0		18 710,0		18 710,0
	4	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Основания (стяжки) бетонные и цементные.Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м^2 стяжки	179,41	2 478 1 430	35 9	444578 256556	6280 1615	181742
			Итого по разделу 3: Полы					5 835 386 2 403 060	154 587 42 218	2 833 162 0
			Раздел 4: Проемы							
17	93	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	м^2	10,4	10 370,0 8 782,0	137,0 43,0	107 848,0 91 333,0	1 425,0 447,0	15 090,0
18	94	223-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м^2	10,4	42 023,0		437 039,0		437 039,0
19	95	223-502-0701 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.6)	шт.	4	2 203,0		8 812,0		8 812,0
20	96	1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах		5,928	5 711,0	40,0	33 855,0	237,0	10 440,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				$м^2$		3 910,0	13,0	23 178,0	77,0	
21	97	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	5,928	33 823,0		200 503,0		200 503,0
22	98	1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	1,976	5 711,0	40,0	11 285,0	79,0	3 480,0
						3 910,0	13,0	7 726,0	26,0	
23	99	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный (прим.13)	$м^2$	1,976	52 373,0		103 489,0		103 489,0
24	100	223-502-0701 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.6)	шт.	1	2 203,0		2 203,0		2 203,0
25	101	1114-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	62,52349	5 775,0	186,0	361 073,0	11 630,0	74 902,0
						4 391,0	57,0	274 541,0	3 564,0	
26	102	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	13,17156	12 734,0		167 727,0		167 727,0
27	103	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	27,29578	12 298,0		335 684,0		335 684,0
28	104	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	22,05615	14 666,0		323 475,0		323 475,0
29	121	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	5,04635	3 353,0	42,0	16 920,0	211,0	
						3 311,0	10,0	16 708,0	50,0	
30	122	223-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2)	$м^2$	5,04635	122 342,0		617 381,0		617 381,0
31	123	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дверного блока площадью более 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	$м^2$	5,5282	3 046,0	76,0	16 839,0	421,0	
						2 970,0	20,0	16 419,0	111,0	
32	124	223-301-0205 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2)		5,5282	136 224,0		753 074,0		753 074,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				м²						
33	125	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля**		3,2629	3 353,0	42,0	10 941,0	137,0	
				м² перегородок (за вычетом проемов)		3 311,0	10,0	10 803,0	33,0	
34	126	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	м²	3,2629	109 410,0		356 994,0		356 994,0
35	127	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка дверного блока площадью более 2 м² в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)**		2,7641	3 046,0	76,0	8 419,0	210,0	
				м²		2 970,0	20,0	8 209,0	55,0	
36	128	223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом**	м²	2,7641	119 322,0		329 818,0		329 818,0
37	129	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24**	м²	5,66538	-10 673,0		-60 467,0		-60 467,0
38	130	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16, прим.3)**	м²	5,66538	3 006,0		17 030,0		17 030,0
39	131	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля**		3,3883	3 353,0	42,0	11 361,0	142,0	
				м² перегородок (за вычетом проемов)		3 311,0	10,0	11 219,0	34,0	
40	132	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	м²	3,3883	109 410,0		370 714,0		370 714,0
41	133	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка дверного блока площадью более 2 м² в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)**		1,7091	3 046,0	76,0	5 206,0	130,0	
				м²		2 970,0	20,0	5 076,0	34,0	
42	134	223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом**		1,7091	119 322,0		203 933,0		203 933,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				$м^2$						
43	135	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24**		4,791556	-10 673,0		-51 140,0		-51 140,0
				$м^2$						
44	136	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16, прим.3)**		4,791556	3 006,0		14 403,0		14 403,0
				$м^2$						
			Итого по разделу 4: Проемы					4 714 419	14 622	4 234 584
								465 212	4 431	0
			Раздел 5: Отделка помещений							
68	162	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**		226,4894	2 546,0		576 642,0		576 642,0
				$м^2$						
69	163	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**		804,15	1 145,0	9,0	920 752,0	7 237,0	34 578,0
				$м^2$		1 093,0	3,0	878 936,0	2 412,0	
70	164	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК**		506,6145	507,0		256 854,0		256 854,0
				кг						
71	165	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**		51,24	679,0	7,0	34 792,0	358,0	974,0
				$м^2$		653,0	2,0	33 460,0	102,0	
72	166	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК**		26,6448	507,0		13 509,0		13 509,0
				кг						
73	167	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса из керамогранита**		95	1 253,0	31,0	119 035,0	2 945,0	12 730,0
				м		1 088,0	9,0	103 360,0	855,0	
74	168	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	**Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм**		95,95	1 977,0		189 693,0		189 693,0
				м						
75	169	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Обшивка плитами (планка отбойная см. примечание)**		8,385	846,0	43,0	7 094,0	360,0	268,0
				$м^2$		771,0	14,0	6 465,0	117,0	
76	170	233-204-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плинтус из МДФ**		57,2975	1 510,0		86 519,0		86 519,0
				м						
77	171	1114-0302-0105 *РСНБ РК 2022*	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону**		78,54	7 128,0	0,0	559 833,0	0,0	84 587,0
				$м^2$		6 051,0	0,0	475 246,0	0,0	
				оштукатуриваемой поверхности						

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	172	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)	$м^2$	78,54	4 063,0 3 974,0	50,0 13,0	319 108,0 312 118,0	3 927,0 1 021,0	3 063,0
79	173	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	201,37656	78,0		15 707,0		15 707,0
80	174	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	78,54	1 145,0 1 093,0	9,0 3,0	89 928,0 85 844,0	707,0 236,0	3 377,0
81	175	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,04948	199 032,0		9 848,0		9 848,0
			Итого по разделу 5:					3 199 314 9 659 396	173 649 67 221	3 199 590 0
			Раздел 6: Отделка фасада							
	5	6105-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки.Установка и разборка *Формула объема = (13,4+39,2).2.4,8-(13,22.(6,4-4).2+39,0.(6,85-4))*	$м^2$ вертикальной проекции	330,354	2 422 1 998	122 40	800117 660047	40303 13214	99767
	6	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов *Формула объема = 53,8+281,15+89,75+34*	$м^2$ поверхности облицовки	458,7	10 323 7 888	26 5	4735160 3618226	11927 2294	1105007
	7	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг *Формула объема = (53,8+281,15+89,75+34).1,1*	$м^2$	504,57	2 895 --	-- --	1460730 --	-- --	1460730
	8	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады вентилируемые.Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	$м^2$ поверхности облицовки	281,15	481 139	-- --	135233 39080	-- --	96153
	9	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	281,15	9 250 1 055	8 2	2600638 296613	2249 562	2301776
	10	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 *Формула объема = 281,15.0,1.1,05*	$м^3$	29,52075	66 535 --	-- --	1964163 --	-- --	1964163
	11	1115-0109-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады вентилируемые.Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга,монтаж доборных элементов с лесов *Формула объема = 31+88,4+22,2+11,2*	м	152,8	8 357 5 774	19 3	1276950 882267	2903 458	391780
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12972991 5496233	57382 16528	7419376 --
			Раздел 7: Разные работы							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	231	1134-0108-0301 *РСНБ РК 2022*	**Каркасы конструкций стен металлических с деревянными брусками. Устройство**		2,33	13 409,0	252,0	31 243,0	587,0	13 854,0
				$м^2$ площади		7 211,0	91,0	16 802,0	212,0	
138	232	232-105-0305 *РСНБ РК 2022*	**Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 4000х250х8 мм**		2,33	2 057,0		4 793,0		4 793,0
				$м^2$						
139	233	1110-0106-0401 *РСНБ РК 2022*	**Приборы. Установка**		1	4 860,0	5,0	4 860,0	5,0	
				комплект		4 855,0	1,0	4 855,0	1,0	
140	234	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**		2	601,0		1 202,0		1 202,0
				шт.						
141	235	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	**Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ**		1	750,0		750,0		750,0
				шт.						
142	236	6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**		174,606	2 422,0	122,0	422 896,0	21 302,0	52 731,0
				$м^2$ вертикальной проекции		1 998,0	40,0	348 863,0	6 984,0	
143	237	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**		10,724	8 352,0	4 826,0	89 567,0	51 754,0	54,0
				$м^3$		3 521,0	1 492,0	37 759,0	16 000,0	
144	238	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**		12,3326	1 710,0		21 089,0		21 089,0
				$м^3$						
145	239	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**		0,1973	59 586,0	3 852,0	11 756,0	760,0	52,0
				т		55 470,0	1 205,0	10 944,0	238,0	
146	240	*РСНБ РК 2022*	**диаметром от 3 до 5 мм**		0,1973	302 205,0		59 625,0		59 625,0
				т						
147	241	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**		12,9	9 287,0	2 433,0	119 802,0	31 385,0	22 601,0
				$м^3$		5 102,0	486,0	65 816,0	6 269,0	
148	242	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**		13,158	20 451,0		269 094,0		269 094,0
				$м^3$						
			Итого по разделу 7: Разные работы					1 036 677	108 488	664 282
								559 737	30 327	0
			ИТОГО по акту					27 758 787	570 342	13 817 119
								17 055 751	180 603	0
			02-01-04-01 водопровод, канализация							
			Раздел 1: Водопровод							
1	1	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм**		1	59 723,0	1 111,0	59 723,0	1 111,0	16 337,0
				узел		42 275,0	233,0	42 275,0	233,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	2	242-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	7 728,0		23 184,0		23 184,0
3	3	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4 474,0		4 474,0		4 474,0
4	4	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	323,0		646,0		646,0
5	5	241-113-0101 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	2	431,0		862,0		862,0
6	6	241-112-0105 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	2	137,0		274,0		274,0
7	7	241-412-0101 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 32 мм	шт.	4	5 706,0		22 824,0		22 824,0
8	8	242-404-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	14 773,0		14 773,0		14 773,0
9	9	244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 30°С	шт.	1	24 788,0		24 788,0		24 788,0
10	10	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	3 796,0		3 796,0		3 796,0
11	11	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	18	2 530,0		45 540,0		45 540,0
12	12	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	91,1	2 269,0 2 188,0	58,0 17,0	206 706,0 199 327,0	5 284,0 1 549,0	2 095,0
13	13	261-305-0209 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	10,1	2 082,0		21 028,0		21 028,0
14	14	261-305-0208 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	40,5	1 707,0		69 134,0		69 134,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	15	261-305-0207 *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	м	40,5	1 610,0		65 205,0		65 205,0
16	16	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	м	55,7	5 692,0 5 658,0	23,0 0,0	317 044,0 315 151,0	1 281,0 0,0	613,0
17	17	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	55,143	217,0		11 966,0		11 966,0
18	18	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	м трубопровода	146,8	347,0 343,0	2,0 0,0	50 940,0 50 352,0	294,0 0,0	294,0
19	19	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	61,1	1 806,0 1 171,0	206,0 67,0	110 347,0 71 548,0	12 587,0 4 094,0	26 212,0
20	20	234-305-2310 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 35 мм**	м	44,55	1 399,0		62 325,0		62 325,0
21	21	234-305-2309 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм**	м	11,55	1 355,0		15 650,0		15 650,0
22	22	234-305-2307 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 22 мм**	м	11,11	1 115,0		12 388,0		12 388,0
23	23	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	18	4 474,0		80 532,0		80 532,0
24	24	6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка воздухоотводчиков**	шт.	1	9 196,0 8 338,0	756,0 240,0	9 196,0 8 338,0	756,0 240,0	102,0
25	25	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	**Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	шт.	1	4 549,0		4 549,0		4 549,0
26	26	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	м	70,2	2 269,0 2 188,0	58,0 17,0	159 284,0 153 598,0	4 071,0 1 193,0	1 615,0
27	27	261-305-0208 *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**		19,7	1 707,0		33 628,0		33 628,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				м						
28	28	261-305-0207 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	50,5	1 610,0		81 305,0		81 305,0
29	29	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	55,7	5 692,0 5 658,0	23,0 0,0	317 044,0 315 151,0	1 281,0 0,0	613,0
30	30	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	55,143	217,0		11 966,0		11 966,0
31	31	*ЕСЦ РСНБ РК 2023*	водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	125,9	347,0 343,0	2,0 0,0	43 687,0 43 184,0	252,0 0,0	252,0
32	32	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	75,4	1 806,0 1 171,0	206,0 67,0	136 172,0 88 293,0	15 533,0 5 052,0	32 347,0
33	33	234-305-2309 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	21,67	1 355,0		29 363,0		29 363,0
34	34	234-305-2307 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	61,27	1 115,0		68 316,0		68 316,0
35	35	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 300 л	комплект	1	17 365,0 16 774,0	117,0 35,0	17 365,0 16 774,0	117,0 35,0	474,0
36	36	513-106-0302 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 300 л	комплект	1	310 501,0		310 501,0		310 501,0
37	37	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	77 194,0 68 944,0	1 087,0 275,0	77 194,0 68 944,0	1 087,0 275,0	7 163,0
38	38	КП *поз.85, #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Циркуляционный насос H=0,6м, Q=0,26 м^3/час, Рмакс=7Вт.	шт	1	137 204,69		138 193,0		137 205,0
			В том числе:							
			- отпускная цена		137 204,69			137 205,0		
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			988,0		
39	39	242-304-0601 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15		1	5 423,0		5 423,0		5 423,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				шт.						
			Итого по разделу 1: Водопровод					2 667 335	43 654	802 056
								1 372 935	12 671	448 694
			Раздел 2: Канализация							
40	40	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка мойки на одно отделение**		17	5 387,0	50,0	91 579,0	850,0	8 279,0
				комплект		4 850,0	16,0	82 450,0	272,0	
41	41	244-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм**	комплект	17	21 725,0		369 325,0		369 325,0
42	42	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	шт.	17	2 051,0		34 867,0		34 867,0
43	43	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**		3	10 311,0	163,0	30 933,0	489,0	5 505,0
				комплект		8 313,0	53,0	24 939,0	159,0	
44	44	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм**	комплект	3	53 664,0		160 992,0		160 992,0
45	45	6115-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких**		3	4 328,0	51,0	12 984,0	153,0	2 229,0
				шт.		3 534,0	17,0	10 602,0	51,0	
46	46	244-102-0701 *РСНБ РК 2022*	**Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800x800x150 мм**	шт.	3	20 248,0		60 744,0		60 744,0
47	47	244-104-0605 *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ**	шт.	3	896,0		2 688,0		2 688,0
48	48	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка мойки на одно отделение**		4	5 387,0	50,0	21 548,0	200,0	1 948,0
				комплект		4 850,0	16,0	19 400,0	64,0	
49	49	521-301-3003001 *СпрСЦ 02.2024*	**Стол мойка лабораторная 600x600x900 мм**	шт.	4	343 750,0		1 375 000,0		1 375 000,0
50	50	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	шт.	4	2 051,0		8 204,0		8 204,0
51	51	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**		80	3 158,0	9,0	252 640,0	720,0	240,0
				м		3 146,0	3,0	251 680,0	240,0	
52	52	241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100x3,2 мм**	м	79,84	1 172,0		93 572,0		93 572,0
53	53	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**		45	3 285,0	3,0	147 825,0	135,0	45,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				м		3 281,0	0,0	147 645,0	0,0	
54	54	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**	м	44,91	556,0		24 970,0		24 970,0
55	55	241-212-0402 *РСНБ РК 2022*	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	1	483,0		483,0		483,0
56	56	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	21	277,0		5 817,0		5 817,0
57	57	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	12	189,0		2 268,0		2 268,0
58	58	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	10	72,0		720,0		720,0
59	59	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	26	382,0		9 932,0		9 932,0
60	60	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	6	382,0		2 292,0		2 292,0
61	61	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	24	106,0		2 544,0		2 544,0
62	62	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	шт.	7	176,0		1 232,0		1 232,0
63	63	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	2	653,0		1 306,0		1 306,0
64	64	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	12	136,0		1 632,0		1 632,0
65	65	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка смесителя**	шт.	24	3 836,0 3 786,0	0,0 0,0	92 064,0 90 864,0	0,0 0,0	1 200,0
66	66	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	шт.	18	6 779,0		122 022,0		122 022,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	67	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	3	3 735,0		11 205,0		11 205,0
68	68	244-104-0505 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	3	9 945,0		29 835,0		29 835,0
69	69	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	3	1 400,0 1 400,0	0,0 0,0	4 200,0 4 200,0	0,0 0,0	
70	70	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	3	524,0		1 572,0		1 572,0
			Итого по разделу 2: Канализация					2 976 995	2 547	967 668
								631 780	786	1 375 000
			ИТОГО по акту					5 644 330	46 201	1 769 724
								2 004 715	13 457	1 823 694
			В том числе:							
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1 823 694
			02-01-04-02 отопление, вентиляция							
			Раздел 1: Отопление							
1	1	6116-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	29,3	3 595,0 2 973,0	240,0 80,0	105 334,0 87 109,0	7 032,0 2 344,0	11 193,0
2	2	245-104-0328 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 400 мм	комплект	4	15 230,0		60 920,0		60 920,0
3	3	245-104-0329 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 500 мм	комплект	2	26 132,0		52 264,0		52 264,0
4	4	245-104-0330 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 600 мм	комплект	2	29 948,0		59 896,0		59 896,0
5	5	245-104-0331 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	3	33 720,0		101 160,0		101 160,0
6	6	245-104-0332 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 800 мм	комплект	3	37 536,0		112 608,0		112 608,0
7	7	245-104-0333 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 900 мм	комплект	3	41 307,0		123 921,0		123 921,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	8	245-104-0334 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1000 мм**	**комплект**	3	45 341,0		136 023,0		136 023,0
9	9	245-104-0335 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1100 мм**	**комплект**	2	49 762,0		99 524,0		99 524,0
10	10	245-104-0336 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1200 мм**	**комплект**	1	53 533,0		53 533,0		53 533,0
11	11	245-104-0340 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1600 мм**	**комплект**	2	71 048,0		142 096,0		142 096,0
12	12	245-104-0342 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1800 мм**	**комплект**	1	79 719,0		79 719,0		79 719,0
13	13	245-104-0347 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 2300 мм**	**комплект**	1	61 302,0		61 302,0		61 302,0
19	19	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	365,85	347,0 343,0	2,0 0,0	126 950,0 125 487,0	732,0 0,0	732,0
23	23	242-207-0901 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	31	3 901,0		120 931,0		120 931,0
24	24	242-207-0903 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	4	8 398,0		33 592,0		33 592,0
25	25	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	80	708,0		56 640,0		56 640,0
28	28	6119-0603-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка электрического конвектора, встраиваемого в конструкцию пола**	**шт.**	1	7 492,0 2 998,0	133,0 43,0	7 492,0 2 998,0	133,0 43,0	4 361,0
29	29	245-201-0298 *СпрСЦ 02.2024*	**Конвектор электрический ЭВУБ-0,5, с терморегулятором**	**шт.**	1	15 278,0		15 278,0		15 278,0
			Итого по разделу 1: Отопление					1 549 183 1 340 722	96 505 30 179	2 527 956 0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1. Отопление Добавить							
1	1	1116-0501-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	365,85	3 932,0	15,00	1 438 522,0	5488,00	5 487,0
						3902,00	1,00	1427547,00	366,00	
2	2	241-201-0202 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х3,5 мм**	м	183	270,0	--	49 275,0	--	49 275,0
3						--	--	--	--	
	3	241-201-0203 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х4,4 мм**	м	183	434,0	--	79 574,0	--	79 574,0
						--	--	--	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1567371	5488	134336
								1427547	366	--
			Раздел 2: Вентиляция							
30	30	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2**	шт.	30	1 380,0	5,0	41 400,0	150,0	390,0
						1 362,0	1,0	40 860,0	30,0	
31	31	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	30	4 175,0		125 250,0		125 250,0
32	32	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	м^2	11,492	8 033,0	141,0	92 315,0	1 620,0	3 264,0
						7 608,0	43,0	87 431,0	494,0	
33	33	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	м^2	11,492	6 241,0		71 722,0		71 722,0
34	34	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	м^2	34,24	7 360,0	112,0	252 006,0	3 835,0	9 656,0
						6 966,0	33,0	238 516,0	1 130,0	
35	35	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	м^2	34,24	6 241,0		213 692,0		213 692,0
36	36	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	20	775,0		15 500,0		15 500,0
			Итого по разделу 2: Вентиляция					811 885	5 605	439 474
								366 807	1 654	0
			Раздел 3: Тепловой узел							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	37	6117-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка водонагревателей проточных**	шт.	2	20 219,0 19 755,0	464,0 154,0	40 438,0 39 510,0	928,0 308,0	
38	38	513-104-0607 *СпрСЦ 02.2024*	**Котел газовый настенный модели WBN 6000-24C с тепловой мощностью 24 кВт, с комплектом дымохода**	комплект	2	323 806,0		647 612,0		647 612,0
39	39	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т**	шт.	2	77 194,0 68 944,0	1 087,0 275,0	154 388,0 137 888,0	2 174,0 550,0	14 326,0
40	40	511-403-0602 *СпрСЦ 02.2024*	**Насос циркуляционный с чугунным корпусом, с электродвигателем, с резьбовым или фланцевым соединением, для систем отопления UPS25-60, Q 0,68 - 3,55 м^3/ч, H 5,03 - 1,71 м.вод.ст, арт. 96281477**	шт.	2	69 707,0		139 414,0		139 414,0
41	41	6116-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 4 м^3**	шт.	1	85 517,0 81 492,0	3 788,0 1 058,0	85 517,0 81 492,0	3 788,0 1 058,0	237,0
42	42	513-204-0104 *РСНБ РК 2022*	**Бак расширительный, мембранный для систем отопления ER 24 CE, Elbi (A102L27) V=24 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, T от 10°C до 110°C, вертикального типа**	шт.	1	18 704,0		18 704,0		18 704,0
43	43	6114-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм**	шт.	1	11 946,0 9 577,0	222,0 53,0	11 946,0 9 577,0	222,0 53,0	2 147,0
44	44	242-313-0303 *СпрСЦ 02.2024*	**Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 15, Kvs-4 м^3/ч**	шт.	1	48 005,0		48 005,0		48 005,0
45	45	6114-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм**	шт.	1	2 590,0 2 488,0	5,0 1,0	2 590,0 2 488,0	5,0 1,0	97,0
46	46	245-501-0901 *СпрСЦ 02.2024*	**Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.**	шт.	1	35 649,0		35 649,0		35 649,0
47	47	6114-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм**	шт.	1	11 946,0 9 577,0	222,0 53,0	11 946,0 9 577,0	222,0 53,0	2 147,0
48	48	242-309-0401 *РСНБ РК 2022*	**Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, T до +110°C, PN 8 ГОСТ 31294-2005 DN 15**	шт.	1	4 438,0		4 438,0		4 438,0
49	49	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм**	шт.	2	4 500,0 4 046,0	368,0 91,0	9 000,0 8 092,0	736,0 182,0	172,0
50	50	242-404-0701 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, T до +130°C, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**	шт.	1	26 755,0		26 755,0		26 755,0
51	51	261-302-0263 *РСНБ РК 2022*	**Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**		1	16 553,0		16 553,0		16 553,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				шт.						
52	52	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка термометров в оправе прямых и угловых**		2	1 779,0	0,0	3 558,0	0,0	214,0
				шт.		1 672,0	0,0	3 344,0	0,0	
53	53	245-713-0201 *РСНБ РК 2022*	**Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм**		2	3 039,0		6 078,0		6 078,0
				шт.						
54	54	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном**		2	1 788,0	0,0	3 576,0	0,0	56,0
				шт.		1 760,0	0,0	3 520,0	0,0	
55	55	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**		2	2 870,0		5 740,0		5 740,0
				комплект						
56	56	6116-0605-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм**		2	4 578,0	434,0	9 156,0	868,0	196,0
				шт.		4 046,0	106,0	8 092,0	212,0	
57	57	242-404-0704 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32**		2	33 343,0		66 686,0		66 686,0
				шт.						
58	58	242-207-0904 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**		4	12 677,0		50 708,0		50 708,0
				шт.						
59	59	242-207-0902 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**		4	5 466,0		21 864,0		21 864,0
				шт.						
60	60	242-207-0901 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**		5	3 901,0		19 505,0		19 505,0
				шт.						
61	61	242-307-0504 *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный латунный с внутренней резьбой (В-В), пружинный, для воды, Т до +110°С ГОСТ 33423-2015 DN 32, PN 18**		2	13 816,0		27 632,0		27 632,0
				шт.						
62	62	242-307-0501 *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный латунный с внутренней резьбой (В-В), пружинный, для воды, Т до +110°С ГОСТ 33423-2015 DN 15, PN 25**		1	5 401,0		5 401,0		5 401,0
				шт.						
			Итого по разделу 3: Тепловой узел					1 472 859	8 943	354 606
								303 580	2 417	805 730
			ИТОГО по акту					5 401 298	111 053	3 322 036
								2 011 109	34 250	805 730
			В том числе:							
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							805 730
			02-01-04-03 газоснабжение работы							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата**	шт.	1	5 862,0 5 843,0	0,0 0,0	5 862,0 5 843,0	0,0 0,0	19,0
2	2	245-803-0602 *СпрСЦ 02.2024*	**Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 25 НД**	шт.	1	36 155,0		36 155,0		36 155,0
3	3	6117-0301-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка счетчиков индивидуальных поквартирных**	шт.	1	14 195,0 12 800,0	21,0 0,0	14 195,0 12 800,0	21,0 0,0	1 374,0
4	4	245-802-0103 *СпрСЦ 02.2024*	**Счетчик газа ВК G4T с МК**	шт.	1	27 111,0		27 111,0		27 111,0
5	5	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка манометров с трехходовым краном**	шт.	2	1 301,0 1 273,0	0,0 0,0	2 602,0 2 546,0	0,0 0,0	56,0
6	6	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	комплект	2	2 870,0		5 740,0		5 740,0
7	7	242-207-4102 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	2	3 796,0		7 592,0		7 592,0
8	8	242-207-4103 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	2	7 366,0		14 732,0		14 732,0
9	9	242-209-3003 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	1	25 635,0		25 635,0		25 635,0
10	10	6114-0102-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм**	м	25	3 595,0 3 517,0	54,0 9,0	89 875,0 87 925,0	1 350,0 225,0	600,0
11	11	261-305-0221 *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	м	10	1 446,0		14 460,0		14 460,0
12	12	261-305-0220 *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	м	15	1 813,0		27 195,0		27 195,0
13	13	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм**	м	0,8	4 678,0 4 438,0	194,0 48,0	3 742,0 3 550,0	155,0 38,0	37,0
14	14	241-102-0163 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм**	м	0,8	3 201,0		2 561,0		2 561,0
15	15	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	0,3	708,0		212,0		212,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	16	261-301-0221 *РСНБ РК 2022*	**Хомуты для крепления труб**	**шт.**	4	549,0		2 196,0		2 196,0
17	17	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м²**	5,4	504,0 352,0	9,0 2,0	2 722,0 1 901,0	49,0 11,0	772,0
18	18	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м²**	5,4	391,0 206,0	7,0 2,0	2 111,0 1 112,0	38,0 11,0	961,0
19	19	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Испытание газопровода пневматическое**	**м**	30	2 213,0 2 195,0	0,0 0,0	66 390,0 65 850,0	0,0 0,0	540,0
			ИТОГО по акту					351 088	1 613	167 948
			02-01-04-03 силовое электрооборудование и электрическое освещение					181 527	285	0
1	1	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	1	10 902,0 8 819,0	149,0 44,0	10 902,0 8 819,0	149,0 44,0	1 934,0
2	2	247-201-0843 *РСНБ РК 2022*	**Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-ФАП**	**шт.**	1	140 815,0		140 815,0		140 815,0
3	3	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	1	5 862,0 5 843,0	0,0 0,0	5 862,0 5 843,0	0,0 0,0	19,0
4	4	247-204-7404 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-100М 2Р 63А 10 кА "С"**	**шт.**	1	11 707,0		11 707,0		11 707,0
5	5	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	**шт.**	1	5 185,0 4 936,0	207,0 65,0	5 185,0 4 936,0	207,0 65,0	42,0
6	6	247-301-0211 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	1	19 519,0		19 519,0		19 519,0
7	7	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	32	5 862,0 5 843,0	0,0 0,0	187 584,0 186 976,0	0,0 0,0	608,0
8	8	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	**шт.**	8	647,0		5 176,0		5 176,0
9	9	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	2	575,0		1 150,0		1 150,0
10	10	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	1	2 016,0		2 016,0		2 016,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	11	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964,0		1 964,0		1 964,0
12	12	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329,0		5 329,0		5 329,0
13	13	247-204-5214 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	19	5 820,0		110 580,0		110 580,0
14	14	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 862,0 5 843,0	0,0 0,0	5 862,0 5 843,0	0,0 0,0	19,0
15	15	247-211-1509 *РСНБ РК 2022*	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100.1к 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	шт.	1	6 731,0		6 731,0		6 731,0
16	16	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	2	5 862,0 5 843,0	0,0 0,0	11 724,0 11 686,0	0,0 0,0	38,0
17	17	247-204-0761 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 162,0		4 324,0		4 324,0
18	18	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 862,0 5 843,0	0,0 0,0	5 862,0 5 843,0	0,0 0,0	19,0
19	19	247-211-1901 *СпрСЦ 02.2024*	Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 100A(АВР-80А-380В)	шт.	1	376 855,0		376 855,0		376 855,0
26	32	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	19	2 831,0 2 767,0	43,0 13,0	53 789,0 52 573,0	817,0 247,0	399,0
27	33	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой (накладной)	шт.	3	1 763,0		5 289,0		5 289,0
28	34	248-304-0205 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Порошок! Не входи!"	шт.	16	1 919,0		30 704,0		30 704,0
29	35	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	9	2 831,0 2 767,0	43,0 13,0	25 479,0 24 903,0	387,0 117,0	189,0
30	36	247-103-3605 *СпрСЦ 02.2024*	Комплектующие для светильников датчик движения МВ-024В 360, 1200W, IP20	шт.	4	6 167,0		24 668,0		24 668,0
31	37	247-103-3604 *СпрСЦ 02.2024*	Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) МН-600 16А	шт.	0,66650	2 377,0		1 584,27		1 584,27
32	38	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные		8	14 058,0	3 623,0	112 464,0	28 984,0	27 392,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				шт.		7 011,0	1 178,0	56 088,0	9 424,0	
33	39	247-103-2206 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К		8	35 974,0		287 792,0		287 792,0
				шт.						
34	40	247-306-0901 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°		8	3 909,0		31 272,0		31 272,0
				шт.						
35	41	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А		2	7 010,0	214,0	14 020,0	428,0	394,0
				шт.		6 599,0	65,0	13 198,0	130,0	
36	42	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30		2	18 901,0		37 802,0		37 802,0
				шт.						
37	43	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения		2	2 971,0	22,0	5 942,0	44,0	116,0
				шт.		2 891,0	7,0	5 782,0	14,0	
38	44	247-104-0159 *СпрСЦ 02.2024*	Светильник промышленный светодиодный SPUTNIK WH EX II 35 NW O IP66, взрывозащищенный, мощность 33 Вт		2	86 523,0		173 046,0		173 046,0
				шт.						
39	45	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке		161	1 101,0	1,0	177 261,0	161,0	7 728,0
				шт.		1 052,0	0,0	169 372,0	0,0	
40	46	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке		1	939,0	1,0	939,0	1,0	16,0
				шт.		922,0	0,0	922,0	0,0	
41	47	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		115	613,0		70 495,0		70 495,0
				шт.						
42	48	261-107-0664 *РСНБ РК 2022*	Рамка		45	17,0		765,0		765,0
				шт.						
43	49	247-214-0101 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		2	439,0		878,0		878,0
				шт.						
44	50	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		28	478,0		13 384,0		13 384,0
				шт.						
45	51	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		10	536,0		5 360,0		5 360,0
				шт.						
46	52	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44		1	434,0		434,0		434,0
				шт.						

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	53	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	478,0		1 434,0		1 434,0
48	54	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	536,0		1 608,0		1 608,0
49	60	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	30	234,0		7 020,0		7 020,0
50	61	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная, скрытого монтажа	шт.	60	295,0		17 700,0		17 700,0
51	62	247-202-0411 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	шт.	8	973,0		7 784,0		7 784,0
52	63	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	12,6	5 317,0 5 317,0	0,0 0,0	66 994,0 66 994,0	0,0 0,0	
53	64	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	30	1 335,0 740,0	57,0 14,0	40 050,0 22 200,0	1 710,0 420,0	16 140,0
54	65	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	12,6	3 299,0 3 299,0	0,0 0,0	41 567,0 41 567,0	0,0 0,0	
55	66	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)	шт.	2	2 480,0 2 465,0	0,0 0,0	4 960,0 4 930,0	0,0 0,0	30,0
56	67	252-301-1450 *РСНБ РК 2022*	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	2	37 171,0		74 342,0		74 342,0
57	68	6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	30	852,0 687,0	141,0 36,0	25 560,0 20 610,0	4 230,0 1 080,0	720,0
58	69	252-301-1566 *РСНБ РК 2022*	Держатель для полосы 25х4	шт.	60	1 498,0		89 880,0		89 880,0
59	70	252-301-1818 *РСНБ РК 2022*	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	10	6 017,0		60 170,0		60 170,0
60	71	252-301-1441 *РСНБ РК 2022*	Комплект заземления, 3м HZ	шт.	6	41 546,0		249 276,0		249 276,0
61	72	252-301-1479 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	9 305,0		9 305,0		9 305,0
62	73	252-301-1484 *РСНБ РК 2022*	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	17 478,0		17 478,0		17 478,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	74	252-301-1481 *РСНБ РК 2022*	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5 079,0		5 079,0		5 079,0
64	75	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	240	1 049,0 952,0	51,0 12,0	251 760,0 228 480,0	12 240,0 2 880,0	11 040,0
65	76	252-301-1847 *РСНБ РК 2022*	Зажим универсальный полоса 40 - прут 10 (пластина 70х70мм) Ni	шт.	9	5 670,0		51 030,0		51 030,0
66	77	252-301-1467 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 10 мм, (бухта 81 м) горячеоцинкованный	м	240	2 714,0		651 360,0		651 360,0
67	78	252-301-1580 *РСНБ РК 2022*	Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм HZ	шт.	360	3 297,0		1 186 920,0		1 186 920,0
			Итого вне раздела					4 853 790	51 888	8 538 761
								1 270 030	15 226	0
			Раздел 1: Изделия взрывоопасной зоны (где устанавливаются газовые котлы)							
68	79	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	4	5 862,0 5 843,0	0,0 0,0	23 448,0 23 372,0	0,0 0,0	76,0
69	80	СТКП	Разъем взрывозащищенный 1Exdb e IIC T5 Gb X IP66 16 A РГМЕ-16-250-2-1КНВ1МНК (в комплекте каб.ввод под неброн.кабель-1шт)	шт	2	81 682,86		163 366,0		163 366,0
70	81	СТКП	Вилка взравозащищенная 1Exdb e IIC T5 Gb X IP66 16 A ВГМЕ-16-250-2-1КНВ1МНК (в комплекте каб.ввод под неброн.кабель-1шт)	шт	2	50 057,86		100 116,0		100 116,0
71	82	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	2	939,0 922,0	1,0 0,0	1 878,0 1 844,0	2,0 0,0	32,0
72	83	СТКП	Взрывозащищенный выключатель ПКИЕ-ПКЛО1-1КНВ1МНК(Г)QFMA 1Exdb e IIC T6 Gb X IP66(в комплекте переключатели клавишный-1шт, каб.ввод снизу под неброн.кабель-1шт)	шт	2	41 202,86		82 406,0		82 406,0
73	84	СТКП	Коробка соединительная взрывозащищеная на 3 каб ввода КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-O)-3КНВ1МНК/Р(Г) QFMA	шт	6	69 078,04		414 468,0		414 468,0
74	85	СТКП	Коробка соединительная взрывозащищеная на 4 каб ввода КСРВ141410(10AVK 2,5 RD-O)-4КНВ1МНК/Р(Г) QFMA	шт	4	72 556,79		290 227,0		290 227,0
75	86	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	60	2 084,0 1 534,0	112,0 14,0	125 040,0 92 040,0	6 720,0 840,0	26 280,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	87	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20(IEK CMP21-020-K41-050)	м	61,8	278,0		17 180,0		17 180,0
			Итого по разделу 1: Изделия взрывоопасной зоны (где устанавлваются газовые котлы)					1 218 129	6 722	1 094 151
			ИТОГО по акту					117 256	840	0
								6 071 919	64 292	10 110 939
			система связи					1 526 420	17 860	0
			Раздел 1: Система вызова посетителей					6 071 919,17		
1	1	6125-0411-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	7	9 779,0	0,0	68 453,0	0,0	735,0
2	2	СТКП	Световое табло MP-740R2	шт	7	9 674,0 45 178,57	0,0	67 718,0 316 250,0	0,0	316 250,0
3	3	СТКП	Кнопка вызова MP-411D1	шт	7	23 402,5		163 818,0		163 818,0
4	4	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5 234,0 5 175,0	0,0 0,0	5 234,0 5 175,0	0,0 0,0	59,0
5	5	248-306-0312 *РСНБ РК 2022*	Блок питания Квант-50	шт.	1	13 885,0		13 885,0		13 885,0
6	6	248-306-0373 *СпрСЦ 02.2024*	Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К	шт.	1	15 541,0		15 541,0		15 541,0
7	7	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	111	274,0 243,0	29,0 7,0	30 414,0 26 973,0	3 219,0 777,0	222,0
8	8	243-802-0101 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	м	111	87,0		9 657,0		9 657,0
			Итого по разделу 1: Система вызова посетителей					623 252	3 219	520 167
								99 866	777	0
			Раздел 2: Видеонаблюдение							
9	9	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4 210,0 4 129,0	81,0 27,0	4 210,0 4 129,0	81,0 27,0	
10	10	248-403-0104 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08LS2-P8-C, 8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	73 625,0		73 625,0		73 625,0
11	11	248-404-0301 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	23 783,0		23 783,0		23 783,0
12	12	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной		5	15 172,0	8,0	75 860,0	40,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				шт.		15 164,0	0,0	75 820,0	0,0	
13	13	248-402-0225 *РСНБ РК 2022*	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м		2	29 886,0		59 772,0		59 772,0
				шт.						
14	14	248-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м		3	33 917,0		101 751,0		101 751,0
				шт.						
15	15	248-404-0202 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"		1	109 973,0		109 973,0		109 973,0
				шт.						
16	16	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля		1	26 242,0	3,0	26 242,0	3,0	180,0
				шт.		26 059,0	0,0	26 059,0	0,0	
17	17	521-101-0401026 *СпрСЦ 02.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.		1	53 563,0		53 563,0		
				шт.						53 563,0
18	18	247-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44		5	842,0		4 210,0		4 210,0
				шт.						
19	19	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2		149	284,0	1,0	42 316,0	149,0	2 384,0
				м		267,0	0,0	39 783,0	0,0	
20	20	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E		153,47	137,0		21 025,0		21 025,0
				м						
21	21	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм		130	1 028,0	5,0	133 640,0	650,0	2 730,0
				м		1 002,0	0,0	130 260,0	0,0	
22	22	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм		41,2	245,0		10 094,0		10 094,0
				м						
23	23	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм		92,7	82,0		7 601,0		7 601,0
				м						
			Итого по разделу 2: Видеонаблюдение					747 665	923	417 128
								276 051	27	53 563
			Раздел 3: Структурированная кабельная система							
24	24	6125-0412-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20		1	25 188,0	0,0	25 188,0	0,0	1 004,0
				шт.		24 184,0	0,0	24 184,0	0,0	
25	25	СТКП	Шкаф телекоммуникационный настенный SHIP5415.01.100 15U		1	70 388,21		70 388,0		70 388,0
				шт						
26	26	518-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC		1	183 014,0		183 014,0		
				шт.						183 014,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	27	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	26 242,0 26 059,0	3,0 0,0	26 242,0 26 059,0	3,0 0,0	180,0
28	28	521-101-0401026 *СпрСЦ 02.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563,0		53 563,0		53 563,0
29	29	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	7	1 101,0 1 052,0	1,0 0,0	7 707,0 7 364,0	7,0 0,0	336,0
30	30	247-214-0202 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	7	631,0		4 417,0		4 417,0
31	31	247-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	7	75,0		525,0		525,0
32	32	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	14	62,0		868,0		868,0
33	33	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	240	274,0 243,0	29,0 7,0	65 760,0 58 320,0	6 960,0 1 680,0	480,0
34	34	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	240	137,0		32 880,0		32 880,0
			Итого по разделу 3: Структурированная кабельная система					470 552 115 927	6 970 1 680	111 078 236 577
			Раздел 4: Телефонизация							
35	35	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 862,0 5 843,0	0,0 0,0	5 862,0 5 843,0	0,0 0,0	19,0
36	36	518-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Абонентский шлюз IP-телефонии TAU-8.IP: 8xFXS, 1xWAN, 1xUSB, SIP	шт.	1	219 571,0		219 571,0		219 571,0
37	37	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	26 242,0 26 059,0	3,0 0,0	26 242,0 26 059,0	3,0 0,0	180,0
38	38	521-101-0401026 *СпрСЦ 02.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563,0		53 563,0		53 563,0
39	39	243-304-0301 *СпрСЦ 02.2024*	Кабель питания	шт.	1	10 918,0		10 918,0		10 918,0
40	40	6125-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	7	3 747,0 3 483,0	0,0 0,0	26 229,0 24 381,0	0,0 0,0	1 848,0
41	41	СТКП	IP-телефон Grandstream GXP1610.		7	20 301,58		142 111,0		142 111,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				шт						
42	42	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке		7	1 101,0	1,0	7 707,0	7,0	336,0
				шт.		1 052,0	0,0	7 364,0	0,0	
43	43	247-214-0203 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная		7	571,0		3 997,0		3 997,0
				шт.						
44	44	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP		14	62,0		868,0		868,0
				шт.						
45	45	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная		240	274,0	29,0	65 760,0	6 960,0	480,0
				м		243,0	7,0	58 320,0	1 680,0	
46	46	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E		240	137,0		32 880,0		32 880,0
				м						
			Итого по разделу 4: Телефонизация					595 708	6 970	193 637
								121 967	1 680	273 134
			ИТОГО по акту					2 437 177	18 082	1 242 010
								613 811	4 164	563 274
			В том числе:							
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							563 274
			02-01-04-06 автоматическая пожарная сигнализация							
1	1	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного		1	15 505,0	12,0	15 505,0	12,0	75,0
				шт.		15 418,0	2,0	15 418,0	2,0	
2	2	248-303-0206 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-12		1	23 228,0		23 228,0		23 228,0
				шт.						
3	3	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию		60	2 732,0	10,0	163 920,0	600,0	900,0
				шт.		2 707,0	3,0	162 420,0	180,0	
4	4	248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141		61	1 952,0		119 072,0		119 072,0
				шт.						
5	5	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10		6	1 654,0		9 924,0		9 924,0
				шт.						
6	6	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля		1	26 242,0	3,0	26 242,0	3,0	180,0
				шт.		26 059,0	0,0	26 059,0	0,0	
7	7	248-306-0312 *РСНБ РК 2022*	Блок питания Квант-50		1	13 885,0		13 885,0		13 885,0
				шт.						
8	8	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию		28	2 732,0	10,0	76 496,0	280,0	420,0
				шт.		2 707,0	3,0	75 796,0	84,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	9	248-304-0117 *СпрСЦ 02.2024*	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	5	1 145,0		5 725,0		5 725,0
10	10	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	2 439,0		2 439,0		2 439,0
11	11	248-304-0307 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	22	1 744,0		38 368,0		38 368,0
12	12	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	555	752,0 721,0	3,0 0,0	417 360,0 400 155,0	1 665,0 0,0	15 540,0
13	13	243-305-0602 *СпрСЦ 02.2024*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	242,05	211,0		51 073,0		51 073,0
14	14	243-305-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	329,6	86,0		28 346,0		28 346,0
15	15	241-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	560,55	120,0		67 266,0		67 266,0
			ИТОГО по акту					1 058 849	2 560	376 441
								679 848	266	0
			технологическое решение работы							
			Раздел 1: ОБОРУДОВАНИЕ							
1	184	523-301-0201002 *СпрСЦ 02.2024*	Отсасыватель хирургический электрический "Armed" 7E-A (аналог)	шт.	1	234 196,0		234 196,0		234 196,0
2	185	КП *поз.76*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 491,07		12 581,0		12 491,0
3	186	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 530,0 1 515,0	0,0 0,0	6 120,0 6 060,0	0,0 0,0	60,0
4	187	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185	шт	1	11 875,0		11 961,0		11 875,0
5	188	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 410,71		9 479,0		9 411,0
6	189	КП *поз.63*	Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000	шт	1	15 691,96		15 805,0		15 692,0
7	190	522-201-0502001 *СпрСЦ 02.2024*	Зеркало настенное 600х800мм	шт	1	8 588,0		8 588,0		8 588,0
8	191	КП *поз.19*	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л		1	616,07		620,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				шт						616,0
9	192	КП *поз.11*	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс А 30 л**	шт	1	14 553,57		14 659,0		14 554,0
10	193	КП *поз.12*	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс Б 30 л**	шт	1	14 553,57		14 659,0		14 554,0
11	194	КП *поз.46*	**Термометр цифровой**	шт	1	2 313,39		2 330,0		2 313,0
12	195	527-114-0109 *СпрСЦ 02.2024*	**Кровать медицинская функциональная регулируемая модель LISA, модификаций LE-3, комплектация согласно РУ РК-МТ-5№015138**	шт.	4	342 643,0		1 370 572,0		1 370 572,0
13	196	КП *поз.48*	**Тумбочка прикроватная 450х430х660**	шт	4	28 330,0		114 136,0		113 320,0
14	197	527-114-0402001 *СпрСЦ 02.2024*	**Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002**	шт.	4	40 773,0		163 092,0		163 092,0
15	198	527-114-0302 *СпрСЦ 02.2024*	**Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002**	шт.	4	11 788,0		47 152,0		47 152,0
16	199	521-301-3017007 *СпрСЦ 02.2024*	**Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+**	шт.	1	89 119,0		89 119,0		89 119,0
17	200	КП *поз.40*	**Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800**	шт	1	76 780,0		77 333,0		76 780,0
18	201	КП *поз.42*	**Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300 ТВ-П-1Т**	шт	1	20 600,0		20 748,0		20 600,0
19	202	КП *поз.44*	**Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП**	шт	1	58 250,0		58 669,0		58 250,0
20	203	КП *поз.1*	**Дефибриллятор монитор 350х260х300**	шт	1	1 000 000,0		1 007 200,0		1 000 000,0
21	204	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	шт.	1	44 496,0 44 475,0	0,0 0,0	44 496,0 44 475,0	0,0 0,0	21,0
22	205	КП *поз.26*	**Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, Тумар ОБНП-2х30**	шт	1	29 500,0		29 712,0		29 500,0
23	206	КП *поз.29*	**Насос шприцевой инфузионный 220х130х108**	шт	4	1 139 693,0		4 591 595,0		4 558 772,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	207	КП *поз.9*	Инфузионный насос 126x160x230	шт	2	550 000,0		1 107 920,0		1 100 000,0
25	208	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 530,0 1 515,0	0,0 0,0	6 120,0 6 060,0	0,0 0,0	60,0
26	209	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 410,71		9 479,0		9 411,0
27	210	КП *поз.76*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 491,07		12 581,0		12 491,0
28	211	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185	шт	1	11 875,0		11 961,0		11 875,0
29	212	522-201-0502001 *СпрСЦ 02.2024*	Зеркало настенное 600x800мм	шт	1	8 588,0		8 588,0		8 588,0
30	213	КП *поз.63*	Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000	шт	1	15 691,96		15 805,0		15 692,0
31	214	КП *поз.11*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14 553,57		14 659,0		14 554,0
32	215	КП *поз.12*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14 553,57		14 659,0		14 554,0
33	216	522-101-1219002 *СпрСЦ 02.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	6	9 821,0		58 926,0		58 926,0
34	217	КП *поз.71*	Стол рабочий 1500x700x750 мм	шт	2	41 964,29		84 533,0		83 929,0
35	218	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	2	5 351,0 4 048,0	1 303,0 426,0	10 702,0 8 096,0	2 606,0 852,0	
36	219	521-101-0401004 *СпрСЦ 02.2024*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	2	379 597,0		759 194,0		759 194,0
37	220	521-101-0411002 *СпрСЦ 02.2024*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	2	160 625,0		321 250,0		321 250,0
38	221	521-101-0401009 *СпрСЦ 02.2024*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	2	9 031,0		18 062,0		18 062,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	222	521-101-0401024 *СарСЦ 02.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	2	23 830,0		47 660,0		47 660,0
40	223	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	2	5 351,0 4 048,0	1 303,0 426,0	10 702,0 8 096,0	2 606,0 852,0	
41	224	522-101-0225003 *СарСЦ 02.2024*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	2	117 432,0		234 864,0		234 864,0
42	225	КП *поз.53*	Шкаф KZME (8НК-36-00)(для одежды)400x580x1860	шт	2	51 610,0		103 963,0		103 220,0
43	226	КП *поз.22*	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF MK» модификации: МК-2 1900x600x600	шт	2	49 500,0		99 713,0		99 000,0
44	227	527-114-0402001 *СарСЦ 02.2024*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	шт.	2	40 773,0		81 546,0		81 546,0
45	228	КП *поз.52*	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870	шт	2	41 550,0		83 698,0		83 100,0
46	229	522-101-1252001 *СарСЦ 02.2024*	Вешалка гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм	шт.	2	55 888,0		111 776,0		111 776,0
47	230	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	2	44 496,0 44 475,0	0,0 0,0	88 992,0 88 950,0	0,0 0,0	42,0
48	231	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, Тумар ОБНП-2х30	шт	2	29 500,0		59 425,0		59 000,0
49	232	КП *поз.25*	Негатоскоп 2-х кадровый ТВ-Н2	шт	1	52 550,0		52 928,0		52 550,0
50	233	527-113-0302002 *СарСЦ 02.2024*	Пульсоксиметр медицинский "Armed" YX200 (аналог)	шт.	1	26 786,0		26 786,0		26 786,0
51	234	КП *поз.32*	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких	шт	1	922 321,43		928 962,0		922 321,0
52	235	КП *поз.75*	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45x10,5 см)	шт	2	6 730,0		13 557,0		13 460,0
53	236	КП *поз.46*	Термометр цифровой	шт	2	2 313,39		4 660,0		4 627,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	237	523-901-0502001 *СпрСЦ 02.2024*	12-канальный телекардиограф (электрокардиограф) с интернет-телеметрией для стационарной работы на персональном компьютере KZM-01.	шт.	1	1 107 920,0		1 107 920,0		1 107 920,0
55	238	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	8	1 530,0 1 515,0	0,0 0,0	12 240,0 12 120,0	0,0 0,0	120,0
56	239	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	2	9 410,71		18 957,0		18 821,0
57	240	КП *поз.76*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	2	12 491,07		25 162,0		24 982,0
58	241	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185	шт	2	11 875,0		23 921,0		23 750,0
59	242	522-201-0502001 *СпрСЦ 02.2024*	Зеркало настенное 600х800мм	шт	2	8 588,0		17 176,0		17 176,0
60	243	КП *поз.63*	Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000	шт	2	15 691,96		31 610,0		31 384,0
61	244	522-101-1219002 *СпрСЦ 02.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	2	9 821,0		19 642,0		19 642,0
62	245	КП *поз.71*	Стол рабочий 1500х700х750 мм	шт	1	41 964,29		42 266,0		41 964,0
63	246	КП *поз.22*	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF MK» модификации: МК-2 1900х600х600	шт	1	49 500,0		49 856,0		49 500,0
64	247	527-114-0402001 *СпрСЦ 02.2024*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	шт.	1	40 773,0		40 773,0		40 773,0
65	248	КП *поз.52*	Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870	шт	1	41 550,0		41 849,0		41 550,0
66	249	КП *поз.58*	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	1	5 723,21		5 764,0		5 723,0
67	250	521-403-0102001 *СпрСЦ 02.2024*	Стол пеленальный с полкой	шт.	1	43 650,0		43 650,0		43 650,0
68	251	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	44 496,0 44 475,0	0,0 0,0	44 496,0 44 475,0	0,0 0,0	21,0
69	252	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, Тумар ОБНП-2х30	шт	1	29 500,0		29 712,0		29 500,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	253	527-114-0302 *СпрСЦ 02.2024*	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	шт.	2	11 788,0		23 576,0		23 576,0
71	254	КП *поз.40*	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800	шт	1	76 780,0		77 333,0		76 780,0
72	255	521-301-3017007 *СпрСЦ 02.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119,0		89 119,0		89 119,0
73	256	КП *поз.42*	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300х300 ТВ-П-1Т	шт	1	20 600,0		20 748,0		20 600,0
74	257	КП *поз.44*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП	шт	1	58 250,0		58 669,0		58 250,0
75	258	527-104-0103003 *СпрСЦ 02.2024*	Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог)	шт.	1	358 818,0		358 818,0		358 818,0
76	259	КП *поз.1*	Дефибриллятор монитор 295х230х87	шт	1	1 000 000,0		1 007 200,0		1 000 000,0
77	260	КП *поз.29*	Насос шприцевой инфузионный 220х130х108	шт	2	1 139 693,0		2 295 798,0		2 279 386,0
78	261	КП *поз.9*	Инфузионный насос 126х160х230	шт	1	550 000,0		553 960,0		550 000,0
79	262	КП *поз.76*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 491,07		12 581,0		12 491,0
80	263	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 530,0 1 515,0	0,0 0,0	6 120,0 6 060,0	0,0 0,0	60,0
81	264	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185	шт	1	11 875,0		11 961,0		11 875,0
82	265	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 410,71		9 479,0		9 411,0
83	266	КП *поз.63*	Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000	шт	1	15 691,96		15 805,0		15 692,0
84	267	522-201-0502001 *СпрСЦ 02.2024*	Зеркало настенное 600х800мм	шт	1	8 588,0		8 588,0		8 588,0
85	268	КП *поз.19*	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	616,07		620,0		616,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	269	КП *поз.11*	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс А 30 л**	шт	1	14 553,57		14 659,0		14 554,0
87	270	КП *поз.12*	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс Б 30 л**	шт	1	14 553,57		14 659,0		14 554,0
88	271	522-101-1219002 *СпрСЦ 02.2024*	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	шт.	2	9 821,0		19 642,0		19 642,0
89	272	522-101-1217030 *СпрСЦ 02.2024*	**Стол письменный**	шт.	1	24 439,0		24 439,0		24 439,0
90	273	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	шт.	1	5 351,0 4 048,0	1 303,0 426,0	5 351,0 4 048,0	1 303,0 426,0	
91	274	521-101-0401004 *СпрСЦ 02.2024*	**Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS**	шт.	1	379 597,0		379 597,0		379 597,0
92	275	521-101-0411002 *СпрСЦ 02.2024*	**Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP**	шт.	1	160 625,0		160 625,0		160 625,0
93	276	521-101-0401009 *СпрСЦ 02.2024*	**Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь**	шт.	1	9 031,0		9 031,0		9 031,0
94	277	521-101-0401024 *СпрСЦ 02.2024*	**Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black**	шт.	1	23 830,0		23 830,0		23 830,0
95	278	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	шт.	1	5 351,0 4 048,0	1 303,0 426,0	5 351,0 4 048,0	1 303,0 426,0	
96	279	522-101-0225003 *СпрСЦ 02.2024*	**Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB**	шт.	1	117 432,0		117 432,0		117 432,0
97	280	КП *поз.22*	**Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF MK» модификации: МК-2 1900x600x600**	шт	1	49 500,0		49 856,0		49 500,0
98	281	527-114-0402001 *СпрСЦ 02.2024*	**Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002**	шт.	1	40 773,0		40 773,0		40 773,0
99	282	КП *поз.52*	**Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870**	шт	1	41 550,0		41 849,0		41 550,0
100	283	КП *поз.58*	**Вешалка напольная металл. Кактус краш**		1	5 723,21		5 764,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				шт						5 723,0
101	284	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования		1	44 496,0	0,0	44 496,0	0,0	21,0
				шт.		44 475,0	0,0	44 475,0	0,0	
102	285	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, Тумар ОБНП-2х30		1	29 500,0		29 712,0		
				шт						29 500,0
103	286	КП *поз.53*	Шкаф KZMED (8НК-36-00)(для одежды)400х580х1860		1	51 610,0		51 982,0		
				шт						51 610,0
104	287	КП *поз.25*	Негатоскоп 2-х кадровый ТВ-Н2		1	52 550,0		52 928,0		
				шт						52 550,0
105	288	КП *поз.76*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь		1	12 491,07		12 581,0		
				шт						12 491,0
106	289	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.		4	1 530,0	0,0	6 120,0	0,0	60,0
				шт.		1 515,0	0,0	6 060,0	0,0	
107	290	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185		1	11 875,0		11 961,0		
				шт						11 875,0
108	291	КП *поз.62*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000		1	9 410,71		9 479,0		
				шт						9 411,0
109	292	КП *поз.63*	Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000		1	15 691,96		15 805,0		
				шт						15 692,0
110	293	522-201-0502001 *СпрСЦ 02.2024*	Зеркало настенное 600х800мм		1	8 588,0		8 588,0		
				шт						8 588,0
111	294	КП *поз.75*	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45х10,5 см)		1	6 730,0		6 778,0		
				шт						6 730,0
112	295	КП *поз.46*	Термометр цифровой		1	2 313,39		2 330,0		
				шт						2 313,0
113	296	КП *поз.22*	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF MK» модификации: МК-2 1900х600х600		2	49 500,0		99 713,0		
				шт						99 000,0
114	297	КП *поз.43*	Столик под аппаратуру, Габариты: 550 х 450 х 800 м		4	64 600,0		260 260,0		
				шт						258 400,0
115	298	522-101-1219002 *СпрСЦ 02.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)		3	9 821,0		29 463,0		
				шт.						29 463,0
116	299	КП *поз.52*	Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870		1	41 550,0		41 849,0		
				шт						41 550,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	300	522-101-1217030 *СпрСЦ 02.2024*	Стол письменный 1200х600х750 мм, материал ЛДСП 16мм, кромка ПВХ	шт.	1	24 439,0		24 439,0		24 439,0
118	301	527-114-0402001 *СпрСЦ 02.2024*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	шт.	3	40 773,0		122 319,0		122 319,0
119	302	КП *поз.6*	Аппарат для электротерапии	шт	1	1 363 325,0		1 373 141,0		1 363 325,0
				шт.						3 711 894,0
122	305	КП *поз.4*	Аппарат для ультразвуковой терапии		1	990 000,0		997 128,0		
124	307	КП *поз.58*	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	1	5 723,21		5 764,0		5 723,0
125	308	КП *поз.44*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890	шт	1	58 250,0		58 669,0		58 250,0
				шт						29 500,0
128	311	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСИБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	3	1 530,0 1 515,0	0,0 0,0	4 590,0 4 545,0	0,0 0,0	45,0
129	312	КП *поз.65*	Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185		1	11 875,0		11 961,0		
131	314	КП *поз.20*	Контейнеры для утилизации инструментария	шт	1	4 200,0		4 230,0		4 200,0
				шт						12 491,0
134	317	КП *поз.22*	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF MK» модификации: МК-2 1900х600х600	шт	1	49 500,0		49 856,0		49 500,0
135	318	КП *поз.35*	Комплекс для восстановление мелкой моторики		3	1 963 533,0		5 933 011,0		
137	320	КП *поз.26*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, Тумар ОБНП-2х30	шт	1	29 500,0		29 712,0		29 500,0
138	321	525-201-0408003 *СпрСЦ 02.2024*	Активно-пассивный тренажер для верхних и нижних конечностей Motorcross MC-1	шт.	1	4 697 868,0		4 697 868,0		4 697 868,0
139	322	522-101-1001010 *СпрСЦ 02.2024*	Стенка гимнастическая шведская деревянная TSF-9321. Размеры 3200х1000мм	шт.	1	77 309,0		77 309,0		77 309,0
140	323	КП *поз.45*	Тренажер для развития физиомоторики	шт	1	2 628 991,07		2 647 920,0		2 628 991,0
141	324	522-101-1219002 *СпрСЦ 02.2024*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	3	9 821,0		29 463,0		29 463,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	325	КП *поз.47*	**Баланс платформа квадрат**	шт	1	67 857,14		68 346,0		67 857,0
143	326	КП *поз.34*	**Стенд мануальных новыков**		1	90 060,0		90 708,0		90 060,0
144	327	КП *поз.77*	**Фитнес резинки**	шт	1	20 000,0		20 144,0		20 000,0
145	328	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	шт.	1	44 496,0 44 475,0	0,0 0,0	44 496,0 44 475,0	0,0 0,0	21,0
146	329	КП *поз.26*	**Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, Тумар ОБНП-2х30**	шт	1	29 500,0		29 712,0		29 500,0
147	330	521-301-3017007 *СпрСЦ 02.2024*	**Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+**	шт.	1	89 119,0		89 119,0		89 119,0
148	331	КП *поз.59*	**Витринный шкаф 900х350х1600**	шт	4	80 357,14		323 743,0		321 429,0
149	332	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	шт.	1	5 351,0 4 048,0	1 303,0 426,0	5 351,0 4 048,0	1 303,0 426,0	
150	333	521-101-0401004 *СпрСЦ 02.2024*	**Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS**	шт.	1	379 597,0		379 597,0		379 597,0
151	334	521-101-0411002 *СпрСЦ 02.2024*	**Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP**	шт.	1	160 625,0		160 625,0		160 625,0
152	335	521-101-0401009 *СпрСЦ 02.2024*	**Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь**	шт.	1	9 031,0		9 031,0		9 031,0
153	336	521-101-0401024 *СпрСЦ 02.2024*	**Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black**	шт.	1	23 830,0		23 830,0		23 830,0
154	337	522-101-1217030 *СпрСЦ 02.2024*	**Стол письменный 1200х600х750 мм, материал ЛДСП 16мм, кромка ПВХ**	шт.	1	24 439,0		24 439,0		24 439,0
155	338	522-101-1219002 *СпрСЦ 02.2024*	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	шт.	1	9 821,0		9 821,0		9 821,0
156	339	1337-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Оборудование без механизмов массой 0,5 т. Монтаж в помещении**	шт.	1	171 273,0 125 365,0	9 224,0 2 531,0	171 273,0 125 365,0	9 224,0 2 531,0	36 684,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	340	КП *поз.16*	**Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты размер 900/1050/2100(2300)мм), вес 140 кг Кабина оснащается вент.блоком с клапаном обратного хода и вентилятором диаметром 100 мм, обеспечивающий не менее 12 (двенадцати) кратный воздухообмен. Для предотвращения выхода инфицированного воздуха наружу в вентиляционный блок встроен HEPA фильтр. Класс HEPA фильтр - H13, эффективность 99,5%. Внутри кабины имеется светильник; ультрафиолетовый облучатель мощностью 30Вт, Выключатель двухклавишный выведен наружу, электропроводка внутренняя.**	шт	1	1 400 000,0		1 410 080,0		1 400 000,0
158	341	КП *поз.36*	**Стол лабораторный 1200х650х850 мм**	комп	1	99 000,0		99 713,0		99 000,0
159	342	КП *поз.73*	**Тележка для вывоза отходов**	шт	1	65 178,57		65 648,0		65 179,0
160	343	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	шт.	1	44 496,0 44 475,0	0,0 0,0	44 496,0 44 475,0	0,0 0,0	21,0
161	344	КП *поз.26*	**Облучатель бактерицидный настенно-потолочный. Тумар ОБНП-2х30**	шт	1	29 500,0		29 712,0		29 500,0
162	345	521-301-3017007 *СпрСЦ 02.2024*	**Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+**	шт.	1	89 119,0		89 119,0		89 119,0
163	346	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	шт.	3	1 530,0 1 515,0	0,0 0,0	4 590,0 4 545,0	0,0 0,0	45,0
164	347	КП *поз.65*	**Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185**	шт	1	11 875,0		11 961,0		11 875,0
165	348	КП *поз.62*	**Диспенсер для антисептиков рук настенный**	шт	1	9 410,71		9 479,0		9 411,0
166	349	КП *поз.63*	**Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000**	шт	1	15 691,96		15 805,0		15 692,0
167	350	КП *поз.76*	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	шт	1	12 491,07		12 581,0		12 491,0
168	351	КП *поз.11*	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л**	шт	1	14 553,57		14 659,0		14 554,0
169	352	КП *поз.12*	**Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс Б 30 л**		1	14 553,57		14 659,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	353	521-301-0506 *СпрСЦ 02.2024*	**Гигрометр**	шт 1	11 607,0		11 607,0		14 554,0
171	354	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	шт. 8	1 530,0 1 515,0	0,0 0,0	12 240,0 12 120,0	0,0 0,0	11 607,0 120,0
172	355	КП *поз.67*	**Поручень откидной**	шт 1	45 000,0		45 324,0		45 000,0
173	356	КП *поз.68*	**Поручень прямой двухопорный**	шт 1	32 000,0		32 230,0		32 000,0
174	357	КП *поз.65*	**Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185**	шт 1	11 875,0		11 961,0		11 875,0
175	358	КП *поз.62*	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000**	шт 1	9 410,71		9 479,0		9 411,0
176	359	КП *поз.63*	**Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000**	шт 1	15 691,96		15 805,0		15 692,0
177	360	КП *поз.76*	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	шт 1	12 491,07		12 581,0		12 491,0
178	361	КП *поз.78*	**Сушитель для рук**	шт 1	22 888,39		23 053,0		22 888,0
179	362	522-201-0502001 *СпрСЦ 02.2024*	**Зеркало настенное 600х800мм**	шт 1	8 588,0		8 588,0		8 588,0
180	363	КП *поз.66*	**Туалетный ершик BXG-TBA-8485**	шт 1	6 982,14		7 032,0		6 982,0
181	364	КП *поз.61*	**Диспенсер для туалетной бумаги Jumbo Breez S6611**	шт 1	13 062,5		13 156,0		13 062,0
182	365	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	шт. 24	1 530,0 1 515,0	0,0 0,0	36 720,0 36 360,0	0,0 0,0	360,0
183	366	КП *поз.65*	**Дозатор для жидкого мыла Breez S-8185**	шт 4	11 875,0		47 842,0		47 500,0
184	367	КП *поз.62*	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000**	шт 4	9 410,71		37 914,0		37 643,0
185	368	КП *поз.63*	**Диспенсер для бумажных полотенец BXG-ESD-2000**	шт 4	15 691,96		63 220,0		62 768,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	369	КП *поз.76*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	4	12 491,07		50 324,0		49 964,0
187	370	КП *поз.78*	Сушитель для рук	шт	4	22 888,39		92 213,0		91 554,0
188	371	522-201-0502001 *СпрСЦ 02.2024*	Зеркало настенное 600х800мм	шт	4	8 588,0		34 352,0		34 352,0
189	372	КП *поз.66*	Туалетный ершик BXG-TBA-8485	шт	4	6 982,14		28 130,0		27 929,0
190	373	КП *поз.61*	Диспенсер для туалетной бумаги Jumbo Breez S6611	шт	4	13 062,5		52 626,0		52 250,0
			Итого по разделу 1: ОБОРУДОВАНИЕ					44 800 887	18 345	37 803
								647 906	5 513	44 096 833
			ИТОГО по акту					44 800 887	18 345	37 803
								647 906	5 513	44 096 833
			В том числе:							
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							44 096 833
			Благоустройство							
			Раздел 2: Покрытия							
1	16	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м³	136,25	5 038,0 585,0	2 295,0 483,0	686 428,0 79 706,0	312 694,0 65 809,0	294 028,0
2	17	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³(6см)	м²	545	389,0 92,0	295,0 48,0	212 005,0 50 140,0	160 775,0 26 160,0	1 090,0
3	18	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	52,2655	16 135,0		843 304,0		843 304,0
4	19	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м²	545	33,0 32,0	0,0 0,0	17 985,0 17 440,0	0,0 0,0	545,0
5	20	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	25,288	16 135,0		408 022,0		408 022,0
6	21	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,8175	220 275,0 0,0	5 792,0 1 861,0	180 075,0 0,0	4 735,0 1 521,0	175 340,0
7	22	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	м²	545	397,0 92,0	303,0 47,0	216 365,0 50 140,0	165 135,0 25 615,0	1 090,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	23	212-501-0202 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	53,192	22 252,0		1 183 628,0		1 183 628,0
9	24	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,545	220 275,0 0,0	5 792,0 1 861,0	120 050,0 0,0	3 156,0 1 014,0	116 893,0
10	25	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	1,812	5 038,0 585,0	2 295,0 483,0	9 129,0 1 060,0	4 158,0 875,0	3 910,0
11	26	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	151	3 402,0 3 146,0	81,0 24,0	513 702,0 475 046,0	12 231,0 3 624,0	26 425,0
12	27	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	8,305	21 808,0		181 115,0		181 115,0
13	28	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	151	2 389,0		360 739,0		360 739,0
14	29	7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см(10см)	$м^2$	324	909,0 139,0	399,0 101,0	294 516,0 45 036,0	129 276,0 32 724,0	120 204,0
15	30	7101-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303(10см)	$м^2$	324	-226,0 0,0	-112,0 -30,0	-73 224,0 0,0	-36 288,0 -9 720,0	-36 936,0
16	31	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	324	3 752,0 3 259,0	243,0 59,0	1 215 648,0 1 055 916,0	78 732,0 19 116,0	81 000,0
17	32	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	318,816	2 560,0		816 169,0		816 169,0
18	33	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	2,424	5 038,0 585,0	2 295,0 483,0	12 212,0 1 418,0	5 563,0 1 171,0	5 231,0
19	34	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	202	3 402,0 3 146,0	81,0 24,0	687 204,0 635 492,0	16 362,0 4 848,0	35 350,0
20	35	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	6,464	21 808,0		140 967,0		140 967,0
21	36	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	202	1 234,0		249 268,0		249 268,0
22	37	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе		0,72	3 756,0	264,0	2 704,0	190,0	337,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				м^2		3 024,0	88,0	2 177,0	63,0	
23	38	251-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м^2	0,7344	8 153,0		5 988,0		5 988,0
			Итого по разделу 2: Покрытия					8 283 999	856 719	5 013 707
								2 413 571	172 820	0
			ИТОГО по акту					8 283 999	2 333 557	8 641 602
								3 525 961	593 300	0

			Всего по акту					114 171 256	124 210 861	
			в т.ч. Оборудование					47 239 531		
			Всего без оборудование					66 931 725		
			(общеплощадочные затраты) - 7,7%	тенге				5 153 743		
			Итого:	тенге				72 085 468		
			Сметная прибыль 5%	тенге				3 604 273		
			Непредвиденные работы и затраты - 2%	тенге				1 441 709		
			Непредвиденные работы и затраты - 2% (оборудование)	тенге				944 791		
			Итого:	тенге				125 315 772		
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента							
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0368	тенге				58 467 327		
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 44 %, к - 1,0557	тенге				58 210 179		
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 11 %, к - 1,075	тенге				14 818 590		
			Итого по части II в прогнозных ценах:	тенге				131 496 095		
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98	тенге				128 866 173		
			Итого налог на добавленную стоимость	тенге				15 463 941		
			Итого по акту:					144 330 114,16		

Подрядчик:
"Асар строй групп"
Директор
Т. Темисов

Авторский надзор:
Директор ТОО "Арнау Строй Проект"
Ибрагим А.
Сарсенбаев Ж.

Технический надзор:
Директор ТОО "ТК и З"
Кульсейтов К.Ж.
Эксперт технического надзора
Абдибеков А.