Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма
Приложение к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Декларация о соответствии

" 29" апреля2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Асар строй групп»,Туркестанская область, Сайрамский район, с.Оймауыт, Г.Муратбаева,4**

наименование организации, юридический адрес

в лице**директора Тілемісов Т.Қ.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

пообъекту:**«Строительство врачебной амбулатории в селе Аккала сельского округа Манкент Сайрамского района Туркестанской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является**ГУ "Управление строительства Туркестанской области",зам. руководителя– Турханов А.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)**ТОО " Арнау Строй Проект",№105**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)**ГУ " Управление строительства Туркестанской области",№ 81 от 29.03.2024года**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
					-

Наименование показателей	Единица измерения	По проекту	Фактически
Количество посещений в смену	посещений	40	40
Общая площадь участка	га	0,3	0,3
Площадь застройки	м²	528,9	528,9
Общая площадь здания	м²	448,8	448,8
Полезная площадь здания	м²	396,35	396,35
Строительный объем	м³	1662,94	1662,94
Этажность здания	этаж	1	1

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание врачебной амбулатории запроектировано в одноэтажном исполнении. В плане врачебная амбулатория имеет прямоугольную форму с размерами в осях 37,72х12,2м. Высота этажа принята 3,00м в чистоте. Фундамент - ленточный высотой 300мм, из бетона кл. С16/20, W4, F100 на портландцементе. 1. ФБС блоки 1 ряд; 2. Плиты покрытия многопустотные 220 мм; 3. Наружные стены из керамического кирпича 380мм, утеплитель 70мм и декоративная штукатурка. Наружные стены - кирпичные толщиной 380мм. Внутренняя несущая стена - из керамического кирпича толщиной 380мм. Внутренние перегородки - из керамического кирпича толщиной 250мм и 120мм. Кровля - совмещенная вентилируемая, бесчердачная.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2024 года;
месяц, год

окончание работ январь 2025 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:по норме или по проекту организации строительства, месяц:4,5;фактически, месяц:4,5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 96% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО "Оңа Сайрам Ренова" [illegible] Балтаев С.У.
____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

Сайрамский Г.Х [illegible] Халметова
____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

ТОО Сайрам Тазалық [illegible] Бегалиев К.
____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ________________________________,
____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство врачебной амбулатории в селе Аккала сельского округа Манкент Сайрамского района Туркестанской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**,
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Асар строй групп»
директор Тілемісов Т.Қ.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, *подпись, дата*
Место печати (при наличии)