форма № КС-3
Утверждена приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. №656

Генподрядчик : ТОО "Теміржолсу-Актобе"
Субподрядчик : ТОО "Строй Комбо"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода для развития индивидуального жилищного строительства в с.Уил Уильского района Актюбинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь), без НДС	в том числе из графы 1						НДС	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительство водопровода для развития индивидуального жилищного строительства в с.Уил Уильского района Актюбинской области	780 427,00	780 427,00							0,00	780 427,00
ИТОГО:									**0,00**	**780 427,00**

Генподрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актобе"
БИН 040340004951

Директор_____ Изимов С.Б.

Субподрядчик: ТОО "Строй Комбо"
БИН 190440031497

Директор_____ Сейтбеков А.М.

Форма составлена в 1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 176

Заказчик : **ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строй Комбо"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода для развития индивидуального жилищного строительства в с.Уил Уильского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети и сооружения водоснабжения**

(наименование)

Акт выполненных работ №1

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **Наружные сети и сооружения водоснабжения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная работников строительной	заработная машинистов	заработная работников строителей	заработная машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы под трубопроводы										
1	1	Е11-010101-0308	Группы 2 группы. Разработка и отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3										
				м3 грунта	1862	150,79	143,03	280777	266326	0	56539	364301	
2	2	Е11-010205-0302	Группы 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами			7,76	34,41	14451	64075		26985		
					37,24	1553,86	0	57866	0	0	41663	107491	
3	3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		1553,86	0	57866	0		7962		
					33,08	810,65	0	26816	0	0	19308	49814	
4	4	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		810,65	0	26816	0		3690		
					1654	17,89	17,89	29584	29584	0	8069	40665	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы под трубопроводы	м3 грунта		0	6,78	0	11207		3012		
												562271	
			Раздел: 2. Наружные сети водопровода										
5	5	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство										
					13	2998,83	155,05	38985	2016	24253	13151	56307	
6	6	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	м3 основания		978,18	43,68	12716	568		4171		
					0,146	339649,88	103984	49589	15182	758	37442	93993	
7	7	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода		230472	28568,12	33649	4171		6962		
					0,125	279619,47	72644,15	34952	9081	181	27878	67856	
			Итого по разделу: 2. Наружные сети водопровода	км трубопровода		205524	19749,54	25691	2469		5026		
												218156	
			ИТОГО:					518569	322190	25192	204050	780427	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :					171188	82490		57808		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого									780427	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строй Комбо"

Сейтбеков А.М.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Изимов С.Б.

Место печати (при наличии)