Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО «СМУ-Шығыс», РК, 070700, ВКО, г. Зайсан, Зайсанский район, ул. Спамбетова, 12** **030140000961**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО «Alem kz stroy» РК, 010000, г. Астана, район Байконыр, ул. Шолпан Иманбаева, дом 8, кв. 201** **211140030477**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) **Договор на выполнение субподрядных работ № 47 от 21.07.2023г.**

Номер документа	Дата составления
7	31.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Строительство наружных сетей электроснабжения 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома в городе Аягоз, области Абай, (Позиция-2)			услуга	1	57 268 438,08	57 268 438,08	6 135 904,08
				Итого		x	**57 268 438,08**	**6 135 904,08**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Милбергенов.Е.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Абдасанов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ТОО «СМУ-Шығыс»
Подрядчик: ТОО «Alem kz stroy»
Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных сетей электроснабжения 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома в городе Аягоз, области Абай, (Позиция-2)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Август 2023 года

Код	Код	Договор на выполнение субподрядных работ		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	47	21.07.2023	наименован.	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, блоков, этаж, отметки	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР	57 268 438,08	51 132 534,00							6 135 904,08	57 268 438,08
Итого к оплате	**57 268 438,08**	**51 132 534,00**							**6 135 904,08**	**57 268 438,08**

М.П. Заказчик _____ Директор Абасанов 2023 года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик _____ Директор Имбергенов 2023 года
(должность ф., и., о., подпись)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БСН 211140030477
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
Alem kz stroy
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
БИН 211140030477
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Заказчик: "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аягозского района области Абай"

ф-3

Подрядчик: ТОО "СМУ-Шығыс"

Субподрядчик: ТОО "Alem kz stroy"

Наименование стройки: "Строительство наружных сетей электроснабжения 5-и этажного 60-ти квартирного жилого дома в Аягозском районе, г. Аягоз, Область Абай (позиция

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат №2

за август месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая	
		№47	21.07.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство наружных сетей электроснабжения 5-и этажного 60-ти квартирного жилого дома в Аягозском районе, г. Аягоз, Область Абай (позиция 2)"	57 268 438,08	33 675 908,81							4 041 109,06	37 717 017,87
Аванс 30 %		10 102 772,64							1 212 332,72	11 315 105,36
Всего к оплате		**23 573 136,17**							**2 828 776,34**	**26 401 912,51**

Подрядчик:
ТОО "СМУ-Шығыс"

РК, ВКО, г.Зайсан,
ул.Спамбетова, 12
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000061
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
Л.К. Абжанов

Субподрядчик:
ТОО "Alem kz stroy"

РК, г.Астана, район Байконыр
ул. Иманбаева, дом 8, офис 201
ИИК KZ86601A871014881401
БИК HSBKKZKX
БИН 211140030477
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор
К.С. Пиверенов

Наименование стройки: "Строительство наружных сетей электроснабжения 5-и этажного 60-ти квартирного жилого дома в Аягозском районе, г. Аягоз, Область Абай (позиция 2)"

Наименование объекта: "Строительство наружных сетей электроснабжения 5-и этажного 60-ти квартирного жилого дома в Аягозском районе, г. Аягоз, Область Абай (позиция 2)"

Заказчик: "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аягозского района области Абай"

Подрядчик: ТОО "СМУ-Шыгыс"

Субподрядчик: ТОО "Alem kz stroy"

Договор №47 от 21.07.2023 г.

Акт №2 от 28.08.2023 г.
приемки выполненных работ
за август месяц 2023 года

Составлен(а) в ценах, 2022 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 4-01-00-01				
		Дизельная электросстанция				
		Раздел 1. Земляные работы				
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	6101-0102-0107 Кклим = 1,12 Коб =0,7	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 1	м3	3,08	535	1 648
2	6101-0201-0201 Кклим = 1,12 Коб =0,3	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1	м3	1,32	5277	6 966
3	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м3	0,2904	3272	950
4	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2 /прим п3/	м3	14,6	574	8 380
5	6101-0102-0207 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 1	м3	4,1096	414	1 701
6	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	46,10971	44	2 029
		Итого по разделу 1	Тенге			**21 674**
		Раздел 2. Фундаменты				
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				
7	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	1,5	9538	14 307
8	212-101-0401 Коб =1,02	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	1,53	28804	44 070
9	6103-0101-0211 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	5,2	13046	67 839
10	212-101-0902 Коб =1,015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	1 м3	5,278	37884	199 952

	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,15766	340965	53 757
	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,04182	365918	15 303
	6103-0701-0807 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 4 кг/ МН101/	т	0,003	977937	2 934
	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	1 т	0,003	1080957	3 243
	6114-0102-0210 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 100 мм.	м	1,5	3608	5 412
	241-102-0181	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х3,0 мм	1 м	1,5	3494	5 241
	6111-0101-0701 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода шнурами хризотилцементными /применительно, прим п 6/	м3 изоляции	0,1	587498	58 750
	261-105-0614	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	1 кг	30	945	28 350
	6111-0501-0509 Кклим = 1,06 Коб =3	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-125 /прим п 7/	м2	0,54	408	220
	6111-0501-0205 Кклим = 1,06 Коб =2	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 /прим п 7/	м2	0,36	234	84
		Итого по разделу 2	Тенге			**499 462**
		Раздел 3. Отмостка				
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования				
21	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	2,9	574	1 665
22	7101-0401-0102 Кклим = 1,12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	1,9	15140	28 766
23	6103-0101-0211 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	1,9	13046	24 787
24	212-101-0608 Коб =1,015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	1 м3	1,9285	31170	60 111
25	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,00725	405165	2 937
		Итого по разделу 3	Тенге			**118 266**
		Раздел 4. Дизельная электростаанция				
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования				
26	1313-1201-0101 Кклим = 1,09	Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт. Монтаж оборудования	т	2,68	641122	1 718 207
27	581-000-0012 (кпл)	Генераторная дизельная установка в специаклизированном погодозащищенном контейнере Р250-5	1 компл	1	26887304	26 887 304
		Итого по разделу 4				**28 605 511**
		ВСЕГО:				**29 244 914**

Всего по СМР	29 244 914
Оборудование	26 887 304
Общеплощадочные затраты на организацию и управление смр по стройке 8,4%	198 039

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска (зона минимального радиационного риска)	25 290
Всего	**29 468 243**
Сметная прибыль 5%	127 782
Непредвиденные работы и затраты -3 %	884 047
Итого в ценах 2023 года	30 480 072
Итого в текущих ценах 2024 года (К=1,163)	35 448 324
Итого по акту с учетом скидки К=0,95000000475	33 675 908,81
НДС 12%	4 041 109,06
ВСЕГО	37 717 017,87

Подрядчик:

ТОО "СМУ-Шығыс"

РК, ВКО, г.Зайсан,
ул.Спамбетова, 12
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Директор

Д.К. Абжанов

Субподрядчик:

ТОО "Alem kz stroy"

РК, г.Астана, район Байконыр
ул.Иманбаева, дом 8, офис 201
ИИК KZ86601A871014881401
БИК HSBKKZKX
БИН 211140030477
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор

Г.С. Имбергенов

Заказчик: "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аягозского района области Абай" Ф-3

Подрядчик: ТОО "СМУ-Шығыс"

Субподрядчик: ТОО "Alem kz stroy"

Наименование стройки: "Строительство наружных сетей электроснабжения 5-и этажного 60-ти квартирного жилого дома в Аягозском районе, г. Аягоз, Область Абай (позиция

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №1
за август месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая	
		№47	21.07.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство наружных сетей электроснабжения 5-и этажного 60-ти квартирного жилого дома в Аягозском районе, г. Аягоз, Область Абай (позиция 2)"	19 551 420,21	17 456 625,19							2 094 795,02	19 551 420,21
Аванс 30 %		5 236 987,55							628 438,51	5 865 426,06
Всего к оплате		**12 219 637,64**							**1 466 356,51**	**13 685 994,15**

Подрядчик:
ТОО "СМУ-Шығыс"

РК, ВКО, г.Зайсан,
ул.Спамбетова, 12
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
_____ **Д.К. Абжанов**

Субподрядчик:
ТОО "Alem kz stroy"

РК, г.Астана, район Байконыр
ул. Иманбаева, дом 8, офис 201
ИИК KZ86601A871014881401
БИК HSBKKZKX
БИН 211140030477
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор
_____ **Е.С. Досергенов**

Наименование стройки: "Строительство наружных сетей электроснабжения 5-и этажного 60-ти квартирного жилого дома в Аягозском районе, г. Аягоз, Область Абай (позиция 2)"

Наименование объекта: "Строительство наружных сетей электроснабжения 5-и этажного 60-ти квартирного жилого дома в Аягозском районе, г. Аягоз, Область Абай (позиция 2)"

Заказчик: "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аягозского района области Абай"

Подрядчик: ТОО "СМУ-Шыгыс"

Субподрядчик: ТОО "Alem kz stroy"

Договор №47 от 21.07.2023 г.

Акт №1 от 18.08.2023 г.

приемки выполненных работ

за август месяц 2023 года

Составлен(а) в ценах, 2022 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-01-00-01				
		Наружные электрические сети				
		Раздел 1. Электрооборудование 10 и 0,4 кВ				
		Подраздел 1.0. Раздел без наименования				
1	6124-0101-1701 Кклим = 1,09	Монтаж шкафа распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания, с выключателем	шт.	1	197680	197 680
2	581-000-0011 (кпл)	Вводно распределительное устройство на два ввода (400А) с АВР распределения ВРУ-Б-400-01-10	1 компл	1	1427028	1 427 028
3	6124-0201-1503 Кклим = 1,09	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	шт.	6	10992	65 952
4	243-903-2019	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х150/240-ВЛ	1 шт.	6	6403	38 418
5	6124-0103-0701 Кклим = 1,09	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	1	13028	13 028
6	291-770-001 (кпл)	Разъединитель 3 полюсный РЕ-19-37-31120-400А-УХЛ3-КЭАЗ	1 шт	1	79077	79 077
7	6124-0302-0204 Кклим = 1,09	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, выключателя или переключателя пакетного в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 400 А	шт.	2	27156	54 312
8	291-770-001 (кпл)	Выключатель автоматический 3-полюсный 320А TS400N 320А	1 шт	2	258083	516 165
9	6124-0202-1003 Кклим = 1,09	Устройство ввода в здание в стальной трубе, сечение провода до 16 мм2, количество в линии 4	шт.	2	77387	154 774
		ИТОГО по разделу 1:	Тенге			**2 546 434**
		Раздел 2. Кабельно-проводниковая продукция				
		Подраздел 2.0. Раздел без наименования				

10	6101-0201-0203 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 3	м3	101,16	11091	1 121 966
11	6101-0206-0103 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3	м3	67,44	5140	346 642
12	6101-0206-0103 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3 /мелко просеяная земля/	м3	33,72	5140	173 321
13	6124-0201-0805 Кклим = 1,09	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг	м	116	3040	352 640
14	6124-0201-0104 Кклим = 1,09	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	750	1786	1 339 500
15	6124-0201-0201 Кклим = 1,09	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	374	730	273 020
16	6124-0201-0202 Кклим = 1,09	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	376	225	84 600
17	6124-0201-0604 Кклим = 1,09	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	14	2589	36 246
18	243-113-0914 Коб =1,02	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (ок)-1	1 км	0,06732	10808625	727 637
19	243-113-0912 Коб =1,02	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х150 (ок)-1	1 км	0,83028	7158951	5 943 934
20	247-215-0205	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	1 шт.	1	8850	8 850
		ИТОГО по разделу 2:	Тенге			**10 408 355**
		Раздел 3. Материалы				
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования				
21	6124-0201-3101 Кклим = 1,09	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	116	494	57 304
22	241-207-1304	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100	1 м	116	3387	392 892
23	6124-0201-0303 Кклим = 1,09	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	374	21	7 854
24	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	1 м	374	80	29 920
		ИТОГО по разделу 3:	Тенге			**487 970**
		Раздел 4. Заземление				
		Подраздел 4.0. Раздел без наименования				
25	6124-0203-0304 Кклим = 1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	58,6	1315	77 059
26	6124-0203-0101 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм /40х40х4/	шт.	3	11078	33 234
		ИТОГО по разделу 4:	Тенге			**110 293**
		ВСЕГО:				**13 553 052**

Всего по СМР	13 553 052
Оборудование	1 427 028
Общеплощадочные затраты на организацию и управление смр по стройке 8,4%	1 018 586

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска (зона минимального радиационного риска)	130 076
Всего	**14 701 714**
Сметная прибыль 5%	657 231
Непредвиденные работы и затраты -3 %	441 051
Итого в ценах 2023 года	15 799 996
Итого в текущих ценах 2024 года (К=1,163)	18 375 395
Итого по акту с учетом скидки К=0,95000000475	17 456 625,19
НДС 12%	2 094 795,02
ВСЕГО	19 551 420,21

Подрядчик:

ТОО "СМУ-Шығыс"

РК, ВКО, г.Зайсан,
ул.Спамбетова, 12
ИИК KZ358560000000372522
БИК KCJBKZKX
БИН 030140000961

АО "БанкЦентрКредит"

Директор

Д.К. Абжанов

Субподрядчик:

ТОО "Alem kz stroy"

РК, г.Астана, район Байконыр
ул.Иманбаева, дом 8, офис 201
ИИК KZ86601A871014881401
БИК HSBKKZKX
БИН 211140030477

АО "Народный Банк Казахстана"

Директор

Е.С.Имбертенов