Генподрядчик: ТОО "Vek-Stroy-Com"
Субподрядчик: ТОО "EMMAR-Group"

Форма 2В
Форма 2В

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий хозяйственных построек ГККП "Толебийской районной больницы ЮКО", расположенной по ул.Толеби №153А с.Коксайек, Толебийского района, ЮКО

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	10	157,46	19,20	1575	192	--	1037	2821
		НР - 72%; СП - 8%			138,26	5,77	1383	58		209	
2	1208-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Кровли из черепицы. Разборка покрытий**	м2 кровли	10	590,42	0,49	5904	5	--	4247	10964
		НР - 72%; СП - 8%			589,93	--	5899	--		812	
3	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	43	762,99	30,05	32809	1292	--	23159	60445
		НР - 72%; СП - 8%			732,94	15,11	31516	650		4477	
4	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Разборка (демонтаж) металлических конструкций (ПЕРИЛА)**	т конструкций	0,067	33138,91	1850,70	2220	124	131	1371	3878
		НР - 69%; СП - 8%			29330,04	317,23	1965	21		287	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				42508	1613	131	29814	78108
							40763	728	--	5785	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				40287				
		Всего заработная плата	Тенге					39505			
		Накладные расходы	Тенге				28444				
		Сметная прибыль	Тенге				5498				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				74230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					39505			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2220				
		Материалы	Тенге				131				
		Всего заработная плата	Тенге					1986			
		Накладные расходы	Тенге				1371				
		Сметная прибыль	Тенге				287				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3878				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2

		Сметная заработная плата	Тенге					1986			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				78108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					41492			
		РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
5	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.16	**Покрытия изплит керамогранитных на растворе.Устройство с при готовлением раствора в построечных условиях**	м2 пок рытия	759,3	3414,25	127,62	2592439	96902	1737663	752585	3612626
		НР - 94%; СП - 8%			998,12	56,30	757874	42748		267602	
6	1111-0101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом**	м2 покрытия	120	2886,13	13,16	346336	1580	277860	63538	442664
		НР - 94%; СП - 8%			557,46	5,82	66896	698		32790	
7	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	1,225	20156,73	2394,80	24692	2934	16409	5546	32657
		НР - 93%; СП - 8%			4366,86	501,60	5349	614		2419	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3202002	110964	3952186	1088750	4087947
							1138851	47328	--	503259	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3050981				
	Материалы		Тенге				3593238				
	Всего заработная плата		Тенге					1178919			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				216487				
		Накладные расходы	Тенге				1083740				
		Сметная прибыль	Тенге				490778				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				625499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1053
		Сметная заработная плата	Тенге					1178919			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				151021				
	Материалы		Тенге				746				
	Всего заработная плата		Тенге					7260			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				141716				
		Накладные расходы	Тенге				5009				
		Сметная прибыль	Тенге				12482				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				168512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					7260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3794012				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1060
		Сметная заработная плата	Тенге					1186179			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4166055
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1179614				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					112578			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					48057			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3952317		
		- Накладные расходы	Тенге							1118564	
		- Сметная прибыль	Тенге							509044	

Итого	4 166 055
В том числе	
СМР	4 166 055
Оборудование	
Временные здания и сооружения 2,4%	99 985
Всего:	4 266 040
В том числе СМР:	4 266 040
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,9х0,9%	72 949
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2020г	4 338 990
Непредвиденные работы и затраты-2%	86 780
с понижающим К-0,9500	4 204 481
НДС 12%	504 538
Всего	4 709 019

ГЕНПОДРЯЧИК:

ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор _____ **Маулен Ж.Б.**

СУБПОДРЯДЧИК :

ТОО "EMAAR-Group"

Директор _____ **Сыздыков Г.К.**