Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ТОО "IT-invest company", БИН 151240009111, город Шымкент, мкр Кайтпас, ул.Ы.Алтынсарина, 1/1, тел:+77760159595

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Expo Nova Stroy" БИН 071140006077 город Шымкент, Байтерекова 100/4

Наименование стройки - Строительство инженерной инфраструктуры школы на 2000 мест в микрорайоне Бозарык Абайского района города Шымкент

АКТ №1

приемки выполненных работ за июль месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)									
		Трубопровод									
1	**У6121-0105-0403 6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм**	**км**	**0,02**	**1 313 136**	**443 602**	**26263**	**8872**	**--**	**--**	**26263**
		Формула объема = (1+19).0,001			**869 534**	**111 757**	**17391**	**2235**		**--**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0191	Трубы полимерные	м								
		Состав работ:									
		1. Раскладка полимерных труб с колес									
		2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования									
		3. Обработка торцов труб									
		4. Прогрев торцов труб и сварка стыков									
		5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы									
		6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов									
		7. Освобождение труб из зажимов									
		8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею									
		9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта									
		10. Выверка уложенного трубопровода									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**26263**	**8872**	**--**	**--**	**26263**
							17391	**2235**	**--**	**--**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**26263**				
	Всего заработная плата		Тенге					**19626**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					19626			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					19626			
		РАЗДЕЛ 2. Сети хозпитьевого водоснабжения В1									
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
2	**У6121-0105-0411 6121-0105-0411 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 280 мм**	**км трубопровода**	**0,2009**	**3 385 994**	**2 018 149**	**680246**	**405446**	--	--	**680246**
		Формула объема = 200,9.0,001			**1 367 845**	**434 140**	**274800**	**87219**		--	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0191	Трубы полимерные	м								
		Состав работ:									
		1. Раскладка полимерных труб с колес									
		2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования									
		3. Обработка торцов труб									
		4. Прогрев торцов труб и сварка стыков									
		5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы									
		6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов									
		7. Освобождение труб из зажимов									
		8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею									
		9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта									
		10. Выверка уложенного трубопровода									
3	**У6114-0401-0104 6114-0401-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 400 мм**	**м трубопровода**	**200,9**	**600**	**2**	**120540**	**402**	**50627**	--	**120540**
					346	--	**69511**	--		--	
		Состав работ:									
		1. Наружный осмотр трубопровода									
		2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса									
		3. Установка заглушек и манометра									
		4. Наполнение системы водой до заданного давления									
		5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов									
		6. Окончательная проверка и сдача системы									
		7. Спуск воды из системы									
		8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**800786**	**405848**	**50627**	--	**800786**
							344311	**87219**	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**800786**				
	Материалы		Тенге				**50627**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					431530			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				800786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					431530			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				800786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					431530			
		РАЗДЕЛ 3. Сети 10кВ									
		Кабели и кабельные изделия									
4	У6124-0201-0301 6124-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Один кабель**	м кабеля	277,680235	693	362	192432	100520	--	--	192432
		Формула объема = (415)X0,669109			331	112	91912	31100		--	
		Состав работ:									
		1. Покрытие кабеля									
5	У6124-0201-0304 6124-0201-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Каждый последующий кабель**	м кабеля	277,680235	356	191	98854	53037	--	--	98854
		Формула объема = (415)X0,669109			165	59	45817	16383		--	
		Состав работ:									
		1. Покрытие кабеля									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				291286	153557	--	--	291286
							137729	47483	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				291286				
	Всего заработная плата		Тенге					185212			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				291286				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					185212			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				291286				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					185212			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1118335
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				499431				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					568277			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					136937			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						50627		
	Итого по акту										1 118 335,0
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%			5,90%		65982				
		Итого с затраты на организацию и управление									1184317
		Сметная прибыль			5%		59216				
		Непредвиденные работы и затраты			3%		35530				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**1279062**
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:									**1374992**
		Коэффициент снижения цены контракта, К=0,95									**1347492**
		НДС			**12 %**		**161699**				
		Итого с НДС									**1509191**

Заказчик: Директор Товарищество с ограниченнойответственностью "IT-Invest company" _____ Мамбеталиев А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Expo Nova Story" _____ Танатаров А.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)