Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Жезказган" РДС РК 1.03-02-2010

Технический надзор ТОО "DS&V"

Подрядчик: ТОО "Самга"

Наименование строительства: СТРОИТЕЛЬСТВО 3-ЭТАЖНОГО 18-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ БАЙКОНУРОВА 28А

СПРАВКА
о стоимости строительных выполненных работ и затрат (ресурсный метод)
июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		14/20	27.03.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1							
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах текущего года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика Общестроительные работы	24 000 000,00	21 428 571,43		24 000 000,00					2 571 428,57	24 000 000,00
ИТОГО:	**24 000 000,00**	**21 428 571,43**		**24 000 000,00**					**2 571 428,57**	**24 000 000,00**

Авторский надзор

ТОО "КАРЭНТ"

_____ **Ладыгин А.Н.**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

_____ **Келмаганбетова М.К.**

Технический надзор

эксперт технического надзора ТОО "DS&V"

_____ **Мырзабеков Е.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Самга"

_____ **А.Б.Байдильдаев**

Форма 4

Заказчик ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"
Подрядчик ТОО "Самга"

Стройка СТРОИТЕЛЬСТВО 3-ЭТАЖНОГО 18-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.БАЙКОНУРОВА 28А

Объект ЖИЛОЙ ДОМ

Договор подряда (контракт) № 15/20 от 03.04.2020 г

Акт выполненных работ № 1 за июль месяц 2020 г.

Составлен(а) 4 КВАРТАЛ 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ/лист 3/											
1	1146-0601-0801 РСНБ РК 2015	Гаражи индивидуальные металлические. Разборка с вывозкой	гараж	2	33638,69	5772,49	67277	11545	--	50655	127367
		НР - 84%, СП - 8%			27866,20	2285,58	55732	4571		9435	
2	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Мусорная площадка. Разборка	м3	4,95	15262,58	7009,12	75550	34695	--	47615	133017
		НР - 84%, СП - 8%			8253,46	3197,84	40855	15829		9853	
3	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Демонтаж	м ограждения	10	420,75	58,87	4207	589	--	4539	9446
		НР - 118%, СП - 8%			361,88	22,77	3619	228		700	
4	1110-0113-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заборы глухие. Демонтаж	м2 забора	50	1549,27	191,99	77463	9599	--	64178	152973
		НР - 90%, СП - 8%			1357,28	68,90	67864	3445		11331	
5	1133-0204-0102 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную.Демонтаж	км линии	0,0523	8490,83	914,63	444	48	--	334	841
		НР - 80%, СП - 8%			7576,20	412,12	396	22		62	
6	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж	опора	1	4651,61	2255,02	4652	2255	--	2754	7998
		НР - 80%, СП - 8%			2396,59	1045,90	2397	1046		592	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы канализационные стальные, диаметр 200 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,0308	559245,35	280629,35	17225	8643	--	11107	30598
		НР - 99%, СП - 8%			278616,00	85646,10	8581	2638		2267	
8	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	5	71,00	--	355	--		--	383
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
9	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	5	340,00	--	1700	--		--	1836
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				248873	67374	--	181182	464459
							179444	27779	--	34404	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				248873				
	Всего заработная плата		Тенге					207223			
	Транспортные расходы		Тенге				2055				
		Накладные расходы	Тенге				181182				
		Сметная прибыль	Тенге				34404				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				464460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195
		Сметная заработная плата	Тенге					207223			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				464460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195
		Сметная заработная плата	Тенге					207223			
		ОТДЕЛ 1. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
10	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	м3 грунта	73,1293557	178,10	169,27	13024	12379	--	2539	16808
		НР - 72%, СП - 8%			8,83	39,40	645	2881		1245	
11	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. /лишний грунт/	м3 грунта	664,21524	242,92	232,63	161353	154516	85	33568	210515
		НР - 72%, СП - 8%			10,17	60,03	6752	39871		15594	
12	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	13,1333643	2708,16	--	35567	--	--	25608	66070
		НР - 72%, СП - 8%			2708,16	--	35567	--		4894	
13	1101-0104-0111 РСНБ РК 2015	Перемещение разработанного грунта 3 гр. на расстояние 10м	м3 грунта	13,1333643	39,50	39,50	519	519	--	131	702
		НР - 72%, СП - 8%			--	13,85	--	182		52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	69,010176	30,91	30,91	2133	2133	--	539	2885
		НР - 72%, СП - 8%			--	10,84	--	748		214	
15	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 до 10м	м3 грунта	69,010176	15,26	15,26	1053	1053	--	266	1425
		НР - 72%, СП - 8%			--	5,35	--	369		106	
16	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,252544	1045,44	--	18036	--	--	12986	33505
		НР - 72%, СП - 8%			1045,44	--	18036	--		2482	
17	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	69,010176	134,91	63,63	9310	4391	--	5010	15466
		НР - 72%, СП - 8%			71,28	29,56	4919	2040		1146	
18	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	1308,504023	340,00	--	444891	--		--	480483
		СП - 8%			--	--	--	--		35591	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				685888	174990	85	80647	827859
							65920	46091	--	61324	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				685888				
	Материалы		Тенге				86				
	Всего заработная плата		Тенге					112011			
	Транспортные расходы		Тенге				444891				
		Накладные расходы	Тенге				80648				
		Сметная прибыль	Тенге				61323				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				827858				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					112011			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				827858				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					112011			
		РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТЫ									
		ПЛИТА ФУНДАМЕНТНАЯ МОНОЛИТНАЯ Пфм1									
19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	м3	59,241	17869,67	1060,87	1058617	62847	932749	68354	1217129
		НР - 91%, СП - 8%			1063,80	204,14	63021	12094		90158	
20	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона кл.В15,W8,F75,с/с	м3	292,5	21559,12	1624,04	6306043	475032	5337803	536334	7389767
		НР - 91%, СП - 8%			1686,18	328,79	493208	96170		547390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,326135	16999,69	1245,79	56543	4144	967	47776	112665
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	51432	1070		8346	
22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,76288	201119,00	--	153430	--	153430	--	165704
		СП - 8%			--	--	--	--		12274	
23	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	14,72115	193787,00	--	2852767	--	2852767	--	3080989
		СП - 8%			--	--	--	--		228221	
24	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,433	188925,00	--	648580	--	648580	--	700466
		СП - 8%			--	--	--	--		51886	
25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/полимерная мастика МГТН/	м2 поверхности	35,7	922,27	20,09	32925	717	23822	7874	44063
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	8386	80		3264	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ									
26	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	158	1460,98	750,43	230835	118568	38638	136410	396625
		НР - 118%; СП - 8%			466,00	265,65	73629	41973		29380	
27	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	176	2064,67	1053,05	363381	185336	62946	213519	623053
		НР - 118%; СП - 8%			653,97	374,15	115099	65850		46152	
28	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	56	3140,58	1666,08	175873	93300	29261	102429	300566
		НР - 118%; СП - 8%			951,99	598,09	53312	33493		22264	
29	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	60	4436,52	2492,36	266191	149542	44716	149984	449469
		НР - 118%; СП - 8%			1198,88	919,54	71933	55173		33294	
30	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	53,237	19835,00	--	1055956	--	1055956	--	1140432
		СП - 8%			--	--	--	--		84476	
31	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	29,712	19005,00	--	564677	--	564677	--	609851
		СП - 8%			--	--	--	--		45174	
32	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	79,308	16763,00	--	1329440	--	1329440	--	1435795
		СП - 8%			--	--	--	--		106355	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	СТССЦ РК8.04-08-2018 раздел 21-04, п.7	Надбавка на сульфатостойкий цемент	м3	162,257	270,00	--	43809	--	43809	--	47314
		СП - 8%			--	--	--	--		3505	
34	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Монолитные участки. Устройство из бетона кл.В10,W8,F75,с/с	м3	16,1	22366,17	1295,11	360095	20851	295613	43462	435842
		НР - 91%; СП - 8%			2710,02	256,47	43631	4129		32285	
35	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,80298	58403,48	2116,28	46897	1699	--	42488	96535
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	45197	488		7151	
36	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,80298	232072,00	--	186349	--	186349	--	201257
		СП - 8%			--	--	--	--		14908	
37	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,252	236487,73	12322,13	59595	3105	4525	61677	130974
		НР - 118%; СП - 8%			206210,00	1204,82	51965	304		9702	
38	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,252	188925,00	--	47609	--	47609	--	51418
		СП - 8%			--	--	--	--		3809	
39	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	191,59	828,67	20,09	158765	3849	109912	42255	217101
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	45004	431		16082	
40	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	130,176	742,99	10,00	96719	1301	48575	44109	152095
		НР - 93%; СП - 8%			359,84	4,50	46843	586		11266	
41	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя/гидроизол/	м2 поверхности	130,176	2135,39	43,89	277976	5713	247615	23877	326001
		НР - 93%; СП - 8%			189,34	7,88	24648	1026		24148	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				16373074	1126006	14059759	1520548	19325111
							1187306	312867	--	1431490	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16373074				
	Материалы		Тенге				7177145				
	Всего заработная плата		Тенге					1500173			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3932544				
	Местные материалы		Тенге				2950072				
		Накладные расходы	Тенге				1520548				
		Сметная прибыль	Тенге				1431490				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				19325111				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1476
		Сметная заработная плата	Тенге					1500173			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				19325111				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1476
		Сметная заработная плата	Тенге					1500173			
		РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм.-0,400/лист 35/									
42	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	4	6018,41	1263,84	24074	5055	7230	15081	42287
		НР - 118%, СП - 8%			2947,28	247,95	11789	992		3132	
43	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	160,8351	5797,00	--	932361	--	932361	--	1006950
		СП - 8%			--	--	--	--		74589	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				956435	5055	939591	15081	1049237
							11789	992	--	77721	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				956435				
	Материалы		Тенге				7229				
	Всего заработная плата		Тенге					12781			
	Местные материалы		Тенге				932361				
		Накладные расходы	Тенге				15081				
		Сметная прибыль	Тенге				77721				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1049237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					12781			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1049237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					12781			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				18015396	1306051	14999435	1797458	21666666
							1265015	359950	--	1604939	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18015396				
	Материалы		Тенге				7184460				
	Всего заработная плата		Тенге					1624965			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3932544				
	Местные материалы		Тенге				3882434				
	Транспортные расходы		Тенге				444891				
		Накладные расходы	Тенге				1616277				
		Сметная прибыль	Тенге				1570534				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21202207				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1594
		Сметная заработная плата	Тенге					1624965			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				21202207				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1594
		Сметная заработная плата	Тенге					1624965			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								21666666
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1444459				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1373426			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					387728			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14500559		
		- Перевозка грузов	Тенге				408965				
		- Накладные расходы	Тенге							2045206	
		- Сметная прибыль	Тенге							1604937	
		сметная стоимость					21 666 666				
		оборудование					-				
		итого сметная стоимость с оборудованием					21 666 666				
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,90%				195 000				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					21 861 666				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	1,70%				371 648				
		Итого с дополнительные затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время					22 233 314				
		непредвиденные работы и затраты 2%	2%				444 666				
		Итого с непредвиденными затратами (2 %)					22 677 981				
		в том числе в тек.ценах к=1,0498961	1,049896100				23 809 523				
		НДС 12%	12%				2 857 143				
		Итого с НДС					26 666 666				
		тендерная скидка	10%				2 666 667				
		ИТОГО к оплате					24 000 000				

Сдал подрядчик:

Директор ТОО "Самга" _____ **А.Б.Байдильдаев**

Принял заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана" _____ **Келмаганбетова М.К.**

Главный специалист ГУ "Отдел строительства г. Жезказган" _____ **Камалова С.И.**

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" _____ **Мырзабеков Е.Т.**

Авторский надзор ТОО "КАРЭНТ" _____ **Ладыгин А.Н.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"

Технический надзор ТОО "DS&V"

Подрядчик: ТОО "Самга"

Наименование строительства: СТРОИТЕЛЬСТВО 3-ЭТАЖНОГО 18-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.БАЙКОНУРОВА 28А

РДС РК 1.03-02-2010

СПРАВКА
о стоимости строительных выполненных работ и затрат (ресурсный метод)
сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		14/20	27.03.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1							
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах текущего года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика Общестроительные работы	44 000 000,00	17 857 142,86		20 000 000,00					2 142 857,14	20 000 000,00
ИТОГО:	**44 000 000,00**	**17 857 142,86**		**20 000 000,00**					**2 142 857,14**	**20 000 000,00**

Авторский надзор

ТОО "КАРЭНТ"

_____ **Чадыгин А.Н.**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

_____ **Келмаганбетова М.К.**

Технический надзор

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V"

_____ **Мырзабеков Е.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Самга"

_____ **А.Б.Байдильдаев**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"**
Подрядчик **ТОО "Самга"**
Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО 3-ЭТАЖНОГО 18-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.БАЙКОНУРОВА 28А**
Объект **ЖИЛОЙ ДОМ**
Договор подряда (контракт) **№ 15/20 от 03.04.2020 г**

Акт выполненных работ № 2 за сентябрь месяц 2020 г.

Составлен(а) 4 КВАРТАЛ 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм.-0,400/лист 35/									
1	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	16	3980,61	947,10	63690	15154	18692	38660	110538
		НР - 118%; СП - 8%			1865,28	182,41	29844	2919		8188	
2	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	46	6018,41	1263,84	276847	58137	83135	173437	486306
		НР - 118%; СП - 8%			2947,28	247,95	135575	11405		36023	
3	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	336,9581	5797,00	--	1953346	--	1953346	--	2109614
		СП - 8%			--	--	--	--		156268	
4	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС2,МС3,МС8/**	т стальных элементов	0,05892	681770,33	6611,47	40170	390	36728	3682	47360
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	3052	68		3508	
5	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	0,0095904	236487,73	12322,13	2268	118	172	2347	4984
		НР - 118%; СП - 8%			206210,00	1204,82	1978	12		369	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0095904	193787,00	–	1858	–	1858	–	2007
		СП - 8%			–	–	–	–		149	
7	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,055312	138,72	3,17	285	7	187	63	376
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	91	1		28	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум1-2шт									
8	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	1,46	29243,16	2569,58	42695	3752	27424	11114	58114
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	11519	694		4305	
9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01332	201119,00	–	2679	–	2679	–	2893
		СП - 8%			–	–	–	–		214	
10	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05822	193787,00	–	11282	–	11282	–	12185
		СП - 8%			–	–	–	–		903	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум2-2шт									
11	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	0,82	29243,16	2569,58	23979	2107	15402	6242	32639
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	6470	390		2418	
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0106	201119,00	–	2132	–	2132	–	2302
		СП - 8%			–	–	–	–		171	
13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04264	193787,00	–	8263	–	8263	–	8924
		СП - 8%			–	–	–	–		661	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум3-6шт									
14	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	3	29243,16	2569,58	87729	7709	56351	22837	119412
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	23669	1426		8845	
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03834	201119,00	–	7711	–	7711	–	8328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		617	
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15288	193787,00	--	29626	--	29626	--	31996
		СП - 8%			--	--	--	--		2370	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум4-2шт									
17	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	1,76	29243,16	2569,58	51468	4522	33060	13398	70055
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	13886	837		5189	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01598	201119,00	--	3214	--	3214	--	3471
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
19	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06958	193787,00	--	13484	--	13484	--	14562
		СП - 8%			--	--	--	--		1079	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум5-2шт									
20	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	1	29243,16	2569,58	29243	2570	18783	7612	39804
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	7890	475		2948	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00666	201119,00	--	1339	--	1339	--	1447
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03318	193787,00	--	6430	--	6430	--	6944
		СП - 8%			--	--	--	--		514	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2659739	94464	2331298	279392	3174261
							233973	18227	--	235131	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2659739				
	Материалы		Тенге				289937				
	Всего заработная плата		Тенге					252200			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				88019				
	Местные материалы		Тенге				1953346				
		Накладные расходы	Тенге				279392				
		Сметная прибыль	Тенге				235131				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3174262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237
		Сметная заработная плата	Тенге					252200			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3174262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237
		Сметная заработная плата	Тенге					252200			
		ОТДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ И ПЕРЕМЫЧКИ									
23	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м/лист 8/**	м3 кладки	329,0928	34969,97	1924,89	11508366	633467	9093233	1770673	14341362
		НР - 93%; СП - 8%			5413,87	371,58	1781666	122284		1062323	
24	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м/лист 8/**	м3 кладки	11,58533	36928,94	2158,21	427834	25004	330128	72102	539931
		НР - 93%; СП - 8%			6275,39	416,62	72702	4827		39995	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				11936200	658471	9423361	1842775	14881293
							1854368	127111	--	1102318	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11936200				
	Материалы		Тенге				9423361				
	Всего заработная плата		Тенге					1981479			
		Накладные расходы	Тенге				1842776				
		Сметная прибыль	Тенге				1102318				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14881293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2007
		Сметная заработная плата	Тенге					1981479			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14881293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2007
		Сметная заработная плата	Тенге					1981479			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				11936200	658471	11754659	2122167	18055554
							1854368	127111	--	1337449	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11936200				
	Материалы		Тенге				9423361				
	Всего заработная плата		Тенге					1981479			
		Накладные расходы	Тенге				1842776				
		Сметная прибыль	Тенге				1102318				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14881293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2007
		Сметная заработная плата	Тенге					1981479			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				14881293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2007
		Сметная заработная плата	Тенге					1981479			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								18055555
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2088342				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					752935			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					145338			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11754659		
		- Накладные расходы	Тенге							2122167	
		- Сметная прибыль	Тенге							1337449	
		сметная стоимость					18 055 555				
		оборудование					-				
		итого сметная стоимость с оборудованием					18 055 555				
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,90%				162 500				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					18 218 055				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	1,70%				309 707				
		Итого с дополнительные затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время					18 527 762				
		непредвиденные работы и затраты 2%	2%				370 555				
		Итого с ненредвиденными затратами (2 %)					18 898 317				
		в том числе в тек.ценах к=1,0498961	1,049896100				19 841 269				
		НДС 12%	12%				2 380 952				
		Итого с НДС					22 222 222				
		тендерная скидка	10%				2 222 222				
		ИТОГО к оплате					20 000 000				

Сдал подрядчик:

Директор ТОО "Самга" _____ **А.Б.Байдильдаев**

Принял заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана" _____ **Келмаганбетова М.К.**

Главный специалист ГУ "Отдел строительства г. Жезказган" _____ **Камалова С.И.**

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" _____ **Мырзабеков Е.Т.**

Авторский надзор ТОО "КАРЭНТ" _____ **Ладыгин А.Н.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Жезказган" РДС РК 1.03-02-2010
Технический надзор ТОО "DS&V"
Подрядчик: ТОО "Самга"
Наименование строительства: СТРОИТЕЛЬСТВО 3-ЭТАЖНОГО 18-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.БАЙКОНУРОВА 28А

№3

СПРАВКА
о стоимости строительных выполненных работ и затрат (ресурсный метод)
октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		14/20	27.03.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1							
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах текущего года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2017 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика Общестроительные работы	65 355 000,00	19 066 964,29		21 355 000,00					2 288 035,71	21 355 000,00
ИТОГО:	**65 355 000,00**	**19 066 964,29**		**21 355 000,00**					**2 288 035,71**	**21 355 000,00**

Авторский надзор
ТОО "КАРЭНТ"
_____ **Ладыкин А.Н.**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
_____ **Келмаганбетова М.К.**

Технический надзор
Эксперт технического надзора ТОО "DS&V"
_____ **Мырзабеков Е.Т.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Самга"
_____ **А.Б.Байдильдаев**

Форма 2

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"**
Подрядчик **ТОО "Самга"**
Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО 3-ЭТАЖНОГО 18-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.БАЙКОНУРОВА 28А**
Объект **ЖИЛОЙ ДОМ**
Договор подряда (контракт) **№ 15/20 от 03.04.2020 г**

Акт выполненных работ № 3 за октябрь месяц 2020 г.

Составлен(а) 4 КВАРТАЛ 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ И ПЕРЕМЫЧКИ											
1	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м/лист 8/**	м3 кладки	20,34227	36928,94	2158,21	751218	43903	579659	126602	948046
		НР - 93%; СП - 8%			6275,39	416,62	127656	8475		70226	
2	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/лист 16/**	м3 кладки	335,92	32396,47	2333,20	10882623	783769	8782014	1365369	13227831
		НР - 93%; СП - 8%			3920,10	450,40	1316840	151298		979839	
3	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 90 мм**	м2	728,8888889	553,90	2,99	403731	2181	236451	132585	579222
		НР - 80%; СП - 8%			226,51	0,87	165099	633		42905	
4	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012/PAROC InWall/плотность 40кг/м3**	м3	68,88	9968,00	--	686596	--	686596	--	741524
		СП - 8%			--	--	--	--		54928	
5	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	5,0808	58403,48	2116,28	296736	10752	--	268838	610821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	285984	3089		45246	
6	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	2,158464	233600,00	--	504217	--	504217	--	544555
		СП - 8%			--	--	--	--		40337	
7	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	2,922336	232072,00	--	678192	--	678192	--	732448
		СП - 8%			--	--	--	--		54255	
8	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/лист 16/**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	314,089396	3924,65	242,49	1232692	76162	733433	407360	1771257
		НР - 93%; СП - 8%			1347,06	47,52	423097	14925		131204	
9	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,4880038	233600,00	--	113998	--	113998	--	123118
		СП - 8%			--	--	--	--		9120	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				15550004	916766	12314560	2300754	19278822
							2318676	178420	--	1428060	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15550004				
	Материалы		Тенге				10331559				
	Всего заработная плата		Тенге					2497096			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1983003				
		Накладные расходы	Тенге				2300754				
		Сметная прибыль	Тенге				1428061				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19278819				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2668
		Сметная заработная плата	Тенге					2497096			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19278819				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2668
		Сметная заработная плата	Тенге					2497096			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				15550004	916766	12314560	2300754	19278822
							2318676	178420	--	1428060	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15550004				
	Материалы		Тенге				10331559				
	Всего заработная плата		Тенге					2497096			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1983003				
		Накладные расходы	Тенге				2300754				
		Сметная прибыль	Тенге				1428061				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19278819				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2668
		Сметная заработная плата	Тенге					2497096			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				19278819				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2668
		Сметная заработная плата	Тенге					2497096			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**19278819**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2318676**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**916766**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**178420**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**12314560**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2300754**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1428060**	
		сметная стоимость					19 278 819				
		оборудование					-				
		итого сметная стоимость с оборудованием					19 278 819				
		Временные здания и сооружения 0,9%	0.90%				173 509				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					19 452 328				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	1.70%				330 690				
		Итого с дополнительные затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время					19 783 018				
		непредвиденные работы и затраты 2%	2%				395 660				
		Итого с непредвиденными затратами (2 %)					20 178 678				
		в том числе в тек.ценах к=1,0498961	1,049896100				21 185 516				
		НДС 12%	12%				2 542 262				
		Итого с НДС					23 727 778				
		тендерная скидка	10%				2 372 778				
		ИТОГО к оплате					21 355 000				

Сдал подрядчик:

Директор ТОО "Самга" _____ А.Б.Байдильдаев

Принял заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана" _____ Келмаганбетова М.К.

Главный специалист ГУ "Отдел строительства г. Жезказган" _____ Камалова С.И.

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" _____ Мырзабеков Е.Т.

Авторский надзор ТОО "КАРЭНТ" _____ Ладыгин А.Н.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"
Технический надзор ТОО "DS&V"
Подрядчик: ТОО "Самга"

РДС РК 1.03-02-2010

Наименование строительства: СТРОИТЕЛЬСТВО 3-ЭТАЖНОГО 18-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.БАЙКОНУРОВА 28А

СПРАВКА
о стоимости строительных выполненных работ и затрат (ресурсный метод)
декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		14/20	27.03.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1							
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах текущего года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика Общестроительные работы	143 532 032,00	25 158 064,29		28 177 032,00					3 018 967,71	28 177 032,00
ИТОГО:	**143 532 032,00**	**25 158 064,29**		**28 177 032,00**					**3 018 967,71**	**28 177 032,00**

Авторский надзор
ТОО "КАРЭНТ"
Ладыгин А.Н.

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
Келмаганбетова М.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Самга"
А.Б.Байдильдаев

Технический надзор
Эксперт технического надзора ТОО "DS&V"
Мырзабеков Е.Т.

Форма 2

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"**
Подрядчик **ТОО "Самга"**
Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО 3-ЭТАЖНОГО 18-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.БАЙКОНУРОВА 28А**
Объект **ЖИЛОЙ ДОМ**
Договор подряда (контракт) **№ 15/20 от 03.04.2020 г**

Акт выполненных работ № 5 за декабрь месяц 2020 г.

Составлен(а) 4 КВАРТАЛ 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ									
		КРОВЛЯ									
1	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1267,809	738,59	25,98	936389	32942	689251	201132	1228522
		НР - 92%; СП - 8%			168,95	3,49	214196	4425		91002	
2	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	28,5	1124,03	10,52	32035	300	23771	7393	42582
		НР - 92%; СП - 8%			279,45	2,49	7964	71		3154	
3	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	28,5	1231,00	--	35084	--	35084	--	37890
		СП - 8%			--	--	--	--		2807	
4	2110-0102-0301 РСНБ РК 2015	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	4	661,00	--	2644	--	2644	--	2856
		СП - 8%			--	--	--	--		212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012/СКОБА/	т	0,00872	615004,00	--	5363	--	5363	--	5792
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
6	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,2616	138,72	3,17	36	1	23	8	48
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	12	--		4	
7	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/лист 42 прим.3/	м3 кладки	0,44	36899,69	2449,86	16236	1078	11964	3164	20952
		НР - 93%; СП - 8%			7259,40	472,92	3194	208		1552	
8	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	17470,65	757,51	34941	1515	21971	10851	49455
		НР - 90%; СП - 8%			5727,36	300,74	11455	601		3663	
9	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,88	9997,43	51,84	18795	97	17289	1305	21708
		НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	1409	41		1608	
10	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей/лист 42 прим.4/	м2 кровли	8,93	4743,64	94,50	42361	844	28816	11877	58576
		НР - 92%; СП - 8%			1422,28	23,35	12701	209		4339	
11	1208-0101-1901 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подмостей/лист 6/	м труб	61,2	602,22	0,37	36856	23	12687	17385	58581
		НР - 72%; СП - 8%			394,55	--	24146	--		4339	
12	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	61,2	1734,00	--	106121	--	106121	--	114610
		СП - 8%			--	--	--	--		8490	
13	1208-0101-1802 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов	м	110	301,66	2,54	33183	280	11371	15598	52683
		НР - 72%; СП - 8%			195,74	1,20	21532	132		3902	
14	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	110	1397,00	--	153670	--	153670	--	165964
		СП - 8%			--	--	--	--		12294	
15	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	2069,00	--	12414	--	12414	--	13407
		СП - 8%			--	--	--	--		993	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	6	2574,26	116,66	15446	700	13962	845	17594
		НР - 92%; СП - 8%			130,62	22,52	784	135		1303	
17	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	2253,00	--	13518	--	13518	--	14599
		СП - 8%			--	--	--	--		1081	
18	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	2069,00	--	12414	--	12414	--	13407
		СП - 8%			--	--	--	--		993	
19	2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	4	757,00	--	3028	--	3028	--	3270
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
20	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	224	700,00	--	156800	--	156800	--	169344
		СП - 8%			--	--	--	--		12544	
21	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	66	966,00	--	63756	--	63756	--	68856
		СП - 8%			--	--	--	--		5100	
22	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/лист 6/	т	0,2457984	12857,70	1248,98	3160	307	7	2702	6332
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	2846	124		469	
23	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2457984	232072,00	--	57043	--	57043	--	61606
		СП - 8%			--	--	--	--		4563	
24	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	100	88,31	22,40	8831	2240	703	5911	15922
		НР - 92%; СП - 8%			58,88	5,37	5888	537		1179	
25	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	2,09	513053,00	--	1072281	--	1072281	--	1158063
		СП - 8%			--	--	--	--		85782	
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	62,7	138,72	3,17	8697	199	5733	1927	11474
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	2765	28		850	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 прим.	Снегодержатель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	64,8	1124,03	10,52	72837	682	54047	16808	96817
		НР - 92%; СП - 8%			279,45	2,49	18108	162		7172	
28	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	64,8	824,00	--	53395	--	53395	--	57667
		СП - 8%			--	--	--	--		4272	
29	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012/ММ1/лист 15/	т	0,00948	615004,00	--	5830	--	5830	--	6297
		СП - 8%			--	--	--	--		466	
30	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,2844	138,72	3,17	39	1	25	9	52
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	13	--		4	
31	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство/вентшахты, проход канализационный, окна слуховые//лист 42 прим.5/	м примыканий	29,3	567,64	13,91	16632	408	4018	11289	30155
		НР - 92%; СП - 8%			416,59	2,22	12206	65		2234	
32	2110-0105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	17,6	2679,00	--	47150	--	47150	--	50922
		СП - 8%			--	--	--	--		3772	
33	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство/лоток для стока воды/ из бетона кл.В15/лист6/	м3	0,54	18279,09	1142,89	9871	617	8761	562	11267
		НР - 91%; СП - 8%			913,74	229,25	493	124		835	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3086857	42232	2704910	308766	3667270
							339712	6862	--	271649	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3075664				
	Материалы		Тенге				904403				
	Всего заработная плата		Тенге					346574			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1789318				
		Накладные расходы	Тенге				308766				
		Сметная прибыль	Тенге				270754				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3655184				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								327
		Сметная заработная плата	Тенге					346574			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11193				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11193				
		Сметная прибыль	Тенге				895				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12089				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3667273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								327
		Сметная заработная плата	Тенге					346574			
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ/лист 11/									
		ОКНА									
34	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	64,8	2456,05	156,98	159152	10172	84056	62539	239427
		НР - 90%; СП - 8%			1001,91	70,44	64924	4564		17735	
35	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	74,439	2212,95	154,92	164730	11532	93695	58215	240780
		НР - 90%; СП - 8%			799,35	69,59	59503	5180		17836	
36	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2	33,669	3491,46	163,24	117554	5496	69616	40375	170563
		НР - 90%; СП - 8%			1260,56	71,85	42442	2419		12634	
37	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	4,32	19333,00	--	83519	--	83519	--	90200
		СП - 8%			--	--	--	--		6681	
38	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	64,8	18483,00	--	1197698	--	1197698	--	1293514
		СП - 8%			--	--	--	--		95816	
39	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	66,339	20981,00	--	1391859	--	1391859	--	1503207
		СП - 8%			--	--	--	--		111349	
40	2109-0201-0404 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	8,1	23048,00	--	186689	--	186689	--	201624
		СП - 8%			--	--	--	--		14935	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2109-0203-0105 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	33,669	21700,00	--	730617	--	730617	--	789067
		СП - 8%			--	--	--	--		58449	
42	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	4,32	18615,00	--	80417	--	80417	--	86850
		СП - 8%			--	--	--	--		6433	
43	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	106,6	861,07	4,52	91790	482	70030	19349	120030
		НР - 90%; СП - 8%			199,61	2,07	21278	220		8891	
44	2109-0205-0206 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	106,6	2324,00	--	247738	--	247738	--	267557
		СП - 8%			--	--	--	--		19819	
		ВИТРАЖИ									
45	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	130,9608	2041,88	26,87	267407	3518	120153	129867	429055
		НР - 90%; СП - 8%			1097,55	4,28	143736	560		31782	
46	2109-0304-0102 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	130,9608	26269,00	--	3440209	--	3440209	--	3715426
		СП - 8%			--	--	--	--		275217	
47	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство/лист 11 прим.10/	м	106,6	1367,18	5,13	145742	547	104233	32852	192881
		НР - 80%; СП - 8%			384,26	0,96	40962	103		14287	
		ЛЮК/лист 5 прим.3/									
48	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	2	3064,56	510,62	6129	1021	2832	2251	9050
		НР - 90%; СП - 8%			1137,75	112,79	2276	226		670	
49	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2	33420,00	--	66840	--	66840	--	72187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5347	
50	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	2	423,00	--	846	--	846	--	914
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				8378935	32768	7971047	345448	9422332
							375120	13272	--	697949	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4937880				
	Материалы		Тенге				544615				
	Всего заработная плата		Тенге					388393			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3985377				
		Накладные расходы	Тенге				345447				
		Сметная прибыль	Тенге				422666				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5705994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								408
		Сметная заработная плата	Тенге					388393			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3441055				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3441055				
		Сметная прибыль	Тенге				275284				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3716340				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9422333				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								408
		Сметная заработная плата	Тенге					388393			
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ/лист 12/									
		ПОДВАЛ									
		ТИП 1									
51	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	448,8	221,83	28,01	99558	12572	59173	30324	140272
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	27813	4447		10391	
52	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл.В7,5**	**м3 подстилающего слоя**	35,904	19164,12	7,68	688069	276	574256	106725	858377
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	113537	--		63583	
53	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство из бетона кл.В25**	**м2 покрытия**	448,8	982,89	87,13	441121	39104	269325	137577	624994
		НР - 94%; СП - 8%			295,66	30,45	132692	13666		46296	
54	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2 покрытия**	448,8	124,86	3,34	56037	1498	4812	47187	111483
		НР - 94%; СП - 8%			110,80	1,05	49727	472		8258	
		ТИП 2									
55	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	12,1	673,68	25,97	8151	314	4309	3452	12532
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	3528	145		928	
		1 ЭТАЖ									
56	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	360,6	290,09	27,97	104608	10085	--	93167	213597

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			262,13	12,73	94523	4591		15822	
57	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-70 ГОСТ 9573-2012/PAROC eXtra/плотность 70кг/м3	м3	14,85672	9968,00	--	148092	--	148092	--	159939
		СП - 8%			--	--	--	--		11847	
58	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	360,6	673,68	25,97	242928	9367	128423	102885	373478
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	105138	4314		27665	
59	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщ.30мм	м2 стяжки	360,6	193,62	8,85	69820	3192	64029	3784	79492
		НР - 94%; СП - 8%			7,21	3,96	2599	1427		5888	
60	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,00968	12857,70	1248,98	12982	1261	32	11101	26010
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	11689	510		1927	
61	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,00968	233600,00	--	235861	--	235861	--	254730
		СП - 8%			--	--	--	--		18869	
62	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/полистиролбетон/	м2 стяжки	360,6	866,77	26,03	312559	9387	167839	131268	479333
		НР - 94%; СП - 8%			375,30	11,96	135333	4314		35506	
63	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=11	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до толщ.75мм	м2 стяжки	360,6	1366,23	48,69	492662	17557	460549	21058	554818
		НР - 94%; СП - 8%			40,37	21,76	14556	7847		41098	
64	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	360,3	850,15	14,79	306308	5330	190361	105184	444412
		НР - 94%; СП - 8%			307,01	3,55	110617	1281		32919	
65	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=25	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 до толщ.30мм	м2 стяжки	360,6	3376,31	62,87	1217499	22669	1028025	162783	1490704
		НР - 94%; СП - 8%			462,58	17,66	166805	6368		110423	
		ТИП 5									
66	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	30,6	290,09	27,97	8877	856	--	7906	18126
		НР - 94%; СП - 8%			262,13	12,73	8021	390		1343	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-70 ГОСТ 9573-2012/PAROC eXtra/плотность 70кг/м3	м3	1,26072	9968,00	--	12567	--	12567	--	13572
		СП - 8%			--	--	--	--		1005	
68	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	30,6	673,68	25,97	20615	795	10898	8731	31693
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	8922	366		2348	
69	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщ.30мм	м2 стяжки	30,6	193,62	8,85	5925	271	5433	321	6746
		НР - 94%; СП - 8%			7,21	3,96	221	121		500	
70	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,08568	12857,70	1248,98	1102	107	3	942	2207
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	992	43		163	
71	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08568	233600,00	--	20015	--	20015	--	21616
		СП - 8%			--	--	--	--		1601	
72	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/гидроизол/	м2 изолируемой поверхности	30,6	1431,39	86,14	43801	2636	23700	16714	65356
		НР - 94%; СП - 8%			570,75	10,32	17465	316		4841	
73	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/гидроизол/ 2 слоя/	м2 изолируемой поверхности	30,6	912,94	42,34	27936	1296	16102	10075	41052
		НР - 94%; СП - 8%			344,37	5,88	10538	180		3041	
74	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/полистиролбетон/	м2 стяжки	30,6	866,77	26,03	26523	797	14242	11139	40676
		НР - 94%; СП - 8%			375,30	11,96	11484	366		3013	
75	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=11	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до толщ.75мм	м2 стяжки	30,6	1366,23	48,69	41807	1490	39082	1787	47081
		НР - 94%; СП - 8%			40,37	21,76	1235	666		3487	
76	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	30,6	585,45	25,97	17915	795	8198	8731	28777
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	8922	366		2132	
77	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщ.30мм	м2 стяжки	30,6	149,51	8,85	4575	271	4083	321	5288
		НР - 94%; СП - 8%			7,21	3,96	221	121		392	
		ТИПОВОЙ ЭТАЖ 2-ОЙ									
		ТИП 4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/полистиролбетон/	м2 стяжки	360,6	866,77	26,03	312559	9387	167839	131268	479333
		НР - 94%; СП - 8%			375,30	11,96	135333	4314		35506	
79	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до толщ.60мм	м2 стяжки	121,095	993,62	35,41	120322	4288	112479	5143	135503
		НР - 94%; СП - 8%			29,36	15,83	3555	1916		10037	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				5100791	155599	3769727	1159573	6761197
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1175465	58546	--	500829	
	Материалы		Тенге				5100791				
	Всего заработная плата		Тенге				3353192				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1234012			
		Накладные расходы	Тенге				416535				
		Сметная прибыль	Тенге				1159574				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				500829				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6761194				
		Сметная заработная плата	Тенге								1364
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1234012			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6761194				
		Сметная заработная плата	Тенге								1364
								1234012			
		РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦЫ/лист 38-40/									
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА 1-2шт									
80	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж косоуров лестниц	т	0,83204	64409,53	24221,35	53591	20153	7228	22152	81803
		НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	26210	5894		6059	
81	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,83204	521285,00	--	433730	--	433730	--	468428
		СП - 8%			--	--	--	--		34698	
82	1115-0205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание косоуров /с обертыванием сеткой//лист.38 прим.4/	м2	16,39296	2450,26	66,77	40167	1095	17821	17588	62375
		НР - 80%; СП - 8%			1296,36	44,75	21251	734		4620	
		БАЛКИ ПЛОЩАДОЧНЫЕ									
83	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	1,14456	26755,17	9440,36	30623	10805	4019	12880	46983
		НР - 69%; СП - 8%			13803,90	2505,55	15799	2868		3480	
84	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	1,14456	11970,55	1828,40	13701	2093	2096	6566	21888
		НР - 69%; СП - 8%			8310,75	3,38	9512	4		1621	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	1,14456	439286,00	--	502789	--	502789	--	543012
		СП - 8%			--	--	--	--		40223	
86	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	34,3368	138,72	3,17	4763	109	3140	1055	6284
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	1514	15		465	
		СТУПЕНИ									
87	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	98,4	1198,28	47,77	117911	4701	3218	132042	269949
		НР - 118%; СП - 8%			1117,80	19,40	109992	1909		19996	
88	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	98,4	3326,00	--	327278	--	327278	--	353461
		СП - 8%			--	--	--	--		26182	
89	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,23616	681770,33	6611,47	161007	1561	147214	14757	189825
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	12232	274		14061	
90	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	7,0848	138,72	3,17	983	22	649	218	1297
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	312	3		96	
		ОГРАЖДЕНИЕ									
91	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	30	594,43	73,59	17833	2208	2054	17021	37642
		НР - 118%; СП - 8%			452,35	28,46	13571	854		2788	
92	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,36324	513053,00	--	186361	--	186361	--	201270
		СП - 8%			--	--	--	--		14909	
93	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	10,8972	138,72	3,17	1512	35	997	335	1994
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	480	5		148	
		ВХОД В ПОДВАЛ №1/лист 34/									
94	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	7,7875	221,83	28,01	1728	218	1027	526	2434
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	483	77		180	
95	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,77875	16159,13	1060,87	12584	826	10930	899	14561
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	828	159		1079	
96	СТССЦ РК8.04-08-2018 раздел 21-04, п.7	Надбавка на сульфатостойкий цемент	м3	0,794325	270,00	--	214	--	214	--	232
		СП - 8%			--	--	--	--		17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона кл.В15,с/с	м3	1,2298	20719,72	1624,04	25481	1997	21410	2255	29955
		НР - 91%; СП - 8%			1686,18	328,79	2074	404		2219	
98	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07483	193787,00	--	14501	--	14501	--	15661
		СП - 8%			--	--	--	--		1160	
99	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0069	201119,00	--	1388	--	1388	--	1499
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
100	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01743	233600,00	--	4072	--	4072	--	4397
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
101	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	3,0702	19454,11	1240,25	59728	3808	46722	9110	74345
		НР - 91%; СП - 8%			2995,74	264,89	9198	813		5507	
102	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/МН 122-6/	т	0,027	224664,29	1180,29	6066	32	4413	1487	8157
		НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	1621	13		604	
103	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/труба/	т	0,0014	369564,29	1180,29	517	2	228	262	841
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	287	1		62	
104	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,852	138,72	3,17	118	3	77	26	156
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	38	--		12	
		КОЗЫРЕК для входа в подвал №1/лист 34/									
105	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,36789	23427,96	11530,84	8619	4242	2179	2268	11758
		НР - 69%; СП - 8%			5974,08	2961,53	2198	1090		871	
106	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,36789	2717,03	485,84	1000	179	106	494	1613
		НР - 69%; СП - 8%			1944,34	1,13	715	--		119	
107	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,36789	439286,00	--	161609	--	161609	--	174538
		СП - 8%			--	--	--	--		12929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	11,0367	138,72	3,17	1531	35	1009	339	2020
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	487	5		150	
109	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	8,5	668,81	19,00	5685	161	633	4552	11056
		НР - 92%; СП - 8%			575,36	6,71	4891	57		819	
110	2110-0104-0722 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	9,775	3149,00	--	30781	--	30781	--	33244
		СП - 8%			--	--	--	--		2463	
111	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство/прим.8/	м примыканий	3	567,64	13,91	1703	42	411	1156	3088
		НР - 92%; СП - 8%			416,59	2,22	1250	7		229	
112	2110-0105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	1,8	2679,00	--	4822	--	4822	--	5208
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
		ВХОД В ПОДВАЛ №2/лист 34/									
113	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	7,7875	221,83	28,01	1728	218	1027	526	2434
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	483	77		180	
114	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,77875	16159,13	1060,87	12584	826	10930	899	14561
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	828	159		1079	
115	СТССЦ РК8.04-08-2018 раздел 21-04, п.7	Надбавка на сульфатостойкий цемент	м3	0,794325	270,00	--	214	--	214	--	232
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
116	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона кл.В15,с/с	м3	1,2298	20719,72	1624,04	25481	1997	21410	2255	29955
		НР - 91%; СП - 8%			1686,18	328,79	2074	404		2219	
117	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07483	193787,00	--	14501	--	14501	--	15661
		СП - 8%			--	--	--	--		1160	
118	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0069	201119,00	--	1388	--	1388	--	1499
		СП - 8%			--	--	--	--		111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01743	233600,00	--	4072	--	4072	--	4397
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
120	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	3,0702	19454,11	1240,25	59728	3808	46722	9110	74345
		НР - 91%; СП - 8%			2995,74	264,89	9198	813		5507	
121	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/МН 122-6/	т	0,027	224664,29	1180,29	6066	32	4413	1487	8157
		НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	1621	13		604	
122	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/труба/	т	0,0014	369564,29	1180,29	517	2	228	262	841
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	287	1		62	
		КОЗЫРЕК для входа в подвал №2/лист 34/									
123	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,36789	23427,96	11530,84	8619	4242	2179	2268	11758
		НР - 69%; СП - 8%			5974,08	2961,53	2198	1090		871	
124	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,36789	2717,03	485,84	1000	179	106	494	1613
		НР - 69%; СП - 8%			1944,34	1,13	715	--		119	
125	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,36789	439286,00	--	161609	--	161609	--	174538
		СП - 8%			--	--	--	--		12929	
		КРЫЛЬЦО №1/лист 47/									
126	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	5,044	221,83	28,01	1119	141	665	341	1576
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	313	50		117	
127	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона кл.В10,W4,F50,с/с	м3	1,4	23810,89	1947,44	33335	2726	25579	5024	41428
		НР - 91%; СП - 8%			3592,80	351,03	5030	491		3069	
128	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона кл.В15,W4,F50,с/с	м3	1	20993,77	1624,04	20994	1624	17684	1834	24654
		НР - 91%; СП - 8%			1686,18	328,79	1686	329		1826	
129	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,053	193787,00	--	10271	--	10271	--	11092
		СП - 8%			--	--	--	--		822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОЗЫРЕК №1/лист 48/									
130	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,50618	26755,17	9440,36	13543	4779	1777	5696	20778
		НР - 69%; СП - 8%			13803,90	2505,55	6987	1268		1539	
131	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,50618	11970,55	1828,40	6059	925	927	2904	9680
		НР - 69%; СП - 8%			8310,75	3,38	4207	2		717	
132	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,50618	439286,00	--	222358	--	222358	--	240146
		СП - 8%			--	--	--	--		17789	
133	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,1532	23427,96	11530,84	3589	1767	907	945	4896
		НР - 69%; СП - 8%			5974,08	2961,53	915	454		363	
134	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,1532	2717,03	485,84	416	74	44	206	672
		НР - 69%; СП - 8%			1944,34	1,13	298	--		50	
135	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,1532	439286,00	--	67299	--	67299	--	72683
		СП - 8%			--	--	--	--		5384	
136	СТССЦ РК8.04-08-2017 т.6п.6.3	**Надбавка на марку стали С255**	т	0,65938	10504,00	--	6926	--	6926	--	7480
		СП - 8%			--	--	--	--		554	
		КРЫЛЬЦО №2/лист 47/									
137	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	5,044	221,83	28,01	1119	141	665	341	1576
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	313	50		117	
138	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона кл.В10,W4,F50,с/с**	м3	1,4	23810,89	1947,44	33335	2726	25579	5024	41428
		НР - 91%; СП - 8%			3592,80	351,03	5030	491		3069	
139	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона кл.В15,W4,F50,с/с**	м3	1	20993,77	1624,04	20994	1624	17684	1834	24654
		НР - 91%; СП - 8%			1686,18	328,79	1686	329		1826	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,053	193787,00	--	10271	--	10271	--	11092
		СП - 8%			--	--	--	--		822	
141	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,08	828,67	20,09	3381	82	2341	900	4623
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	958	9		342	
142	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0252	224664,29	1180,29	5662	30	4119	1388	7613
		НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	1513	12		564	
		КОЗЫРЕК №2/лист 48/									
143	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,50618	26755,17	9440,36	13543	4779	1777	5696	20778
		НР - 69%; СП - 8%			13803,90	2505,55	6987	1268		1539	
144	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,50618	11970,55	1828,40	6059	925	927	2904	9680
		НР - 69%; СП - 8%			8310,75	3,38	4207	2		717	
145	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,50618	439286,00	--	222358	--	222358	--	240146
		СП - 8%			--	--	--	--		17789	
146	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,1532	23427,96	11530,84	3589	1767	907	945	4896
		НР - 69%; СП - 8%			5974,08	2961,53	915	454		363	
147	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1532	2717,03	485,84	416	74	44	206	672
		НР - 69%; СП - 8%			1944,34	1,13	298	--		50	
148	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1532	439286,00	--	67299	--	67299	--	72683
		СП - 8%			--	--	--	--		5384	
149	СТССЦ РК8.04-08-2017 т.6п.6.3	Надбавка на марку стали С255	т	0,65938	10504,00	--	6926	--	6926	--	7480
		СП - 8%			--	--	--	--		554	
		ПРИЯМОК ПРм1/лист 50/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство из бетона кл.В12,5	м3	0,35	35794,41	5023,72	12528	1758	6005	4868	18788
		НР - 91%; СП - 8%			13614,10	1670,68	4765	585		1392	
151	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016274	201119,00	--	3273	--	3273	--	3535
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
152	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/МН 548/	т	0,0126	224664,29	1180,29	2831	15	2060	694	3807
		НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	756	6		282	
153	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,06809	527049,28	8522,97	35887	580	32433	2851	41837
		НР - 93%; СП - 8%			42215,40	2803,74	2874	191		3099	
		ПРИЯМОК ПРм3-2шт/лист 51/									
154	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	16	1460,98	750,43	23376	12007	3913	13814	40165
		НР - 118%; СП - 8%			466,00	265,65	7456	4250		2975	
155	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,336	19835,00	--	46335	--	46335	--	50041
		СП - 8%			--	--	--	--		3707	
156	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Приямок. Устройство из бетона кл.В7,5	м3	1,06	19778,94	1295,11	20966	1373	16720	2861	25733
		НР - 91%; СП - 8%			2710,02	256,47	2873	272		1906	
157	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/труба/	т	0,00114	369564,29	1180,29	421	1	186	213	685
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	234	1		51	
158	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка/МР1	т металлических изделий	0,11942	527049,28	8522,97	62940	1018	56881	5000	73375
		НР - 93%; СП - 8%			42215,40	2803,74	5041	335		5435	
		СТРЕМЯНКА См1/лист 49/									
159	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,16713	64409,53	24221,35	10765	4048	1452	4450	16432
		НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	5265	1184		1217	
160	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,16713	521285,00	--	87122	--	87122	--	94092
		СП - 8%			--	--	--	--		6970	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3619206	110615	3185639	336228	4271861
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				322951	29775	--	316435	
	Материалы		Тенге				1517901				
							559198				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					249722			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				299982				
	Местные материалы		Тенге				373613				
		Накладные расходы	Тенге				265150				
		Сметная прибыль	Тенге				142644				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1925696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239
		Сметная заработная плата	Тенге					249722			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2101304				
	Материалы		Тенге				26675				
	Всего заработная плата		Тенге					103004			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1926172				
		Накладные расходы	Тенге				71073				
		Сметная прибыль	Тенге				173790				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2346167				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					103004			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4271863				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								328
		Сметная заработная плата	Тенге					352726			
		РАЗДЕЛ 5. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ И ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1									
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
161	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	490,65	24,99	491	25	19	449	1015
		НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	447	11		75	
162	2303-0301-0302 РСНБ РК 2015	**Счетчики холодной воды класса С, DN 20, Q 2,5 м3/ч**	шт.	1	26402,00	--	26402	--	26402	--	28514
		СП - 8%			--	--	--	--		2112	
163	2303-0302-0501 РСНБ РК 2015	**Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus**	шт.	1	12800,00	--	12800	--	12800	--	13824
		СП - 8%			--	--	--	--		1024	
164	2304-0501-0230 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	3	2314,00	--	6942	--	6942	--	7497
		СП - 8%			--	--	--	--		555	
165	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	фильтр	1	1005,20	146,60	1005	147	16	861	2015
		НР - 98%; СП - 8%			842,03	36,28	842	36		149	
166	2304-1013-0204 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	5100,00	--	5100	--	5100	--	5508
		СП - 8%			--	--	--	--		408	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	1938,52	116,48	1939	116	302	1513	3728
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	22,52	1521	23		276	
168	2304-1001-6601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	1	9970,00	--	9970	--	9970	--	10768
		СП - 8%			--	--	--	--		798	
169	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2481,66	--	2482	--	2217	260	2961
		НР - 98%; СП - 8%			264,90	--	265	--		219	
170	2304-0905-0702 РСНБ РК 2015	Краны пробковые DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1032,00	--	1032	--	1032	--	1115
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
		КВАРТИРНЫЙ СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ									
171	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	18	490,65	24,99	8832	450	338	8082	18267
		НР - 98%; СП - 8%			446,90	11,26	8044	203		1353	
172	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	18	2694,00	--	48492	--	48492	--	52371
		СП - 8%			--	--	--	--		3879	
173	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	18	1005,52	148,99	18099	2682	261	15599	36394
		НР - 98%; СП - 8%			842,03	42,25	15156	760		2696	
174	2304-1013-0703 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	18	782,00	--	14076	--	14076	--	15202
		СП - 8%			--	--	--	--		1126	
175	2304-1001-6301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный, из латуни муфтовый, Т от 0°С до +80°С, PN 10, DN 15, типа Seagull ГОСТ 11823-91	шт.	18	811,00	--	14598	--	14598	--	15766
		СП - 8%			--	--	--	--		1168	
176	2304-0501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	36	851,00	--	30636	--	30636	--	33087
		СП - 8%			--	--	--	--		2451	
177	2304-0501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1402,00	--	8412	--	8412	--	9085
		СП - 8%			--	--	--	--		673	
178	2304-0501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	24	851,00	--	20424	--	20424	--	22058

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"

Технический надзор ТОО "DS&V"

Подрядчик: ТОО "Самга"

РДС РК 1.03-02-2010

Наименование строительства: СТРОИТЕЛЬСТВО 3-ЭТАЖНОГО 18-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.БАЙКОНУРОВА 28А

СПРАВКА
о стоимости строительных выполненных работ и затрат (ресурсный метод)
ноябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		14/20	27.03.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1							
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах текущего года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика Общестроительные работы	115 355 000,00	44 642 857,14		50 000 000,00					5 357 142,86	50 000 000,00
ИТОГО:	**115 355 000,00**	**44 642 857,14**		**50 000 000,00**					**5 357 142,86**	**50 000 000,00**

Авторский надзор

ТОО "КАРЭНТ"

Лалыгин А.Н.

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

Келмаганбетова М.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Самга"

А.Б.Байдильдаев

Технический надзор

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V"

Мырзабеков Е.Т.

Форма 2

Заказчик ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"
Подрядчик ТОО "Самга"
Стройка СТРОИТЕЛЬСТВО 3-ЭТАЖНОГО 18-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.БАЙКОНУРОВА 28А
Объект ЖИЛОЙ ДОМ
Договор подряда (контракт) № 15/20 от 03.04.2020 г

Акт выполненных работ № 4 за ноябрь месяц 2020 г.

Составлен(а) 4 КВАРТАЛ 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ И ПЕРЕМЫЧКИ									
1	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/лист 16/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	677,8520549	3924,65	242,49	2660335	164369	1582859	879145	3822638
		НР - 93%; СП - 8%			1347,06	47,52	913107	32210		283158	
2	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,0531855	233600,00	--	246024	--	246024	--	265706
		СП - 8%			--	--	--	--		19682	
3	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/лист15 узел6/	м2 покрытия	98,84	1997,93	131,18	197475	12966	161633	25502	240815
		НР - 94%; СП - 8%			231,44	43,04	22876	4254		17838	
4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/лист15 узел6/ из бетона кл.В7,5	м3	70,6	17869,67	1060,87	1261598	74897	1111597	81460	1450503
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	75104	14413		107445	
5	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,276752	233600,00	--	64649	--	64649	--	69821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5172	
6	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	255	428,16	244,82	109182	62429	9806	58167	180737
		НР - 118%; СП - 8%			144,89	48,42	36947	12347		13388	
7	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	42	2085,95	1259,93	87610	52917	1264	51500	150238
		НР - 118%; СП - 8%			795,93	243,22	33429	10215		11129	
8	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	17,064	76207,00	--	1300396	--	1300396	--	1404428
		СП - 8%			--	--	--	--		104032	
9	1107-0503-0105 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4	3315,23	1299,95	13261	5200	486	10138	25270
		НР - 118%; СП - 8%			1893,78	254,03	7575	1016		1872	
10	2104-0107-9908 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В25, объемом до 1 м3, несущей способности до 40 кН/м ГОСТ 18980-90/ПРГ 36.1.4/	м3	0,68	47180,00	--	32082	--	32082	--	34649
		СП - 8%			--	--	--	--		2567	
11	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Опорные подушки	шт. сборных конструкций	4	1485,07	846,76	5940	3387	--	4358	11123
		НР - 118%; СП - 8%			638,31	285,08	2553	1140		824	
12	2104-0305-0104 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	4	2454,00	--	9816	--	9816	--	10601
		СП - 8%			--	--	--	--		785	
13	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски. Укладка	м ходов	95,2	84,09	4,50	8006	428	4555	2870	11746
		НР - 90%; СП - 8%			31,76	1,74	3023	165		870	
14	1110-0116-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Антисептирование водными растворами	м2 стен (за вычетом проемов)	19,04	83,23	3,06	1585	58	457	985	2775
		НР - 90%; СП - 8%			56,19	1,27	1070	24		206	
15	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС-1,МС-2/	т стальных элементов	0,3912	681770,33	6611,47	266709	2586	243861	24445	314446
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	20262	454		23292	
16	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,9408	665773,70	6411,68	626360	6032	584495	43558	723512
		НР - 118%; СП - 8%			38088,20	1148,52	35833	1081		53593	
17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	39,96	138,72	3,17	5543	127	3654	1228	7313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	1762	18		542	
18	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МН-1,уголок/	т стальных элементов	10,809376	66766,33	6611,47	721702	71466	90363	675443	1508917
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	559873	12536		111772	
19	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	10,809376	229680,00	--	2482697	--	2482697	--	2681313
		СП - 8%			--	--	--	--		198616	
20	СТССЦ РК8.04-08-2017 т.6п.6.2	Надбавка на марку стали С245	т	10,809376	5772,00	--	62392	--	62392	--	67383
		СП - 8%			--	--	--	--		4991	
21	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	324,28128	72,72	2,24	23581	725	10630	8486	34632
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	12226	73		2565	
22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	324,28128	138,72	3,17	44983	1027	29658	9966	59345
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	14298	146		4396	
23	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка/лист 2 прим.5/	решетка	22	1309,50	54,15	28809	1191	2506	24865	57968
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	25112	260		4294	
24	2305-0306-1957 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 400 мм	шт.	22	5356,00	--	117832	--	117832	--	127259
		СП - 8%			--	--	--	--		9427	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				10378568	459806	8153712	1902116	13263138
							1765052	90352	--	982456	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10349759				
	Материалы		Тенге				3835316				
	Всего заработная плата		Тенге					1830031			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2973595				
	Местные материалы		Тенге				1342295				
		Накладные расходы	Тенге				1877251				
		Сметная прибыль	Тенге				978161				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13205171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1788
		Сметная заработная плата	Тенге					1830031			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				28809				
	Материалы		Тенге				2505				
	Всего заработная плата		Тенге					25373			
	Сдача и испытание		Тенге				1253				
		Накладные расходы	Тенге				24865				
		Сметная прибыль	Тенге				4294				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				57968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					25373			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13263139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1813
		Сметная заработная плата	Тенге					1855403			
		РАЗДЕЛ 2. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм.+2,500/лист 36/									
25	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	12	3980,61	947,10	47767	11365	14019	28995	82904
		НР - 118%; СП - 8%			1865,28	182,41	22383	2189		6141	
26	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	50	6018,41	1263,84	300920	63192	90364	188518	528594
		НР - 118%; СП - 8%			2947,28	247,95	147364	12397		39155	
27	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	481,8204	5797,00	--	2793113	--	2793113	--	3016562
		СП - 8%			--	--	--	--		223449	
28	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС2,МС3,МС8/**	т стальных элементов	0,05368	681770,33	6611,47	36597	355	33462	3354	43148
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	2780	62		3196	
29	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	0,0085248	236487,73	12322,13	2016	105	153	2086	4431
		НР - 118%; СП - 8%			206210,00	1204,82	1758	10		328	
30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0085248	193787,00	--	1652	--	1652	--	1784
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	1,866144	138,72	3,17	259	6	171	57	342
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	82	1		25	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум1-2шт									
32	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15**	м3	1,46	29243,16	2569,58	42695	3752	27424	11114	58114
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	11519	694		4305	
33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01332	201119,00	--	2679	--	2679	--	2893
		СП - 8%			--	--	--	--		214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06958	193787,00	--	13484	--	13484	--	14562
		СП - 8%			--	--	--	--		1079	
		ПРИМ.ЛИСТ 6									
44	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1	12886,16	1544,40	12886	1544	--	9133	23781
		НР - 76%; СП - 8%			11341,76	675,60	11342	676		1762	
45	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125	м3	1,02	22190,00	--	22634	--	22634	--	24445
		СП - 8%			--	--	--	--		1811	
46	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов/пергамин/	м2 поверхности покрытия изоляции	20	593,58	26,35	11872	527	5198	4752	17953
		НР - 76%; СП - 8%			307,33	5,29	6147	106		1330	
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм.+5,300/лист 36.1/									
47	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	10	3980,61	947,10	39806	9471	11682	24163	69086
		НР - 118%; СП - 8%			1865,28	182,41	18653	1824		5118	
48	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	50	6018,41	1263,84	300920	63192	90364	188518	528594
		НР - 118%; СП - 8%			2947,28	247,95	147364	12397		39155	
49	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	472,94	5797,00	--	2741633	--	2741633	--	2960964
		СП - 8%			--	--	--	--		219331	
50	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС2,МС3,МС8/	т стальных элементов	0,05368	681770,33	6611,47	36597	355	33462	3354	43148
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	2780	62		3196	
51	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0085248	236487,73	12322,13	2016	105	153	2086	4431
		НР - 118%; СП - 8%			206210,00	1204,82	1758	10		328	
52	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0085248	193787,00	--	1652	--	1652	--	1784
		СП - 8%			--	--	--	--		132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,866144	138,72	3,17	259	6	171	57	342
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	82	1		25	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум1-2шт									
54	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	1,46	29243,16	2569,58	42695	3752	27424	11114	58114
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	11519	694		4305	
55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01332	201119,00	--	2679	--	2679	--	2893
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
56	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05822	193787,00	--	11282	--	11282	--	12185
		СП - 8%			--	--	--	--		903	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум2-2шт									
57	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	0,82	29243,16	2569,58	23979	2107	15402	6242	32639
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	6470	390		2418	
58	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0106	201119,00	--	2132	--	2132	--	2302
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
59	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04264	193787,00	--	8263	--	8263	--	8924
		СП - 8%			--	--	--	--		661	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум3-6шт									
60	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	3	29243,16	2569,58	87729	7709	56351	22837	119412
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	23669	1426		8845	
61	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03834	201119,00	--	7711	--	7711	--	8328
		СП - 8%			--	--	--	--		617	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15288	193787,00	--	29626	--	29626	--	31996
		СП - 8%			--	--	--	--		2370	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум4-2шт									
63	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	1,76	29243,16	2569,58	51468	4522	33060	13398	70055
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	13886	837		5189	
64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01598	201119,00	--	3214	--	3214	--	3471
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
65	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06958	193787,00	--	13484	--	13484	--	14562
		СП - 8%			--	--	--	--		1079	
		ПРИМ.ЛИСТ 6									
66	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1	12886,16	1544,40	12886	1544	--	9133	23781
		НР - 76%; СП - 8%			11341,76	675,60	11342	676		1762	
67	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125	м3	1,02	22190,00	--	22634	--	22634	--	24445
		СП - 8%			--	--	--	--		1811	
68	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов/пергамин/	м2 поверхности покрытия изоляции	20	593,58	26,35	11872	527	5198	4752	17953
		НР - 76%; СП - 8%			307,33	5,29	6147	106		1330	
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм.+13,700/лист 37/									
69	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	12	3980,61	947,10	47767	11365	14019	28995	82904
		НР - 118%; СП - 8%			1865,28	182,41	22383	2189		6141	
70	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	48	6018,41	1263,84	288883	60664	86750	180978	507450
		НР - 118%; СП - 8%			2947,28	247,95	141469	11901		37589	
71	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	474,87	5797,00	--	2752821	--	2752821	--	2973047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		220226	
72	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС2,МС3,МС8/	т стальных элементов	0,06416	681770,33	6611,47	43742	424	39995	4009	51572
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	3323	74		3820	
73	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,010656	236487,73	12322,13	2520	131	192	2608	5538
		НР - 118%; СП - 8%			206210,00	1204,82	2197	13		410	
74	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010656	193787,00	--	2065	--	2065	--	2230
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
75	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,24448	138,72	3,17	311	7	205	69	411
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	99	1		30	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум3-2шт									
76	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	1	29243,16	2569,58	29243	2570	18783	7612	39804
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	7890	475		2948	
77	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01278	201119,00	--	2570	--	2570	--	2776
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
78	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05096	193787,00	--	9875	--	9875	--	10665
		СП - 8%			--	--	--	--		790	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум6-2шт									
79	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	0,82	29243,16	2569,58	23979	2107	15402	6242	32639
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	6470	390		2418	
80	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010656	201119,00	--	2143	--	2143	--	2315
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
81	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04264	193787,00	--	8263	--	8263	--	8924
		СП - 8%			--	--	--	--		661	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум7-2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	1	29243,16	2569,58	29243	2570	18783	7612	39804
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	7890	475		2948	
83	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0127872	201119,00	--	2572	--	2572	--	2777
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
84	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05096	193787,00	--	9875	--	9875	--	10665
		СП - 8%			--	--	--	--		790	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум8-2шт									
85	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	2,22	27231,69	2536,66	60454	5631	41105	13428	79792
		НР - 91%; СП - 8%			6179,23	467,43	13718	1038		5911	
86	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0790272	201119,00	--	15894	--	15894	--	17165
		СП - 8%			--	--	--	--		1272	
87	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06624	193787,00	--	12836	--	12836	--	13863
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
88	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21696	188925,00	--	40989	--	40989	--	44268
		СП - 8%			--	--	--	--		3279	
89	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0516	233600,00	--	12054	--	12054	--	13018
		СП - 8%			--	--	--	--		964	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				10366620	273944	9396162	827693	12089861
							696510	53767	--	895547	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10366620				
	Материалы		Тенге				784108				
	Всего заработная плата		Тенге					750277			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				324490				
	Местные материалы		Тенге				8287567				
		Накладные расходы	Тенге				827696				
		Сметная прибыль	Тенге				895545				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	16	1309,50	54,15	20952	866	1822	18084	42159
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	18264	189		3123	
100	2305-0306-1954 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 250 мм	шт.	16	3797,00	--	60752	--	60752	--	65612
		СП - 8%			--	--	--	--		4860	
		КРОВЛЯ									
101	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	20,82	89382,80	1268,64	1860950	26413	1422728	379790	2419999
		НР - 90%; СП - 8%			19779,50	488,92	411809	10179		179259	
102	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	116,4363636	3377,80	22,66	393299	2639	233813	142224	578364
		НР - 90%; СП - 8%			1347,06	10,13	156847	1180		42842	
103	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	23,74	9997,43	51,84	237339	1231	218313	16476	274120
		НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	17795	512		20305	
104	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1020,5	5565,75	94,50	5679846	96435	3906413	1564765	7824179
		НР - 92%; СП - 8%			1643,31	23,35	1676998	23834		579569	
105	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1020,5	347,01	2,40	354119	2454	322692	26995	411603
		НР - 90%; СП - 8%			28,39	1,00	28973	1021		30489	
106	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	297,191	738,59	25,98	219502	7722	161570	47148	287982
		НР - 92%; СП - 8%			168,95	3,49	50210	1037		21332	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15683124	243641	12620563	2637144	19785889
							2818920	60186	--	1465621	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15662172				
	Материалы		Тенге				6852622				
	Всего заработная плата		Тенге					2860653			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5766118				
		Накладные расходы	Тенге				2619059				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1462498				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19743729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2971
		Сметная заработная плата	Тенге					2860653			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				20952				
	Материалы		Тенге				1822				
	Всего заработная плата		Тенге					18453			
	Сдача и испытание		Тенге				911				
		Накладные расходы	Тенге				18084				
		Сметная прибыль	Тенге				3123				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				42159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					18453			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				19785888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2989
		Сметная заработная плата	Тенге					2879106			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				36428312	977391	30170437	5366953	45138888
							5280482	204305	--	3343624	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				36378551				
	Материалы		Тенге				11472046				
	Всего заработная плата		Тенге					5440961			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9064203				
	Местные материалы		Тенге				9629862				
		Накладные расходы	Тенге				5324006				
		Сметная прибыль	Тенге				3336205				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				45038761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5459
		Сметная заработная плата	Тенге					5440961			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				49761				
	Материалы		Тенге				4327				
	Всего заработная плата		Тенге					43825			
	Сдача и испытание		Тенге				2164				
		Накладные расходы	Тенге				42949				
		Сметная прибыль	Тенге				7417				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				100127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					43825			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				45138888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5502
		Сметная заработная плата	Тенге					5484787			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								45138888
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5280482				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					977391			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					204305			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30170437		
		- Накладные расходы	Тенге							5366953	
		- Сметная прибыль	Тенге							3343624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная стоимость					45 138 888				
		оборудование					-				
		итого сметная стоимость с оборудованием					45 138 888				
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,90%				406 250				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					45 545 138				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	1,70%				774 267				
		Итого с дополнительные затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время					46 319 405				
		непредвиденные работы и затраты 2%	2%				926 388				
		Итого с непредвиденными затратами (2 %)					47 245 793				
		в том числе в тек.ценах к=1,0498961	###########				49 603 174				
		НДС 12%	12%				5 952 381				
		Итого с НДС					55 555 555				
		тендерная скидка	10%				5 555 556				
		ИТОГО к оплате					50 000 000				

Сдал подрядчик:

Директор ТОО "Самга" _____ **А.Б.Байдильдаев**

Принял заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана" _____ **Келмаганбетова М.К.**

Главный специалист ГУ "Отдел строительства г. Жезказган" _____ **Камалова С.И.**

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" _____ **Мырзабеков Е.Т.**

Авторский надзор ТОО "КАРЭНТ" _____ **Ладыгин А.Н.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05822	193787,00	--	11282	--	11282	--	12185
		СП - 8%			--	--	--	--		903	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум2-2шт									
35	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	0,82	29243,16	2569,58	23979	2107	15402	6242	32639
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	6470	390		2418	
36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0106	201119,00	--	2132	--	2132	--	2302
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
37	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04264	193787,00	--	8263	--	8263	--	8924
		СП - 8%			--	--	--	--		661	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум3-6шт									
38	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	3	29243,16	2569,58	87729	7709	56351	22837	119412
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	23669	1426		8845	
39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03834	201119,00	--	7711	--	7711	--	8328
		СП - 8%			--	--	--	--		617	
40	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15288	193787,00	--	29626	--	29626	--	31996
		СП - 8%			--	--	--	--		2370	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум4-2шт									
41	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	1,76	29243,16	2569,58	51468	4522	33060	13398	70055
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	13886	837		5189	
42	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01598	201119,00	--	3214	--	3214	--	3471
		СП - 8%			--	--	--	--		257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12089861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								700
		Сметная заработная плата	Тенге					750277			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12089861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								700
		Сметная заработная плата	Тенге					750277			
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ									
		ЧЕРДАК/лист5,7/									
90	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	517,6	487,79	25,98	252479	13449	151581	82115	361362
		НР - 92%; СП - 8%			168,95	3,49	87449	1807		26768	
91	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	0,56936	82405,00	--	46918	--	46918	--	50672
		СП - 8%			--	--	--	--		3753	
92	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	518	794,74	50,39	411675	26104	154272	217709	679734
		НР - 92%; СП - 8%			446,52	10,31	231299	5340		50351	
93	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012/PAROC InWall/плотность 40кг/м3**	м3	533,54	9968,00	--	5318327	--	5318327	--	5743793
		СП - 8%			--	--	--	--		425466	
94	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство/М50/**	м2 стяжки	520	536,58	97,36	279023	50629	128822	102056	411566
		НР - 92%; СП - 8%			191,48	21,84	99572	11359		30486	
95	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701/М50/ до толщ.30мм**	м2 стяжки	520	232,38	21,57	120837	11217	104088	7513	138619
		НР - 92%; СП - 8%			10,64	5,07	5532	2635		10268	
96	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	1,456	12857,70	1248,98	18721	1819	46	16008	37507
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	16856	735		2778	
97	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,456	233600,00	--	340122	--	340122	--	367331
		СП - 8%			--	--	--	--		27210	
98	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	102,5	665,99	25,98	68264	2663	48284	16261	91287
		НР - 92%; СП - 8%			168,95	3,49	17317	358		6762	

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"
Технический надзор ТОО "DS&V"
Подрядчик: ТОО "Самга"

РДС РК 1.03-02-2010

Наименование строительства: СТРОИТЕЛЬСТВО 3-ЭТАЖНОГО 18-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.БАЙКОНУРОВА 28А

СПРАВКА
о стоимости строительных выполненных работ и затрат (ресурсный метод)
март 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		14/20	27.03.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1							
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах текущего года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2017 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика Общестроительные работы	178 206 772,49	26 785 714,29		30 000 000,00					3 214 285,71	30 000 000,00
ИТОГО:	**178 206 772,49**	**26 785 714,29**		**30 000 000,00**					**3 214 285,71**	**30 000 000,00**

Авторский надзор

ТОО "КАРЭНТ"

_____ **Ладыгин А.Н.**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

_____ **Келмаганбетова М.К.**

Технический надзор

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V"

_____ **Мырзабеков Е.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Самга"

_____ **А.Б.Байдильдаев**

Форма 2

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"**

Подрядчик **ТОО "Самга"**

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО 3-ЭТАЖНОГО 18-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.БАЙКОНУРОВА 28А**

Объект **ЖИЛОЙ ДОМ**

Договор подряда (контракт) **№ 15/20 от 03.04.2020 г**

Акт выполненных работ № 7 за март месяц 2021 г.

Составлен(а) 4 КВАРТАЛ 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДВЕРИ									
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
1	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**6,534**	**2417,15**	**43,25**	**15794**	**283**	**2642**	**8956**	**26730**
		НР - 69%; СП - 8%			**1969,55**	**16,93**	**12869**	**111**		**1980**	
2	**2109-0402-0301 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой/Д-1/**	**м2**	**6,534**	**49240,00**	**--**	**321734**	**--**	**321734**	**--**	**347473**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**25739**	
3	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**5,502**	**2207,33**	**45,56**	**12145**	**251**	**1813**	**7025**	**20703**
		НР - 69%; СП - 8%			**1832,30**	**18,03**	**10081**	**99**		**1534**	
4	**2109-0402-0202 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003/Д-2/**	**м2**	**5,46**	**57861,00**	**--**	**315921**	**--**	**315921**	**--**	**341195**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**25274**	
5	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**3,03**	**2417,15**	**43,25**	**7324**	**131**	**1225**	**4153**	**12395**
		НР - 69%; СП - 8%			**1969,55**	**16,93**	**5968**	**51**		**918**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003/Д-11/	м2	3,03	25025,00	--	75826	--	75826	--	81892
		СП - 8%			--	--	--	--		6066	
7	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	18,9	2417,15	43,25	45684	817	7642	25906	77317
		НР - 69%; СП - 8%			1969,55	16,93	37225	320		5727	
8	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003/Д-4,Д-5/	м2	18,9	60731,00	--	1147816	--	1147816	--	1239641
		СП - 8%			--	--	--	--		91825	
9	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	18,9	2417,15	43,25	45684	817	7642	25906	77317
		НР - 69%; СП - 8%			1969,55	16,93	37225	320		5727	
10	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003/Д-4,Д-5/	м2	18,9	60731,00	--	1147816	--	1147816	--	1239641
		СП - 8%			--	--	--	--		91825	
РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ/лист 12/											
		ТИПОВОЙ ЭТАЖ 3-ИЙ									
		ТИП 4									
11	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	360,131	850,15	14,79	306165	5327	190273	105135	444203
		НР - 94%; СП - 8%			307,01	3,55	110565	1280		32904	
		ТИП 5									
12	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	30,6	673,68	25,97	20615	795	10898	8731	31693
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	8922	366		2348	
13	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщ.40мм	м2 стяжки	30,6	387,24	17,71	11850	542	10867	642	13491
		НР - 94%; СП - 8%			14,41	7,91	441	242		999	
14	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/гидроизол/	м2 изолируемой поверхности	30,6	1431,39	86,14	43801	2636	23700	16714	65356
		НР - 94%; СП - 8%			570,75	10,32	17465	316		4841	
15	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/гидроизол/ 2 слоя/	м2 изолируемой поверхности	30,6	912,94	42,34	27936	1296	16102	10075	41052
		НР - 94%; СП - 8%			344,37	5,88	10538	180		3041	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**30,6**	**585,45**	**25,97**	**17915**	**795**	**8198**	**8731**	**28777**
		НР - 94%; СП - 8%			**291,56**	**11,96**	**8922**	**366**		**2132**	
17	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщ.30мм**	**м2 стяжки**	**30,6**	**149,51**	**8,85**	**4575**	**271**	**4083**	**321**	**5288**
		НР - 94%; СП - 8%			**7,21**	**3,96**	**221**	**121**		**392**	
		ПЛИНТУС/прим.5,6/									
18	**1111-0101-3902 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	**361**	**145,96**	**1,00**	**52690**	**361**	**10054**	**39891**	**99988**
		НР - 94%; СП - 8%			**117,10**	**0,45**	**42275**	**163**		**7406**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**485545**	**12022**	**3304252**	**262186**	**4194152**
							199348	**3034**	**--**	**310678**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**485545**				
	Материалы		Тенге				**274175**				
	Всего заработная плата		Тенге					**202382**			
		Накладные расходы	Тенге				**190239**				
		Сметная прибыль	Тенге				**54063**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**729847**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**197**
		Сметная заработная плата	Тенге					**202382**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**729847**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**197**
		Сметная заработная плата	Тенге					**202382**			
		РАЗДЕЛ 2. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ЭЛЕКТРОПОДЪЕМНИК/лист 3 прим.5/									
19	**Коммерческое предложение 2018г ТОО"STI Company" стр.7**	**Наклонная подъемная платформа для инвалидов**	**шт.**	**2**	**750071,44**	**--**	**1500143**	**--**		**--**	**1500143**
					--	**--**	**--**	**--**	**1500143**	**--**	
		ВЕНТШАХТА ВШ-1-2 шт/лист 21, прим.7/									
20	**1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности. Обивка изоляционным материалом**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**8,61**	**44,62**	**1,00**	**384**	**9**	**6**	**298**	**737**
		НР - 80%; СП - 8%			**42,84**	**0,45**	**369**	**4**		**55**	
		ВЕНТШАХТА ВШ-2-2 шт/лист 21, прим.8/									
21	**1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности. Обивка изоляционным материалом**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**46,22**	**44,62**	**1,00**	**2062**	**46**	**36**	**1601**	**3956**
		НР - 80%; СП - 8%			**42,84**	**0,45**	**1980**	**21**		**293**	
22	**1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**10**	**1565,10**	**26,05**	**15651**	**261**	**60**	**15027**	**33132**
		НР - 98%; СП - 8%			**1533,05**	**0,33**	**15330**	**3**		**2454**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	**2301-0602-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**9,9**	**473,00**	**--**	**4683**	**--**	**4683**	**--**	**5057**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**375**	
24	**1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**95**	**1416,46**	**22,03**	**134564**	**2093**	**684**	**129172**	**284834**
		НР - 98%; СП - 8%			**1387,23**	**0,22**	**131787**	**21**		**21099**	
25	**2301-0602-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**94,05**	**308,00**	**--**	**28967**	**--**	**28967**	**--**	**31285**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2317**	
26	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**70**	**1298,96**	**18,65**	**90927**	**1306**	**625**	**87225**	**192404**
		НР - 98%; СП - 8%			**1271,37**	**0,14**	**88996**	**10**		**14252**	
27	**2301-0602-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**69,3**	**199,00**	**--**	**13791**	**--**	**13791**	**--**	**14894**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1103**	
28	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**90**	**1204,55**	**15,52**	**108409**	**1397**	**1010**	**103889**	**229282**
		НР - 98%; СП - 8%			**1177,80**	**0,08**	**106002**	**7**		**16984**	
29	**2301-0602-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**89,1**	**124,00**	**--**	**11048**	**--**	**11048**	**--**	**11932**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**884**	
30	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**265**	**73,00**	**1,19**	**19346**	**314**	**113**	**18541**	**40918**
		НР - 98%; СП - 8%			**71,39**	**--**	**18919**	**--**		**3031**	
31	**2302-0401-2404 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1**	**155,00**	**--**	**155**	**--**	**155**	**--**	**167**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12**	
32	**2302-0401-2403 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**24**	**93,00**	**--**	**2232**	**--**	**2232**	**--**	**2411**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**179**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	**2302-0401-2402 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**40**	**54,00**	**--**	**2160**	**--**	**2160**	**--**	**2333**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**173**	
34	**2302-0401-2401 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**18**	**25,00**	**--**	**450**	**--**	**450**	**--**	**486**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**36**	
35	**2302-0401-1204 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2**	**82,00**	**--**	**164**	**--**	**164**	**--**	**177**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13**	
36	**2302-0401-1203 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**10**	**36,00**	**--**	**360**	**--**	**360**	**--**	**389**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**29**	
37	**2302-0401-1202 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**14**	**22,00**	**--**	**308**	**--**	**308**	**--**	**333**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**25**	
38	**2302-0401-1201 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**36**	**13,00**	**--**	**468**	**--**	**468**	**--**	**505**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**37**	
39	**2302-0401-1106 РСНБ РК 2015**	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1**	**71,00**	**--**	**71**	**--**	**71**	**--**	**77**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6**	
40	**2302-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4**	**35,00**	**--**	**140**	**--**	**140**	**--**	**151**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11**	
41	**2302-0401-1102 РСНБ РК 2015**	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**18**	**31,00**	**--**	**558**	**--**	**558**	**--**	**603**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**45**	
42	**2302-0401-3504 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**95**	**15,00**	**--**	**1425**	**--**	**1425**	**--**	**1539**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**114**	
43	**2302-0401-3503 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**70**	**12,00**	**--**	**840**	**--**	**840**	**--**	**907**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**67**	
44	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**175**	**593,90**	**90,25**	**103933**	**15794**	**44974**	**38317**	**153629**
		НР - 76%; СП - 8%			**246,66**	**41,44**	**43165**	**7251**		**11380**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	**2111-0403-0312 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**11**	**442,00**	**--**	**4862**	**--**	**4862**	**--**	**5251**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**389**	
46	**2111-0403-0310 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**104,5**	**390,00**	**--**	**40755**	**--**	**40755**	**--**	**44015**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3260**	
47	**2111-0403-0307 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**77**	**330,00**	**--**	**25410**	**--**	**25410**	**--**	**27443**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2033**	
48	**1126-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	**м3 изоляции**	**0,66267**	**34245,63**	**1620,78**	**22694**	**1074**	**7292**	**11252**	**36661**
		НР - 76%; СП - 8%			**21620,95**	**720,64**	**14328**	**478**		**2716**	
49	**2111-0202-0202 РСНБ РК 2015**	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**1,0205118**	**13102,00**	**--**	**13371**	**--**	**13371**	**--**	**14440**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1070**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2150331**	**22293**	**207018**	**405322**	**2640091**
							420876	**7795**	**1500143**	**84442**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**1500143**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**1500143**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**213470**				
	Материалы		Тенге				**52308**				
	Всего заработная плата		Тенге					**67595**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**84398**				
		Накладные расходы	Тенге				**51468**				
		Сметная прибыль	Тенге				**21195**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**286133**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**59**
		Сметная заработная плата	Тенге					**67595**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**436717**				
	Материалы		Тенге				**2493**				
	Всего заработная плата		Тенге					**361075**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**67820**				
		Накладные расходы	Тенге				**353853**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**63246**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**853816**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**317**
		Сметная заработная плата	Тенге					**361075**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2640092**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**377**
		Сметная заработная плата	Тенге					**428670**			
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
50	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**211**	**662,83**	**3,12**	**139856**	**659**	**1068**	**135549**	**297438**
		НР - 98%; СП - 8%			**654,64**	**0,88**	**138129**	**187**		**22032**	
51	**2301-0506-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**210,578**	**1115,00**	**--**	**234794**	**--**	**234794**	**--**	**253578**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18784**	
52	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**60**	**686,25**	**1,27**	**41175**	**76**	**137**	**40165**	**87847**
		НР - 98%; СП - 8%			**682,70**	**0,39**	**40962**	**23**		**6507**	
53	**2301-0506-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**59,88**	**366,00**	**--**	**21916**	**--**	**21916**	**--**	**23669**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1753**	
54	**1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм**	**сальник**	**2**	**6852,54**	**--**	**13705**	**--**	**7474**	**6106**	**21396**
		НР - 98%; СП - 8%			**3115,35**	**--**	**6231**	**--**		**1585**	
55	**1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,6**	**16620,20**	**288,95**	**26592**	**462**	**22035**	**4122**	**33172**
		НР - 98%; СП - 8%			**2559,48**	**69,57**	**4095**	**111**		**2457**	
56	**1122-0601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0016**	**3058491,70**	**200083,18**	**4894**	**320**	**4115**	**508**	**5834**
		НР - 99%; СП - 8%			**286670,00**	**34094,76**	**459**	**55**		**432**	
57	**2302-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100**	**шт.**	**2**	**183,00**	**--**	**366**	**--**	**366**	**--**	**395**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**29**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	**1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	**сальник**	**2**	**1922,78**	**--**	**3846**	**--**	**120**	**3651**	**8097**
		НР - 98%; СП - 8%			**1863,00**	**--**	**3726**	**--**		**600**	
59	**2301-0501-1313 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза/**	**м**	**1**	**1752,00**	**--**	**1752**	**--**	**1752**	**--**	**1892**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**140**	
60	**2113-0810-0101 РСНБ РК 2015**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,001**	**82405,00**	**--**	**82**	**--**	**82**	**--**	**89**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7**	
61	**2113-0804-1101 РСНБ РК 2015**	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	**кг**	**60**	**580,00**	**--**	**34800**	**--**	**34800**	**--**	**37584**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2784**	
62	**2302-0601-0803 РСНБ РК 2015**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**12**	**716,00**	**--**	**8592**	**--**	**8592**	**--**	**9279**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**687**	
63	**2302-0601-1003 РСНБ РК 2015**	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**18**	**460,00**	**--**	**8280**	**--**	**8280**	**--**	**8942**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**662**	
64	**2302-0601-0506 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100**	**шт.**	**24**	**506,00**	**--**	**12144**	**--**	**12144**	**--**	**13116**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**972**	
65	**2302-0601-0406 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100**	**шт.**	**7**	**484,00**	**--**	**3388**	**--**	**3388**	**--**	**3659**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**271**	
66	**2302-0601-0504 РСНБ РК 2015**	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100**	**шт.**	**18**	**448,00**	**--**	**8064**	**--**	**8064**	**--**	**8709**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**645**	
67	**2302-0601-0301 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**55**	**50,00**	**--**	**2750**	**--**	**2750**	**--**	**2970**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**220**	
68	**2302-0601-0203 РСНБ РК 2015**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**7**	**271,00**	**--**	**1897**	**--**	**1897**	**--**	**2049**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**152**	
69	**2302-0601-0602 РСНБ РК 2015**	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50**	**шт.**	**36**	**203,00**	**--**	**7308**	**--**	**7308**	**--**	**7893**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**585**	
70	**2302-0601-0803 РСНБ РК 2015**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100/Прочистка/**	**шт.**	**4**	**716,00**	**--**	**2864**	**--**	**2864**	**--**	**3093**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**229**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	83	542,00	--	44986	--	44986	--	48585
		СП - 8%			--	--	--	--		3599	
72	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	18	216,00	--	3888	--	3888	--	4199
		СП - 8%			--	--	--	--		311	
73	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой	шт.	60	70,00	--	4200	--	4200	--	4536
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
74	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	5	34245,63	1620,78	171228	8104	55019	84898	276616
		НР - 76%; СП - 8%			21620,95	720,64	108105	3603		20490	
75	2111-0202-0202 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	7,7	13102,00	--	100885	--	100885	--	108956
		СП - 8%			--	--	--	--		8071	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
76	1101-0101-0406 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 /Выпуск канализации/	м3	14,1232	264,38	252,56	3734	3567	--	1061	5179
		НР - 72%; СП - 8%			11,82	92,54	167	1307		384	
77	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,4368	2708,16	--	1183	--	--	852	2197
		НР - 72%; СП - 8%			2708,16	--	1183	--		163	
78	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	14,56	30,91	30,91	450	450	--	114	609
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	158		45	
79	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	14,56	134,91	63,63	1964	926	--	1057	3263
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	1038	430		242	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				911584	14565	592924	278083	1284841
							304094	5874	--	95174	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				319221				
	Материалы		Тенге				59134				
	Всего заработная плата		Тенге					116504			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				135768				
		Накладные расходы	Тенге				88490				
		Сметная прибыль	Тенге				32617				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				440327				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**102**
		Сметная заработная плата	Тенге					**116504**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**592364**				
	Материалы		Тенге				**30834**				
	Всего заработная плата		Тенге					**193464**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**367190**				
		Накладные расходы	Тенге				**189595**				
		Сметная прибыль	Тенге				**62557**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**844515**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**167**
		Сметная заработная плата	Тенге					**193464**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1284842**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**269**
		Сметная заработная плата	Тенге					**309968**			
РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЕ											
80	**1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**108,5**	**1123,09**	**14,84**	**121855**	**1610**	**57830**	**61667**	**198205**
		НР - 98%; СП - 8%			**575,25**	**4,71**	**62415**	**511**		**14682**	
81	**2305-1001-0237 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**700**	**1938,00**	**--**	**1356600**	**--**	**1356600**	**--**	**1465128**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**108528**	
82	**1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Краны воздушные. Установка**	**шт.**	**68**	**260,69**	**--**	**17727**	**--**	**7532**	**9991**	**29935**
		НР - 98%; СП - 8%			**149,93**	**--**	**10195**	**--**		**2217**	
83	**1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**132**	**254,33**	**0,50**	**33571**	**66**	**3374**	**29558**	**68180**
		НР - 98%; СП - 8%			**228,27**	**0,23**	**30131**	**30**		**5050**	
84	**2305-1314-0103 РСНБ РК 2015**	**Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10 ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**66**	**6777,00**	**--**	**447282**	**--**	**447282**	**--**	**483065**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**35783**	
85	**1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**20**	**525,71**	**2,14**	**10514**	**43**	**1441**	**8859**	**20923**
		НР - 98%; СП - 8%			**451,48**	**0,50**	**9030**	**10**		**1550**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	**2304-1009-0401 РСНБ РК 2015**	**Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-РМ с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**20**	**82601,00**	**--**	**1652020**	**--**	**1652020**	**--**	**1784182**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**132162**	
87	**1118-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**18**	**1005,52**	**148,99**	**18099**	**2682**	**261**	**15599**	**36394**
		НР - 98%; СП - 8%			**842,03**	**42,25**	**15156**	**760**		**2696**	
88	**2304-1013-0703 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**18**	**782,00**	**--**	**14076**	**--**	**14076**	**--**	**15202**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1126**	
89	**1311-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**18**	**1023,07**	**--**	**18415**	**--**	**793**	**13217**	**34162**
		НР - 75%; СП - 8%			**979,00**	**--**	**17622**	**--**		**2531**	
90	**Коммерческое предложение ТОО"Эргономика "2019г**	**Квартирный теплосчетчик**	**шт**	**18**	**51030,88**	**--**	**918556**	**--**	**918556**	**--**	**992040**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**73484**	
91	**1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Краны воздушные. Установка**	**шт.**	**6**	**168,69**	**--**	**1012**	**--**	**112**	**882**	**2045**
		НР - 98%; СП - 8%			**149,93**	**--**	**900**	**--**		**151**	
92	**2305-1207-0902 РСНБ РК 2015**	**Воздухоудалитель автоматический , из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	**шт.**	**6**	**2329,00**	**--**	**13974**	**--**	**13974**	**--**	**15092**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1118**	
93	**2304-0905-0901 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые , PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**56**	**610,00**	**--**	**34160**	**--**	**34160**	**--**	**36893**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2733**	
94	**2304-0905-0903 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые , PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8**	**1667,00**	**--**	**13336**	**--**	**13336**	**--**	**14403**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1067**	
95	**2304-0905-0904 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые , PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4**	**3210,00**	**--**	**12840**	**--**	**12840**	**--**	**13867**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1027**	
96	**1116-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе**	**м трубопровода**	**1350**	**1173,24**	**13,53**	**1583867**	**18264**	**1668**	**1539402**	**3373131**
		НР - 98%; СП - 8%			**1158,47**	**5,10**	**1563935**	**6884**		**249862**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	**2301-0701-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	**м**	**1293,3**	**327,00**	**--**	**422909**	**--**	**422909**	**--**	**456742**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**33833**	
98	**1116-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе**	**м трубопровода**	**70**	**1059,29**	**13,58**	**74150**	**950**	**136**	**71952**	**157791**
		НР - 98%; СП - 8%			**1043,77**	**5,10**	**73064**	**357**		**11688**	
99	**2301-0701-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	**м**	**68,46**	**511,00**	**--**	**34983**	**--**	**34983**	**--**	**37782**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2799**	
100	**1116-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе**	**м трубопровода**	**18**	**1059,29**	**13,58**	**19067**	**244**	**35**	**18502**	**40575**
		НР - 98%; СП - 8%			**1043,77**	**5,10**	**18788**	**92**		**3006**	
101	**2301-0701-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	**м**	**17,604**	**700,00**	**--**	**12323**	**--**	**12323**	**--**	**13309**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**986**	
102	**2302-0501-0502 РСНБ РК 2015**	**Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**108**	**1567,00**	**--**	**169236**	**--**	**169236**	**--**	**182775**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13539**	
103	**2302-0501-1102 РСНБ РК 2015**	**Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**66**	**2055,00**	**--**	**135630**	**--**	**135630**	**--**	**146480**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10850**	
104	**2302-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**27**	**1400,00**	**--**	**37800**	**--**	**37800**	**--**	**40824**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3024**	
105	**2302-0502-1603 РСНБ РК 2015**	**Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20x3/4 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**12**	**1266,00**	**--**	**15192**	**--**	**15192**	**--**	**16407**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1215**	
106	**2302-0502-1606 РСНБ РК 2015**	**Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 32x1 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**4**	**2595,00**	**--**	**10380**	**--**	**10380**	**--**	**11210**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**830**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	**1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**30**	**1562,73**	**16,77**	**46882**	**503**	**36346**	**10007**	**61440**
		НР - 98%; СП - 8%			**334,42**	**5,97**	**10033**	**179**		**4551**	
108	**1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5**	**1793,89**	**16,77**	**8969**	**84**	**7213**	**1668**	**11488**
		НР - 98%; СП - 8%			**334,42**	**5,97**	**1672**	**30**		**851**	
109	**1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**40**	**1950,54**	**16,77**	**78022**	**671**	**63974**	**13343**	**98674**
		НР - 98%; СП - 8%			**334,42**	**5,97**	**13377**	**239**		**7309**	
110	**1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**85**	**1874,93**	**36,59**	**159369**	**3111**	**102343**	**53859**	**230287**
		НР - 98%; СП - 8%			**634,29**	**12,27**	**53915**	**1043**		**17058**	
111	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**1598**	**75,63**	**1,19**	**120864**	**1894**	**4885**	**111804**	**251280**
		НР - 98%; СП - 8%			**71,39**	**--**	**114085**	**--**		**18613**	
112	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**160**	**593,90**	**90,25**	**95024**	**14440**	**41119**	**35032**	**140461**
		НР - 76%; СП - 8%			**246,66**	**41,44**	**39465**	**6630**		**10405**	
113	**2111-0403-0408 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**33**	**662,00**	**--**	**21846**	**--**	**21846**	**--**	**23594**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1748**	
114	**2111-0403-0410 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**5,5**	**813,00**	**--**	**4472**	**--**	**4472**	**--**	**4829**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**358**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	**2111-0403-0412 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**44**	**970,00**	**--**	**42680**	**--**	**42680**	**--**	**46094**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3414**	
116	**2111-0403-0415 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**93,5**	**1307,00**	**--**	**122205**	**--**	**122205**	**--**	**131981**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9776**	
117	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**24,5**	**72,72**	**2,24**	**1782**	**55**	**803**	**641**	**2617**
		НР - 69%; СП - 8%			**37,70**	**0,23**	**924**	**6**		**194**	
118	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**49**	**93,68**	**2,88**	**4590**	**141**	**3638**	**571**	**5575**
		НР - 69%; СП - 8%			**16,56**	**0,34**	**811**	**17**		**413**	
119	**1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	**м2 изолируемой поверхности**	**333**	**1746,81**	**107,46**	**581689**	**35783**	**312340**	**189764**	**833169**
		НР - 76%; СП - 8%			**701,40**	**48,42**	**233566**	**16123**		**61716**	
120	**2111-0403-2202 РСНБ РК 2015**	**Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77**	**м2**	**366,3**	**5292,00**	**--**	**1938460**	**--**	**1938460**	**--**	**2093536**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**155077**	
121	**2305-1207-1301 РСНБ РК 2015**	**Шкаф для коллектора**	**шт.**	**18**	**24257,00**	**--**	**436626**	**--**	**436626**	**--**	**471556**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**34930**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**10863055**	**80541**	**8513429**	**2186318**	**14093323**
							2269083	**32910**	**--**	**1043950**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**18415**				
	Материалы		Тенге				**793**				
	Всего заработная плата		Тенге					**17622**			
		Накладные расходы	Тенге				**13217**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**2531**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**34162**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**17622**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2812746**				
	Материалы		Тенге				**357899**				
	Всего заработная плата		Тенге					**297542**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2129662**				
		Накладные расходы	Тенге				**226009**				
		Сметная прибыль	Тенге				**243100**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3281856**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**255**
		Сметная заработная плата	Тенге					**297542**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**8031893**				
	Материалы		Тенге				**287154**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1986829**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5737923**				
	Сдача и испытание		Тенге				**2708**				
		Накладные расходы	Тенге				**1947092**				
		Сметная прибыль	Тенге				**798319**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**10777304**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1713**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1986829**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**14093323**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1986**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2301993**			
		РАЗДЕЛ 5.КОМПЛЕКСНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ДО 1000В									
		РП-1 шт									
122	**1308-0206-1201 РСНБ РК 2015**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой**	**м кабеля**	**613**	**330,55**	**158,37**	**202629**	**97080**	**18687**	**85347**	**311014**
		НР - 72%; СП - 8%			**141,70**	**51,67**	**86862**	**31675**		**23038**	
123	**1308-0206-2204 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**209**	**142,08**	**6,46**	**29696**	**1350**	**5565**	**16731**	**50141**
		НР - 72%; СП - 8%			**109,00**	**2,19**	**22781**	**457**		**3714**	
124	**2306-0128-0508 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,005**	**5809793,00**	**--**	**29049**	**--**	**29049**	**--**	**31373**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2324**	
125	**2306-0128-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,06**	**1001859,00**	**--**	**60112**	**--**	**60112**	**--**	**64920**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4809**	
126	**2306-0128-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,06**	**703718,00**	**--**	**42223**	**--**	**42223**	**--**	**45601**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3378**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003	454103,00	--	1362	--	1362	--	1471
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
128	2306-0128-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	291402,00	--	8742	--	8742	--	9441
		СП - 8%			--	--	--	--		699	
129	2306-0128-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,002	234716,00	--	469	--	469	--	507
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
130	2306-0128-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	413994,00	--	10350	--	10350	--	11178
		СП - 8%			--	--	--	--		828	
131	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	264890,00	--	6622	--	6622	--	7152
		СП - 8%			--	--	--	--		530	
132	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5	167027,00	--	83514	--	83514	--	90195
		СП - 8%			--	--	--	--		6681	
133	2306-0128-0205 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,002	177904,00	--	356	--	356	--	384
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
134	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	114070,00	--	1141	--	1141	--	1232
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
135	2306-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 7х0,5 ГОСТ 1508-78	км	0,1	235398,00	--	23540	--	23540	--	25423
		СП - 8%			--	--	--	--		1883	
136	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	85	142,08	6,46	12077	549	2263	6805	20392
		НР - 72%; СП - 8%			109,00	2,19	9265	186		1511	
137	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	283	101,92	3,23	28843	914	6336	15770	48182
		НР - 72%; СП - 8%			76,30	1,09	21593	309		3569	
138	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	240	86,51	1,62	20762	388	4678	11396	34731
		НР - 72%; СП - 8%			65,40	0,55	15696	131		2573	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**1883**	**73,82**	**0,81**	**139008**	**1521**	**34863**	**74260**	**230329**
		НР - 72%; СП - 8%			**54,50**	**0,27**	**102624**	**515**		**17061**	
140	**1308-0206-2210 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**3287**	**79,16**	**6,46**	**260193**	**21234**	**59817**	**134158**	**425899**
		НР - 72%; СП - 8%			**54,50**	**2,19**	**179142**	**7189**		**31548**	
141	**1308-0206-2209 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**1867**	**39,33**	**0,81**	**73422**	**1508**	**31213**	**29672**	**111342**
		НР - 72%; СП - 8%			**21,80**	**0,27**	**40701**	**510**		**8248**	
142	**2306-0902-0116 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,425**	**1307163,00**	**--**	**555544**	**--**	**555544**	**--**	**599988**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**44444**	
143	**2306-0902-0113 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,85**	**314170,00**	**--**	**267045**	**--**	**267045**	**--**	**288408**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21364**	
144	**2306-0902-0111 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,72**	**186494,00**	**--**	**134276**	**--**	**134276**	**--**	**145018**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10742**	
145	**2306-0902-0107 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**2,85**	**80506,00**	**--**	**229442**	**--**	**229442**	**--**	**247797**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18355**	
146	**2306-0902-0105 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**2,8**	**48836,00**	**--**	**136741**	**--**	**136741**	**--**	**147680**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10939**	
147	**1308-0206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**122**	**471,13**	**33,03**	**57478**	**4030**	**14884**	**28559**	**92920**
		НР - 72%; СП - 8%			**316,10**	**9,02**	**38564**	**1101**		**6883**	
148	**2301-1305-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**22**	**128,00**	**--**	**2816**	**--**	**2816**	**--**	**3041**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**225**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	35	91,00	--	3185	--	3185	--	3440
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
150	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	65	69,00	--	4485	--	4485	--	4844
		СП - 8%			--	--	--	--		359	
151	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2145	376,21	14,88	806973	31926	260676	374992	1276522
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	514371	6451		94557	
152	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	205	58,00	--	11890	--	11890	--	12841
		СП - 8%			--	--	--	--		951	
153	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	420	44,00	--	18480	--	18480	--	19958
		СП - 8%			--	--	--	--		1478	
154	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1520	29,00	--	44080	--	44080	--	47606
		СП - 8%			--	--	--	--		3526	
155	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	75	522,73	42,27	39205	3171	9056	20073	64021
		НР - 72%; СП - 8%			359,70	12,03	26978	902		4742	
156	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 63 мм	м	75	133,00	--	9975	--	9975	--	10773
		СП - 8%			--	--	--	--		798	
157	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	45	388,30	51,26	17474	2307	2414	9598	29238
		НР - 72%; СП - 8%			283,40	12,85	12753	578		2166	
158	2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	45	383,00	--	17235	--	17235	--	18614
		СП - 8%			--	--	--	--		1379	
159	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	225	449,44	58,07	101125	13067	51270	28923	140452
		НР - 72%; СП - 8%			163,50	15,04	36788	3383		10404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	**1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	**м**	**80**	**483,43**	**58,07**	**38674**	**4646**	**22692**	**9028**	**51518**
		НР - 72%; СП - 8%			**141,70**	**15,04**	**11336**	**1203**		**3816**	
161	**1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**60**	**633,15**	**26,57**	**37989**	**1594**	**24623**	**8771**	**50501**
		НР - 72%; СП - 8%			**196,20**	**6,84**	**11772**	**410**		**3741**	
162	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**110**	**590,43**	**23,71**	**64947**	**2608**	**45553**	**12562**	**83710**
		НР - 72%; СП - 8%			**152,60**	**6,01**	**16786**	**662**		**6201**	
163	**1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8**	**4154,07**	**186,68**	**33233**	**1493**	**23892**	**5950**	**42317**
		НР - 72%; СП - 8%			**981,00**	**51,95**	**7848**	**416**		**3135**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**3666400**	**189384**	**2321156**	**872595**	**4902114**
							1155858	**56079**	**--**	**363120**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**3666400**				
	Материалы		Тенге				**618486**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1211937**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1702673**				
		Накладные расходы	Тенге				**872595**				
		Сметная прибыль	Тенге				**363120**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**4902114**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1101**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1211937**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**4902114**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1101**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1211937**			
		РАЗДЕЛ 6. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
		В ГРАНИЦАХ УЧАСТКА									
164	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/насыпь/**	**м3 грунта**	**146**	**28,60**	**28,60**	**4175**	**4175**	**--**	**1151**	**5752**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**10,95**	**--**	**1599**		**426**	
165	**1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**133**	**66,46**	**66,46**	**8840**	**8840**	**--**	**2378**	**12115**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,84	--	3303		897	
166	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	133	77,34	66,39	10287	8830	386	2087	13363
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	1071	1827		990	
167	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13	134,91	63,63	1754	827	--	944	2913
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	927	384		216	
168	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1176	0,97	0,97	1136	1136	--	313	1565
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,37	--	435		116	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				26191	23808	386	6873	35708
							1998	7548	--	2645	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26191				
	Материалы		Тенге				386				
	Всего заработная плата		Тенге					9546			
		Накладные расходы	Тенге				6873				
		Сметная прибыль	Тенге				2645				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				35709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9546			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				35709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9546			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								27150231
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4454623				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					344912			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					114141			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14939165		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1500143		
		- Накладные расходы	Тенге							4011377	
		- Сметная прибыль	Тенге							1900009	
		сметная стоимость					25 650 088				
		оборудование					1 500 143				
		итого сметная стоимость с оборудованием					27 150 231				
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,90%				230 851				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					27 381 082				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	1,70%				439 976				
		Итого с дополнительные затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время					27 821 058				
		непредвиденные работы и затраты 2%	2%				526 418				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					114141			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14939165		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1500143		
		- Накладные расходы	Тенге							4011377	
		- Сметная прибыль	Тенге							1900009	
		сметная стоимость					25 650 088				
		оборудование					1 500 143				
		итого сметная стоимость с оборудованием					27 150 231				
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,90%				230 851				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					27 381 082				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	1,70%				439 976				
		Итого с дополнительные затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время					27 821 058				
		непредвиденные работы и затраты 2%	2%				526 418				
		Итого с непредвиденными затратами (2 %)					28 347 476				
		в том числе в тек.ценах к=1,0498961	1,049896100				29 761 905				
		НДС 12%	12%				3 571 429				
		Итого с НДС					33 333 333				
		тендерная скидка	10%				3 333 333				
		ИТОГО к оплате					30 000 000,00				

Сдал подрядчик:

Директор ТОО "Самга" _____ **А.Б.Байдильдаев**

Принял заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана" _____ **Келмаганбетова М.К.**

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" _____ **Мырзабеков Е.Т.**

Авторский надзор ТОО "КАРЭНТ" _____ **Ладыгин А.Н.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"
Технический надзор ТОО "DS&V"
Подрядчик: ТОО "Самга"

РДС РК 1.03-02-2010

Наименование строительства: СТРОИТЕЛЬСТВО 3-ЭТАЖНОГО 18-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.БАЙКОНУРОВА 28А

СПРАВКА
о стоимости строительных выполненных работ и затрат (ресурсный метод)
апрель 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		14/20	27.03.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.I						налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах текущего года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика Общестроительные работы	198 206 772,49	17 857 142,86		20 000 000,00					2 142 857,14	20 000 000,00
ИТОГО:	**198 206 772,49**	**17 857 142,86**		**20 000 000,00**					**2 142 857,14**	**20 000 000,00**

Авторский надзор

ТОО "КАРЭНТ"

Ладыгин А.Н.

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

Келмаганбетова М.К.

Технический надзор

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V"

Мырзабеков Е.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Самга"

А.Б.Байдильдаев

Форма 2

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"**

Подрядчик **ТОО "Самга"**

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО 3-ЭТАЖНОГО 18-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.БАЙКОНУРОВА 28А**

Объект **ЖИЛОЙ ДОМ**

Договор подряда (контракт) **№ 15/20 от 03.04.2020 г**

Акт выполненных работ № 8 за апрель месяц 2021 г.

Составлен(а) 4 КВАРТАЛ 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
1	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**161,28**	**1426,05**	**70,60**	**229993**	**11386**	**64614**	**142815**	**402633**
		НР - 90%; СП - 8%			**954,82**	**29,08**	**153993**	**4691**		**29825**	
2	**2109-0102-0502 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-13П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92**	**м2**	**117,18**	**9004,00**	**--**	**1055089**	**--**	**1055089**	**--**	**1139496**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**84407**	
3	**2109-0102-0501 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92**	**м2**	**44,1**	**12352,00**	**--**	**544723**	**--**	**544723**	**--**	**588301**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**43578**	
4	**2109-0404-0305 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**18**	**5333,00**	**--**	**95994**	**--**	**95994**	**--**	**103674**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7680**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	68	3591,00	--	244188	--	244188	--	263723
		СП - 8%			--	--	--	--		19535	
6	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	172	423,00	--	72756	--	72756	--	78576
		СП - 8%			--	--	--	--		5820	
7	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление/лист 11 прим.11/	м коробок	1248	466,13	1,00	581724	1248	496155	76395	710769
		НР - 90%; СП - 8%			67,56	0,45	84321	562		52650	
8	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка/лист 11 прим.4/	шт.	2	1072,23	2,38	2144	5	--	1476	3911
		НР - 69%; СП - 8%			1069,86	--	2140	--		290	
9	2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	3820,00	--	7640	--	7640	--	8251
		СП - 8%			--	--	--	--		611	
РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/лист 1.5/											
		ТЕХПОДПОЛЬЕ									
		ПОТОЛОК									
10	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/затирка швов/	м2 оштукатуриваемой поверхности	448,8	605,58	5,79	271785	2600	67629	162260	468768
		НР - 80%; СП - 8%			449,10	2,83	201556	1268		34724	
11	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	448,8	89,22	0,69	40041	311	4056	28654	74191
		НР - 80%; СП - 8%			79,49	0,32	35674	143		5496	
		1 ЭТАЖ									
		ПОТОЛОК									
12	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/затирка швов/	м2 отделываемой поверхности	440,2	735,69	4,29	323849	1889	121546	160786	523406
		НР - 80%; СП - 8%			455,28	1,29	200414	568		38771	
13	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	440,2	456,20	2,69	200820	1185	83352	93456	317818
		НР - 80%; СП - 8%			264,16	1,22	116283	537		23542	
		СТЕНЫ									
14	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1076,1	964,96	50,61	1038395	54459	353546	539426	1704047
		НР - 80%; СП - 8%			585,81	40,79	630390	43893		126226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	59,6	2936,08	31,09	174990	1853	100964	58397	252058
		НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	72173	824		18671	
16	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	874,6	618,47	4,13	540912	3616	190744	278555	885024
		НР - 80%; СП - 8%			396,24	1,88	346552	1642		65557	
17	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	100,3	275,51	0,69	27634	69	7001	16477	47640
		НР - 80%; СП - 8%			205,03	0,32	20564	32		3529	
18	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	103,9	4644,45	17,78	482558	1847	261898	175732	710953
		НР - 80%; СП - 8%			2106,00	8,19	218813	851		52663	
		2 ЭТАЖ									
		ПОТОЛОК									
19	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/затирка швов/	м2 отделываемой поверхности	431,2	735,69	4,29	317228	1850	119062	157498	512704
		НР - 80%; СП - 8%			455,28	1,29	196316	557		37978	
20	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	431,2	456,20	2,69	196714	1161	81647	91546	311321
		НР - 80%; СП - 8%			264,16	1,22	113906	526		23061	
		СТЕНЫ									
21	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1049,8	964,96	50,61	1013017	53128	344906	526243	1662400
		НР - 80%; СП - 8%			585,81	40,79	614983	42820		123141	
22	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,4	2936,08	31,09	165595	1753	95544	55262	238525
		НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	68298	780		17669	
23	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	873,2	618,47	4,13	540046	3610	190439	278109	883607
		НР - 80%; СП - 8%			396,24	1,88	345997	1639		65452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	72,2	275,51	0,69	19892	50	5039	11861	34293
		НР - 80%; СП - 8%			205,03	0,32	14803	23		2540	
25	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	103,86	4644,45	17,78	482372	1846	261797	175664	710679
		НР - 80%; СП - 8%			2106,00	8,19	218729	851		52643	
		3 ЭТАЖ									
		ПОТОЛОК									
26	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/затирка швов/	м2 отделываемой поверхности	431,2	735,69	4,29	317228	1850	119062	157498	512704
		НР - 80%; СП - 8%			455,28	1,29	196316	557		37978	
27	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	431,2	456,20	2,69	196714	1161	81647	91546	311321
		НР - 80%; СП - 8%			264,16	1,22	113906	526		23061	
28	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	232,318	964,96	50,61	224178	11757	76327	116456	367885
		НР - 80%; СП - 8%			585,81	40,79	136094	9476		27251	
		КОСОУРЫ, МАРШИ									
29	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	20,7	1812,95	12,87	37528	266	20347	15310	57065
		НР - 90%; СП - 8%			817,13	4,65	16915	96		4227	
		УТЕПЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ И ТАМБУРОВ/лист 1.5 прим.3/									
30	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 90 мм	м2	258	553,90	2,99	142906	772	83695	46930	205023
		НР - 80%; СП - 8%			226,51	0,87	58439	224		15187	
31	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-70 ГОСТ 9573-2012/PAROC InWall/	м3	13,545	9968,00	--	135017	--	135017	--	145818
		СП - 8%			--	--	--	--		10801	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6889420	147034	5386424	3458352	14236584
							3937121	107834	--	1054564	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6889420				
	Материалы		Тенге				2670249				
	Всего заработная плата		Тенге					4044954			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				135017				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				**3237665**				
		Сметная прибыль	Тенге				**810167**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10937252**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3923**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4044954**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**10937252**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3923**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4044954**			
		РАЗДЕЛ 2. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		КВАРТИРНЫЙ СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ									
32	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**18**	**490,65**	**24,99**	**8832**	**450**	**338**	**8082**	**18267**
		НР - 98%; СП - 8%			**446,90**	**11,26**	**8044**	**203**		**1353**	
33	**2303-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus**	**шт.**	**18**	**5856,00**	**--**	**105408**	**--**	**105408**	**--**	**113841**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8433**	
34	**1118-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**18**	**1005,52**	**148,99**	**18099**	**2682**	**261**	**15599**	**36394**
		НР - 98%; СП - 8%			**842,03**	**42,25**	**15156**	**760**		**2696**	
35	**2304-1013-0703 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**18**	**782,00**	**--**	**14076**	**--**	**14076**	**--**	**15202**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1126**	
36	**2304-1001-6301 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный пружинный, из латуни муфтовый, Т от 0°С до +80°С, PN 10, DN 15, типа Seagull ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**18**	**811,00**	**--**	**14598**	**--**	**14598**	**--**	**15766**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1168**	
37	**2304-0501-0227 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**36**	**851,00**	**--**	**30636**	**--**	**30636**	**--**	**33087**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2451**	
38	**2304-0501-0230 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1**	**2314,00**	**--**	**2314**	**--**	**2314**	**--**	**2499**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**185**	
39	**2304-0501-0229 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**13**	**1402,00**	**--**	**18226**	**--**	**18226**	**--**	**19684**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1458**	
40	**2304-0501-0228 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**42**	**1039,00**	**--**	**43638**	**--**	**43638**	**--**	**47129**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3491**	
41	**2304-0501-0227 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**12**	**851,00**	**--**	**10212**	**--**	**10212**	**--**	**11029**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		817	
42	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	м3 изоляции	2,33733	34245,63	1620,78	80043	3788	25720	39687	129309
		НР - 76%; СП - 8%			21620,95	720,64	50535	1684		9578	
43	2111-0202-0202 РСНБ РК 2015	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011**	м3	3,5994882	13102,00	--	47160	--	47160	--	50933
		СП - 8%			--	--	--	--		3773	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				393243	6920	312587	63368	493140
							73736	2648	--	36529	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				127204				
	Материалы		Тенге				25720				
	Всего заработная плата		Тенге					52220			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47160				
		Накладные расходы	Тенге				39687				
		Сметная прибыль	Тенге				13351				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				180242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					52220			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				266039				
	Материалы		Тенге				599				
	Всего заработная плата		Тенге					24164			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				239108				
	Сдача и испытание		Тенге				520				
		Накладные расходы	Тенге				23681				
		Сметная прибыль	Тенге				23178				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				312897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					24164			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				493139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					76383			
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
44	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	18	3159,69	159,53	56874	2872	9726	44697	109697
		НР - 98%; СП - 8%			2459,76	74,06	44276	1333		8126	
45	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	18	16915,00	--	304470	--	304470	--	328828
		СП - 8%			--	--	--	--		24358	
46	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	18	2498,17	80,36	44967	1446	3998	39385	91100
		НР - 98%; СП - 8%			2195,70	37,02	39523	666		6748	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	2303-0102-0909 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	18	6386,00	--	114948	--	114948	--	124144
		СП - 8%			--	--	--	--		9196	
48	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	18	676,00	--	12168	--	12168	--	13141
		СП - 8%			--	--	--	--		973	
49	2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	18	4056,00	--	73008	--	73008	--	78849
		СП - 8%			--	--	--	--		5841	
50	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	18	2149,73	60,37	38695	1087	5990	31480	75789
		НР - 98%; СП - 8%			1756,56	28,01	31618	504		5614	
51	2303-0102-1118 РСНБ РК 2015	Мойки из нержавеющей стали, размерами 500 мм х 600 мм	шт.	18	4064,00	--	73152	--	73152	--	79004
		СП - 8%			--	--	--	--		5852	
52	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	18	676,00	--	12168	--	12168	--	13141
		СП - 8%			--	--	--	--		973	
53	2303-0102-1233 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	18	5214,00	--	93852	--	93852	--	101360
		СП - 8%			--	--	--	--		7508	
54	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	18	2742,00	315,23	49356	5674	4159	41218	97820
		НР - 98%; СП - 8%			2195,70	140,94	39523	2537		7246	
55	2303-0102-0121 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	18	19510,00	--	351180	--	351180	--	379274
		СП - 8%			--	--	--	--		28094	
56	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	18	960,00	--	17280	--	17280	--	18662
		СП - 8%			--	--	--	--		1382	
57	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	18	826,13	0,14	14870	3	679	13904	31076
		НР - 98%; СП - 8%			788,20	--	14188	--		2302	
58	2303-0102-1227 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	18	6662,00	--	119916	--	119916	--	129509

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		9593	
59	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	**Воронки приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1**	**783,00**	**--**	**783**	**--**	**783**	**--**	**846**
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
60	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**1**	**18049,89**	**404,04**	**18050**	**404**	**3292**	**14182**	**34811**
		НР - 98%; СП - 8%			**14354,08**	**117,61**	**14354**	**118**		**2579**	
61	5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85**	**шт.**	**1**	**61367,00**	**--**	**61367**	**--**		**--**	**61367**
					--	--	--	--	**61367**	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1457105**	**11486**	**1200769**	**184866**	**1768418**
							183481	**5158**	**61367**	**126448**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**61367**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**61367**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1395738**				
	Материалы		Тенге				**27847**				
	Всего заработная плата		Тенге					**188639**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1172925**				
	Сдача и испытание		Тенге				**430**				
		Накладные расходы	Тенге				**184866**				
		Сметная прибыль	Тенге				**126448**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1707052**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**169**
		Сметная заработная плата	Тенге					**188639**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1768419**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**169**
		Сметная заработная плата	Тенге					**188639**			
		РАЗДЕЛ 4. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
62	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**48**	**1309,50**	**54,15**	**62856**	**2599**	**5466**	**54251**	**126476**
		НР - 98%; СП - 8%			**1141,48**	**11,82**	**54791**	**568**		**9369**	
63	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	**Решетки, размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**48**	**1961,00**	**--**	**94128**	**--**	**94128**	**--**	**101658**
		СП - 8%			--	--	--	--		7530	
64	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**10,8**	**5040,55**	**48,14**	**54438**	**520**	**36821**	**16945**	**77094**
		НР - 98%; СП - 8%			**1583,04**	**18,00**	**17097**	**194**		**5711**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**211422**	**3119**	**136415**	**71196**	**305228**
							71888	**762**	**--**	**22610**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**211422**				
	Материалы		Тенге				**42287**				
	Всего заработная плата		Тенге					**72650**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**94128**				
	Сдача и испытание		Тенге				**3572**				
		Накладные расходы	Тенге				**71197**				
		Сметная прибыль	Тенге				**22609**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**305228**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**72**
		Сметная заработная плата	Тенге					**72650**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**305228**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**72**
		Сметная заработная плата	Тенге					**72650**			
		РАЗДЕЛ 5.КОМПЛЕКСНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ДО 1000В									
		РП-1 шт									
65	**1308-0304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**3643,60**	**1241,57**	**3644**	**1242**	**64**	**2000**	**6095**
		НР - 72%; СП - 8%			**2338,00**	**439,10**	**2338**	**439**		**451**	
66	**2307-0201-0308 РСНБ РК 2015**	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**10949,00**	**--**	**10949**	**--**	**10949**	**--**	**11825**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**876**	
67	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**5**	**2461,96**	**25,26**	**12310**	**126**	**6644**	**3989**	**17603**
		НР - 72%; СП - 8%			**1108,00**	**--**	**5540**	**--**		**1304**	
68	**2307-0204-1525 РСНБ РК 2015**	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**1523,00**	**--**	**1523**	**--**	**1523**	**--**	**1645**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**122**	
69	**2307-0204-0743 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2**	**1310,00**	**--**	**2620**	**--**	**2620**	**--**	**2830**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**210**	
70	**2307-0204-0711 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2**	**429,00**	**--**	**858**	**--**	**858**	**--**	**927**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**69**	
71	**1308-0305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**1352,34**	**165,14**	**5409**	**661**	**72**	**3524**	**9648**
		НР - 72%; СП - 8%			**1169,00**	**54,68**	**4676**	**219**		**715**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	11362,00	--	45448	--	45448	--	49084
		СП - 8%			--	--	--	--		3636	
73	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	22	1682,13	676,05	37007	14873	2845	20803	62435
		НР - 72%; СП - 8%			876,75	436,59	19289	9605		4625	
74	Прайс лист ТД"Электроцентр "2018г	Светильники типа светодиодные марки RKL, мощность 13 Вт, световой поток 4000 лм	шт.	10	18345,43	--	183454	--	183454	--	198131
		СП - 8%			--	--	--	--		14676	
75	2307-0106-0125 РСНБ РК 2015	Светильник для светодиодных ламп модель Луч-ФА, световой поток 1300 лмСТ РК 2595-2014	шт.	12	4494,00	--	53928	--	53928	--	58242
		СП - 8%			--	--	--	--		4314	
76	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	18	786,30	10,76	14153	194	492	9732	25796
		НР - 72%; СП - 8%			748,16	2,73	13467	49		1911	
77	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	18	747,00	--	13446	--	13446	--	14522
		СП - 8%			--	--	--	--		1076	
78	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	18	431,81	4,13	7773	74	124	5468	14300
		НР - 72%; СП - 8%			420,84	1,09	7575	20		1059	
79	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	18	373,00	--	6714	--	6714	--	7251
		СП - 8%			--	--	--	--		537	
80	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	222	422,46	3,23	93787	717	4834	63705	170091
		НР - 72%; СП - 8%			397,46	1,09	88236	243		12599	
81	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	168	364,00	--	61152	--	61152	--	66044
		СП - 8%			--	--	--	--		4892	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	**2307-0220-0511 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**54**	**477,00**	**--**	**25758**	**--**	**25758**	**--**	**27819**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2061**	
83	**1308-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**89**	**355,18**	**3,23**	**31611**	**287**	**1152**	**21794**	**57677**
		НР - 72%; СП - 8%			**339,01**	**1,09**	**30172**	**97**		**4272**	
84	**2307-0218-1501 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**89**	**306,00**	**--**	**27234**	**--**	**27234**	**--**	**29413**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2179**	
85	**1308-0305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**36**	**355,18**	**3,23**	**12786**	**116**	**466**	**8815**	**23330**
		НР - 72%; СП - 8%			**339,01**	**1,09**	**12204**	**39**		**1728**	
86	**2307-0218-1503 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**36**	**315,00**	**--**	**11340**	**--**	**11340**	**--**	**12247**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**907**	
87	**1308-0305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**4**	**395,94**	**3,32**	**1584**	**13**	**28**	**1113**	**2913**
		НР - 72%; СП - 8%			**385,77**	**0,82**	**1543**	**3**		**216**	
88	**2307-0218-1601 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**2**	**217,00**	**--**	**434**	**--**	**434**	**--**	**469**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**35**	
89	**2307-0218-1705 РСНБ РК 2015**	**Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**2**	**370,00**	**--**	**740**	**--**	**740**	**--**	**799**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**59**	
90	**2307-0202-0601 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные П-У1, типа ИЭК**	**шт.**	**320**	**105,00**	**--**	**33600**	**--**	**33600**	**--**	**36288**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2688**	
91	**1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**284**	**422,46**	**3,23**	**119980**	**917**	**6184**	**81496**	**217594**
		НР - 72%; СП - 8%			**397,46**	**1,09**	**112879**	**311**		**16118**	
92	**2307-0217-0107 РСНБ РК 2015**	**Розетка потолочная РП-1 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**284**	**227,00**	**--**	**64468**	**--**	**64468**	**--**	**69625**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		**5157**	
93	**2308-0306-0901 РСНБ РК 2015 прим.**	**Колодка клеммная для светильников**	**шт.**	**78**	**34,00**	--	**2652**	--	**2652**	--	**2864**
		СП - 8%			--	--	--	--		**212**	
94	**2306-1707-0202 РСНБ РК 2015**	**Коробка У-191**	**шт.**	**56**	**107,00**	--	**5992**	--	**5992**	--	**6471**
		СП - 8%			--	--	--	--		**479**	
95	**2308-0306-0105 РСНБ РК 2015**	**Коробка У-194**	**шт.**	**784**	**55,00**	--	**43120**	--	**43120**	--	**46570**
		СП - 8%			--	--	--	--		**3450**	
96	**2308-0306-0101 РСНБ РК 2015**	**КЭМ 1-10-3**	**шт.**	**30**	**135,00**	--	**4050**	--	**4050**	--	**4374**
		СП - 8%			--	--	--	--		**324**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**939524**	**19221**	**622385**	**222439**	**1254922**
							297919	**11025**	--	**92957**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**939524**				
	Материалы		Тенге				**22904**				
	Всего заработная плата		Тенге					**308944**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**599480**				
		Накладные расходы	Тенге				**222439**				
		Сметная прибыль	Тенге				**92957**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1254920**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**266**
		Сметная заработная плата	Тенге					**308944**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1254920**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**266**
		Сметная заработная плата	Тенге					**308944**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**18058292**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4804597**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**200418**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**132679**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7658580**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**61367**		
		- Накладные расходы	Тенге							**4000221**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1333108**	
		сметная стоимость					17 996 925				
		оборудование					61 367				
		итого сметная стоимость с оборудованием					18 058 292				
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,90%				161 972				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					18 220 264				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	1,70%				308 701				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%	12%				2 380 952				
		Итого с НДС					22 222 222				
		тендерная скидка	10%				2 222 222				
		ИТОГО к оплате					20 000 000				

Сдал подрядчик:

Директор ТОО "Самга" **А.Б.Байдильдаев**

Принял заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана" **Келмаганбетова М.К.**

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" **Мырзабеков Е.Т.**

Авторский надзор ТОО "КАРЭНТ" **Ладыгин А.Н.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"

Технический надзор ТОО "DS&V"

Подрядчик: ТОО "Самга"

РДС РК 1.03-02-2010

Наименование строительства: СТРОИТЕЛЬСТВО 3-ЭТАЖНОГО 18-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.БАЙКОНУРОВА 28А

СПРАВКА
о стоимости строительных выполненных работ и затрат (ресурсный метод)
ноябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		14/20	27.03.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1							
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах текущего года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика Общестроительные работы	115 355 000,00	44 642 857,14		50 000 000,00					5 357 142,86	50 000 000,00
ИТОГО:	**115 355 000,00**	**44 642 857,14**		**50 000 000,00**					**5 357 142,86**	**50 000 000,00**

Авторский надзор

ТОО "КАРЭНТ"

Лалыгин А.Н.

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

Келмаганбетова М.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Самга"

А.Б.Байдильдаев

Технический надзор

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V"

Мырзабеков Е.Т.

Форма 2

Заказчик ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"
Подрядчик ТОО "Самга"
Стройка СТРОИТЕЛЬСТВО 3-ЭТАЖНОГО 18-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.БАЙКОНУРОВА 28А
Объект ЖИЛОЙ ДОМ
Договор подряда (контракт) № 15/20 от 03.04.2020 г

Акт выполненных работ № 4 за ноябрь месяц 2020 г.

Составлен(а) 4 КВАРТАЛ 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ И ПЕРЕМЫЧКИ									
1	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/лист 16/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	677,8520549	3924,65	242,49	2660335	164369	1582859	879145	3822638
		НР - 93%; СП - 8%			1347,06	47,52	913107	32210		283158	
2	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,0531855	233600,00	--	246024	--	246024	--	265706
		СП - 8%			--	--	--	--		19682	
3	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/лист15 узел6/	м2 покрытия	98,84	1997,93	131,18	197475	12966	161633	25502	240815
		НР - 94%; СП - 8%			231,44	43,04	22876	4254		17838	
4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/лист15 узел6/ из бетона кл.В7,5	м3	70,6	17869,67	1060,87	1261598	74897	1111597	81460	1450503
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	75104	14413		107445	
5	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,276752	233600,00	--	64649	--	64649	--	69821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5172	
6	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	255	428,16	244,82	109182	62429	9806	58167	180737
		НР - 118%; СП - 8%			144,89	48,42	36947	12347		13388	
7	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	42	2085,95	1259,93	87610	52917	1264	51500	150238
		НР - 118%; СП - 8%			795,93	243,22	33429	10215		11129	
8	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	17,064	76207,00	--	1300396	--	1300396	--	1404428
		СП - 8%			--	--	--	--		104032	
9	1107-0503-0105 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4	3315,23	1299,95	13261	5200	486	10138	25270
		НР - 118%; СП - 8%			1893,78	254,03	7575	1016		1872	
10	2104-0107-9908 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В25, объемом до 1 м3, несущей способности до 40 кН/м ГОСТ 18980-90/ПРГ 36.1.4/	м3	0,68	47180,00	--	32082	--	32082	--	34649
		СП - 8%			--	--	--	--		2567	
11	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Опорные подушки	шт. сборных конструкций	4	1485,07	846,76	5940	3387	--	4358	11123
		НР - 118%; СП - 8%			638,31	285,08	2553	1140		824	
12	2104-0305-0104 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	4	2454,00	--	9816	--	9816	--	10601
		СП - 8%			--	--	--	--		785	
13	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски. Укладка	м ходов	95,2	84,09	4,50	8006	428	4555	2870	11746
		НР - 90%; СП - 8%			31,76	1,74	3023	165		870	
14	1110-0116-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Антисептирование водными растворами	м2 стен (за вычетом проемов)	19,04	83,23	3,06	1585	58	457	985	2775
		НР - 90%; СП - 8%			56,19	1,27	1070	24		206	
15	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС-1,МС-2/	т стальных элементов	0,3912	681770,33	6611,47	266709	2586	243861	24445	314446
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	20262	454		23292	
16	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,9408	665773,70	6411,68	626360	6032	584495	43558	723512
		НР - 118%; СП - 8%			38088,20	1148,52	35833	1081		53593	
17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	39,96	138,72	3,17	5543	127	3654	1228	7313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	1762	18		542	
18	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МН-1,уголок/	т стальных элементов	10,809376	66766,33	6611,47	721702	71466	90363	675443	1508917
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	559873	12536		111772	
19	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	10,809376	229680,00	--	2482697	--	2482697	--	2681313
		СП - 8%			--	--	--	--		198616	
20	СТССЦ РК8.04-08-2017 т.6п.6.2	Надбавка на марку стали С245	т	10,809376	5772,00	--	62392	--	62392	--	67383
		СП - 8%			--	--	--	--		4991	
21	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	324,28128	72,72	2,24	23581	725	10630	8486	34632
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	12226	73		2565	
22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	324,28128	138,72	3,17	44983	1027	29658	9966	59345
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	14298	146		4396	
23	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка/лист 2 прим.5/	решетка	22	1309,50	54,15	28809	1191	2506	24865	57968
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	25112	260		4294	
24	2305-0306-1957 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 400 мм	шт.	22	5356,00	--	117832	--	117832	--	127259
		СП - 8%			--	--	--	--		9427	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				10378568	459806	8153712	1902116	13263138
							1765052	90352	--	982456	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10349759				
	Материалы		Тенге				3835316				
	Всего заработная плата		Тенге					1830031			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2973595				
	Местные материалы		Тенге				1342295				
		Накладные расходы	Тенге				1877251				
		Сметная прибыль	Тенге				978161				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13205171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1788
		Сметная заработная плата	Тенге					1830031			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				28809				
	Материалы		Тенге				2505				
	Всего заработная плата		Тенге					25373			
	Сдача и испытание		Тенге				1253				
		Накладные расходы	Тенге				24865				
		Сметная прибыль	Тенге				4294				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				57968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					25373			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13263139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1813
		Сметная заработная плата	Тенге					1855403			
		РАЗДЕЛ 2. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм.+2,500/лист 36/									
25	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	12	3980,61	947,10	47767	11365	14019	28995	82904
		НР - 118%; СП - 8%			1865,28	182,41	22383	2189		6141	
26	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	50	6018,41	1263,84	300920	63192	90364	188518	528594
		НР - 118%; СП - 8%			2947,28	247,95	147364	12397		39155	
27	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	481,8204	5797,00	--	2793113	--	2793113	--	3016562
		СП - 8%			--	--	--	--		223449	
28	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС2,МС3,МС8/**	т стальных элементов	0,05368	681770,33	6611,47	36597	355	33462	3354	43148
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	2780	62		3196	
29	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	0,0085248	236487,73	12322,13	2016	105	153	2086	4431
		НР - 118%; СП - 8%			206210,00	1204,82	1758	10		328	
30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0085248	193787,00	--	1652	--	1652	--	1784
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	1,866144	138,72	3,17	259	6	171	57	342
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	82	1		25	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум1-2шт									
32	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15**	м3	1,46	29243,16	2569,58	42695	3752	27424	11114	58114
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	11519	694		4305	
33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01332	201119,00	--	2679	--	2679	--	2893
		СП - 8%			--	--	--	--		214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06958	193787,00	--	13484	--	13484	--	14562
		СП - 8%			--	--	--	--		1079	
		ПРИМ.ЛИСТ 6									
44	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1	12886,16	1544,40	12886	1544	--	9133	23781
		НР - 76%; СП - 8%			11341,76	675,60	11342	676		1762	
45	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125	м3	1,02	22190,00	--	22634	--	22634	--	24445
		СП - 8%			--	--	--	--		1811	
46	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов/пергамин/	м2 поверхности покрытия изоляции	20	593,58	26,35	11872	527	5198	4752	17953
		НР - 76%; СП - 8%			307,33	5,29	6147	106		1330	
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм.+5,300/лист 36.1/									
47	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	10	3980,61	947,10	39806	9471	11682	24163	69086
		НР - 118%; СП - 8%			1865,28	182,41	18653	1824		5118	
48	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	50	6018,41	1263,84	300920	63192	90364	188518	528594
		НР - 118%; СП - 8%			2947,28	247,95	147364	12397		39155	
49	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	472,94	5797,00	--	2741633	--	2741633	--	2960964
		СП - 8%			--	--	--	--		219331	
50	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС2,МС3,МС8/	т стальных элементов	0,05368	681770,33	6611,47	36597	355	33462	3354	43148
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	2780	62		3196	
51	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0085248	236487,73	12322,13	2016	105	153	2086	4431
		НР - 118%; СП - 8%			206210,00	1204,82	1758	10		328	
52	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0085248	193787,00	--	1652	--	1652	--	1784
		СП - 8%			--	--	--	--		132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,866144	138,72	3,17	259	6	171	57	342
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	82	1		25	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум1-2шт									
54	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	1,46	29243,16	2569,58	42695	3752	27424	11114	58114
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	11519	694		4305	
55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01332	201119,00	--	2679	--	2679	--	2893
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
56	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05822	193787,00	--	11282	--	11282	--	12185
		СП - 8%			--	--	--	--		903	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум2-2шт									
57	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	0,82	29243,16	2569,58	23979	2107	15402	6242	32639
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	6470	390		2418	
58	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0106	201119,00	--	2132	--	2132	--	2302
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
59	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04264	193787,00	--	8263	--	8263	--	8924
		СП - 8%			--	--	--	--		661	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум3-6шт									
60	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	3	29243,16	2569,58	87729	7709	56351	22837	119412
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	23669	1426		8845	
61	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03834	201119,00	--	7711	--	7711	--	8328
		СП - 8%			--	--	--	--		617	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15288	193787,00	--	29626	--	29626	--	31996
		СП - 8%			--	--	--	--		2370	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум4-2шт									
63	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	1,76	29243,16	2569,58	51468	4522	33060	13398	70055
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	13886	837		5189	
64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01598	201119,00	--	3214	--	3214	--	3471
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
65	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06958	193787,00	--	13484	--	13484	--	14562
		СП - 8%			--	--	--	--		1079	
		ПРИМ.ЛИСТ 6									
66	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1	12886,16	1544,40	12886	1544	--	9133	23781
		НР - 76%; СП - 8%			11341,76	675,60	11342	676		1762	
67	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125	м3	1,02	22190,00	--	22634	--	22634	--	24445
		СП - 8%			--	--	--	--		1811	
68	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов/пергамин/	м2 поверхности покрытия изоляции	20	593,58	26,35	11872	527	5198	4752	17953
		НР - 76%; СП - 8%			307,33	5,29	6147	106		1330	
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм.+13,700/лист 37/									
69	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	12	3980,61	947,10	47767	11365	14019	28995	82904
		НР - 118%; СП - 8%			1865,28	182,41	22383	2189		6141	
70	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	48	6018,41	1263,84	288883	60664	86750	180978	507450
		НР - 118%; СП - 8%			2947,28	247,95	141469	11901		37589	
71	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	474,87	5797,00	--	2752821	--	2752821	--	2973047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		220226	
72	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС2,МС3,МС8/	т стальных элементов	0,06416	681770,33	6611,47	43742	424	39995	4009	51572
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	3323	74		3820	
73	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,010656	236487,73	12322,13	2520	131	192	2608	5538
		НР - 118%; СП - 8%			206210,00	1204,82	2197	13		410	
74	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010656	193787,00	--	2065	--	2065	--	2230
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
75	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,24448	138,72	3,17	311	7	205	69	411
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	99	1		30	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум3-2шт									
76	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	1	29243,16	2569,58	29243	2570	18783	7612	39804
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	7890	475		2948	
77	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01278	201119,00	--	2570	--	2570	--	2776
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
78	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05096	193787,00	--	9875	--	9875	--	10665
		СП - 8%			--	--	--	--		790	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум6-2шт									
79	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	0,82	29243,16	2569,58	23979	2107	15402	6242	32639
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	6470	390		2418	
80	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010656	201119,00	--	2143	--	2143	--	2315
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
81	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04264	193787,00	--	8263	--	8263	--	8924
		СП - 8%			--	--	--	--		661	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум7-2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	1	29243,16	2569,58	29243	2570	18783	7612	39804
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	7890	475		2948	
83	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0127872	201119,00	--	2572	--	2572	--	2777
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
84	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05096	193787,00	--	9875	--	9875	--	10665
		СП - 8%			--	--	--	--		790	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум8-2шт									
85	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	2,22	27231,69	2536,66	60454	5631	41105	13428	79792
		НР - 91%; СП - 8%			6179,23	467,43	13718	1038		5911	
86	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0790272	201119,00	--	15894	--	15894	--	17165
		СП - 8%			--	--	--	--		1272	
87	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06624	193787,00	--	12836	--	12836	--	13863
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
88	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21696	188925,00	--	40989	--	40989	--	44268
		СП - 8%			--	--	--	--		3279	
89	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0516	233600,00	--	12054	--	12054	--	13018
		СП - 8%			--	--	--	--		964	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				10366620	273944	9396162	827693	12089861
							696510	53767	--	895547	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10366620				
	Материалы		Тенге				784108				
	Всего заработная плата		Тенге					750277			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				324490				
	Местные материалы		Тенге				8287567				
		Накладные расходы	Тенге				827696				
		Сметная прибыль	Тенге				895545				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	16	1309,50	54,15	20952	866	1822	18084	42159
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	18264	189		3123	
100	2305-0306-1954 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 250 мм	шт.	16	3797,00	--	60752	--	60752	--	65612
		СП - 8%			--	--	--	--		4860	
		КРОВЛЯ									
101	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	20,82	89382,80	1268,64	1860950	26413	1422728	379790	2419999
		НР - 90%; СП - 8%			19779,50	488,92	411809	10179		179259	
102	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	116,4363636	3377,80	22,66	393299	2639	233813	142224	578364
		НР - 90%; СП - 8%			1347,06	10,13	156847	1180		42842	
103	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	23,74	9997,43	51,84	237339	1231	218313	16476	274120
		НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	17795	512		20305	
104	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1020,5	5565,75	94,50	5679846	96435	3906413	1564765	7824179
		НР - 92%; СП - 8%			1643,31	23,35	1676998	23834		579569	
105	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1020,5	347,01	2,40	354119	2454	322692	26995	411603
		НР - 90%; СП - 8%			28,39	1,00	28973	1021		30489	
106	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	297,191	738,59	25,98	219502	7722	161570	47148	287982
		НР - 92%; СП - 8%			168,95	3,49	50210	1037		21332	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15683124	243641	12620563	2637144	19785889
							2818920	60186	--	1465621	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15662172				
	Материалы		Тенге				6852622				
	Всего заработная плата		Тенге					2860653			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5766118				
		Накладные расходы	Тенге				2619059				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1462498				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19743729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2971
		Сметная заработная плата	Тенге					2860653			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				20952				
	Материалы		Тенге				1822				
	Всего заработная плата		Тенге					18453			
	Сдача и испытание		Тенге				911				
		Накладные расходы	Тенге				18084				
		Сметная прибыль	Тенге				3123				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				42159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					18453			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				19785888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2989
		Сметная заработная плата	Тенге					2879106			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				36428312	977391	30170437	5366953	45138888
							5280482	204305	--	3343624	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				36378551				
	Материалы		Тенге				11472046				
	Всего заработная плата		Тенге					5440961			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9064203				
	Местные материалы		Тенге				9629862				
		Накладные расходы	Тенге				5324006				
		Сметная прибыль	Тенге				3336205				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				45038761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5459
		Сметная заработная плата	Тенге					5440961			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				49761				
	Материалы		Тенге				4327				
	Всего заработная плата		Тенге					43825			
	Сдача и испытание		Тенге				2164				
		Накладные расходы	Тенге				42949				
		Сметная прибыль	Тенге				7417				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				100127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					43825			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				45138888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5502
		Сметная заработная плата	Тенге					5484787			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								45138888
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5280482				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					977391			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					204305			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30170437		
		- Накладные расходы	Тенге							5366953	
		- Сметная прибыль	Тенге							3343624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная стоимость					45 138 888				
		оборудование					-				
		итого сметная стоимость с оборудованием					45 138 888				
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,90%				406 250				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					45 545 138				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	1,70%				774 267				
		Итого с дополнительные затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время					46 319 405				
		непредвиденные работы и затраты 2%	2%				926 388				
		Итого с непредвиденными затратами (2 %)					47 245 793				
		в том числе в тек.ценах к=1,0498961	###########				49 603 174				
		НДС 12%	12%				5 952 381				
		Итого с НДС					55 555 555				
		тендерная скидка	10%				5 555 556				
		ИТОГО к оплате					50 000 000				

Сдал подрядчик:

Директор ТОО "Самга" _____ **А.Б.Байдильдаев**

Принял заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана" _____ **Келмаганбетова М.К.**

Главный специалист ГУ "Отдел строительства г. Жезказган" _____ **Камалова С.И.**

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" _____ **Мырзабеков Е.Т.**

Авторский надзор ТОО "КАРЭНТ" _____ **Ладыгин А.Н.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05822	193787,00	--	11282	--	11282	--	12185
		СП - 8%			--	--	--	--		903	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум2-2шт									
35	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	0,82	29243,16	2569,58	23979	2107	15402	6242	32639
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	6470	390		2418	
36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0106	201119,00	--	2132	--	2132	--	2302
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
37	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04264	193787,00	--	8263	--	8263	--	8924
		СП - 8%			--	--	--	--		661	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум3-6шт									
38	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	3	29243,16	2569,58	87729	7709	56351	22837	119412
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	23669	1426		8845	
39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03834	201119,00	--	7711	--	7711	--	8328
		СП - 8%			--	--	--	--		617	
40	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15288	193787,00	--	29626	--	29626	--	31996
		СП - 8%			--	--	--	--		2370	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум4-2шт									
41	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	1,76	29243,16	2569,58	51468	4522	33060	13398	70055
		НР - 91%; СП - 8%			7889,81	475,37	13886	837		5189	
42	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01598	201119,00	--	3214	--	3214	--	3471
		СП - 8%			--	--	--	--		257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12089861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								700
		Сметная заработная плата	Тенге					750277			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12089861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								700
		Сметная заработная плата	Тенге					750277			
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ									
		ЧЕРДАК/лист5,7/									
90	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	517,6	487,79	25,98	252479	13449	151581	82115	361362
		НР - 92%; СП - 8%			168,95	3,49	87449	1807		26768	
91	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	0,56936	82405,00	--	46918	--	46918	--	50672
		СП - 8%			--	--	--	--		3753	
92	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	518	794,74	50,39	411675	26104	154272	217709	679734
		НР - 92%; СП - 8%			446,52	10,31	231299	5340		50351	
93	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012/PAROC InWall/плотность 40кг/м3**	м3	533,54	9968,00	--	5318327	--	5318327	--	5743793
		СП - 8%			--	--	--	--		425466	
94	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство/М50/**	м2 стяжки	520	536,58	97,36	279023	50629	128822	102056	411566
		НР - 92%; СП - 8%			191,48	21,84	99572	11359		30486	
95	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701/М50/ до толщ.30мм**	м2 стяжки	520	232,38	21,57	120837	11217	104088	7513	138619
		НР - 92%; СП - 8%			10,64	5,07	5532	2635		10268	
96	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	1,456	12857,70	1248,98	18721	1819	46	16008	37507
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	16856	735		2778	
97	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,456	233600,00	--	340122	--	340122	--	367331
		СП - 8%			--	--	--	--		27210	
98	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	102,5	665,99	25,98	68264	2663	48284	16261	91287
		НР - 92%; СП - 8%			168,95	3,49	17317	358		6762	

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"

Технический надзор ТОО "DS&V"

Подрядчик: ТОО "Самга"

РДС РК 1.03-02-2010

Наименование строительства: СТРОИТЕЛЬСТВО 3-ЭТАЖНОГО 18-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.БАЙКОНУРОВА 28А

СПРАВКА
о стоимости строительных выполненных работ и затрат (ресурсный метод)
май 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		14/20	27.03.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.I							
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах текущего года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика Общестроительные работы	223 611 480,29	22 682 774,82		25 404 707,80					2 721 932,98	25 404 707,80
ИТОГО:	**223 611 480,29**	**22 682 774,82**		**25 404 707,80**					**2 721 932,98**	**25 404 707,80**

Авторский надзор

ТОО "КАРЭНТ"

Ладыгин А.Н.

Заказчик:

Исполнитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

Келмаганбетова М.К.

Технический надзор

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V"

Мырзабеков Е.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Самга"

А.Б.Байдильдаев

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"**

Подрядчик **ТОО "Самга"**

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО 3-ЭТАЖНОГО 18-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.БАЙКОНУРОВА 28А**

Объект **ЖИЛОЙ ДОМ**

Договор подряда (контракт) **№ 15/20 от 03.04.2020 г**

Акт выполненных работ № 9 за май месяц 2021 г.

Составлен(а) 4 КВАРТАЛ 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ И ПЕРЕМЫЧКИ											
1	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/лист 16/**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**1,6214509**	**-3924,65**	**-242,49**	**-6364**	**-393**	**-3787**	**-2103**	**-9144**
		НР - 93%; СП - 8%			**-1347,06**	**-47,52**	**-2184**	**-77**		**-677**	
2	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0025193**	**-233600,00**	**--**	**-589**	**--**	**-589**	**--**	**-636**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-47**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**-6952**	**-393**	**-4376**	**-2103**	**-9780**
							-2184	**-77**	**--**	**-724**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-6952**				
	Материалы		Тенге				**-3786**				
	Всего заработная плата		Тенге					**-2261**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**-589**				
		Накладные расходы	Тенге				**-2103**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-724**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-9780**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-2261**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**-9780**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-2261**			
РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ/лист 12/											
		ПОДВАЛ									
		ТИП 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство из бетона кл.В25	м2 покрытия	448,8	-982,89	-87,13	-441121	-39104	-269325	-137577	-624994
		НР - 94%; СП - 8%			-295,66	-30,45	-132692	-13666		-46296	
4	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	448,8	-124,86	-3,34	-56037	-1498	-4812	-47187	-111483
		НР - 94%; СП - 8%			-110,80	-1,05	-49727	-472		-8258	
		ТИП 2									
5	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,1	-673,68	-25,97	-8151	-314	-4309	-3452	-12532
		НР - 94%; СП - 8%			-291,56	-11,96	-3528	-145		-928	
		1 ЭТАЖ									
		ТИП 3									
6	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство/рельефная/	м2 покрытия	37,2	4148,17	66,80	154312	2485	113223	37297	206938
		НР - 94%; СП - 8%			1037,74	28,87	38604	1074		15329	
7	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	48,7	124,86	3,34	6081	163	522	5120	12097
		НР - 94%; СП - 8%			110,80	1,05	5396	51		896	
		ТИП 4									
8	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"/гетерогенный/	м2 покрытия	360,6	3447,23	19,25	1243072	6943	1112843	118914	1470946
		НР - 94%; СП - 8%			341,89	8,93	123286	3219		108959	
		ТИП 5									
9	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/рельефная/	м2 покрытия	30,6	4267,11	68,09	130574	2084	94590	32696	176331
		НР - 94%; СП - 8%			1107,84	28,87	33900	883		13062	
		ТИПОВОЙ ЭТАЖ 2-ОЙ									
		ТИП 3									
10	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	48,7	124,86	3,34	6081	163	522	5120	12097
		НР - 94%; СП - 8%			110,80	1,05	5396	51		896	
		ТИП 4									
11	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"/гетерогенный/	м2 покрытия	360,6	3447,23	19,25	1243072	6943	1112843	118914	1470946
		НР - 94%; СП - 8%			341,89	8,93	123286	3219		108959	
		ТИП 5									
12	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/рельефная/	м2 покрытия	30,6	4267,11	68,09	130574	2084	94590	32696	176331
		НР - 94%; СП - 8%			1107,84	28,87	33900	883		13062	
		ТИПОВОЙ ЭТАЖ 3-ИЙ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТИП 3									
13	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия	48,7	124,86	3,34	6081	163	522	5120	12097
		НР - 94%; СП - 8%			110,80	1,05	5396	51		896	
		ТИП 4									
14	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"/гетерогенный/**	м2 покрытия	360,6	3447,23	19,25	1243072	6943	1112843	118914	1470946
		НР - 94%; СП - 8%			341,89	8,93	123286	3219		108959	
		ТИП 5									
15	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/рельефная/**	м2 покрытия	30,6	4267,11	68,09	130574	2084	94590	32696	176331
		НР - 94%; СП - 8%			1107,84	28,87	33900	883		13062	
		ПЛИНТУС/прим.5,6/									
16	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	231,5	299,43	0,75	69317	174	45272	22512	99176
		НР - 94%; СП - 8%			103,12	0,34	23871	78		7346	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3857499	-10690	3503914	341783	4535227
							364272	-670	--	335944	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3857499				
	Материалы		Тенге				3503917				
	Всего заработная плата		Тенге					363602			
		Накладные расходы	Тенге				341786				
		Сметная прибыль	Тенге				335943				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4535228				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								381
		Сметная заработная плата	Тенге					363602			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4535228				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								381
		Сметная заработная плата	Тенге					363602			

РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/лист 1.5/

		1 ЭТАЖ									
		СТЕНЫ									
17	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм. Выравнивающий слой для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	983,04	1079,21	23,59	1060910	23185	205595	611801	1806528
		НР - 72%; СП - 8%			846,49	17,90	832130	17594		133817	
18	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	983,04	275,51	0,69	270840	681	68607	161493	466919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			205,03	0,32	201552	314		34587	
		2 ЭТАЖ									
		СТЕНЫ									
19	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм. Выравнивающий слой для последующей окраски или оклейки обоями**									
			м2	868,04	1079,21	23,59	936801	20473	181544	540230	1595193
		НР - 72%; СП - 8%			846,49	17,90	734784	15536		118162	
20	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2	940,24	275,51	0,69	259048	651	65621	154461	446590
		НР - 80%; СП - 8%			205,03	0,32	192776	300		33081	
		3 ЭТАЖ									
21	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	817,482	964,96	50,61	788839	41371	268579	409786	1294515
		НР - 80%; СП - 8%			585,81	40,79	478889	33344		95890	
22	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,4	2936,08	31,09	165595	1753	95544	55262	238525
		НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	68298	780		17669	
23	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	873,2	618,47	4,13	540046	3610	190439	278109	883607
		НР - 80%; СП - 8%			396,24	1,88	345997	1639		65452	
24	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	72,2	275,51	0,69	19892	50	5039	11861	34293
		НР - 80%; СП - 8%			205,03	0,32	14803	23		2540	
25	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	103,86	4644,45	17,78	482372	1846	261797	175664	710679
		НР - 80%; СП - 8%			2106,00	8,19	218729	851		52643	
26	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм. Выравнивающий слой для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	868,04	1079,21	23,59	936801	20473	181544	540230	1595193
		НР - 72%; СП - 8%			846,49	17,90	734784	15536		118162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2	940,24	275,51	0,69	259048	651	65621	154461	446590
		НР - 80%; СП - 8%			205,03	0,32	192776	300		33081	
		КОСОУРЫ, МАРШИ									
28	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	20,7	410,40	2,69	8495	56	3581	3907	13394
		НР - 80%; СП - 8%			234,70	1,22	4858	25		992	
		ОТКОСЫ/лист 1.5 прим.2/									
29	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	87,6	2890,19	39,78	253181	3485	81602	135835	420137
		НР - 80%; СП - 8%			1918,88	19,41	168094	1700		31121	
30	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	87,6	618,47	4,13	54178	362	19105	27900	88644
		НР - 80%; СП - 8%			396,24	1,88	34711	164		6566	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6036046	118648	1694218	3261000	10040807
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4223180	88108	--	743763	
	Материалы		Тенге				6036046				
	Всего заработная плата		Тенге				1694218				
		Накладные расходы	Тенге					4311288			
		Сметная прибыль	Тенге				3261001				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				743764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10040811				
		Сметная заработная плата	Тенге								3924
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					4311288			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10040811				
		Сметная заработная плата	Тенге								3924
								4311288			

РАЗДЕЛ 4. ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ/лист 15 узел 4, лист 8/

31	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	68,4	2952,20	31,09	201930	2126	116975	67020	290466
		НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	82829	945		21516	
32	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	68,4	3286,45	28,07	224793	1920	21572	161732	417447
		НР - 80%; СП - 8%			2943,00	12,64	201301	864		30922	
33	2103-0302-0610 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	68,4	1921,00	--	131396	--	131396	--	141908

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		10512	
34	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню/узел/примыкание/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,7046	1122,48	27,54	15383	377	5577	7791	25028
		НР - 80%; СП - 8%			687,99	22,61	9429	310		1854	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				573503	4423	275520	236543	874849
							293559	2120	--	64804	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				573503				
	Материалы		Тенге				144124				
	Всего заработная плата		Тенге					295678			
	Местные материалы		Тенге				131396				
		Накладные расходы	Тенге				236543				
		Сметная прибыль	Тенге				64804				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				874849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								274
		Сметная заработная плата	Тенге					295678			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				874849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								274
		Сметная заработная плата	Тенге					295678			
		РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ЭЛЕКТРОПОДЪЕМНИК/лист 3 прим.5/									
35	1303-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Электроподъемник. Монтаж оборудования**	шт.	2	72166,77	2347,37	144334	4695	119	85582	248309
		НР - 61%; СП - 8%			69760,00	389,20	139520	778		18393	
		ОТМОСТКА/лист 15 узел 4/									
36	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=5	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 до 10см**	м2 основания	109,42	-201,96	-53,97	-22098	-5905	-16193	-2015	-26042
		НР - 108%; СП - 8%			--	-17,05	--	-1866		-1929	
37	1127-0402-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим.	**Основания из песчано-цементных смесей однослойные толщиной 5 см. Устройство**	м2 дорожного основания	109,42	81,03	67,83	8867	7422	3	2847	12651
		НР - 108%; СП - 8%			13,17	10,92	1442	1195		937	
38	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	5,471	17408,00	--	95239	--	95239	--	102858
		СП - 8%			--	--	--	--		7619	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				226341	6211	79168	86414	337776
							140962	108	--	25020	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				144334				
	Материалы		Тенге				119				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					140298			
		Накладные расходы	Тенге				85582				
		Сметная прибыль	Тенге				18393				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				248309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
		Сметная заработная плата	Тенге					140298			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				82008				
	Материалы		Тенге				-16190				
	Всего заработная плата		Тенге					771			
	Местные материалы		Тенге				95239				
		Накладные расходы	Тенге				832				
		Сметная прибыль	Тенге				6627				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				89467				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					771			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				337776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
		Сметная заработная плата	Тенге					141069			
		РАЗДЕЛ 6. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ									
39	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	2	18049,89	404,04	36100	808	6584	28365	69621
		НР - 98%; СП - 8%			14354,08	117,61	28708	235		5157	
40	Коммерческое предложение "Wilo Центральная Азия"2019г	**Насосы циркуляционные модели TOP-S40/7 , типа WILO**	шт	2	148530,31	--	297061	--		--	297061
					--	--	--	--	297061	--	
41	1311-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования**	шт.	1	7336,47	335,35	7336	335	2011	3816	12045
		НР - 75%; СП - 8%			4990,00	98,10	4990	98		892	
42	Коммерческое предложение "Wilo Центральная Азия"2019г	**Шкаф управления 2-мя насосами WILO**	шт	1	73605,05	--	73605	--		--	73605
					--	--	--	--	73605	--	
43	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	5	1172,11	--	5861	--	966	3671	10294
		НР - 75%; СП - 8%			979,00	--	4895	--		763	
44	Коммерческое предложение ТОО"Эргономика "2019г	**Ультрозвуковой расходомер д 32мм**	шт	2	104542,61	--	209085	--	209085	--	225812
		СП - 8%			--	--	--	--		16727	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Коммерческое предложение ТОО"Эргономика "2019г	Тепловычислитель ВКТ-7-04	шт	1	94645,24	--	94645	--	94645	--	102217
		СП - 8%			--	--	--	--		7572	
46	Коммерческое предложение ТОО"Эргономика "2019г	Термопреобразователи Pt 500	шт	2	6072,01	--	12144	--	12144	--	13116
		СП - 8%			--	--	--	--		972	
47	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	591,94	2,14	1184	4	145	1016	2376
		НР - 98%; СП - 8%			517,71	0,50	1035	1		176	
48	2304-1010-1601 РСНБ РК 2015	Блок регулирующий AFP, диапазон настройки давления от 0,5 бар до 3 бар, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	367006,00	--	734012	--	734012	--	792733
		СП - 8%			--	--	--	--		58721	
49	2304-1005-3601 РСНБ РК 2015	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	279114,00	--	558228	--	558228	--	602886
		СП - 8%			--	--	--	--		44658	
50	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	525,71	2,14	1051	4	144	886	2092
		НР - 98%; СП - 8%			451,48	0,50	903	1		155	
51	2304-1005-1402 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 0,4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	134438,00	--	268876	--	268876	--	290386
		СП - 8%			--	--	--	--		21510	
52	2305-1207-2016 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 33, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	296836,00	--	593672	--	593672	--	641166
		СП - 8%			--	--	--	--		47494	
53	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	525,71	2,14	526	2	73	443	1046
		НР - 98%; СП - 8%			451,48	0,50	451	--		77	
54	2304-1009-0803 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	35239,00	--	35239	--	35239	--	38058
		СП - 8%			--	--	--	--		2819	
55	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	6	1270,30	--	7622	--	398	5418	14083

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 75%; СП - 8%			1204,07	--	7224	--		1043	
56	2304-1010-0103 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры AVTB 25 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 30°С до 100°С, присоединение Rp 1, пропускной способностью 5,5 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	186486,00	--	186486	--	186486	--	201405
		СП - 8%			--	--	--	--		14919	
57	2305-1401-0202 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	174952,00	--	174952	--	174952	--	188948
		СП - 8%			--	--	--	--		13996	
58	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	26739,00	--	26739	--	26739	--	28878
		СП - 8%			--	--	--	--		2139	
59	2305-1401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	1	43796,00	--	43796	--	43796	--	47300
		СП - 8%			--	--	--	--		3504	
60	2305-1401-0703 РСНБ РК 2015	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss	шт.	1	26739,00	--	26739	--	26739	--	28878
		СП - 8%			--	--	--	--		2139	
61	2304-1010-0601 РСНБ РК 2015	Регулятор давления "до себя" AVA, диапазон настройки от 1 бар до 4,5 бар, присоединение - наружное G 3/4A, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	335687,00	--	335687	--	335687	--	362542
		СП - 8%			--	--	--	--		26855	
62	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2	53088,69	223,40	106177	447	99900	5769	120902
		НР - 98%; СП - 8%			2914,98	28,16	5830	56		8956	
63	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	2	19320,94	215,44	38642	431	36201	2088	43988
		НР - 98%; СП - 8%			1004,79	60,47	2010	121		3258	
64	2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые , PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	13	6343,00	--	82459	--	82459	--	89056
		СП - 8%			--	--	--	--		6597	
65	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые , PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3210,00	--	3210	--	3210	--	3467
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
66	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые , PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	1667,00	--	8335	--	8335	--	9002
		СП - 8%			--	--	--	--		667	
67	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые , PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	610,00	--	2440	--	2440	--	2635
		СП - 8%			--	--	--	--		195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	2304-1001-1306 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	3	6050,00	--	18150	--	18150	--	19602
		СП - 8%			--	--	--	--		1452	
69	2304-1001-1304 РСНБ РК 2015	Клапан обратный , PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	1	2801,00	--	2801	--	2801	--	3025
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
70	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	15	2811,00	--	42165	--	36671	5384	51353
		НР - 98%; СП - 8%			366,24	--	5494	--		3804	
71	2304-0905-1811 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1425,00	--	2850	--	2850	--	3078
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
72	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	7	414,29	--	2900	--	464	2388	5711
		НР - 98%; СП - 8%			348,04	--	2436	--		423	
73	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	7	1961,00	--	13727	--	13727	--	14825
		СП - 8%			--	--	--	--		1098	
74	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1074,33	36,59	2149	73	807	1267	3689
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	1269	25		273	
75	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1874,93	36,59	18749	366	12040	6336	27093
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	6343	123		2007	
76	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	73,00	1,19	876	14	5	840	1853
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	857	--		137	
77	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	12	593,90	90,25	7127	1083	3084	2627	10535
		НР - 76%; СП - 8%			246,66	41,44	2960	497		780	
78	2111-0403-0413 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	2,2	1081,00	--	2378	--	2378	--	2568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
79	2111-0403-0415 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	м	8,8	1307,00	--	11502	--	11502	--	12422
		СП - 8%			--	--	--	--		920	
80	2111-0403-0512 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	м	2,2	2694,00	--	5927	--	5927	--	6401
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
81	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,2	72,72	2,24	160	5	72	58	235
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	83	--		17	
82	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	4,4	93,68	2,88	412	13	326	51	501
		НР - 69%; СП - 8%			16,56	0,34	73	1		37	
83	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	м2 изолируемой поверхности	4,2	1746,81	107,46	7337	451	3940	2393	10508
		НР - 76%; СП - 8%			701,40	48,42	2946	203		778	
84	2111-0403-2202 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77**	м2	4,62	5292,00	--	24449	--	24449	--	26405
		СП - 8%			--	--	--	--		1956	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4135568	4037	3682359	72816	4515402
							78507	1363	370666	307016	
	Стоимость оборудования		Тенге				366270				
	Заготов.складские расходы		Тенге				4395				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				370666				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				20819				
	Материалы		Тенге				3374				
	Всего заработная плата		Тенге					17208			
		Накладные расходы	Тенге				12906				
		Сметная прибыль	Тенге				2698				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				36422				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					17208			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				59291				
	Материалы		Тенге				7422				
	Всего заработная плата		Тенге					6764			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44256				
		Накладные расходы	Тенге				5130				
		Сметная прибыль	Тенге				5154				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				69575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6764			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3684792				
	Материалы		Тенге				193034				
	Всего заработная плата		Тенге					55898			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3434272				
	Сдача и испытание		Тенге				1345				
		Накладные расходы	Тенге				54780				
		Сметная прибыль	Тенге				299166				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4038737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					55898			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4515400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					79869			
		РАЗДЕЛ 7.КОМПЛЕКСНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ДО 1000В									
85	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	шт.	1	23422,07	3508,35	23422	3508	15238	4174	29804
		НР - 72%; СП - 8%			4676,00	1120,94	4676	1121		2208	
86	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	192418,00	--	192418	--		--	192418
					--	--	--	--	192418	--	
87	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	2	1119,35	80,75	2239	162	43	1504	4042
		НР - 72%; СП - 8%			1017,03	27,34	2034	55		299	
88	2307-0501-0310 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 PQRSIN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	шт.	2	-25196,00	--	-50392	--	-50392	--	-54423
		СП - 8%			--	--	--	--		-4031	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	2307-0501-0711 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа АСКУЭ	шт.	1	124790,00	--	124790	--	124790	--	134773
		СП - 8%			--	--	--	--		9983	
		ЩК-18 шт									
90	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	18	3643,60	1241,57	65585	22348	1153	35991	109702
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	42084	7904		8126	
91	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	18	2414,00	--	43452	--	43452	--	46928
		СП - 8%			--	--	--	--		3476	
92	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	4315,72	110,81	77683	1995	35800	29074	115297
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	39888	492		8541	
93	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	72	2461,96	25,26	177261	1819	95666	57439	253476
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	79776	--		18776	
94	2307-0204-0304 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	4345,00	--	78210	--	78210	--	84467
		СП - 8%			--	--	--	--		6257	
95	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	4149,00	--	74682	--	74682	--	80657
		СП - 8%			--	--	--	--		5975	
96	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	4149,00	--	74682	--	74682	--	80657
		СП - 8%			--	--	--	--		5975	
97	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	429,00	--	7722	--	7722	--	8340
		СП - 8%			--	--	--	--		618	
98	2307-0204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	429,00	--	7722	--	7722	--	8340
		СП - 8%			--	--	--	--		618	
		ЭЩ1-6 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	6	4256,09	1842,29	25537	11054	455	12928	41542
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	654,62	14028	3928		3077	
100	2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6	28080,00	--	168480	--	168480	--	181958
		СП - 8%			--	--	--	--		13478	
101	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	4315,72	110,81	77683	1995	35800	29074	115297
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	39888	492		8541	
102	2307-0204-0304 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С63/50А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	4345,00	--	78210	--	78210	--	84467
		СП - 8%			--	--	--	--		6257	
103	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	18	499,78	80,75	8996	1454	388	5505	15662
		НР - 72%; СП - 8%			397,46	27,34	7154	492		1160	
104	2307-0501-0102 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	18	3958,00	--	71244	--	71244	--	76944
		СП - 8%			--	--	--	--		5700	
		РП-1 шт									
105	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или пастенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	63	1682,13	676,05	105974	42591	8148	59573	178791
		НР - 72%; СП - 8%			876,75	436,59	55235	27505		13244	
106	Прайс лист ТД"Электроцентр "2018г	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель CD, мощность 13 Вт, световой поток 4000 лм, СТ РК 2595-2014	шт.	45	14058,70	--	632641	--	632641	--	683253
		СП - 8%			--	--	--	--		50611	
107	2307-0106-1101 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с датчиком , 220 В, IP54, мощностью 13 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	18	6375,00	--	114750	--	114750	--	123930
		СП - 8%			--	--	--	--		9180	
108	2307-0101-2203 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82	шт.	4	2503,00	--	10012	--	10012	--	10813
		СП - 8%			--	--	--	--		801	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,4	802,00	--	321	--	321	--	346
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2193324	86925	1629217	235262	2607481
							284764	41989	192418	178896	
	Стоимость оборудования		Тенге				192418				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				192418				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2000906				
	Материалы		Тенге				192691				
	Всего заработная плата		Тенге					326752			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1436526				
		Накладные расходы	Тенге				235262				
		Сметная прибыль	Тенге				178893				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2415061				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								291
		Сметная заработная плата	Тенге					326752			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2607479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								291
		Сметная заработная плата	Тенге					326752			
		РАЗДЕЛ 8. ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ									
110	2306-1707-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт.	2	2858,00	--	5716	--	5716	--	6173
		СП - 8%			--	--	--	--		457	
111	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка . Монтаж оборудования	шт.	18	957,70	--	17239	--	283	10343	29788
		НР - 61%; СП - 8%			942,00	--	16956	--		2207	
112	2307-0220-0704 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	18	302,00	--	5436	--	5436	--	5871
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
113	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	380	330,55	158,37	125610	60180	11584	52907	192798
		НР - 72%; СП - 8%			141,70	51,67	53846	19636		14281	
114	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	60	101,92	3,23	6115	194	1343	3343	10215
		НР - 72%; СП - 8%			76,30	1,09	4578	66		757	
115	2306-0401-0141 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,05	302391,00	--	15120	--	15120	--	16329
		СП - 8%			--	--	--	--		1210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	2306-0408-0501 РСНБ РК 2015	**Кабели связи МКППэпп1х2х0,4**	км	0,39	9664,00	--	3769	--	3769	--	4070
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
117	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	270	203,85	2,20	55041	595	5713	35106	97359
		НР - 72%; СП - 8%			180,49	0,09	48733	25		7212	
118	2306-1710-0104	**Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм**									
	РСНБ РК 2015		м	270	67,00	--	18090	--	18090	--	19537
		СП - 8%			--	--	--	--		1447	
119	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	60	471,13	33,03	28268	1982	7320	14045	45698
		НР - 72%; СП - 8%			316,10	9,02	18966	541		3385	
120	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	м	30	69,00	--	2070	--	2070	--	2236
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
121	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	м	30	128,00	--	3840	--	3840	--	4147
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				286313	62951	80284	115744	434221
							143079	20268	--	32166	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				286313				
	Материалы		Тенге				26243				
	Всего заработная плата		Тенге					163347			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54041				
		Накладные расходы	Тенге				115745				
		Сметная прибыль	Тенге				32165				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				434223				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					163347			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				434223				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					163347			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								23335983
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5526138				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					272112			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					153208			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10940304		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						563084		
		- Накладные расходы	Тенге							4347459	
		- Сметная прибыль	Тенге							1686885	
		сметная стоимость					22 772 899				
		оборудование					563 084				
		итого сметная стоимость с оборудованием					23 335 983				
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,90%				204 956				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					23 540 939				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%	12%				3 073 961				
		Итого с НДС					28 690 305				
		тендерная скидка	10%				2 869 031				
		ИТОГО					25 821 274,51				
		ИТОГО к оплате					25 404 707,80				

Сдал подрядчик:

Директор ТОО "Самға" _____ **А.Б.Байдильдаев**

Принял заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана" _____ **Келмаганбетова М.К.**

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" _____ **Мырзабеков Е.Т.**

Авторский надзор ТОО "КАРЭНТ" _____ **Ладыгин А.Н.**

ПТО
ТОО "Самға"

Объем и расценка проверено.
Тоннышбаева АК
12.05.2021г.