Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГидроСтройМонтаж"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 21-квартирного жилого дома г. Степняк район Биржан сал, по улице Биржан сал позиция 2. Корректировка

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Справка №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за Август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		2	17.02.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 21-квартирного жилого дома г. Степняк район Биржан сал, по улице Биржан сал позиция 2. Корректировка	**15 550 277,12**	**12 250 333,00**							**1 470 039,96**	**13 720 372,96**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГидроСтройМонтаж"

Заместитель руководителя_____ Базылханова Л.С
БИН 131040023265

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ТЛГ 2002»

Эксперт_____ Камалов Ш.Б.
ИИН 860907350015
№ KZ32VJE00072662 № KZ81VJE00073720

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал
Руководитель_____ Мустафин Б.М.
БИН 170540009133

"SANA-2015". Версия 21.3.2Д от 20.08.21 г. Цены региона Акмолинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал Заказ 915-609к

БИН 170540009133, Акмолинская область, район Биржан сал, г.Степняк, Биржан Сал, 34, тел.: 8 716 39 2 17 47

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГидроСтройМонтаж"

БИН 131040023265, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, п.Шульбинск, 2 Микрорайон, дом 3Д, кв. 340, тел +77052513979

Наименование объекта: Строительство 21-квартирного жилого дома г. Степняк район Биржан сал, по улице Биржан сал позиция 2. Корректировка

Договор подряда №2 от 17.02.2022г.

Доп. соглашение №1 от 12.07.2022г. к Договору подряда №2 от 17.02.2022г.

Акт №5
выполненных работ за Август месяц 2023 года

№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы ниже отм.0,00										
6	1101-0205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**74,94**	1435,06	–	107543	–	–	77431	199772
					1435,06	–	107543	–	–	14798	
7	1101-0104-0403	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**674,47**	43,15	43,15	29103	29103	–	8445	40552
					–	17,39	–	11729	–	3004	
8	1101-0201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**674,47**	213,85	97,1	144235	65491	–	80127	242311
					116,75	48,25	78744	32543	–	17949	
	Раздел 2 Фундаменты										
16	1107-0501-0102	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	**118**	2353,32	1054,39	277692	124418	89788	115655	424815
					538,02	292,6	63486	34527	–	31468	
17	1107-0501-0103	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	**153**	3000,93	1343,16	459142	205503	145158	215101	728182

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					818,7	372,73	125261	57028	–	53939	
18	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	33,79	71060		2401117		2401117	–	2593206
					–		–		–	192089	
19	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 К=235,000;	м3	75,43246	71060		5360231		5360231	–	5789049
					–		–		–	428818	
20	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитных заделок В7,5 НР=91 %	м3	4,35	28881,65	1410,85	125635	6137	103330	16105	153079
					3716,76	351,68	16168	1530	–	11339	
21	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитных заделок В12,5 НР=91 %	м3	1,6	30730,98	1410,85	49170	2257	40965	5924	59502
					3716,76	351,68	5947	563	–	4408	
22	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки-С1(АС-09) НР=93 %	т металлических изделий	0,63938	79665,63	2454,03	50937	1569	–	46408	105133
					77211,6	833,76	49368	533	–	7788	
23	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,63938	447247		285961		285961	–	308838
							–		–	22877	
27	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	442,8	922,09	20,5	408301	9077	256443	134059	585749
					322,45	3,09	142781	1368	–	43389	
	Раздел 5 Полы										
57	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	471,14	275,48	35,08	129790	16528	73220	43658	187324
					84,99	13,59	40042	6403	–	13876	
58	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=0,050;	м3 подстилающего слоя	23,557	10731,39	1881,21	252799	44316	117963	103894	385228
					3842,64	849,2	90521	20005	–	28535	

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	1111-0101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %**									
			м2 площади уплотнения	**10**	275,48	35,08	2755	351	1554	927	3977
					84,99	13,59	850	136	–	295	

Итого по акту	**11 806 717**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	720 711
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	504 750
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	166 365
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 875 730
Накладные расходы, тенге	847 734
Сметная прибыль (8 %), тенге	874 572
Всего	**11 806 717**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	106 260,45
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,04 %)	243 024,74
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	243 120,04
Итого в текущих ценах с 18.08.21 г.	**12 399 122**
Итого в текущих ценах 2022 г. - (Иинф. = 1,04)	**12 895 087**
Итого с понижающим коэффициентом (К=0,9499999998581)	**12 250 333**
НДС (12 %)	1 470 039,96
Итого по акту	**13 720 372,96**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
района Биржан сал
БИН 170540009133

_____ **Мустафин Б.М.**
Руководитель

Подрядчик
ТОО "ГидроСтройМонтаж"
БИН 131040023265

_____ **Базылханова Л.С..**
И. о. директора

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"

_____ **Камалов Ш. Б.**
ИИН 860907350015
№ KZ32VJE00072662 № KZ81VJE00073720

Авторский надзор
ТОО "Дизайн центр"

_____ **Байжанов А.И.**
Приказ №25-п от 01.03.2022г.