Заказчик: КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Наименование строительства и его адрес: «Строительство водопроводной сетей по ул Ж.Махамбетова (от ул Ж.Махамбетова №197 до ул Ж.Махмбетова №197 А »

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Меморандиум		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№3	от 27.10.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводной линии по ул.Ж.Махамбетова(от ул.Жунусова 197 до ул. Г.Муратбаева №197А)в пос. Тасбогет,г.Кызылорда.	4 260 202,00	3 803 751,79							456 450,21	4 260 202,00

Заказчик:
Аким кента
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда
С.Сыздыков

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
Мухаммедиев О.Е.

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
Каржаубаев Р.Б.

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
Буркитов Т.С.

Заказчик: КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда
Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Меморандум: №3 от 27.10.2021 г.
Наименование стройки: «Строительство водопроводной сетей по ул Ж.Махамбетова (от ул Ж.Махамбетова №197 до ул Ж.Махмбетова №197 А »

Форма-2

АКТ № 1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.4.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой-противопожарный водопровод										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		644,93942	225,52	225,52	145447	145447	–	17762	176265
		НР - 72%; СП - 85%				–	38,25	–	24669		13057	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта		19,94658	2234,23	–	44565	–	–	32087	82784
		НР - 72%; СП - 85%				2234,23	–	44565	–		6132	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		582,28941	36,35	36,35	21166	21166	–	6041	29384
		НР - 72%; СП - 85%				–	14,41	–	8391		2177	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		43,8282352	972,00	–	42601	–	–	30673	79136
		НР - 72%; СП - 85%				972,00	–	42601	–		5862	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**										
		НР - 72%; СП - 85%				94,72	39,27	55154	22867		12632	
6	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3		28,116	5177,00	–	145557	–	145557	–	157202
		СП - 85%				–	–	–	–		11645	
		Монтажные работы										
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания		9,372	7045,74	179,06	66033	1678	53371	11360	83584

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				1171,98	52,36	10984	491		6191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,1	10,3092	5177,00				53371		
8	122-0501-0101 ГЭСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,209		323617,96	76557,88	67636	16000	148	55869	133385
		НР - 99%; СП - 8%				246352,00	23662,52	51488	4945		9880	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	5	1,045	134,00				140		
9	122-0501-0103 ГЭСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,124		388531,25	109758,53	48178	13610	312	38115	93197
		НР - 99%; СП - 8%				276256,00	34228,72	34256	4244		6903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	18	2,232	134,00				299		
10	241-201-0613 ГЭСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	125,24		1590,00	--	199132	--	199132	--	215063
		СП - 8%				--	--	--	--		15931	
11	241-201-0402 ГЭСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм**	м	211,09		134,00	--	28286	--	28286	--	30549
		СП - 8%				--	--	--	--		2263	
12	112-0801-0201 ГЭСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	4		1514,24	944,99	6057	3780	--	3378	10190
		НР - 99%; СП - 8%				569,25	283,73	2277	1135		755	
13	241-214-0306 ГЭСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	4		1347,00	--	5388	--	5388	--	5819
		СП - 8%				--	--	--	--		431	
14	1122-1201-0103 ГЭСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	8		1196,33	62,28	9571	498	491	8497	19513
		НР - 99%; СП - 8%				1072,80	--	8582	--		1445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	261-107-0567	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,00029	0,00232	211214,00				490		
15	241-116-0210 ГЭСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	4		2590,00	--	10360	--	10360	--	11189
		СП - 8%				--	--	--	--		829	
16	241-116-0610 ГЭСНБ РК 2015	**Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	4		4436,00	--	17744	--	17744	--	19164
		СП - 8%				--	--	--	--		1420	
17	1116-0503-0101 ГЭСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	шт.	2		467,74	4,57	935	9	12	897	1978
		НР - 98%; СП - 8%				456,98	0,45	914	1		147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	261-107-0432	**Ветошь**	кг	0,021	0,042	90,00				4		
17.2	261-201-0620	**Лента ФУМ**	кг	0,00054	0,00108	5164,00				6		
17.3	265-104-0102	**Уайт-спирит ГОСТ 3134-78**	т	0,000004	0,000008	379074,00				3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	242-204-0505 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	8568,00	--	8568	--	8568	--	9253
		СП - 8%			--	--	--	--		685	
19	242-204-0502 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	5507,00	--	5507	--	5507	--	5948
		СП - 8%			--	--	--	--		441	
		Гидрант пожарный									
20	1122-0001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2967,51	199,10	2968	199	490	2343	5735
		НР - 99%; СП - 8%			2278,64	87,62	2279	88		425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0028 0,0028	165361,00				463		
21	244-404-0104 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1	43327,00	--	43327	--	43327	--	46793
		СП - 8%			--	--	--	--		3466	
22	241-116-0213 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	1	6195,00	--	6195	--	6195	--	6691
		СП - 8%			--	--	--	--		496	
23	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0005	1263850,92	547127,90	632	274	49	399	1114
		НР - 99%; СП - 8%			617016,00	189729,27	309	95		83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	50 0,025	874,00				22		
23.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2 0,0001	100670,00				10		
23.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13 0,000065	211214,00				14		
24	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	3151417,96	241903,19	1576	121	1254	222	1942
		НР - 99%; СП - 8%			402822,00	46667,84	201	23		144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6630 3,315	263,00				872		
24.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	168 0,084	4019,00				338		
25	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,5	15326,00	--	7663	--	7663	--	8276
		СП - 8%			--	--	--	--		613	
26	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	589385,93	117642,97	1768	352	87	1454	3480
		НР - 99%; СП - 8%			443070,00	46499,14	1329	139		258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00054	100670,00				54		
26.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00012	211214,00				25		
27	241-102-0178 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	3,012		4977,00	--	14991	--	14991	--	16190
		СП - 8%				--	--	--	--		1199	
28	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0004		511658,40	73604,52	205	29	10	176	411
		НР - 99%; СП - 8%				415173,00	28167,68	166	11		30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,000072	100670,00				7		
28.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,000008	211214,00				2		
29	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	0,2008		1321,00	--	265	--	265	--	286
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
30	241-102-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	0,2008		468,00	--	94	--	94	--	102
		СП - 8%				--	--	--	--		8	
31	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004		203814,33	52141,27	82	21	18	50	143
		НР - 99%; СП - 8%				108624,60	18801,89	43	8		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	110	0,044	263,00				12		
31.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	2,8	0,00112	4019,00				5		
32	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003		242278,94	52575,28	727	158	243	379	1194
		НР - 99%; СП - 8%				108624,60	18936,53	326	57		88	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	210	0,63	263,00				166		
32.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	5,3	0,0159	4019,00				64		
		Водомерный узел со счетчиком Д15 и фильтром для воды д15										
33	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	9		644,17	31,54	5798	284	167	5372	12063
		НР - 98%; СП - 8%				594,09	14,96	5347	135		894	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,09	568,00				51		
33.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,18	483,00				87		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34	244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	9		3195,00	--	28755	--	28755	--	31055
		СП - 8%				--	--	--	--		2300	
35	244-302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	9		46389,00	--	417501	--	417501	--	450901
		СП - 8%				--	--	--	--		33400	
36	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	9		1302,40	168,62	11722	1517	131	10368	23857
		НР - 98%; СП - 8%				1119,35	56,14	10074	505		1767	
37	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	9		1101,00	--	9909	--	9909	--	10702
		СП - 8%				--	--	--	--		793	
38	116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	9		467,74	4,57	4210	41	56	4035	8904
		НР - 98%; СП - 8%				456,98	0,45	4113	4		660	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,021	0,189	90,00				17		
38.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,00054	0,00486	5164,00				25		
38.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	0,000036	379074,00				14		
39	142-204-0501 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	9		5023,00	--	45207	--	45207	--	48824
		СП - 8%				--	--	--	--		3617	
40	116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1,8		912,44	43,72	1642	78	46	1516	3411
		НР - 98%; СП - 8%				843,32	16,31	1518	29		253	
41	112-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0018		990974,68	36044,72	1784	65	1190	524	2493
		НР - 99%; СП - 8%				294147,00	149,60	529	--		185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730	3,114	263,00				819		
41.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	43	0,0774	4019,00				311		
42	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	1,8		594,00	--	1069	--	1069	--	1155
		СП - 8%				--	--	--	--		86	
43	112-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,209		66272,04	--	13851	--	375	13341	29368
		НР - 99%; СП - 8%				64478,00	--	13476	--		2175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	2,4662	134,00				330		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,124		71623,77	--	8881	--	886	7915	18140
		НР - 99%; СП - 8%				64478,00	--	7995	--		1344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	5,828	134,00				781		
		Переход методом ГНБ д225 L=15м										
45	1122-1401-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах I-3 групп	м	15		14620,95	5790,45	219314	86857	118336	29484	268702
		НР - 99%; СП - 8%				941,39	1044,05	14121	15661		19904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов, применяемых при ГНБ	кг	11,295	169,425	378,00				64043		
45.2	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород при ГНБ	кг	0,897	13,455	4004,00				53874		
46	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	15		1430,99	8,49	21465	127	2399	18788	43473
		НР - 99%; СП - 8%				1262,62	2,54	18939	38		3220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	3,39	621,00				2105		
47	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2		33082,25	3183,69	66164	6368	38223	21505	94683
		НР - 99%; СП - 8%				10786,50	74,80	21573	150		7014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,05	190213,00				9511		
47.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0098	0,0196	1358578,00				26628		
48	261-201-0619 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	15,3		6452,00	--	98716	--	98716	--	106613
		СП - 8%				--	--	--	--		7897	
		Колодец сборный д1500										
49	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,9		1861,86	--	5399	--	--	3888	10030
		НР - 72%; СП - 8%				1861,86	--	5399	--		743	
50	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,88		48601,76	10041,11	188575	38960	72816	92299	303343
		НР - 99%; СП - 8%				19793,60	4234,98	76799	16432		22470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,272	1,05536	19341,00				20412		
50.2	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	0,09	0,3492	20600,00				7194		
50.3	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	21,1	81,868	145,00				11871		
50.4	261-107-0447	Каболка	т	0,004	0,01552	1358578,00				21085		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15(V=0,38)	шт.	2	29337,00	--	58674	--	58674	--	63368
		СП - 8%			--	--	--	--		4694	
52	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9(V=0,4)	шт.	2	20264,00	--	40528	--	40528	--	43770
		СП - 8%			--	--	--	--		3242	
53	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-96(V=0,32)	шт.	2	20264,00	--	40528	--	40528	--	43770
		СП - 8%			--	--	--	--		3242	
54	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2(V=0,27)	шт.	2	27717,00	--	55434	--	55434	--	59869
		СП - 8%			--	--	--	--		4435	
55	225-101-0620 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10(V=0,32)	шт.	2	40676,00	--	81352	--	81352	--	87860
		СП - 8%			--	--	--	--		6508	
56	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3(V=0,08)	шт.	2	6404,00	--	12808	--	12808	--	13833
		СП - 8%			--	--	--	--		1025	
57	244-202-0108 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	2	62811,00	--	125622	--	125622	--	135672
		СП - 8%			--	--	--	--		10050	
58	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,03416	887579,00	--	30320	--	30320	--	32746
		СП - 8%			--	--	--	--		2426	
59	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	0,8	3280,00	--	2624	--	2624	--	2834
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
60	241-201-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	0,4	1072,00	--	429	--	429	--	463
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
61	241-201-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	1	340,00	--	340	--	340	--	367
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
62	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	5	1712,00	--	8560	--	8560	--	9245
		СП - 8%			--	--	--	--		685	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**2662131**	**384211**	**1842563**	**474912**	**3388007**
							435357	**100118**	**--**	**250968**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				1529812				
		Материалы	тенге				290694				
		Всего заработная плата	тенге					512835			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				8560				
		Местные материалы	тенге				434881				
		Накладные расходы	тенге				452724				
		Сметная прибыль	тенге				158604				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2141140				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								393
		Сметная заработная плата	тенге					512835			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				30320				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				30320				
		Сметная прибыль	тенге				2426				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				32746				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				1101999				
	Материалы		тенге				411				
	Всего заработная плата		тенге					22640			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1077692				
	Сдача и испытание		тенге				338				
		Накладные расходы	тенге				22188				
		Сметная прибыль	тенге				89938				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1214125				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	тенге					22640			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3388011				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								409
		Сметная заработная плата	тенге					535475			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								3388011
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				435357				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					384211			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					100118			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1842558		
		- Накладные расходы	тенге							474912	
		- Сметная прибыль	тенге							250968	

			в т.ч. С-сть оборудования
2-1-1/1 ОСР	Тенге	3 388 011	
ИТОГО	Тенге	**3 388 011**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**3 388 011**	
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	44 044	
Итого	Тенге	**3 432 055**	
зимнее удорожание 2,07%	Тенге	71 044	
Итого	Тенге	**3 503 099**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	70 062	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Доп. оплата труда в зонах эколог. бедствия и рад. риска	Тенге	230 591	
Итого с непредвиденными и со стоимостью оборудования	Тенге	**3 803 751,78**	
НДС 12%	Тенге	456 450,21	
Всего	Тенге	**4 260 202,00**	

Заказчик:
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда
_____ **С.Сыдыков**

Авторский надзор:
ТОО "Сартобе"
_____ **Мухаммедиев О.Е.**

Технический надзор:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ **Каржаубаев Р.Б.**

Подрядчик:
ПК "Агроспецмонтаж"
_____ **Буркитов Т.С.**