Генподрядчик: ТОО "Регион-Сервис Актобе"
Субподрядчик: ТОО «Arnau Stroy-Srt».
Наименование объекта: Строительство средней школы на 300 мест в жилом массиве "Красносельское 1" п Красносельское г. Актобе"
Договор №012 от 10.08.2019 г.

Типовая № КС-3

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2019 г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			12	10.08.2019				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах	Стоимость оборудова-ния	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Акт выполн работ №1		6 486 915					778 430	7 265 345
Всего по стройке:	7 265 345	6 486 915					778 430	7 265 345

Итого к оплате: **7 265 345** (тенге)
в т.ч. НДС 12% **778 430** тенге

Генподрядчик
Директор
ТОО "Регион-Сервис Актобе"

Субподрядчик
Директор
ТОО «Arnau Stroy-Srt».

Генподрядчик: ТОО "Регион-Сервис-Актобе"
Субподрядчик: ТОО «Arnau Stroy-Srt».
Наименование объекта: Строительство средней школы на 300 мест в жилом массиве "Красносельское 1" п Красносельское г. Актобе"
Договор №07/19 от 10.01.2019 г.

Акт №1
выполненных работ за август 2019 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.1 Оконные									
1	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 *м2 проемов*	7,47	510,23 / 250,39	23,76 / 7,73	3811 / 1870	177 / 58	2082 / 108	1,49845 / 0,03775	11 / –
3	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	24,21	371,23 / 156,91	23,59 / 7,99	8987 / 3799	571 / 193	4312 / 108	0,93898 / 0,039	23 / 1
5	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	81,33	379,3 / 196,66	23,59 / 8,22	30848 / 15994	1919 / 669	17996 / 108	1,17691 / 0,04013	96 / 3
10	Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2 *м2 проемов*	9,6	352,51 / 142,88	25,52 / 8,91	3384 / 1372	245 / 86	1574 / 108	0,85503 / 0,0435	8 / –
11	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные *м2*	9,6	12700		121920				
12	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе *шт*	2	5500		11000				

24	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание *комплект*	3	2980		8940				
25	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание *комплект*	6	1960		11760				
26	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение *комплект*	10	1500		15000				
27	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	39	1380		53820				
28	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	54	844		45576				
29	Е10-90-2	Установка алюминиевых дверей внутренних *м2 проемов*	4,2	379,71	40,1	1595	168	1489	1,7135	7
				313,09	15,16	1315	64	108	0,074	–
31	Е10-91-8	Установка витражей из ПХВ профилей *м2 проемов*	22,17	379,3	23,59	8409	523	4905	1,17691	26
				196,66	8,22	4360	182	108	0,04013	1
33	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2 *м2 проемов*	3,15	392,85	24,17	1237	76	573	0,95933	3
				160,3	8,22	505	26	108	0,04013	–
	Раздел 2 Полы									
36	Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	136,59	1253,26	37,95	171183	5184	24577	0,92115	95
				152,78	9,32	20868	1273	111	0,0475	3
39	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм *м2 покрытия*	32,9	293,95	18,45	9671	607	2455	0,41515	14
				60,29	6,93	1984	228	111	0,03375	1
41	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	46,67	1071,63	19	50013	887	10802	1,2305	57
				199,3	9,21	9301	430	111	0,04625	2
50	Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	228	1253,26	37,95	285743	8653	41024	0,92115	210

			152,78	9,32	34834	2125	111	0,0475	11
57	Е11-27-6 Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	47,9	1071,63	19	51331	910	11086	1,2305	59
	м2 покрытия								
			199,3	9,21	9546	441	111	0,04625	2
	Раздел 3 Кровля								
75	Е10-51-2 Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	37,986	1911,45	17,71	72608	673	14607	2,162	82
	м3 древесины в конструкции								
			349,31	6,75	13269	256	108	0,0325	1
76	Е12-7-5 Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	106,8	1015,76	10,25	108483	1095	36310	1,9665	210
	м2 кровли								
			313,89	3,85	33523	411	107	0,01875	2
77	Е10-15-1 Устройство слуховых окон	6	3246,04	102,01	19476	612	7431	6,992	42
	слуховое окно								
			1107,45	39,38	6645	236	108	0,1875	1
	Раздел 5 Отделочные работы								
85	Е15-64-4 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1000	296,51	4,93	296510	4930	113326	0,63653	637
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117,43	1,86	117430	1860	95	0,00911	9
86	Е15-64-5 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	63,635	449,46	7,65	28601	487	10005	0,92644	59
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			162,6	2,9	10347	185	95	0,01415	1
87	Е15-180-5 Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	1413,42	125,72	2,35	177695	3322	61323	0,26565	375
	м2 окрашиваемой поверхности								
			44,77	0,9	63279	1272	95	0,00438	6
92	Е26-33-1 Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн плитами из пенополистирола ПСБ-С-35 на сухо	27,90	4216	232,04	117634	6474	96470	20,8955	583
	м3 изоляции								
			3754,46	87,19	104757	2433	90	0,425	12
94	Е15-39-1 Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	193,6	374,77	2,76	72555	534	67769	2,024	392

		м2								
96	Е15-37-9	Облицовка потолков акустическими плитами на металлическом каркасе		367,43	1,04	71134	201	95	0,00513	1
		м2	281,4	1530,8	3,58	430767	1007	87024	1,8745	527
				324,35	1,18	91272	332	95	0,00575	2
Раздел 7 Лестничные клетки										
107	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы								
		т	0,4647	133700		62130				
109	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)								
		м	3,6	995		3582				
Раздел 8 Входы и крыльца										
114	2-1-117	Стойки металлические								
		т	0,138	113100		15608				
115	2-1-118	Балки металлические								
		т	0,2072	110400		22875				
117	2-1-237	Каркас для козырька								
		т	0,12418	154400		19173				
120	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7К=1,100;								
		м2	33	896		29568				
134	8-6-164	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 25х2,5 ммК=1,032;								
		м	17,1312	111		1902				
135	8-6-177	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 45х3,5 ммК=1,032;								
		м	38,184	282		10768				
146	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм								
		т	0,24	67700		16248				
149	2-1-117	Стойки металлические								
		т	0,058	113100		6560				

152	8-6-164	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 25х2,5 ммК=1,032;	м	15,48	111	1718
153	8-6-177	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 45х3,5 ммК=1,032;	м	6,8112	282	1921
155	2-1-118	Балки козырька	м	0,03	110400	3312
159	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7К=1,100;	т	9,02	896	8082
165	8-6-164	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 25х2,5 ммК=1,032;	м2	33,8393	111	3756
166	8-6-177	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 45х3,5 ммК=1,032;	м	12,384	282	3492
168	2-1-117	Стойки козырька	м	0,2259	113100	25549
173	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7К=1,100;	т	16,5	896	14784
175	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	м2	0,1	67700	6770
178	2-1-117	Стойки металлические	т	0,058	113100	6560
181	8-6-164	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 25х2,5 ммК=1,032;	т	12,0744	111	1340
182	8-6-177	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 45х3,5 ммК=1,032;	м	6,8112	282	1921

184	2-1-118	Балки козырька	0,03	110400		3312				
		т								
188	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7К=1,100;	9,02	896		8082				
		м2								
	9.1 Отмостка									
190	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	16,1	1539,05	126,11	24779	2030	3245	0,9775	16
		м3 основания								
				142,31	47,81	2291	770	106	0,225	4
191	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	8,05	6010,29	82,51	48383	664	1960	1,5525	12
		м3								
				225,11	31,16	1812	251	95	0,15225	1

Всего прямые затраты	**2570735**
Накладные расходы, тенге	622345
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	191585
Всего	**3384664**
Временные здания и сооружения (1,8 %), К=0,8	48 739
Затраты на строительно-монтажные работы в зимнее время (1,4175 %)	48 668
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	34 334
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	13 734
- Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3 530 140**
- Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРП тек=1618 тенге	**7 370 020**
- Итого в договорных ценах	**6 359 721**
Налог (2 %)	**127 194**
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**6 486 915**
НДС (12 %)	**778 430**
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**7 265 345**

Заказчик
Директор
ТОО "Регион-Сервис-Актобе"

Субподрядчик
Директор
ТОО «Arnau Stroy-Srt».

Казақстан Республикасы Ақтөбе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БИН 121140000822 ARNAU Stroy-SRT Товарищество с ограниченной ответственностью Город Актобе Республика Казахстан