Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26.09.2024 г. № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пасажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аулиекольского района"

Подрядчик: ТОО "Лисаковскрудстрой"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт водопропускной Ж/Б трубы на автомобильной дороге районного значения КР-AU-4 " Подьезд к селу Кушмурун" км 4,6 Аулиекольского района, Костанайской области.

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за Июль 2025 г.

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
050840002668	050840002668			46	24.06.2025		045-028-159

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат , тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Средний ремонт водопропускной Ж/Б трубы на автомобильной дороге районного значения КР-AU-4 " Подьезд к селу Кушмурун" км 4,6 Аулиекольского района, Костанайской области.	15 991 371,47	15 991 371,47	14 278 010,24				1 713 361,23	15 991 371,47

Подрядчик:
ТОО "Лисаковскрудстрой"
БИН 050840002668

Руководитель _____ **Дроздов И.Ю.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Геодезия КСТ" БИН 180340006966

Эксперт _____ **Каленов А.К**

ИИН 960726350260

Аттестат № KZ28VJE00083501 от 31.10.2023г

Аттестат № KZ16VJE00083717 ОТ 13.11.2023г

Аттестат № KZ10VJE00083922 от 24.11.2023г.

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пасажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аулиекольского района" **БИН050840002668**

И.о Руководителя_____ **Асадов Джахид Надир-Оглы.**

SANA 2024.11Д от 08.11.2024 г.

Цена региона Костанайская область Денисовский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пасажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 050140001159, Костанайская область, Аулиекольский район, с. Аулиеколь,ул. Байтурсынова, д.49,Тел:87145322434

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Лисаковскрудстрой", БИН 050840002668, Костанайская область, г.Лисаковск, Микрорайон 2, 13а, Тел.: 87143334340

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Средний ремонт водопропускной Ж/Б трубы на автомобильной дороге районного значения КР-AU-4 " Подьезд к селу Кушмурун" км 4,6 Аулиекольского района, Костанайской области.

Объект: Средний ремонт водопропускной Ж/Б трубы на автомобильной дороге районного значения КР-AU-4 " Подьезд к селу Кушмурун" км 4,6 Аулиекольского района, Костанайской области.

Договор подряда (контракт) №46 от 24.06.2025 г.

Акт выполненных работ №1

за Июль 2025 г.

на Дорожные работы "Подьезд к селу Кушмурун" км 4,6

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Подготовительные работы					
1	**1**	**1101-0104-0105**	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**110**	**95**	**10450**	
2	**2**	**1101-0104-0113**	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**110**	**83**	**9130**	
3	**3**	**1127-1201-0102**	**Дороги временные грунтовые профилированные с земляным полотном шириной 7,5 м.Устройство при работе в нулевых отметках.Категория грунтов 2**	**км дороги**	**0,25**	**1548296**	**387074**	
4	**4**	**1127-1201-0401**	**Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см,шириной 7,5 м,щебеночные.Устройство**	**км дороги**	**0,25**	**12881631**	**3220408**	
5	**5**	**1220-0101-0102**	**Основание щебеночное.Разборка**	**м3**	**168**	**1105**	**185640**	

6	6	1101-0102-0385	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобилисамосвалы экскаваторами " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	225	441	99225	
7	7	412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км	т.км	360	375	135000	
8	8	1101-0104-0702	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3000	4	12000	
9	9	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	99	55	5445	
10	10	1101-0104-0410	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 1	м3 грунта	297	27	8019	
11	11	1101-0104-0702	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3000	4	12000	
12	12	1101-0102-0419	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м	м3 грунта	36	580	20880	
13	13	412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км /200 м	т.км	65	375	24375	
14	14	1101-0102-0419	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3 .Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	32	580	18560	
15	15	412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км /200 м/	т.км	58	375	21750	
16	16	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	32	79	2528	
			Итого:				4 172 484	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			366 399	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			179 630	

		машины и механизмы	Тенге		1 475 728
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге		322 006
		материалы, изделия и конструкции	Тенге		2 149 232
		оборудование	Тенге		
		перевозки	Тенге		
		прочие затраты	Тенге		
		нормативная трудоемкость	чел.-ч		180

Всего	**4 172 484**
Сметная прибыль (5%)	208 624
Непредвиденные работы и затраты (2%)	83 450
Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г.	**4 464 558**
Итого по акту в текущих ценах 2025 г. 2 квартал, (Кпер = 1,038800000)	**4 637 782,45**
НДС (12%)	556 533,89
Всего по акту	**5 194 316,34**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**4 934 600,52**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Лисаковскрудстрой",
БИН 050840002668

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Дроздов И.Ю.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пасажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 050140001159

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о Руководителя **Асадов Джахид Надир-Оглы.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Геодезия КСТ"
БИН 180340006966

Эксперт **Каленов А.К**

ИИН 960726350260
Аттестат № KZ28VJE00083501 от 31.10.2023г.
Аттестат № KZ16VJE00083717 ОТ 13.11.2023г.
Аттестат № KZ10VJE00083922 от 24.11.2023г.

SANA 2024.11Д от 08.11.2024 г. Цена региона Костанайская область Денисовский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пасажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 050140001159, Костанайская область, Аулиекольский район, с. Аулиеколь,ул. Байтурсынова, д.49,Тел:87145322434

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Лисаковскрудстрой", БИН 050840002668, Костанайская область, г.Лисаковск, Микрорайон 2, 13а, Тел.: 87143334340

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Средний ремонт водопропускной Ж/Б трубы на автомобильной дороге районного значения КР-AU-4 " Подьезд к селу Кушмурун" км 4,6 Аулиекольского района, Костанайской области.

Объект: Средний ремонт водопропускной Ж/Б трубы на автомобильной дороге районного значения КР-AU-4 " Подьезд к селу Кушмурун" км 4,6 Аулиекольского района, Костанайской области.

Договор подряда (контракт) №46 от 24.06.2025 г.

Акт выполненных работ №2

за Июль 2025 г.

на Полная перестройка водопропускной ж/б трубы d-3 (1,5) на ж/б трубу отв. 2 (2,5 х 2) м.

Основание: ЛС № 2-01-00-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Подготовительные работы					
1	**1**	**1101-0101-0344**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 .Разработка в отвал экскаваторами " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м**	**м3 грунта**	**562,5**	**389**	**218813**	
2	**2**	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**56,3**	**9310**	**524153**	
3	**3**	**1101-0104-0106**	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**51,5**	**118**	**6077**	
4	**4**	**1101-0104-0114**	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**51,5**	**94**	**4841**	
5	**5**	**1101-0102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Рабста на отвале**	**м3 грунта**	**51,5**	**79**	**4069**	

6	6	1101-0203-0102	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	85,8	20	1716	
7	7	1101-0201-0101	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	21,5	267	5741	
8	8	1101-0201-0107	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	107,5	19	2043	
			Раздел 2. Демонтажные работы					
9	59	1130-0404-0106	Звенья одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб отверстием 1,5 м.Демонтаж	м3 звеньев	21,2	45381	962077	
10	60	1130-0404-0303	Открылки одноочковых и двухочковых труб,отверстие труб до 2,5 м.Демонтаж	м3 железобетонных конструкций	3,2	18659	59709	
11	61	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	тонн	61	255	15555	
12	62	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т.км	610	57	34770	
			Раздел 3. Монтажные работы					
13	63	1130-0101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	76	20932	1590832	
14	64	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные.Устройство /под тело трубы/	м3 бетона в деле	32,9	68770	2262533	
15	67	225-104-0525	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30,В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 13.100 (Блок № 49)	штук	14	261157	3656198	

	Итого:				9 349 125
	из них:				
	затраты на труд рабочих	Тенге			366 399
	- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			179 630
	машины и механизмы	Тенге			1 475 728
	- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			322 006
	материалы, изделия и конструкции	Тенге			2 149 232
	оборудование	Тенге			
	перевозки	Тенге			
	прочие затраты	Тенге			
	нормативная трудоемкость	чел.-ч			198

Всего	**9 349 125**
Сметная прибыль (5%)	467 456
Непредвиденные работы и затраты (2%)	186 983
Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г.	**10 003 564**
Итого по акту в текущих ценах 2025 г. 2 квартал, (Кпер = 1,038800000)	**10 391 702,02**
НДС (12%)	1 247 004,24
Всего по акту	**11 638 706,26**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**11 056 770,95**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Лисаковскрудстрой",

БИН 050840002668

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Дроздов И.Ю.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пасажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 050140001159

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о Руководителя **Асадов Джахид Надир-Оглы.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Геодезия КСТ" **БИН 180340006966**

Эксперт **Каленов А.К**

ИИН 960726350260

Аттестат № KZ28VJE00083501 от 31.10.2023г.

Аттестат № KZ16VJE00083717 ОТ 13.11.2023г.

Аттестат № KZ10VJE00083922 от 24.11.2023г.

SANA 2024.11Д от 08.11.2024 г.

Приложение Г к НДЦС РК

Заказ 150-1

Форма 3

Наименование стройки: Средний ремонт водопропускной Ж/Б трубы на автомобильной дороге районного значения КР-AU-4 " Подьезд к селу Кушмурун" км 4,6 Аулиекольского района,Костанайской области.

Объектная смета №2-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Средний ремонт водопропускной Ж/Б трубы на автомобильной дороге районного значения КР-AU-4 " Подьезд к селу Кушмурун" км 4,6 Аулиекольского района, Костанайской области.

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	34 394,795	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	2,399	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	10 506,323	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	2-01-00-01	Дорожные работы "Подьезд к селу Кушмурун" км 4,6	5 000,442			5 000,442	0,213	820,275	
2	2-01-00-02	Полная перестройка водопропускной ж/б трубы d-3 (1,5) на ж/б трубу отв. 2 (2,5 х 2)	31 204,606			31 204,606	2,186	9 686,048	
		Итого по разделу:	**36 205,048**			**36 205,048**	**2,399**	**10 506,323**	
		Понижающий коэффицент:	**34 394 ,795**			**34 394 ,795**			
		Всего:	**34 394 ,795**	**0,000**	**0,000**	**34 394 ,795**	**2,399**	**10 506,323**	**0,000**

Заказчик

ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аулиекольского района"

И.о Руководителя_____ Асадов Джахид Надир-Оглы.

Подрядчик

ТОО "Лисаковскрудстрой"

Руководитель_____ Дроздов И.Ю.

SANA 2024.11Д от 08.11.2024 г. Цена региона Костанайская область Аулиекольский район

Приложение Г к НДЦС РК

Наименование стройки: Средний ремонт водопропускной Ж/Б трубы на автомобильной дороге районного значения КР-AU-4 " Подьезд к селу Кушмурун" км 4,6 Аулиекольского района, Костанайской области.

Форма 4

Наименование объекта: Средний ремонт водопропускной Ж/Б трубы на автомобильной дороге районного значения КР-AU-4 " Подьезд к селу Кушмурун" км 4,6 Аулиекольского района, Костанайской области.

Заказ

Локальная смета № 2-01-00-02
(Локальный сметный расчет)

на Полная перестройка водопропускной ж/б трубы d-3 (1,5) на ж/б трубу отв. 2 (2,5 х 2) м.

Основание: Дефектная ведомость, ведомость объемов работ

Сметная стоимость	**31204,606**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	9686,048	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	2,186	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	**Шифр позиции норматива, код ресурса**	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	**2**	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**31 204 606**
		Раздел 1. Земляные работы				**1 870 230**
		Тело трубы				
1	**1101-0101-0344**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 .Разработка в отвал экскаваторами " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м**	**м3 грунта**	**562,5**	**389**	**218813**
2	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**56,3**	**9310**	**524153**
3	**1101-0104-0106**	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**51,5**	**118**	**6077**
4	**1101-0104-0114**	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**51,5**	**94**	**4841**
5	**1101-0102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**51,5**	**79**	**4069**
6	**1101-0203-0102**	**Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**85,8**	**20**	**1716**

6	1101-0102-0385	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобилисамосвалы экскаваторами " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	225	441	99225
7	412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км	т.км	360	375	135000
8	1101-0104-0702	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3000	4	12000
9	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	99	55	5445
10	1101-0104-0410	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 1	м3 грунта	297	27	8019
11	1101-0104-0702	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3000	4	12000
12	1101-0102-0419	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м	м3 грунта	36	580	20880
13	412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км /200 м	т.км	65	375	24375
14	1101-0102-0419	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3 .Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	32	580	18560
15	412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км /200 м/	т.км	58	375	21750
16	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	32	79	2528
		Раздел 2. Восстановление дорожной одежды				772854
17	1127-0403-0901	Покрытия толщиной 15 см,однослойные.Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 покрытия	304	907	275728
18	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	33	7709	250758
19	211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	15	7623	113552
20	216-101-0201	Портландцемент с минеральными добавками СТ РК 3716-2021ПЦ 400-Д20	тонн	4,6208	28743	132816

		Раздел 3. Обстановка и обустройство дороги				55104
21	1127-0901-0302	Столбики сигнальные пластиковые самовосстанавливающие в вертикальное положение.Установка	шт	14	3936	55104

Заказчик

ГУ " Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Ауликльского района"

И.о Руководителя_____ Асадов Джахид Надир-Оглы.

Подрядчик

ТОО "Лисаковскрудстрой"

Руководитель _____ Дроздов И.Ю.

Наименование стройки: Средний ремонт водопропускной Ж/Б трубы на автомобильной дороге районного значения КР-AU-4 " Подьезд к селу Кушмурун" км 4,6 Ауликольского района, Костанайской области.

Форма 4

Наименование объекта: Средний ремонт водопропускной Ж/Б трубы на автомобильной дороге районного значения КР-AU-4 " Подьезд к селу Кушмурун" км 4,6 Ауликольского района, Костанайской области.

Заказ

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Дорожные работы "Подьезд к селу Кушмурун" км 4,6

Основание: Дефектная ведомость, ведомость объемов работ

Сметная стоимость	**5000,442**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	820,275	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,213	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**5 828 400**
		Раздел 1. Подготовительные работы				**5 000 442**
1	**1101-0104-0105**	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**110**	**95**	**10450**
2	**1101-0104-0113**	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**110**	**83**	**9130**
3	**1127-1201-0102**	**Дороги временные грунтовые профилированные с земляным полотном шириной 7,5 м.Устройство при работе в нулевых отметках.Категория грунтов 2**	**км дороги**	**0,25**	**1548296**	**387074**
4	**1127-1201-0401**	**Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см,шириной 7,5 м,щебеночные.Устройство**	**км дороги**	**0,25**	**12881631**	**3220408**
5	**1220-0101-0102**	**Основание щебеночное.Разборка**	**м3**	**168**	**1105**	**185640**

7	1101-0201-0101	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	21,5	267	5741
8	1101-0201-0107	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	107,5	19	2043
9	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	618,8	66	40841
10	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1856,4	29	53836
11	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	618,8	641	396651
12	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3 .Разработка в отвал экскаваторами " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	49,2	506	24895
13	1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,9	9310	45805
14	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	16,2	66	1069
15	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	16,2	29	470
16	1101-0205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	1,6	4049	6478
17	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	17,9	641	11474
18	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта	36,3	79	2868
19	1101-0104-0106	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) приперемещении грунта до 10 м	м3 грунта	19,5	118	2301
20	1101-0104-0114	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	19,5	94	1833
21	1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами	м3 грунта	2,0	9310	18620
22	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта	21,5	79	1699
23	1101-0203-0102	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	39,0	20	780
24	1101-0201-0101	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	9,8	267	2617

25	1101-0201-0107	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	49,0	19	931
26	1101-0104-0106	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10/20/ м	м3 грунта	17,6	118	2080
27	1101-0104-0114	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	17,6	94	1657
28	8 1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,8	9310	16758
29	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта	19,4	79	1533
30	1101-0203-0102	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	146,9	20	2938
31	1101-0203-0101	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м	м3 уплотненного грунта	36,7	267	9799
32	1101-0201-0107	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	183,5	19	3487
33	1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,1	7758	8534
34	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта	1,1	79	87
35	1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,8	7758	37238
36	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта	4,8	79	379
37	1101-0203-0102	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	20,0	20	400
38	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,0	641	1923
39	1101-0101-0419	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3 .Разработка в отвал экскаваторами " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	47,3	552	26110
40	1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,7	9310	43757
41	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5/20/ м.Группа грунтов 2	м3 грунта	33	66	2178
42	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группагрунтов 2	м3 грунта	99,0	29	2871
43	1101-0205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	3,3	4049	13362
44	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	36,3	641	23268
45	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта	22,3	79	1762

46	1101-0101-0419	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3 .Разработка в отвалэкскаваторами " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	33,3	552	18382
47	1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,65	9310	15362
48	1101-0203-0102	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	47,3	20	946
49	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14,2	641	9102
50	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта	36,6	79	2891
		Засыпка размыва на выходе				
51	1101-0104-0105	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	75	95	7125
52	1101-0104-0113	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	75	83	6225
53	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	225	66	14850
54	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	4275	29	123975
55	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	68	55	3713
56	1101-0104-0410	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 1	м3 грунта	202,5	27	5468
57	1101-0201-0101	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	225	267	60075
58	1101-0201-0107	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1125	19	21375
		Раздел 2. Демонтажные работы				1072111
59	1130-0404-0106	Звенья одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб отверстием 1,5 м.Демонтаж	м3 звеньев	21,2	45381	962077
60	1130-0404-0303	Открылки одноочковых и двухочковых труб,отверстие труб до 2,5 м.Демонтаж	м3 железобетонных конструкций	3,2	18659	59709
61	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	тонн	61	255	15555
62	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т.км	610	57	34770

		Раздел 3. Монтажные работы				20625287
63	1130-0101-0101	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки	76	20932	1590832
64	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные.Устройство /под тело трубы/	м3 бетона в деле	32,9	68770	2262533
65	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные.Устройство /блоки экрана/	м3 бетона в деле	17,5	68770	1203475
66	1130-0404-0112	Звенья одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб отверстием 2,5 м.Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог.Высота насыпи до 3,5/5 м	м3 звеньев	58,36	43944	2564572
67	225-104-0525	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30,В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 13.100 (Блок № 49)	штук	28	261157	7312396
68	225-104-0610	Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30,В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 36 (Блок № 56)	штук	4	305117	1220468
69	1106-0101-0101	Подготовка бетонная.Устройство /изоляция звеньев из бетона/	м3	2,9	49292	142947
70	1130-0504-0102	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб.Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	47,6	10450	497420
71	1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб.Устройст	м2 изолируемой поверхности	158,2	8098	1281104
72	1130-0101-0101	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки	11,5	20932	240718
73	1130-0404-0303	Оголовки одноочковых и двухочковых труб входные,отверстие труб до 2,5 м.Сооружение	м3 железобетонных конструкций	10,6	31833	337430
74	225-109-0108	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 57пл (СТ1пл)	штук	4	156825	627300
75	225-109-0110	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ13015-2012 типа Блок № 59пл (СТ3пл)	штук	4	113328	453312
76	1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб.Устройство м	м2 изолируемой поверхности	110	8098	890780
		Раздел 4. Укрепление				7636978
77	1101-0204-0903	Упоры монолитные.Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м. упора	5,5	27341	150376
78	1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб.Устройство м	м2 изолируемой поверхности	7,1	8098	57496
79	1101-0204-0805	Откосы земляного полотна.Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	40,1	11815	473782
80	1101-0204-0806	Откосы земляного полотна.Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см.Добавлять на каждый 1 см изменения толщины м	м2 укрепляемой поверхности	80,2	819	65684
81	1130-0102-0301	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	тонн арматуры	0,088	758621	66759
82	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,35	19213	6725
83	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции	0,35	223400	78190

84	1101-0204-0805	Откосы земляного полотна.Укрепление бетонными плитами монолитнымипри толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	39	11252	438828
85	1101-0204-0806	Откосы земляного полотна.Укрепление бетонными плитами монолитнымипри толщине до 10 см.Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	390	784	305760
86	1101-0204-0805	Откосы земляного полотна.Укрепление бетонными плитами монолитнымипри толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	146,9	11252	1652919
87	1101-0204-0806	Откосы земляного полотна.Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см.Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	293,8	784	230339
88	1130-0102-0301	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т. арматуры	0,323	758621	245035
89	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,9	19213	17292
90	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции	0,9	223400	201060
91	1130-0503-0106	Стенки подпорные монолитные железобетонные.Устройство	м3	9,12	280849	2561343
92	1101-0204-0805	Откосы земляного полотна.Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	47,3	11815	558850
93	1101-0204-0806	Откосы земляного полотна.Укрепление бетонными плитами монолитнымипри толщине до 10 см.Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	94,6	819	77477
94	1130-0102-0301	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т. арматуры	0,104	758621	78897
95	1101-0204-0601	Наброска или призма каменная.Устройство	м3 камня (в деле)	15,2	24353	370166

Заказчик

ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аулиекольского района"

И.о Руководителя_____ Асадов Джахид Надир-Оглы.

Подрядчик

ТОО "Лисаковскрудстрой"

Руководитель_____ Дроздов И.Ю.