Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Приложение к приказу
Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 08 февраля 2021 года за №53

Декларация о соответствии

"22" декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «АктИнвестХолдинг», Актюбинская область, город Актобе, ул. Маресьева 105***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***Директора Смандияров Данияр Нуржанович***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Электроснабжение 10кВ для животноводческой точки "Коленке жар" по адресу: Актюбинский область, район Айтекебийский, сельский округ Кайрактинский, село Талдык, уч. кв. 007, уч. 1, 042-034»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ "Айтекебийский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительства Актюбинской области"***

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: ***ТОО «Строй Компани 2020»***

наименование организации

Субподрядные организации: ***ТОО «Сервисная Компания Астаны»***

наименование организации

Субподрядные организации: ***ТОО «Astana-Global-Metrology»***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «BM-ProjectStroy» №AQSAR-0089/23***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом ***КХ «Шман» от 05 ноября 2023 года***

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Протяженность ВЛ- 10 кВ	м	1342	1342	1342	1342

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Проектом предусмотрено прокладка воздушной линии ВЛ-10 кВ с установкой: - КТПГ-40кВА 10/0,4кВ; . Воздушные линии ВЛ-10 кВ выполнены на железобетонных стойках СВ105-3,5 Протяжка провода АС 50.***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***ноябрь 2024 г.;***

месяц, год

окончание работ ***ноябрь 2024 г.;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***2 (два)***;

фактически, месяц: ***1 (один)*** месяц;;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации фактически применено 96% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Электроснабжение 10кВ для животноводческой точки "Коленке жар" по адресу: Актюбинский область, район Айтекебийский, сельский округ Кайрактинский, село Талдык, уч. кв. 007, уч. 1, 042-034»*** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя

обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директора ТОО «АктИнвестХолдинг» Смандияров Данияр Нуржанович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *М.П.*