Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ: "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного РК,11500, г.Рудный, ул.Команавтов,12 т.3-90-28

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис" РК, 003003, г. Уральск, ул.Широкая,2 т.87782404575

Стройка: Газификация микрорайонов 22,26,27 малоэтажной застройки города Рудного

Объект: Подземный газопровод. Низкое давление.

Договор подряда (контракт) №32 от 26.04.2021 года

А К Т выполненных работ №1

за июль 2021 года

локальная смета №02-01-01 Подземный газопровод. Низкое давление.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.04.2018 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
			Снятие и сохранение ППС									
1	1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/**	м3 грунта	7807,57	22,97	22,97	179324	179324	--	48510	246061
						--	8,63	--	67375		18227	
2	2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /во временный отвал/**	м3 грунта	7807,57	19,88	19,88	155197	155197	--	41983	212955
						--	7,47	--	58310		15774	
3	3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /из временного отвала/**	м3 грунта	7807,57	22,97	22,97	179324	179324	--	48510	246061
						--	8,63	--	67375		18227	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /из временного отвала/	м3 грунта	7807,57	19,88	19,88	155197	155197	--	41983	212955
						--	7,47	--	58310		15774	
			Земляные работы									
5	5	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	18166,11	186,74	177,90	3392403	3231751	--	628717	4342809
						8,84	39,23	160652	712566		321690	
6	6	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	4566,22	248,40	239,93	1134264	1095553	483	221479	1464202
						8,37	58,99	38228	269381		108459	
7	7	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	8219,196	141,00	--	1158907	--		--	1251619
						--	--	--	--		92713	
8	8	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4566,22	17,98	15,32	82097	69957	482	27304	118153
						2,55	5,75	11658	26265		8752	
9	9	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	607,19	1641,02	--	996413	--	--	717418	1850937
						1641,02	--	996413	--		137106	
10	10	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/на пересечениях с коммуникациями	м3 грунта	94,04	1367,52	--	128602	--	--	92593	238890
						1367,52	--	128602	--		17696	
11	11	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	951,94	649,59	--	618371	--	--	445227	1148685
						649,59	--	618371	--		85088	
12	12	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1151,842	1405,00	--	1618338	--	1618338	--	1747805
						--	--	--	--		129467	
13	13	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	63,126	713,45	--	45037	--	--	32427	83661
						713,45	--	45037	--		6197	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	14	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1759,972	22,97	22,97	40423	40423	--	10935	55467
						--	8,63	--	15188		4109	
15	15	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	1936,03	1405,00	--	2720122	--	2720122	--	2937732
						--	--	--	--		217610	
16	16	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/на пересечениях с коммуникациями**	м3 грунта	63,25	713,45	--	45126	--	--	32490	83825
						713,45	--	45126	--		6209	
17	17	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	12643,32	15,87	15,87	200634	200634	--	54275	275302
						--	5,96	--	75382		20393	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**12849779**	**5307361**	**4339425**	**2443851**	**16517119**
								2044087	**1350153**	**--**	**1223491**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				12849779				
			Материалы	Тенге				965				
			Всего заработная плата	Тенге					3394240			
			Местные материалы	Тенге				4338460				
			Транспортные расходы	Тенге				1158907				
			Накладные расходы	Тенге				2443853				
			Сметная прибыль	Тенге				1223491				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16517122				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3376
			Сметная заработная плата	Тенге					3394240			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16517122				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3376
			Сметная заработная плата	Тенге					3394240			

ОТДЕЛ 1.Подземный газопровод низкого давления

РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы

Трубопроводы полиэтиленовые

18	18	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	669,47	2554,43	149,07	1710111	99795	1034666	595364	2489913
						859,86	38,43	575650	25728		184438	
19	39	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	1,0775	262000,23	73356,07	282305	79041	1519	220636	543177
						187234,00	19600,95	201745	21120		40235	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	42	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка /диаметром 75мм/	км трубопровода	1,0797	262000,23	73356,07	282882	79203	1522	221086	544286
						187234,00	19600,95	202157	21163		40317	
21	45	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка /диаметром 90мм/	км трубопровода	0,972	299017,51	92933,19	290645	90331	3072	219447	550899
						202924,00	25124,74	197242	24421		40807	
22	48	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,4788	299017,51	92933,19	143170	44496	1514	108098	271369
						202924,00	25124,74	97160	12030		20101	
23	51	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,1046	360142,41	108256,09	37671	11324	526	28584	71556
						246856,00	29177,66	25821	3052		5300	
24	54	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,1658	393775,28	131598,96	65288	21819	1370	47581	121898
						253916,00	35959,62	42099	5962		9029	
25	69	Е11-220501-0109 1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	1,022	727362,40	268118,40	743364	274017	35443	505180	1348427
						424564,00	74733,86	433904	76378		99884	
26	75	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1106,758	936,00	--	1035925	--	1035925	--	1118800
						--	--	--	--		82874	
27	76	С123-010502-0811 2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75x6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1117,262	1229,00	--	1373115	--	1373115	--	1482964
						--	--	--	--		109849	
28	77	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1027,978	1777,00	--	1826717	--	1826717	--	1972854
						--	--	--	--		146137	
29	78	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	518,433	2484,00	--	1287788	--	1287788	--	1390811

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		103023	
30	79	С123-010502-0815 2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	110,696	3229,00	--	357437	--	357437	--	386032
						--	--	--	--		28595	
31	80	С123-010502-0816 2301-0502-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	183,012	4021,00	--	735891	--	735891	--	794763
						--	--	--	--		58871	
32	85	С123-010502-0824 2301-0502-0824 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 355х32,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1161,5	25839,00	--	30011999	--	30011999	--	32412958
						--	--	--	--		2400960	
			Футляры полиэтиленовые для полиэтиленовых труб									
33	149	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,128	1024327,54	376617,54	131114	48207	7246	87991	236633
						591100,00	103274,65	75661	13219		17528	
34	150	С123-010502-0827 2301-0502-0827 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 500х45,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	129,28	51277,00	--	6629091	--	6629091	--	7159418
						--	--	--	--		530327	
35	151	Е11-221401-0306 1122-1401-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр /полиэтиленовой трубы/	м трубы, уложенной в футляре	128	1109,07	11,07	141961	1417	--	139598	304084
						1098,00	3,62	140544	464		22525	
36	174	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0204	478330,25	170960,21	9758	3488	272	6885	17974
						294008,00	46898,27	5998	957		1331	
37	175	С123-010502-0820 2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	20,604	10460,00	--	215518	--	215518	--	232759
						--	--	--	--		17241	
38	176	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр /полиэтиленовой диаметром 140мм,диаметром 125мм/	м трубы, уложенной в футляре	20,604	933,79	7,08	19240	146	--	18941	41235
						926,71	1,87	19094	38		3054	
39	181	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0345	478330,25	170960,21	16502	5898	461	11644	30398
						294008,00	46898,27	10143	1618		2252	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	182	С123-010502-0818 2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	34,845	6680,00	--	232765	--	232765	--	251386
						--	--	--	--		18621	
41	183	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	34,5	933,79	7,08	32216	244	--	31716	69046
						926,71	1,87	31972	64		5115	
42	187	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0453	393775,28	131598,96	17838	5961	375	13000	33305
						253916,00	35959,62	11502	1629		2467	
43	188	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	45,753	5278,00	--	241484	--	241484	--	260803
						--	--	--	--		19319	
44	189	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/д.90	м трубы, уложенной в футляре	45,3	979,27	6,37	44361	289	6290	37480	88388
						834,04	1,68	37782	76		6547	
45	193	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,0265	360142,41	108256,09	9544	2869	133	7242	18128
						246856,00	29177,66	6542	773		1343	
46	194	С123-010502-0815 2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	26,765	3229,00	--	86424	--	86424	--	93338
						--	--	--	--		6914	
47	195	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/д.75	м трубы, уложенной в футляре	26,5	700,34	5,31	18559	141	--	18271	39776
						695,03	1,40	18418	37		2946	
48	199	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0183	299017,51	92933,19	5472	1701	57	4132	10372
						202924,00	25124,74	3714	460		768	
49	200	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	18,483	2484,00	--	45912	--	45912	--	49585
						--	--	--	--		3673	
50	201	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 (65)мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	18,3	933,79	7,08	17088	129	--	16823	36624
						926,71	1,87	16959	34		2713	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	182	С123-010502-0818 2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	34,845	6680,00	--	232765	--	232765	--	251386
						--	--	--	--		18621	
41	183	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	34,5	933,79	7,08	32216	244	--	31716	69046
						926,71	1,87	31972	64		5115	
42	187	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0453	393775,28	131598,96	17838	5961	375	13000	33305
						253916,00	35959,62	11502	1629		2467	
43	188	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	45,753	5278,00	--	241484	--	241484	--	260803
						--	--	--	--		19319	
44	189	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/д.90	м трубы, уложенной в футляре	45,3	979,27	6,37	44361	289	6290	37480	88388
						834,04	1,68	37782	76		6547	
45	193	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,0265	360142,41	108256,09	9544	2869	133	7242	18128
						246856,00	29177,66	6542	773		1343	
46	194	С123-010502-0815 2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	26,765	3229,00	--	86424	--	86424	--	93338
						--	--	--	--		6914	
47	195	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/д.75	м трубы, уложенной в футляре	26,5	700,34	5,31	18559	141	--	18271	39776
						695,03	1,40	18418	37		2946	
48	199	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0183	299017,51	92933,19	5472	1701	57	4132	10372
						202924,00	25124,74	3714	460		768	
49	200	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	18,483	2484,00	--	45912	--	45912	--	49585
						--	--	--	--		3673	
50	201	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 (65)мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	18,3	933,79	7,08	17088	129	--	16823	36624

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						926,71	1,87	16959	34		2713	
51	382	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	5,1739	25866,89	18546,29	133833	95957	--	40680	188473
						7320,60	3599,50	37876	18623		13961	
52	383	С СТ Прайс-лист КазахстанКазахстан ТОО Газаппарат стр.	Лента сигнальная желтого цвета с несмываемой надписью "Осторожно! Газ!" с медным проводом	м	5329,117	49,18	--	262086	--	262086	--	283053
						--	--	--	--		20967	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				48495072	866471	45436618	2380379	54945485
								2191983	227847	--	4070032	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				48495072	866471	49776043	4824230	71462604
								2191983	227847	--	5293523	

временные здания и сооружения 1,3%	929 014
ИТОГО:	72 391 618
дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 3,3%	2 388 923
ИТОГО :	74 780 541
непредвиденные работы и затраты 2%	1 495 611
ИТОГО :	76 276 152
в текущих ценах 2019 года К=1,0498961	80 082 035
НДС 12%	9 609 844
ВСЕГО:	89 691 879
С понижающим коэффициентом 0,9	80 722 691

Сдал:

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
Руководитель: Молгалиева В.Б.

Эксперт технического надзора
ТОО "Инжиринговая компания "Лидер"
KZ74VJE00065795 KZ72VJE00065795 Белоусов В.В.
ИИН860722350892

Разработчики проекта строительства
ТОО "Промстройпроект"
Авторский надзор Макаренко В.Н.
Гослицензия 15012337 от 14.07.2015 года
Приказ №14 от 28.05.2021 года

Принял:

Заказчик:
ГУ: "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного
И.о. руководителя Жакенов Д.Т.