Форма 4

Заказчик: ГУ: "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного РК,11500, г.Рудный, ул.Команавтов,12 т.3-90-28
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис" РК, 003003, г. Уральск, ул.Широкая,2 т.87782404575
Стройка: Газификация микрорайонов 22,26,27 малоэтажной застройки города Рудного
Объект: Подземный газопровод. Низкое давление.

Договор подряда (контракт) №32 от 26.04.2021 года

А К Т выполненных работ №2

за АВГУСТ 2021 года
локальная смета №02-01-01 Подземный газопровод. Низкое давление.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.04.2018 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
			Снятие и сохранение ППС									
1	1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/**	м3 грунта	3742,43	22,97 --	22,97 8,63	85956 --	85956 32295	--	23253 8737	117945
2	2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /во временный отвал/**	м3 грунта	3742,43	19,88 --	19,88 7,47	74391 --	74391 27950	--	20124 7561	102076
3	3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /из временного отвала/**	м3 грунта	3742,43	22,97 --	22,97 8,63	85956 --	85956 32295	--	23253 8737	117945
4	4	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /из временного отвала/**	м3 грунта	3742,43	19,88 --	19,88 7,47	74391 --	74391 27950	--	20124 7561	102076
			Земляные работы									
5	5	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	8706,82	186,74 8,84	177,90 39,23	1625942 76999	1548943 341525	--	301337 154182	2081461

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2188,64	248,40	239,93	543665	525111	231	106157	701808
						8,37	58,99	18323	129118		51986	
7	7	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3939,552	141,00	--	555477	--		--	599915
						--	--	--	--		44438	
8	8	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2188,64	17,98	15,32	39350	33531	231	13087	56632
						2,55	5,75	5588	12589		4195	
9	9	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	292,9565	1641,02	--	480749	--	--	346139	893039
						1641,02	--	480749	--		66151	
10	10	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/на пересечениях с коммуникациями	м3 грунта	45,08	1367,52	--	61648	--	--	44386	114517
						1367,52	--	61648	--		8483	
11	11	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	469,5	649,59	--	304983	--	--	219587	566536
						649,59	--	304983	--		41966	
12	12	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	516,40985	1405,00	--	725556	--	725556	--	783600
						--	--	--	--		58044	
13	13	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	31,12	713,45	--	22203	--	--	15986	41243
						713,45	--	22203	--		3055	
14	14	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	757,29	22,97	22,97	17393	17393	--	4705	23867
						--	8,63	--	6535		1768	
15	15	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	833,019	1405,00	--	1170392	--	1170392	--	1264023
						--	--	--	--		93631	
16	17	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6233,93	15,87	15,87	98925	98925	--	26761	135741
						--	5,96	--	37168		10055	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5966976	2544598	1896410	1164899	7702424
								970491	647425	--	570550	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
			Трубопроводы полиэтиленовые									
17	18	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	126,653	2554,43 859,86	149,07 38,43	323526 108904	18880 4867	195742	112633 34893	471052
18	39	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,5743	262000,23 187234,00	73356,07 19600,95	150467 107528	42128 11257	811	117597 21445	289509
19	42	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка /диаметром 75мм/	км трубопровода	0,1709	262000,23 187234,00	73356,07 19600,95	44776 31998	12537 3350	241	34995 6382	86152
20	45	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка /диаметром 90мм/	км трубопровода	0,0515	299017,51 202924,00	92933,19 25124,74	15399 10451	4786 1294	162	11627 2162	29189
21	48	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,1529	299017,51 202924,00	92933,19 25124,74	45720 31027	14209 3842	484	34520 6419	86659
22	51	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,1745	360142,41 246856,00	108256,09 29177,66	62845 43076	18891 5092	878	47686 8842	119374
23	54	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка(140)	км трубопровода	0,4895	393775,28 253916,00	131598,96 35959,62	192753 124292	64418 17602	4043	140475 26658	359886
24	57	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка(160)	км трубопровода	0,6649	393775,28 253916,00	131598,96 35959,62	261821 168829	87500 23910	5492	190811 36211	488843
25	60	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка /диаметром 180мм/	км трубопровода	0,1751	478330,25 294008,00	170960,21 46898,27	83756 51481	29935 8212	2340	59096 11428	154279

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	63	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0923	478330,25 294008,00	170960,21 46898,27	44150 27137	15780 4329	1233	31151 6024	81325
27	66	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0078	517340,67 304288,00	192210,63 53300,22	4035 2373	1499 416	163	2761 544	7340
28	75	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	636,199	936,00 --	-- --	595482 --	-- --	595482	-- 47639	643121
29	76	С123-010502-0811 2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75x6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	186,042	1229,00 --	-- --	228646 --	-- --	228646	-- 18292	246937
30	77	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	52,015	1777,00 --	-- --	92431 --	-- --	92431	-- 7394	99825
31	78	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	199,475	2484,00 --	-- --	495496 --	-- --	495496	-- 39640	535136
32	79	С123-010502-0815 2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	187,355	3229,00 --	-- --	604969 --	-- --	604969	-- 48398	653367
33	80	С123-010502-0816 2301-0502-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	535,401	4021,00 --	-- --	2152847 --	-- --	2152847	-- 172228	2325075
34	81	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	699,324	5278,00 --	-- --	3691032 --	-- --	3691032	-- 295283	3986315
35	82	С123-010502-0818 2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	213,211	6680,00 --	-- --	1424249 --	-- --	1424249	-- 113940	1538189
36	83	С123-010502-0819 2301-0502-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	109,383	8236,00 --	-- --	900878 --	-- --	900878	-- 72070	972949

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	84	С123-010502-0821 2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	24,543	12838,00	--	315083	--	315083	--	340290
						--	--	--	--		25207	
			Футляры полиэтиленовые для полиэтиленовых труб									
38	155	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,0165	815898,65	314416,65	13462	5188	743	8883	24133
						456432,00	87375,92	7531	1442		1788	
39	156	С123-010502-0825 2301-0502-0825 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400х36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	16,665	32809,00	--	546762	--	546762	--	590503
						--	--	--	--		43741	
40	157	Е11-221401-0304 1122-1401-0304 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр/полиэтмиленового	м трубы, уложенной в футляре	16,5	1006,26	10,38	16603	171	--	16316	35553
						995,89	2,96	16432	49		2634	
41	161	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,052	517340,67	192210,63	26902	9995	1084	18409	48935
						304288,00	53300,22	15823	2772		3625	
42	162	С123-010502-0822 2301-0502-0822 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 280х25,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	52,52	16086,00	--	844837	--	844837	--	912424
						--	--	--	--		67587	
43	163	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	52	992,48	7,57	51609	394	--	50810	110613
						984,91	2,09	51215	108		8194	
44	168	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0275	517340,67	192210,63	14227	5286	573	9735	25879
						304288,00	53300,22	8368	1466		1917	
45	169	С123-010502-0821 2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	27,775	12838,00	--	356575	--	356575	--	385101
						--	--	--	--		28526	
46	170	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	27,5	992,48	7,57	27293	208	--	26871	58497
						984,91	2,09	27085	57		4333	
47	174	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0516	478330,25	170960,21	24682	8822	689	17415	45464

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	175	С123-010502-0820 2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	52,116	294008,00 10460,00	46898,27 --	15171 545133	2420 --	545133	3368 --	588744
49	176	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр /полиэтиленовой диаметром 140мм,диаметром 125мм/	м трубы, уложенной в футляре	51,6	-- 933,79	-- 7,08	-- 48183	-- 365	--	43611 47436	103269
50	181	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0446	926,71 478330,25	1,87 170960,21	47818 21334	96 7625	596	7650 15052	39297
51	182	С123-010502-0818 2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	45,046	294008,00 6680,00	46898,27 --	13113 300907	2092 --	300907	2911 --	324980
52	183	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	44,6	-- 933,79	-- 7,08	-- 41647	-- 316	--	24073 41000	89259
53	193	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,0133	926,71 360142,41	1,87 108256,09	41331 4790	83 1440	67	6612 3635	9098
54	194	С123-010502-0815 2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	13,433	246856,00 3229,00	29177,66 --	3283 43375	388 --	43375	674 --	46845
55	195	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/д.75	м трубы, уложенной в футляре	13,3	-- 700,34	-- 5,31	-- 9315	-- 71	--	3470 9170	19963
56	199	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0556	695,03 299017,51	1,40 92933,19	9244 16625	19 5167	175	1479 12553	31512
57	200	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	56,156	202924,00 2484,00	25124,74 --	11283 139492	1397 --	139492	2334 --	150651
58	201	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 (65)мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	55,6	-- 933,79	-- 7,08	-- 51919	-- 393	--	11159 51113	111274
						926,71	1,87	51525	104		8243	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	382	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	2,8148	25866,89	18546,29	72810	52204	--	22131	102537
						7320,60	3599,50	20606	10132		7595	
60	383	С СТ Прайс-лист КазахстанКазахстан ТОО Газаппарат стр.	Лента сигнальная желтого цвета с несмываемой надписью "Осторожно! Газ!" с медным проводом	м	2899,244	49,18	--	142585	--	142585	--	153992
						--	--	--	--		11407	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15091428	408206	13636295	1133881	17523335
								1046925	106793	--	1298030	
			ИТОГО ПО А К Т У:	Тенге								25 225 759,35
			временные здания и сооружения 1,3%									327 934,87
			ИТОГО:									25 553 694,22
			дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 3,3%									843 271,91
			ИТОГО :									26 396 966,13
			непредвиденные работы и затраты 2%									527 939,32
			ИТОГО :									26 924 905,45
			в текущих ценах 2019 года К=1,0498961									28 268 353,23
			НДС 12%									3 392 202,39
			ВСЕГО:									31 660 555,62
			С понижающим коэффициентом 0,9									28 494 500,00

Сдал:

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
Руководитель: Молгалиева В.Б.

Эксперт технического надзора
ТОО "Инжиринговая компания "Лидер"
KZ74VJE00065795; KZ72VJE00056519;KZ74VJE00065311; Белоусов В.В.
ИИН860722350892

Разработчики проекта строительства
ТОО "Промстройпроект"
Авторский надзор
Гослицензия 15012337 от1.07.2015 года
Приказ №14 от 28.05.2021 года
Макаренко В.Н.

Принял:

Заказчик:
ГУ: "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного
И.о. руководителя Жакенов Д.Т.