Заказчик: ГУ: "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного РК,11500, г.Рудный, ул.Команавтов,12 т.3-90-28
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис" РК, 003003, г. Уральск, ул.Широкая,2 т.87782404575
Стройка: Газификация микрорайонов 22,26,27 малоэтажной застройки города Рудного
Объект: Надземный газопровод. Низкое давление.

Договор подряда (контрак №32 от 26.04.2021 года

А К Т выполненных работ №10

за Декабрь 2021 года

локальная смета №02-03-01 Надземный газопровод. Низкое давление.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.04.2018 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Трубопроводы									
			Трубопровод									
1	1	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	3,55679	598472,10 404880,00	182071,02 76953,44	2128640 1440073	647588 273707	40979	1696643 306023	4131305
2	2	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	2,537	615884,14 406085,00	196155,59 82455,51	1562498 1030238	497647 209190	34613	1227033 223162	3012694
3	3	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	2,1409	615884,14 406085,00	196155,59 82455,51	1318546 869387	419950 176529	29209	1035457 188320	2542324
4	4	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,7174	657353,76 424160,00	217427,74 89928,73	471586 304292	155983 64515	11311	365119 66936	903641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	Е11-220301-0204 1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,5682	772448,07 495255,00	248084,58 102634,72	438905 281404	140962 58317	16539	336324 62018	837247
6	6	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,1008	919683,04 532610,00	339568,68 127075,29	92704 53687	34229 12809	4788	65831 12683	171218
7	7	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	1236960,21 551890,00	621343,50 211907,93	6185 2759	3107 1060	319	3781 797	10763
8	8	Е11-220301-0208 1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,009	1566784,79 731435,00	774097,68 259577,58	14101 6583	6967 2336	551	8830 1834	24765
9	9	Е11-220301-0210 1122-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,009	2030873,67 933875,00	1028014,09 337335,53	18278 8405	9252 3036	621	11326 2368	31973
10	10	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3571,021176	1174,00 --	-- --	4192379 --	-- --	4192379	-- 335390	4527769
11	11	С123-010201-0160 2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2547,148	1588,00 --	-- --	4044871 --	-- --	4044871	-- 323590	4368461
12	12	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2149,4636	1971,00 --	-- --	4236593 --	-- --	4236593	-- 338927	4575520
13	13	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	720,2696	2603,00 --	-- --	1874862 --	-- --	1874862	-- 149989	2024851
14	14	С123-010201-0210 2301-0201-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	570,4728	3618,00 --	-- --	2063971 --	-- --	2063971	-- 165118	2229088

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	101,2032	4315,00 --	-- --	436692 --	-- --	436692	-- 34935	471627
16	16	С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	8449,00 --	-- --	42414 --	-- --	42414	-- 3393	45807
17	17	С123-010201-0245 2301-0201-0245 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,036	17632,00 --	-- --	159323 --	-- --	159323	-- 12746	172069
18	18	С123-010201-0256 2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,036	19961,00 --	-- --	180368 --	-- --	180368	-- 14429	194797
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23282913	1915683	17370403	4750344	30 275 919
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				3996829	801499	--	2242658	
												30 275 919
			временные здания и сооружения 1,3%									393 586,95
			ИТОГО:									30 669 505,95
			дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 3,3%									1 012 093,70
			ИТОГО :									31 681 599,64
			непредвиденные работы и затраты 2%									633 631,99
			ИТОГО :									32 315 231,64
			в текущих ценах 2019 года К=1,0498961									33 927 635,67
			НДС 12%									4 071 316,28
			ВСЕГО:									37 998 951,95
			С понижающим коэффициентом 0,9									34 199 056,14

Сдал:

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
Руководитель: Молгадиева В.Б.

Эксперт технического надзора
ТОО "Инжиринговая компания "Лидер"
KZ74VJE00065795; KZ72VJE(
ИИН860722350892 Белоусов В.В.

Разработчики проекта строительства
ТОО "Промстройпроект"
Авторский надзор Макаренко В.Н.
Гослицензия 15012337 от1.07.2015 года
Приказ №14 от 28.05.2021 года

Принял:

Заказчик:
ГУ: "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного
И.о. руководителя Жакенов Д.Т.