Заказчик: ГУ: "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного РК.11500, г.Рудный, ул.Команавтов,12 т.3-90-28
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис" РК, 003003, г. Уральск, ул.Широкая,2 т.87782404575
Стройка: Газификация микрорайонов 22,26,27 малоэтажной застройки города Рудного
Объект: Надземный газопровод. Низкое давление.

Договор подряда (контрак №32 от 26.04.2021 года

А К Т выполненных работ №11

за Декабрь 2022 года
локальная смета №02-03-01 Надземный газопровод. Низкое давление.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.04.2018 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Трубопроводы									
1	19	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/д.57/**	км трубопровода	4,0764	56723,49	47528,79	231228	193746	3896	67362	322477
						8239,16	9919,96	33586	40438		23887	
2	20	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/д.76/**	км трубопровода	1,75485	75515,32	63274,53	132518	111037	2233	38605	184813
						10968,70	13206,33	19248	23175		13690	
			Отводы, переходы, заглушки									
3	28	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,6084	880709,32	451324,76	535824	274586	11444	321589	926005
						410575,10	123345,05	249794	75043		68593	
4	29	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	т фасонных частей	0,117	601380,57	394910,83	70362	46205	1467	34178	112902
						193930,10	101136,25	22690	11833		8363	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	30	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	167	462,00	–	77154	–	77154	–	83326
						–	–	–	–		6172	
6	31	С123-020101-0164 2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)/45 град.	шт.	5	667,00	–	3335	–	3335	–	3602
						–	–	–	–		267	
7	32	С123-020101-0164 2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	110	667,00	–	73370	–	73370	–	79240
						–	–	–	–		5870	
8	33	С123-020101-0175 2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	80	980,00	–	78400	–	78400	–	84672
						–	–	–	–		6272	
9	34	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	34	1511,00	–	51374	–	51374	–	55484
						–	–	–	–		4110	
10	35	С123-020101-0222 2302-0101-0222 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	28	3244,00	–	90832	–	90832	–	98099
						–	–	–	–		7267	
11	36	С123-020101-0233 2302-0101-0233 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	3880,00	–	27160	–	27160	–	29333
						–	–	–	–		2173	
12	37	С123-020101-0259 2302-0101-0259 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	9053,00	–	18106	–	18106	–	19554
						–	–	–	–		1448	
13	38	С123-020101-0278 2302-0101-0278 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	26297,00	–	26297	–	26297	–	28401
						–	–	–	–		2104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	39	С123-020101-0310 2302-0101-0310 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	48820,00	--	48820	--	48820	--	52726
						--	--	--	--		3906	
15	40	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0583	880709,32	451324,76	51345	26312	1096	30816	88735
						410575,10	123345,05	23937	7191		6573	
16	41	С123-020101-1017 2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	34	495,00	--	16830	--	16830	--	18176
						--	--	--	--		1346	
17	42	С123-020101-1024 2302-0101-1024 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	639,00	--	1917	--	1917	--	2070
						--	--	--	--		153	
18	43	С123-020101-1028 2302-0101-1028 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	27	591,00	--	15957	--	15957	--	17234
						--	--	--	--		1277	
19	44	С123-020101-1038 2302-0101-1038 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	8	816,00	--	6528	--	6528	--	7050
						--	--	--	--		522	
20	45	С123-020101-1049 2302-0101-1049 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	1308,00	--	3924	--	3924	--	4238
						--	--	--	--		314	
21	46	С123-020101-1046 2302-0101-1046 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 5 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1422,00	--	2844	--	2844	--	3072
						--	--	--	--		228	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	48	С123-020101-1063 2302-0101-1063 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 133 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	5	1908,00	--	9540	--	9540	--	10303
						--	--	--	--		763	
23	50	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01982	880709,32	451324,76	17456	8945	373	10476	30167
						410575,10	123345,05	8138	2445		2235	
24	51	С123-020103-3408 2302-0103-3408 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	246	399,00	--	98154	--	98154	--	106006
						--	--	--	--		7852	
25	52	С123-020103-3412 2302-0103-3412 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	671,00	--	671	--	671	--	725
						--	--	--	--		54	
26	56	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00868	1224153,32	451324,76	10626	3917	3145	4588	16431
						410575,10	123345,05	3564	1071		1217	
			Соединения изолирующие фланцевые									
27	57	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	248	1344,44	74,25	333420	18414	42216	278150	660495
						1099,96	32,94	272790	8169		48926	
28	58	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	13	2532,01	123,75	32916	1609	4178	27564	65319
						2086,84	54,90	27129	714		4838	
29	59	Е11-220901-0203 1122-0901-0203 РСНБ РК 2015 прим.	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	4664,38	1600,42	4664	1600	535	2943	8216
						2528,88	444,00	2529	444		609	
30	60	Е11-220901-0204 1122-0901-0204 РСНБ РК 2015 прим.	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	7017,63	2424,11	7018	2424	575	4644	12595
						4019,48	671,49	4019	671		933	
31	61	Е11-220901-0206 1122-0901-0206 РСНБ РК 2015 прим.	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	1	12296,09	4158,37	12296	4158	767	8443	22399

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						7370,76	1157,85	7371	1158		1659	
32	62	Е11-220901-0207 1122-0901-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 400 мм. Установка	задвижка или клапан	1	19773,29	8171,83	19773	8172	1115	12659	35027
						10485,60	2301,57	10486	2302		2595	
33	63	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО "Газаппарат" стр.	Соединение изолирующее фланцевое СИ-50ф	шт	208	28095,54	–	5843872	–	5843872	–	6311382
						–	–	–	–		467510	
34	64	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО "Газаппарат" стр.	Соединение изолирующее фланцевое СИ-65	шт	14	28641,96	–	400987	–	400987	–	433066
						–	–	–	–		32079	
35	65	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО "Газаппарат" стр.	Соединение изолирующее фланцевое СИ-80ф	шт	26	33833,04	–	879659	–	879659	–	950032
						–	–	–	–		70373	
36	66	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО "Газаппарат" стр.	Соединение изолирующее фланцевое СИ-100ф	шт	9	45490,18	–	409412	–	409412	–	442165
						–	–	–	–		32753	
37	67	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО "Газаппарат" стр.	Соединение изолирующее фланцевое СИ-125ф	шт	4	70826,25	–	283305	–	283305	–	305969
						–	–	–	–		22664	
38	68	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО "Газаппарат" стр.	Соединение изолирующее фланцевое СИ-150ф	шт	1	76545,54	–	76546	–	76546	–	82669
						–	–	–	–		6124	
39	69	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО "Газаппарат" стр.	Соединение изолирующее фланцевое СИ-200ф	шт	1	105779,46	–	105779	–	105779	–	114242
						–	–	–	–		8462	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	70	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО "Газаппарат" стр.	Соединение изолирующее фланцевое СИ-300ф	шт	1	462460,71	–	462461	–	462461	–	499458
						–	–	–	–		36997	
41	71	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /изолирующее фланцевое соединение/	т фасонных частей	0,0771	1224153,32	451324,76	94382	34797	27930	40754	145947
						410575,10	123345,05	31655	9510		10811	
			Задвижки									
42	72	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1344,44	74,25	2689	149	340	2243	5327
						1099,96	32,94	2200	66		395	
43	73	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	29	2532,01	123,75	73428	3589	9321	61489	145711
						2086,84	54,90	60518	1592		10793	
44	74	Е11-220901-0203 1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	4	4664,38	1600,42	18658	6402	2140	11773	32865
						2528,88	444,00	10116	1776		2434	
45	75	Е11-220901-0204 1122-0901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	7017,63	2424,11	7018	2424	575	4644	12595
						4019,48	671,49	4019	671		933	
46	76	Е11-220901-0206 1122-0901-0206 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	1	12296,09	4158,37	12296	4158	767	8443	22399
						7370,76	1157,85	7371	1158		1659	
47	77	Е11-220901-0207 1122-0901-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 400 мм. Установка	задвижка или клапан	1	19773,29	8171,83	19773	8172	1115	12659	35027
						10485,60	2301,57	10486	2302		2595	
48	78	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	29398,00	–	58796	–	58796	–	63500
						–	–	–	–		4704	
49	79	С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	24	40283,00	–	966792	–	966792	–	1044135
						–	–	–	–		77343	
50	80	С123-040201-1503 2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	5	59425,00	–	297125	–	297125	–	320895
						–	–	–	–		23770	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	81	С123-040201-1504 2304-0201-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	112366,00	--	449464	--	449464	--	485421
						--	--	--	--		35957	
52	82	С123-040201-1505 2304-0201-1505 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	172850,00	--	172850	--	172850	--	186678
						--	--	--	--		13828	
53	83	51-010201-1701 5101-0201-1701 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик), Т 425°С, PN 16, DN 300 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	365718,00	--	365718	--		--	365718
						--	--	--	--	365718	--	
54	84	51-010201-1702 5101-0201-1702 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик), Т 425°С, PN 16, DN 400 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	580245,00	--	580245	--		--	580245
						--	--	--	--	580245	--	
55	85	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	420	474,86	33,48	199443	14062	8914	174703	404077
						420,16	--	176467	--		29932	
56	86	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка /диаметром 65мм/	фланец	28	474,86	33,48	13296	937	595	11647	26938
						420,16	--	11764	--		1995	
57	87	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	100	700,89	50,22	70089	5022	4669	59794	140274
						603,98	--	60398	--		10391	
58	88	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	28	916,31	66,96	25657	1875	1724	21838	51294
						787,80	--	22058	--		3800	
59	89	Е11-221201-0104 1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	8	1080,92	74,40	8647	595	594	7383	17313
						932,23	--	7458	--		1282	
60	90	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	10	1394,70	119,61	13947	1196	934	11808	27815
						1181,70	10,98	11817	110		2060	
61	91	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4	2200,28	199,59	8801	798	493	7479	17582
						1877,59	10,98	7510	44		1302	
62	92	Е11-221201-0108 1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	4	3869,35	363,84	15477	1455	1155	12826	30567
						3216,85	21,96	12867	88		2264	
63	93	Е11-221201-0110 1122-1201-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	фланец	4	4598,68	422,07	18395	1688	1529	15157	36236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						3794,57	32,94	15178	132		2684	
64	94	С123-020103-0107 2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	420	1080,00	--	453600	--	453600	--	489888
						--	--	--	--		36288	
65	95	С123-020103-0108 2302-0103-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	28	1380,00	--	38640	--	38640	--	41731
						--	--	--	--		3091	
66	96	С123-020103-0109 2302-0103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	100	1795,00	--	179500	--	179500	--	193860
						--	--	--	--		14360	
67	97	С123-020103-0110 2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	28	2169,00	--	60732	--	60732	--	65591
						--	--	--	--		4859	
68	98	С123-020103-0111 2302-0103-0111 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	8	3203,00	--	25624	--	25624	--	27674
						--	--	--	--		2050	
69	99	С123-020103-0112 2302-0103-0112 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	10	3617,00	--	36170	--	36170	--	39064
						--	--	--	--		2894	
70	100	С123-020103-0113 2302-0103-0113 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	5471,00	--	21884	--	21884	--	23635
						--	--	--	--		1751	
71	101	С123-020103-0116 2302-0103-0116 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	4	13918,00	--	55672	--	55672	--	60126
						--	--	--	--		4454	
72	102	С123-020103-0118 2302-0103-0118 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	4	18063,00	--	72252	--	72252	--	78032
						--	--	--	--		5780	
					Штуцер							
73	103	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,3015	1224153,32	451324,76	369082	136074	109220	159367	570725
						410575,10	123345,05	123788	37189		42276	
			Контроль качества сварных стыков на стальном газопроводе									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	105	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	52	19045,92	17981,84	990388	935056	520	207279	1293480
						1054,08	3326,28	54812	172967		95813	
75	106	Е11-250211-0102 1125-0211-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	4	23585,38	22222,84	94342	88891	49	19879	123358
						1350,54	4110,78	5402	16443		9138	
76	107	Е11-250211-0103 1125-0211-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	24650,14	23240,68	24650	23241	15	5181	32218
						1394,46	4299,06	1394	4299		2386	
77	108	Е11-250211-0104 1125-0211-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	25364,66	23834,42	25365	23834	16	5391	33216
						1515,24	4408,89	1515	4409		2460	
78	109	Е11-250211-0106 1125-0211-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Трубопроводы диаметром 300 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	30990,84	29093,26	61982	58187	40	13212	81209
						1877,58	5381,67	3755	10763		6015	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16575549	2053729	12248030	1716966	19680241
								1327831	438171	945963	1387725	

РАЗДЕЛ 2. Шкаф для отключающих устройств Ш-1 (вертикальная установка для задвижки д.50 - 2шт, диам.80-24шт., диам.100-5шт, диам.150-4шт) (лист АС-9-10)

79	113	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,245	3073,84	866,00	753	212	380	226	1058
						657,54	335,62	161	82		78	
80	114	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	70	837,86	687,14	58650	48100	--	21692	86770
						150,72	279,67	10551	19577		6427	
81	115	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	6,65	7809,83	1667,94	51935	11092	13892	26466	84674
						4052,79	320,71	26951	2133		6272	
82	116	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.5	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /F100/	м3	6,65	15998,70	--	106391	--	106391	--	114903
						--	--	--	--		8511	
83	117	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	4,54615	75895,94	19568,08	345034	88959	10776	184240	571616
						53957,50	4776,63	245299	21715		42342	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	118	Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	4,54615	6356,38	1010,37	28897	4593	4213	13869	46188
						4419,28	2,20	20091	10		3421	
85	119	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.9,8	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /Ст.245 исключить огрунтовку ГФ-021/	т	0,64575	439850,00	--	284033	--	284033	--	306756
						--	--	--	--		22723	
86	120	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.9,8	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/(Ст.245)(исключить огрунтовку ГФ-021)	т	3,9004	376536,00	--	1468641	--	1468641	--	1586132
						--	--	--	--		117491	
87	121	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	2,2673	39521,80	8335,38	89608	18899	28974	31534	130833
						18407,20	1749,29	41735	3966		9691	
88	122	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.9,8	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /Ст.245 исключить огрунтовку ГФ-021/	т	2,2673	439850,00	--	997272	--	997272	--	1077054
						--	--	--	--		79782	
89	123	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	315	120,81	0,74	38056	234	--	26169	69363
						120,07	0,33	37822	104		5138	
90	124	С121-130201-0303 2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	32,13	213,00	--	6844	--	6844	--	7391
						--	--	--	--		547	
			Окраска									
91	125	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	560	110,83	2,22	62068	1244	39513	14789	83005
						38,06	0,22	21311	123		6149	
92	126	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	560	173,05	3,15	96909	1762	71076	16778	122782
						42,98	0,44	24071	246		9095	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3635091	175095	3032005	335763	4288525
								427991	47956	--	317667	
			РАЗДЕЛ 3. Шкаф для отключающих устройств Ш-2 1шт (АС-18)									
93	127	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,014	3073,84	866,00	43	12	22	13	60
						657,54	335,62	9	5		4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	128	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	4	837,86	687,14	3351	2749	--	1240	4958
						150,72	279,67	603	1119		367	
95	129	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,34	7809,83	1667,94	2655	567	710	1353	4329
						4052,79	320,71	1378	109		321	
96	130	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.5	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /F100/	м3	0,34	15998,70	--	5440	--	5440	--	5875
						--	--	--	--		435	
97	131	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,17657	75895,94	19568,08	13401	3455	419	7156	22201
						53957,50	4776,63	9527	843		1645	
98	132	Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,20687	6356,38	1010,37	1315	209	192	631	2102
						4419,28	2,20	914	--		156	
99	133	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.9,8	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Ст.245 исключить огрунтовку ГФ-021/	т	0,08568	492686,00	--	42213	--	42213	--	45590
						--	--	--	--		3377	
100	134	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.9,8	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /Ст.245 исключить огрунтовку ГФ-021/	т	0,0114	439850,00	--	5014	--	5014	--	5415
						--	--	--	--		401	
101	135	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.9,8	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/(Ст.245)(исключить огрунтовку ГФ-021)	т	0,07288	376536,00	--	27442	--	27442	--	29637
						--	--	--	--		2195	
102	136	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0008	206623,00	--	165	--	165	--	179
						--	--	--	--		13	
103	137	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00497	227538,00	--	1131	--	1131	--	1221
						--	--	--	--		90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
104	138	С121-050307-0112 2105-0307-0112 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,84	299,00	--	251	--	251	--	271
						--	--	--	--		20	
105	139	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	4	120,81	0,74	483	3	--	332	881
						120,07	0,33	480	1		65	
106	140	С121-130201-0303 2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,404	213,00	--	86	--	86	--	93
						--	--	--	--		7	
107	141	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0048	48986,93	2493,11	235	12	17	143	409
						42825,40	396,90	206	2		30	
108	142	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00048	438712,00	--	211	--	211	--	227
						--	--	--	--		17	
109	143	Е11-070111-0105 1107-0111-0105 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 1,6 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка	м оград	5,15	4185,11	1759,81	21553	9063	106	18447	43201
						2404,64	630,94	12384	3249		3200	
110	144	С121-050308-0121 2105-0308-0121 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	7,73	1191,00	--	9206	--	9206	--	9943
						--	--	--	--		737	
111	145	Е11-090701-0125 1109-0701-0125 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0473	155131,33	11648,25	7338	551	243	4559	12848
						138348,00	1333,50	6544	63		952	
112	146	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,017	216050,00	--	3673	--	3673	--	3967
						--	--	--	--		294	
113	147	С121-050103-0106 2105-0103-0106 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0303	1342462,00	--	40677	--	40677	--	43931
						--	--	--	--		3254	
			Крепление закрывающего устройства									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	148	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,001014	93725,78	1432,69	95	1	9	59	167
						84164,50	396,90	85	--		12	
115	149	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.9,8	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т(Ст.245)(исключить огрунтовку ГФ-021)	т	0,001011	439850,00	--	445	--	445	--	480
						--	--	--	--		36	
116	150	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	1	120,81	0,74	121	1	--	83	220
						120,07	0,33	120	--		16	
117	151	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000117	404706,00	--	47	--	47	--	51
						--	--	--	--		4	
			Окраска Ш-2									
118	152	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	12	110,83	2,22	1330	27	846	317	1779
						38,06	0,22	457	3		132	
119	153	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12	173,05	3,15	2077	38	1523	360	2631
						42,98	0,44	516	5		195	
			Покрытие площадки									
120	154	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	8,5	223,08	27,85	1896	237	1145	560	2653
						60,47	9,66	514	82		197	
121	155	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,85	5101,07	7,68	4336	7	1706	2465	7345
						3085,38	--	2623	--		544	
122	153	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.5	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /F50/	м3	0,85	18155,76	--	15432	--	15432	--	16667
						--	--	--	--		1235	
			Опора под задвижку Dy 400мм									
123	157	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,1	2153,20	--	2369	--	--	1705	4400
						2153,20	--	2369	--		326	
124	158	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1,1	248,40	239,93	273	264	--	53	353
						8,37	58,99	9	65		26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	159	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1,98	222,00	--	440	--		--	475
						--	--	--	--		35	
126	160	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,1	17,98	15,32	20	17	--	7	28
						2,55	5,75	3	6		2	
127	161	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,84	7235,91	1104,38	6078	928	1367	3610	10463
						4503,10	219,79	3783	185		775	
128	162	С121-020101-0308 2102-0101-0308 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,84	16053,00	--	13485	--	13485	--	14563
						--	--	--	--		1079	
129	163	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6	713,45	--	428	--	--	308	795
						713,45	--	428	--		59	
130	164	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,24	1405,00	--	337	--	337	--	364
						--	--	--	--		27	
131	165	С121-010201-0502 2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,36	2960,00	--	1066	--	1066	--	1151
						--	--	--	--		85	
132	166	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,02801	184805,35	1171,35	5176	33	4578	526	6159
						20180,00	465,93	565	13		456	
133	167	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 прим.	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,05005	65837,73	21318,07	3295	1067	381	1511	5191
						36905,20	6853,59	1847	343		385	
134	168	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,05005	2655,58	471,30	133	24	14	66	214
						1897,44	1,10	95	--		16	
135	169	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.6	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /Ст.245/	т	0,05005	444484,00	--	22246	--	22246	--	24026
						--	--	--	--		1780	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
136	170	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,3	173,05	3,15	225	4	165	39	285
						42,98	0,44	56	1		21	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				267234	19267	202010	45543	337798
								45514	6095	--	25023	
			РАЗДЕЛ 4. Опоры-стойки									
			Окраска трубопроводов и стоек									
137	186	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2199,81	173,05	3,15	380680	6921	279204	65910	482317
						42,98	0,44	94555	966		35727	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				380680	6921	279204	65910	482317
								94555	966	--	35727	
			РАЗДЕЛ 5. Защитное заземление надземного газопровода									
138	187	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	230	3027,25	159,66	696267	36723	488240	129522	891852
						744,80	37,34	171304	8588		66063	
139	188	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	805	583,33	23,49	469577	18908	330756	89738	604060
						148,96	5,87	119913	4723		44745	
140	189	Ц13-080208-0204 1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	34,5	341,76	51,11	11791	1763	4522	4276	17352
						159,60	12,53	5506	432		1285	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1177635	57394	823518	223536	1513264
								296723	13743	--	112093	
			РАЗДЕЛ 2. Добавить									
			Отводы, переходы, заглушки									
141	28	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0556	880709,32	451324,76	48967	25094	1045	29389	84625
						410575,10	123345,05	22828	6858		6269	
142	33	С123-020101-0175 2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	33	980,00	--	32340	--	32340	--	34927
						--	--	--	--		2587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
143	36	С123-020101-0233 2302-0101-0233 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	3880,00	--	3880	--	3880	--	4190
						--	--	--	--		310	
			Окраска трубопроводов и стоек									
144	40	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0032	880709,32	451324,76	2818	1444	60	1691	4871
						410575,10	123345,05	1314	395		361	
145	43	С123-020101-1028 2302-0101-1028 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	591,00	--	591	--	591	--	638
						--	--	--	--		47	
146	46	С123-020101-1046 2302-0101-1046 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 5 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1422,00	--	2844	--	2844	--	3072
						--	--	--	--		228	
147	50	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00184	880709,32	451324,76	1621	830	36	973	2801
						410575,10	123345,05	755	227		207	
148	51	С123-020103-3408 2302-0103-3408 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	23	399,00	--	9177	--	9177	--	9911
						--	--	--	--		734	
			Соединения изолирующие фланцевые									
149	57	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	26	1344,44	74,25	34955	1931	4425	29161	69245
						1099,96	32,94	28599	856		5129	
150	59	Е11-220901-0203 1122-0901-0203 РСНБ РК 2015 прим.	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4664,38	1600,42	9329	3201	1070	5886	16432
						2528,88	444,00	5058	888		1217	
151	68	С СТ Прайс-листКазазстан ТОО "Газаппарат" стр.	Соединение изолирующее фланцевое СИ-150ф	шт	2	76545,54	--	153091	--	153091	--	165338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		12247	
152	63	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО "Газаппарат" стр.	Соединение изолирующее фланцевое СИ-50ф	шт	23	28095,54	--	646197	--	646197	--	697893
						--	--	--	--		51696	
153	65	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО "Газаппарат" стр.	Соединение изолирующее фланцевое СИ-80ф	шт	3	33833,04	--	101499	--	101499	--	109619
						--	--	--	--		8120	
			Задвижки									
154	72	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1344,44	74,25	4033	223	510	3365	7990
						1099,96	32,94	3300	99		592	
155	78	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	3	29398,00	--	88194	--	88194	--	95250
						--	--	--	--		7056	
156	85	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	52	474,86	33,48	24693	1741	1104	21630	50029
						420,16	--	21848	--		3706	
157	87	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	6	700,89	50,22	4205	301	280	3588	8416
						603,98	--	3624	--		623	
158	90	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4	1394,70	119,61	5579	478	374	4723	11126
						1181,70	10,98	4727	44		824	
159	99	С123-020103-0112 2302-0103-0112 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3617,00	--	14468	--	14468	--	15625
						--	--	--	--		1157	
160	94	С123-020103-0107 2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	52	1080,00	--	56160	--	56160	--	60653
						--	--	--	--		4493	
161	96	С123-020103-0109 2302-0103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1795,00	--	10770	--	10770	--	11632
						--	--	--	--		862	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1255412	35243	1128115	100406	1464283
								92053	9367	--	108465	
			ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ	Тенге								27 766 428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2284668				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2347650			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					516298			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17712882		
			- Перевозка грузов	Тенге				440				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						945963		
			- Накладные расходы	Тенге							2488124	
			- Сметная прибыль	Тенге							1986700	
			стоимость без оборудования									26 820 465,00
			временные здания и сооружения 1,3%									348 666,05
			ИТОГО:									27 169 131,05
			дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 3,3%									896 581,32
			ИТОГО :									28 065 712,37
			непредвиденные работы и затраты 2%									561 314,25
			ИТОГО :									28 627 026,62
			стоимость оборудования									945 963,00
			ИТОГО :									29 572 989,62
			в текущих ценах 2019 года К=1,0498961									31 048 566,46
			НДС 12%									3 725 827,98
			ВСЕГО:									34 774 394,44
			С понижающим коэффициентом 0,9									31 296 954,93

Сдал:

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
Директор: Марданов А.А.

Эксперт технического надзора
ТОО "Инжиниговая компания "Лидер"
KZ74VJE00065795; KZ72VJE00056519;KZ74VJE00065311;
ИИН860722350892
Белоусов В.В.

Разработчики проекта строительства
ТОО "Промстройпроект"
Авторский надзор
Гослицензия 15012337 от1.07.2015 года
Приказ №14 от 28.05.2021 года
Макаренко В.Н.

Принял:

Заказчик:
ГУ: "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного
Руководитель: Жакенов Д.Т.

Заказчик: ГУ: "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного РК,11500, г.Рудный, ул.Команавтов,12 т.3-90-28

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис" РК, 003003, г. Уральск, ул.Широкая,2 т.87782404575

Стройка: Газификация микрорайонов 22,26,27 малоэтажной застройки города Рудного

Объект: 1Электроснабжение ГРПБ-2.Наружные сети.

Договор подряда (контрак №32 от 26.04.2021 года

А К Т выполненных работ №12

за Декабрь 2022года

локальная смета №04-02-01 Монтаж КЛ-0,22кВ, Электроснабжение ГРПБ-2. Наружные сети

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.04.2018 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Монтаж КЛ-0,22кВ									
1	1	Е11-010107-0801 1101-0107-0801 РСНБ РК 2015	**Каналы сечением свыше 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2**	м канала	113	62,35 50,45	11,90 3,56	7045 5701	1344 402	--	4394 915	12354
2	2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	13,56	713,45 713,45	-- --	9674 9674	-- --	--	6966 1331	17971
3	3	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	113	466,58 65,88	400,70 133,08	52723 7444	45279 15038	--	16188 5513	74424
4	4	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	6,78	1405,00 --	-- --	9526 --	-- --	9526	-- 762	10288
5	5	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	107	308,40 120,78	146,11 39,99	32999 12923	15634 4279	4442	12386 3631	49016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы									
				м кабеля	9,7	273,11	114,90	2649	1115	469	982	3922
						109,80	30,87	1065	299		291	
7	7	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах									
				м кабеля	8,3	293,99	138,27	2440	1148	381	883	3589
						109,80	37,97	911	315		266	
8	8	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий									
				канало-километр трубопровода	0,006	121626,76	–	730	–	9	548	1380
						120099,00	–	721	–		102	
9	9	С123-010501-1513 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001									
				м	6,06	2484,00	–	15053	–	15053	–	16257
						–	–	–	–		1204	
10	10	С123-060137-0205 2306-0137-0205 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
				км	0,1275	459526,00	–	58590	–	58590	–	63277
						–	–	–	–		4687	
11	11	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3									
				км кабеля	0,113	25866,89	18546,29	2923	2096	–	888	4116
						7320,60	3599,50	827	407		305	
12	12	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО Газаппарат стр.	Сигнальная лента									
				м	113	49,18	–	5557	–	5557	–	6002
						–	–	–	–		445	
13	13	Ц13-080303-0101 1308-0303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании									
				шт.	1	1424,42	3,24	1424	3	174	898	2508
						1247,00	–	1247	–		186	
14	14	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ Россия ТехЭнерго стр.	Рубильник с предохранителями HGC1-100									
				шт	1	8123,70	–	8124	–	8124	–	8774
						–	–	–	–		650	
15	15	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании									
				шт.	1	489,81	80,30	490	80	22	299	851
						387,94	26,67	388	27		63	
16	16	С123-070501-0902 2307-0501-0902 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1									
				шт.	1	21044,00	–	21044	–	21044	–	22728
						–	–	–	–		1684	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	18712,11 3423,00	2542,60 773,43	18712 3423	2543 773	12746	3021 1739	23472
18	18	С123-070201-0116 2307-0201-0116 РСНБ РК 2015 прим.	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001/КЗУ-220	шт.	1	2414,00 –	– –	2414 –	– –	2414	– 193	2607
19	19	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2435,44 1082,00	24,74 –	2435 1082	25 –	1328	779 257	3472
20	20	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3938,00 –	– –	3938 –	– –	3938	– 315	4253
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				258491 45407	69266 21541	143817 –	48232 24539	331261
			РАЗДЕЛ 2. Молниезащита									
21	21	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	6419,75 2922,30	2798,57 1275,54	12840 5845	5597 2551	1398	6717 1564	21121
22	22	С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	2	28631,00 –	– –	57262 –	– –	57262	– 4581	61843
23	23	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	4	189,95 8,38	181,57 65,39	760 34	726 262	–	212 78	1050
24	24	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4	30,73 –	30,73 10,58	123 –	123 42	–	30 12	166
25	25	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,25	1367,52 1367,52	– –	1709 1709	– –	–	1231 235	3175
26	26	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,25	713,45 713,45	– –	892 892	– –	–	642 123	1657
27	27	Е11-330105-1102 1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	6	1787,49 615,73	51,84 –	10725 3694	311 –	6720	2956 1094	14775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	28	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования									
				м	35	583,33	23,49	20416	822	14380	3902	26263
						148,96	5,87	5214	205		1945	
29	29	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования									
				шт.	2	3027,25	159,66	6054	319	4245	1126	7755
						744,80	37,34	1490	75		574	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				110781	7899	84005	16816	137805
								18877	3135	--	10206	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								469 066
			временные здания и сооружения 1,3%									6 098
			ИТОГО:									475 164
			дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 3,3%									15 680
			ИТОГО :									490 844
			непредвиденные работы и затраты 2%									9 817
			ИТОГО :									500 661
			в текущих ценах 2019 года К=1,0498961									525 642
			НДС 12%									63 077
			ВСЕГО:									588 719
			С понижающим коэффициентом 0,9									529 847

Сдал:

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
Директор: Марданов А.А.

Эксперт технического надзора
ТОО "Инжиринговая компания "Лидер"
KZ74VJE00065795; KZ72VJE00056519;KZ74VJE00065311;
ИИН860722350892 Белоусов В.В.

Разработчики проекта строительства
ТОО "Промстройпроект"
Авторский надзор Макаренко В.Н.
Гослицензия 15012337 от1.07.2015 года
Приказ №14 от 28.05.2021 года

Принял:

Заказчик:
ГУ: "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного
Руководитель: Жакенов Д.Т.

Заказчик: ГУ: "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного РК.11500, г.Рудный, ул.Команавтов,12 т.3-90-28
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис" РК, 003003, г. Уральск, ул.Широкая,2 т.87782404575
Стройка: Газификация микрорайонов 22,26,27 малоэтажной застройки города Рудного
Объект: Надземный газопровод. Среднее давление.

Договор подряда (контрак №32 от 26.04.2021 года

А К Т выполненных работ №13

за Декабрь 2022 года
локальная смета №02-04-01 Надземный газопровод. Среднее давление.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.04.2018 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	т блок-боксов	10,2	27417,62 10980,00	13873,11 3815,52	279660 111996	141506 38918	26158	137332 33359	450351
2	2	Прайс-листКазахстан "Газаппарат" стр.	**Пункт газорегуляторный блочный ПГБ-15-2Н-СГ-У1 с основной и резервной линиями редуцирования со счетчиком газа Delta с корректором ЕК-280 с отоплением**	шт	1	4651585,71 --	-- --	4651586 --	-- --	4651586	-- --	4651586
3	3	Прайс-листКазахстан "Газаппарат" стр.	**Пункт газорегуляторный блочный ПГБ-100Н-2-СГ-У1 с основной и резервной линиями редуцировании со счетчиком газа Delta с корректором ЕК-280 с отоплением**	шт	1	5159031,43 --	-- --	5159031 --	-- --	5159031	-- --	5159031
4	4	Прайс-л истКазахстан "Газаппарат" стр.	**Счетчик газа Delta G-650**	шт	2	2984225,36 --	-- --	5968451 --	-- --	5968451	-- --	5968451
5	5	Прайс-листКазахстан "Газаппарат" стр.	**Корректор газа ЕК-280**	шт	2	704785,71 --	-- --	1409571 --	-- --	1409571	-- --	1409571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	Прайс-листКазахстан "Газаппарат" стр.	Монтажный комплект КИСТ-ТГ									
				шт	2	22589,29	–	45179	–		–	45179
						–	–	–	–	45179	–	
			РАЗДЕЛ 1. Фундаменты под ГРПБ									
			ГРПБ №1									
7	7	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,47	3073,84	866,00	1445	407	729	434	2029
						657,54	335,62	309	158		150	
8	8	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	9,34	248,40	239,93	2320	2241	1	453	2995
						8,37	58,99	78	551		222	
9	9	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	16,812	222,00	–	3732	–		–	4031
						–	–	–	–		299	
10	10	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	9,34	17,98	15,32	168	143	1	56	242
						2,55	5,75	24	54		18	
11	11	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	24	2045,60	1045,70	49094	25097	8686	28407	83702
						637,94	365,14	15311	8763		6200	
12	12	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,344	21917,00	–	51373	–	51373	–	55483
						–	–	–	–		4110	
13	13	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,368	20381,00	–	129786	–	129786	–	140169
						–	–	–	–		10383	
14	14	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8	635,01	24,96	5080	200	2628	2204	7867
						281,45	11,67	2252	93		583	
15	15	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	8	448,14	21,87	3585	175	3275	200	4088
						16,92	9,65	135	77		303	
			Закрывающее устройство (лист АС-8)									
16	16	С121-060304-0801 2106-0304-0801 РСНБ РК 2015	Жесткие затворы	т	0,00127	673275,00	–	855	–	855	–	923
						–	–	–	–		68	
			ГРПБ №2									
17	17	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,47	3073,84	866,00	1445	407	729	434	2029
						657,54	335,62	309	158		150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9,34	1367,52 1367,52	– –	12773 12773	– –	–	9196 1758	23726
19	19	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	9,34	248,40 8,37	239,93 58,99	2320 78	2241 551	1	453 222	2995
20	20	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	16,812	222,00 –	– –	3732 –	– –		– 299	4031
21	21	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	9,34	17,98 2,55	15,32 5,75	168 24	143 54	1	56 18	242
22	22	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	24	2045,60 637,94	1045,70 365,14	49094 15311	25097 8763	8686	28407 6200	83702
23	23	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,344	21917,00 –	– –	51373 –	– –	51373	– 4110	55483
24	24	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,368	20381,00 –	– –	129786 –	– –	129786	– 10383	140169
25	25	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8	635,01 281,45	24,96 11,67	5080 2252	200 93	2628	2204 583	7867
26	26	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	8	448,14 16,92	21,87 9,65	3585 135	175 77	3275	200 303	4088
			Закрывающее устройство (лист АС-8)									
27	27	С121-060304-0801 2106-0304-0801 РСНБ РК 2015	Жесткие затворы	т	0,00127	673275,00 –	– –	855 –	– –	855	– 68	923
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				507651 48990	56525 19393	420826 17233818	210036 79789	18310953
			РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы									
28	28	Е11-220901-0203 1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4664,38 2528,88	1600,42 444,00	9329 5058	3201 888	1070	5886 1217	16432
29	29	С123-040201-1504 2304-0201-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж. клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	112366,00 –	– –	224732 –	– –	224732	– 17979	242711

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,012	919683,04 532610,00	339568,68 127075,29	11036 6391	4075 1525	570	7837 1510	20383
31	31	С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	4315,00 --	-- --	51987 --	-- --	51987	-- 4159	56146
32	32	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 к-0,429	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом /д.108	км трубопровода	0,012	149290,66 21684,66	125091,12 26108,37	1791 260	1501 313	30	522 185	2498
33	33	Е11-250211-0103 1125-0211-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	24650,14 1394,46	23240,68 4299,06	49300 2789	46481 8598	30	10362 4773	64435
34	34	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0122	880709,32 410575,10	451324,76 123345,05	10745 5009	5506 1505	230	6449 1375	18569
35	35	С123-020101-0233 2302-0101-0233 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	3880,00 --	-- --	7760 --	-- --	7760	-- 621	8381
36	36	Е11-220901-0203 1122-0901-0203 РСНБ РК 2015 прим.	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4664,38 2528,88	1600,42 444,00	9329 5058	3201 888	1070	5886 1217	16432
37	37	С СТ Прайс-листКазахстан ТОО "Газаппарат" стр.	Соединение изолирующее фланцевое СИ-150ф	шт	2	76545,54 --	-- --	153091 --	-- --	153091	-- 12247	165338
38	38	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	8	1394,70 1181,70	119,61 10,98	11158 9454	957 88	747	9446 1648	22252
39	39	С123-020103-0312 2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	8	4833,00 --	-- --	38664 --	-- --	38664	-- 3093	41757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	40	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	2	880709,32 410575,10	451324,76 123345,05	1761419 821150	902650 246690	37619	1057162 225486	3044067
41	41	С123-020103-2711 2302-0103-2711 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12836-67	шт.	2	4919,00 --	-- --	9838 --	-- --	9838	-- 787	10625
			Подвижные опоры-стойки (4шт)									
42	42	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	4	837,86 150,72	687,14 279,67	3351 603	2749 1119	--	1240 367	4958
43	43	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,08	5374,90 716,55	1460,00 610,12	430 57	117 49	256	99 42	571
44	44	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,924	7809,83 4052,79	1667,94 320,71	7216 3745	1541 296	1930	3677 871	11765
45	45	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.5	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /F100/	м3	0,93786	15998,70 --	-- --	15005 --	-- --	15005	-- 1200	16205
46	46	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,712	679,89 284,44	25,66 11,67	484 203	18 8	263	198 55	737
47	47	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,1658	23301,29 5827,08	11450,27 2890,68	3863 966	1898 479	999	997 389	5250
48	48	С121-060408-0501 2106-0408-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки фахверка	т	0,1658	383026,00 --	-- --	63506 --	-- --	63506	-- 5080	68586
			Окраска трубопроводов и стоек									
49	49	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	11,4	312,46 312,46	-- --	3562 3562	-- --	--	2458 482	6501
50	50	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/за 2 раза	м2	22,8	88,32 36,79	2,22 0,22	2014 839	51 5	1124	582 208	2804
51	51	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(за 2 раза)	м2	22,8	86,53 21,49	1,57 0,22	1973 490	36 5	1447	342 185	2499
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2451582 865633	973981 262456	611968 --	1113143 285176	3849902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**22 160 855**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1026619				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1172012			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					320768			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1032794		
			- Перевозка грузов	Тенге				7464				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						17233818		
			- Накладные расходы	Тенге							1323179	
			- Сметная прибыль	Тенге							364965	
			стоимость без оборудования									4 927 037,00
			временные здания и сооружения 1,3%									64 051,48
			ИТОГО:									4 991 088,48
			дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 3,3%									164 705,92
			ИТОГО :									5 155 794,40
			непредвиденные работы и затраты 2%									103 115,89
			ИТОГО :									5 258 910,29
			стоимость оборудования									17 233 818,00
			ИТОГО :									22 492 728,29
			в текущих ценах 2019 года К=1,0498961									23 615 027,71
			НДС 12%									2 833 803,33
			ВСЕГО:									26 448 831,03
			С понижающим коэффициентом 0,9									23 803 947,88

Сдал:

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
Директор: Марданов А.А.

Эксперт технического надзора
ТОО "Инжиниговая компания "Лидер"
KZ74VJE00065795; KZ72VJE00056519;KZ74VJE00065311;
ИИН860722350892 Белоусов В.В.

Разработчики проекта строительства
ТОО "Промстройпроект"
Авторский надзор Макаренко В.Н.
Гослицензия 15012337 от1.07.2015 года
Приказ №14 от 28.05.2021 года

Принял:

Заказчик:
ГУ: "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного
Руководитель: Жакенов Д.Т.

Заказчик: ГУ: "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного РК,11500, г.Рудный, ул.Команавтов,12 т.3-90-28

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис" РК, 003003, г. Уральск, ул.Широкая,2 т.87782404575

Стройка: Газификация микрорайонов 22,26,27 малоэтажной застройки города Рудного

Объект: Система телемеханики ГРПБ-1, ГРПБ-2

Договор подряда (контрак №32 от 26.04.2021 года

А К Т выполненных работ №14

за Декабрь 2022 года
локальная смета №02-05-01 Система телемеханики ГРПБ-1, ГРПБ-2

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.04.2018 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	2	18712,11	2542,60	37424	5085	25493	6043	46944
						3423,00	773,43	6846	1547		3477	
2	2	Прайс-листКазахстан ТОО МК-Автоматика стр.13	Шкаф телемеханики(контроллер Интелекон-ТМ, блок питания, источник бесперебойного питания, автоматический выключатель, реле контроля, реле включения сигнала, барьер искрозащиты, GSM модем, антенна, блок питания)	комплект	2	1537517,14	–	3075034	–		–	3075034
						–	–	–	–	3075034	–	
3	3	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	4	1241,46	–	4966	–	265	3526	9171
						1175,23	–	4701	–		679	
4	4	СПрайс-листКазахстан СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО МК-Автоматика стр.13	Преобразователь высокого давления (диапазон 0-10 бар) IS-20	шт	2	138351,16	–	276702	–	276702	–	298839
						–	–	–	–		22136	
5	5	СПрайс-листКазахстан СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО МК-Автоматика стр.13	Преобразователь высокого давления (диапазон 0-0,1 бар) IS-20	шт		138351,16	–	276702	–	276702	–	298839
						–	–	–	–		22136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		2							4170
				шт.	4	1148,78	0,84	4595	3	200	2679	7856
						1098,00	--	4392	--		582	
7	7	СПрайс-листКазахстан СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО МК- Автоматика стр.13	Сигнализатор магнитоконтактный ИО-102-26/В									
				шт	4	4553,57	--	18214	--	18214	--	19671
						--	--	--	--		1457	
8	8	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях									
				шт.	4	1241,46	--	4966	--	265	3526	9171
						1175,23	--	4701	--		679	
9	9	СПрайс-листКазахстан СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО МК- Автоматика стр.13	Термопреобразователь с датчиком темпрературы DS-1820k									
				шт	4	44930,09	--	179720	--	179720	--	194098
						--	--	--	--		14378	
10	10	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования									
				шт.	2	2943,00	2,66	5886	5	217	3455	10088
						2832,00	--	5664	--		747	
11	11	СПрайс-листКазахстан СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО МК- Автоматика стр.13	Газоанализатор с датчиком метана Сигнал-03К									
				шт	2	68850,00	--	137700	--	137700	--	148716
						--	--	--	--		11016	
12	12	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования									
				шт.	2	12534,15	1,82	25068	4	424	15030	43307
						12320,00	--	24640	--		3208	
13	13	С123-080304-0507 2308-0304-0507 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010									
				шт.	2	1021,00	--	2042	--	2042	--	2205
						--	--	--	--		163	
14	14	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка									
				шт.	8	1873,66	89,85	14989	719	2404	11715	28840
						1483,23	10,98	11866	88		2136	
15	15	С123-040905-2901 2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005									
				шт.	8	744,00	--	5952	--	5952	--	6428
						--	--	--	--		476	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	СПрайс-листКазахстан СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО МК- Автоматика стр.13	Скоба металлическая однолапковая СМО 19-20	шт	3 560	38,25	--	21420	--	21420	--	23134
						--	--	--	--		1714	
17	17	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2435,44	24,74	4871	49	2658	1558	6943
						1082,00	--	2164	--		514	
18	18	С123-070204-1310 2307-0204-1310 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	973,00	--	1946	--	1946	--	2102
						--	--	--	--		156	
19	19	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,002968	325569,55	2598,75	966	8	843	117	1170
						38689,90	1152,90	115	3		87	
			Провода и кабели									
20	20	Ц13-080206-1501 1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	15	540,28	32,43	8104	486	2511	3749	12802
						340,48	6,67	5107	100		948	
21	21	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	100	72,52	0,80	7252	80	1852	3850	11990
						53,20	0,27	5320	27		888	
22	22	С123-060902-0309 2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0102	145730,00	--	1486	--	1486	--	1605
						--	--	--	--		119	
23	23	С123-061401-0101 2306-1401-0101 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2	км	0,10608	68600,00	--	7277	--	7277	--	7859
						--	--	--	--		582	
24	24	С123-061401-0202 2306-1401-0202 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км	0,00612	167116,00	--	1023	--	1023	--	1105
						--	--	--	--		82	
25	25	С123-061401-0201 2306-1401-0201 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х0,75 мм2	км	0,0102	93717,00	--	956	--	956	--	1032
						--	--	--	--		76	
			Трубы									
26	26	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	100	710,93	51,76	71093	5176	35061	22639	101231
						308,56	5,87	30856	587		7499	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	С123-061705-0104 2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20									
				м	101	179,00	--	18079	--	18079	--	19525
						--	--	--	--		1446	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4 389 705
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				106372				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11616			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2352			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1021412		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						3075034		
			- Накладные расходы	Тенге							77887	
			- Сметная прибыль	Тенге							97381	
			стоимость без оборудования									1 314 671
			временные здания и сооружения 1,3%									17 091
			ИТОГО:									1 331 762
			дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 3,3%									43 948
			ИТОГО :									1 375 710
			непредвиденные работы и затраты 2%									27 514
			ИТОГО :									1 403 224
			стоимость оборудования									3 075 034
			ИТОГО :									4 478 258
			в текущих ценах 2019 года К=1,0498961									4 701 706
			НДС 12%									564 205
			ВСЕГО:									5 265 910
			С понижающим коэффициентом 0,9									4 739 319

Сдал:

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
Директор: Марданов А.А.

Эксперт технического надзора
ТОО "Инжиниговая компания "Лидер"
KZ74VJE00065795; KZ72VJE00056519;KZ74VJE00065311;
ИИН860722350892 Белоусов В.В.

Разработчики проекта строительства
ТОО "Промстройпроект"
Авторский надзор Макаренко В.Н.
Геслицензия 15012337 от1.07.2015 года
Приказ №14 от 28.05.2021 года

Принял:

Заказчик:
ГУ: "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного
Руководитель: Жакенов Д.Т.

Форма 4

Заказчик: ГУ: "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного РК,11500, г.Рудный, ул.Команавтов,12 т.3-90-28
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис" РК, 003003, г. Уральск, ул.Широкая,2 т.87782404575
Стройка: Газификация микрорайонов 22,26,27 малоэтажной застройки города Рудного
Объект: Электроснабжение ГРПБ-1.Наружные сети.

Договор подряда (контрак №32 от 26.04.2021 года

А К Т выполненных работ №15

за Декабрь 2022года
локальная смета №04-01-01 Электроснабжение ГРПБ-1.Наружные сети.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.04.2018 г.

№ п/п	№ п/п по ------	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Монтаж КЛ-0,22кВ									
1	1	Е11-010107-0801 1101-0107-0801 РСНБ РК 2015	**Каналы сечением свыше 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2**	м канала	26	62,35 50,45	11,90 3,56	1621 1312	309 93	–	1011 211	2843
2	2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3,1	713,45 713,45	– –	2212 2212	– –	–	1592 304	4108
3	3	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	26	466,58 65,88	400,70 133,08	12131 1713	10418 3460	–	3725 1268	17124
4	4	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	1,56	1405,00 –	– –	2192 –	– –	2192	– 175	2367
5	5	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	22	308,40	146,11	6785	3214	914	2547	10078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						120,78	39,99	2657	880		747	
6	6	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	11,7	273,11	114,90	3195	1344	566	1185	4731
						109,80	30,87	1285	361		350	
7	7	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	6,3	293,99	138,27	1852	871	289	670	2724
						109,80	37,97	692	239		202	
8	8	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,004	121626,76	--	487	--	7	365	920
						120099,00	--	480	--		68	
9	9	С123-010501-1513 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,04	2484,00	--	10035	--	10035	--	10838
						--	--	--	--		803	
10	10	С123-060137-0202 2306-0137-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	235851,00	--	9623	--	9623	--	10393
						--	--	--	--		770	
11	11	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Ктр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,026	25866,89	18546,29	673	482	--	204	947
						7320,60	3599,50	190	94		70	
12	12	С СТ Прайс-лист Казахстан ТОО Газаппарат стр.	Сигнальная лента	м	26	49,18	--	1279	--	1279	--	1381
						--	--	--	--		102	
13	13	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	489,81	80,30	490	80	22	299	851
						387,94	26,67	388	27		63	
14	14	С123-070501-0902 2307-0501-0902 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	21044,00	--	21044	--	21044	--	22728
						--	--	--	--		1684	
15	15	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	18712,11	2542,60	18712	2543	12746	3021	23472
						3423,00	773,43	3423	773		1739	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	С123-070201-0116 2307-0201-0116 РСНБ РК 2015 прим.	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001/КЗУ-220	шт.	1	2414,00	–	2414	–	2414	–	2607
						–	–	–	–		193	
17	17	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2435,44	24,74	2435	25	1328	779	3472
						1082,00	–	1082	–		257	
18	18	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3938,00	–	3938	–	3938	–	4253
						–	–	–	–		315	
19	19	Ц13-080206-1702 1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	2,3	504,10	77,71	1159	179	123	652	1956
						372,40	21,34	857	49		145	
20	20	С123-010103-0106 2301-0103-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2,3	1003,00	–	2307	–	2307	–	2491
						–	–	–	–		185	
21	21	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	18712,11	2542,60	18712	2543	12746	3021	23472
						3423,00	773,43	3423	773		1739	
22	22	С123-070201-0101 2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8510,00	–	8510	–	8510	–	9191
						–	–	–	–		681	
23	23	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2435,44	24,74	2435	25	1328	779	3472
						1082,00	–	1082	–		257	
24	24	С123-070204-1304 2307-0204-1304 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	705,00	–	705	–	705	–	761
						–	–	–	–		56	
25	25	С124-040207-0718 2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98	кг	5,8	188,00	–	1090	–	1090	–	1178
						–	–	–	–		87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	6	338,44	15,08	2031	90	856	794	3051
						180,88	2,93	1085	18		226	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				138067	22124	94062	20644	171409
								21880	6767	–	12697	
			РАЗДЕЛ 2. Молниезащита									
27	27	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	6419,75	2798,57	12840	5597	1398	6717	21121
						2922,30	1275,54	5845	2551		1564	
28	28	С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	2	28631,00	–	57262	–	57262	–	61843
						–	–	–	–		4581	
29	29	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	4	189,95	181,57	760	726	–	212	1050
						8,38	65,39	34	262		78	
30	30	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4	30,73	30,73	123	123	–	30	166
						–	10,58	–	42		12	
31	31	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,25	1367,52	–	1709	–	–	1231	3175
						1367,52	–	1709	–		235	
32	32	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,25	713,45	–	892	–	–	642	1657
						713,45	–	892	–		123	
33	33	Е11-330105-1102 1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	6	1787,49	51,84	10725	311	6720	2956	14775
						615,73	–	3694	–		1094	
34	34	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	35	583,33	23,49	20416	822	14380	3902	26263
						148,96	5,87	5214	205		1945	
35	35	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	3027,25	159,66	6054	319	4245	1126	7755
						744,80	37,34	1490	75		574	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				110781	7899	84005	16816	137805
								18877	3135	–	10206	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								309 214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			временные здания и сооружения 1,3%									**4 020**
			ИТОГО:									**313 234**
			дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 3,3%									**10 337**
			ИТОГО :									**323 570**
			непредвиденные работы и затраты 2%									**6 471**
			ИТОГО :									**330 042**
			в текущих ценах 2019 года К=1,0498961									**346 510**
			НДС 12%									**41 581**
			ВСЕГО:									**388 091**
			С понижающим коэффициентом 0,9									**349 282**

Сдал:

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
Директор: Марданов А.А.

Эксперт технического надзора
ТОО "Инжиринговая компания "Лидер"
KZ74VJE00065795; KZ72VJE00056519;KZ74VJE00065311;
ИИН860722350892
Белоусов В.В.

Разработчики проекта строительства
ТОО "Промстройпроект"
Авторский надзор
Гослицензия 15012337 от1.07 2015 года
Приказ №14 от 28.05.2021 года
Макаренко В.Н.

Принял:

Заказчик:
ГУ: "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного
Руководитель: Жакенов Д.Т.

Заказчик: ГУ: "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного РК,11500, г.Рудный, ул.Команавтов,12 т.3-90-28
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис" РК, 003003, г. Уральск, ул.Широкая,2 т.87782404575
Стройка: Газификация микрорайонов 22,26,27 малоэтажной застройки города Рудного
Объект: Благоустройство ГРПБ1

Договор подряда (контрак №32 от 26.04.2021 года

А К Т выполненных работ №16

за Декабрь 2022года
локальная смета №07-01-01.Вертикальная планировка

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.04.2018 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка									
1	1	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**									
				м3 грунта	39,9	28,44	28,44	1135	1135	--	307	1557
						--	10,68	--	426		115	
2	2	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**									
				м3 грунта	16,7	248,40	239,93	4148	4007	1	810	5355
						8,37	58,99	140	985		397	
3	3	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**									
				т	30,06	222,00	--	6673	--		--	7207
						--	--	--	--		534	
4	4	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**									
				м3 грунта	16,7	17,98	15,32	300	256	1	100	432
						2,55	5,75	43	96		32	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12257	5397	2	1217	14551
								182	1508	--	1078	
			РАЗДЕЛ 2.Снятие плодородного грунта									
5	5	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**									
				м3 грунта	15,6	37,52	37,52	585	585	--	145	789

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3			--	12,92	--	202		58	
				м3 грунта	24,96	203,44	196,53	5078	4906	2	991	6555
						6,83	48,33	170	1206		486	
7	7	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км									
				т	24,96	222,00	--	5541	--		--	5984
						--	--	--	--		443	
8	8	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале									
				м3 грунта	15,6	14,72	12,58	230	196	1	77	331
						2,09	4,72	33	74		24	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11434	5687	3	1213	13659
								203	1481	--	1011	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								28 210
			временные здания и сооружения 1,3%									367
			ИТОГО:									28 577
			дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 3,3%									943
			ИТОГО :									29 520
			непредвиденные работы и затраты 2%									590
			ИТОГО :									30 110
			в текущих ценах 2019 года К=1,0498961									31 613
			НДС 12%									3 794
			ВСЕГО:									35 406
			С понижающим коэффициентом 0,9									31 865

Сдал:

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
Директор: Марданов А.А.

Эксперт технического надзора
ТОО "Инжиринговая компания "Лидер"
KZ74VJE00065795; KZ72VJE00056519;KZ74VJE00065311;
ИИН860722350892
Белоусов В.В.

Разработчики проекта строительства
ТОО "Промстройпроект"
Авторский надзор
Гослицензия 15012337 от1.07.2015 года
Приказ №14 от 28.05.2021 года
Макаренко В.Н.

Принял:

Заказчик:
ГУ: "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного
Руководитель: Жакенов Д.Т.

Заказчик: ГУ: "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного РК,11500, г.Рудный, ул.Комаиавтов,12 т.3-90-28
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис" РК, 003003, г. Уральск, ул.Широкая,2 т.87782404575
Стройка: Газификация микрорайонов 22,26,27 малоэтажной застройки города Рудного
Объект: 1 Благоустройство ГРПБ1

Договор подряда (контрак №32 от 26.04.2021 года

А К Т выполненных работ №17

за Декабрь 2022года
локальная смета №07-01-02. Асфальтобетонное покрытие

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.04.2018 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Бортовой камень БР 100.20.08 - 38м									
1	5	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**									
				м2 основания	5	841,29	208,67	4206	1043	3024	494	5076
						27,82	63,64	139	318		376	
2	6	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	23,75	1756,37	27,49	41714	653	26092	16424	62788
						630,29	10,01	14969	238		4651	
3	7	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**									
				м3	1,02083	35717,00	--	36444	--	36444	--	39360
						--	--	--	--		2916	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								107242
			временные здания и сооружения 1,3%									1 394,15
			ИТОГО:									108 636,15
			дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 3,3%									3 584,99
			ИТОГО :									112 221,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			непредвиденные работы и затраты 2%									**2 244,42**
			ИТОГО :									**114 465,56**
			в текущих ценах 2019 года К=1,0498961									**120 176,95**
			НДС 12%									**14 421,23**
			ВСЕГО:									**134 598,18**
			С понижающим коэффициентом 0,9									**121 138,55**

Сдал:

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
Директор: Марданов А.А.

Эксперт технического надзора
ТОО "Инжиринговая компания "Лидер"
KZ74VJE00065795; KZ72VJE00056519;KZ74VJE00065311;
ИИН860722350892
Белоусов В.В.

Разработчики проекта строительства
ТОО "Промстройпроект"
Авторский надзор
Гослицензия 15012337 от1.07.2015 года
Приказ №14 от 28.05.2021 года
Макаренко В.Н.

Принял:

Заказчик:
ГУ: "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного
Руководитель: Жакенов Д.Т.

Заказчик: ГУ: "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного РК.11500, г.Рудный, ул.Команавтов,12 т.3-90-28
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис" РК, 003003, г. Уральск, ул.Широкая,2 т.87782404575
Стройка: Газификация микрорайонов 22,26,27 малоэтажной застройки города Рудного
Объект: 1 Благоустройство ГРПБ1

Договор подряда (контрак №32 от 26.04.2021 года

А К Т выполненных работ №18

за Декабрь 2022года
локальная смета №07-01-03.Ограждение ГРПБ №1

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.04.2018 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Ограждение ГРПБ №1									
1	1	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**									
				м оград	33	2534,27	947,53	83631	31268	1660	72724	168863
						1536,44	331,15	50703	10928		12508	
2	2	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**									
				м3 основания	0,11	3073,84	866,00	338	95	171	102	475
						657,54	335,62	72	37		35	
3	3	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.5	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /F100/**									
				м3	2,56	15998,70	--	40957	--	40957	--	44233
						--	--	--	--		3277	
4	4	С121-060408-0501 2106-0408-0501 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.9,8	**Стойки фахверка /(Ст.245)(исключить огрунтовку ГФ-021)/**									
				т	0,51884	384164,00	--	199320	--	199320	--	215265
						--	--	--	--		15946	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.9,8	Сварная решетка ограждения /(Ст.245)(исключить огрунтовку ГФ-021)/									
				т	0,32882	514184,00 --	-- --	169074 --	-- --	169074	-- 13526	182600
6	6	С121-050308-0121 2105-0308-0121 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.9,8	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80/(Ст.245)(исключить огрунтовку ГФ-021)									
				м2	54,16	2329,00 --	-- --	126139 --	-- --	126139	-- 10091	136230
7	7	С121-050301-0101 2105-0301-0101 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.9,8	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014/(Ст.245)(исключить огрунтовку ГФ-021)									
				т	0,02392	1138,00 --	-- --	27 --	-- --	27	-- 2	29
8	8	С121-050307-0112 2105-0307-0112 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.9,8	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74(исключить огрунтовку ГФ-021)									
				кг	0,00378	1437,00 --	-- --	5 --	-- --	5	-- --	6
			Калитка									
9	9	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических									
				шт.	1	9118,33 8956,85	99,08 33,33	9118 8957	99 33	62	10608 1578	21305
10	10	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.9,8	Сварная решетка ограждения /(Ст.245)(исключить огрунтовку ГФ-021)/									
				т	0,02211	514184,00 --	-- --	11369 --	-- --	11369	-- 909	12278
11	11	С121-050301-0101 2105-0301-0101 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.9,8	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014/(Ст. 245 исключить огрунтовку ГФ-021)									
				т	0,00106	1138,00 --	-- --	1 --	-- --	1	-- --	1
12	12	С121-050307-0112 2105-0307-0112 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.9,8	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74(исключить огрунтовку ГФ-021)									
				кг	0,00018	1437,00 --	-- --	1 --	-- --	1	-- --	1
			Ворота									
13	13	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических									
				шт.	1	25033,68 19936,00	4385,48 1571,41	25034 19936	4385 1571	713	25379 4033	54445

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.9,8	Сварная решетка ограждения /(Ст.245)(исключить огрунтовку ГФ-021)/									
				т	0,09228	514184,00 --	-- --	47449 --	-- --	47449	-- 3796	51245
15	15	С121-050301-0101 2105-0301-0101 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.9,8	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014/(Ст. 245 исключить огрунтовку ГФ-021)									
				т	0,00304	1138,00 --	-- --	3 --	-- --	3	-- --	4
16	16	С121-050307-0112 2105-0307-0112 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.9,8	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74(исключить огрунтовку ГФ-021)									
				кг	0,00048	1437,00 --	-- --	1 --	-- --	1	-- --	1
			Закрывающее устройство									
17	17	С121-060304-0801 2106-0304-0801 РСНБ РК 2015	Жесткие затворы									
				т	0,00254	673275,00 --	-- --	1710 --	-- --	1710	-- 137	1847
18	18	С121-090404-0311 2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011									
				шт.	1	1913,00 --	-- --	1913 --	-- --	1913	-- 153	2066
19	19	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз									
				м2	48	110,83 38,06	2,22 0,22	5320 1827	107 11	3386	1268 527	7115
20	20	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
				м2	48	173,05 42,98	3,15 0,44	8306 2063	151 21	6092	1438 780	10524
			Подпорная стенка									
21	21	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство									
				м3	0,6	5408,85 2922,30	1232,50 258,32	3245 1753	739 155	753	1737 399	5380
22	22	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 т.ч.тб.5	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010									
				м3	0,612	15998,70 --	-- --	9791 --	-- --	9791	-- 783	10575
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				742753 85311	36845 12756	620597 --	113256 68480	924489
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								924 489

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			временные здания и сооружения 1,3%									**12 018**
			ИТОГО:									**936 507**
			дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 3,3%									**30 905**
			ИТОГО :									**967 412**
			непредвиденные работы и затраты 2%									**19 348**
			ИТОГО :									**986 760**
			в текущих ценах 2019 года К=1,0498961									**1 035 996**
			НДС 12%									**124 320**
			ВСЕГО:									**1 160 315**
			С понижающим коэффициентом 0,9									**1 044 284**

Сдал:

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
Директор: Марданов А.А.

Эксперт технического надзора
ТОО "Инжиринговая компания "Лидер"
KZ74VJE00065795; KZ72VJE00056519;KZ74VJE0006531E
ИИН860722350892 Белоусов В.В.

Разработчики проекта строительства
ТОО "Промстройпроект"
Авторский надзор Макаренко В.Н.
Гослицензия 15012337 от1.07.2015 года
Приказ №14 от 28.05.2021 года

Принял:

Заказчик:
ГУ: "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного
Руководитель: Жакенов Д.Т.