Приложение 2 к приказу
исполняющего обязанности Министра индустрии и
Приложение 4 -1
к Правилам организации деятельности и
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Кегенского района**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Монолит-Дизайн-2030"**

Наименование строительства и его адрес : **Строительство автостоянки по адресу: обл. Алматинская, р-н Кегенский, село Саты, участок Кольсай (из земель запаса Кегенского района)**

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №4	Договор 11.03.2025г.	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	организационно правовая форма Наименование	организационно правовая форма код
		№4/1	30.06.2025г.				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство автостоянки по адресу: обл. Алматинская, р-н Кегенский, село Саты, участок Кольсай (из земель запаса Кегенского района)	261 202 818,89	121 089 598,32							14 530 751,80	135 620 350,12
Удержание аванса 30%	78 360 845,67	36 326 879,50							4 359 225,54	40 686 105,04
Удержание гарантийного взноса 3%	7 836 084,57	3 632 687,95							435 922,55	4 068 610,50
Итого к оплате	175 005 888,66	81 130 030,88							9 735 603,71	90 865 634,58

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Кегенского района

Руководитель _____ **Кэділ Ж.Н.**

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Арх.строй сервис-А"

Эксперт _____ **Ф.нев Р.И.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Монолит-Дизайн-2030"

Генеральный директор _____ **Поддубная Н.Н.**

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Кегенского района

Подрядчик: ТОО "Монолит-Дизайн-2030"

Стройка: Строительство автостоянки по адресу: обл. Алматинская, р-н Кегенский, село Саты, участок Кольсай (из земель запаса Кегенского района)

Договор подряда №: №4 от 11.03.2025 года

Акт выполненных работ №2
за июль 2025 года

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата- ция машин	Всего	эксплуата- ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо- вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы (Добавляемые работы)											
1	1101-0102-0340	Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м3 (отвалах). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (погрузка излишек грунта) НР=72%	м3 грунта	44250,23	686,02	686,02	33 911 924	33 911 924	-	7 404 132	39 943 165
					-	208,03	-	10 283 516	-	3 305 284	
2	412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (вывоз излишек грунта)	1 т·км	77437,9030	283,00	-	24 481 619	-	-	-	23 668 121
					-	-	-	-	-	1 958 530	
Раздел 2 Покрытие											
3	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40- 70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108%	м2 основания	15936	2 158,60	444,24	34 399 450	7 079 409	26 122 291	4 048 343	41 523 616
					75,16	160,06	1 197 750	2 550 716	-	3 075 823	
4	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%	м бортового камня	80,21	3 707,40	57,55	2 424 640	37 638	1 274 273	1 220 840	482 874
					1 701,42	27,03	1 112 729	17 678	-	291 638	

5	255-101-0101	Камень бортовой дорожный БР 100-30-18 ГОСТ 6665-91 Коб =0,052	1 м3	34,008	62 543,00	-	2 126 962	-	2 126 962	-	2 297 119
					-	-	-	-	-	170 157	
		Всего по смете									**107 914 895**
		Временные здания и сооружения 1,3%									**1 402 894**
		Итого с временными									**109 317 789**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям 1,02%									**1 115 041**
		Итого с затратами в климатических условиях									**110 432 830**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									**2 208 657**
		Итого с непредвиденными и с затратами в климатических условиях									**112 641 487**
		в том числе на 2024 год К=1,075									**121 089 598**
		НДС									**14 530 752**
		Итого с НДС									**135 620 350,12**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Монолит-Дизайн-2030"

Генеральный директор **Поддубная Н.Н.**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Кегенского района

Руководитель **Каділ Ж.Н.**

Авторский надзор:

ТОО "Корган Геодезия"

Эксперт **Чакиров К.Б.**

Технический надзор:

ТОО "Арх.строй сервис-А"

Эксперт **Гадиев Р.И.**