Заказчик: ТОО "КАЖсервис"
Подрядчик: ТОО "Asian Paints"
Наименование объекта: а/д KAZ07 "Павлодар-Семей-Калбатау км 587-733, 756-903,7
Договор подряда(контракт): №001140000590/251307/00 от 01.05.2025 год

Форма 2

Работы по нанесению дорожной разметки
проезжей части автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием
а/д KAZ07 "Павлодар-Семей-Калбатау км 587-733, 756-903,7

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость , тенге	
					единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7
1	СРД-20-15-01	Переноска материалов, навалочных материалов, грузов вручную на первые 10 м	1 т	70,38	5 588,22	393 291,30
		Затраты труда рабочих-строителей:	чел-час			
	к=1,09 к Н.вр.		чел-час	86,69	4 537,00	393 291,30
	D005-0120	дорожный рабочий 2 разряда				
2	СРД-20-16-01	Погрузка вручную материалов: сподручных и навалочных грузов на транспортные средства	1 т	70,38	2 719,93	191 424,97
		Затраты труда рабочих-строителей:	чел-час			
	к=1,09 к Н.вр.		чел-час	42,19	4 537,00	191 424,97
	D005-0120	дорожный рабочий 2 разряда				
3	СРД-20-17-01	Выгрузка вручную материалов с транспортных средств: сподручных и навалочных грузов	1 т	70,38	2 670,48	187 944,52
		Затраты труда машин, в том числе:	чел-час			
	к=1,2 и к=1,09 к Н.вр.		чел-час	41,42	4 537,00	187 944,52
	D005-0120	дорожный рабочий 2 разряда				
4	СРД-10-30-01,	Нанесение разметки одинарной линии шириной 0,15 м с шагом 1:3 (БЕЛОЙ) краской со светоотражаюшими элементами	1 км разметки	293,00	64 831,78	18 995 710,77
		Затраты труда рабочих-строителей, в том числе				
	к=1,2 и к=1,09 к Н.вр.					
	D005-0120	дорожный рабочий 2 разряда, к=1,2; к =1,09	чел-ч	172,46	4 537,00	782 450,11
	D005-0130	дорожный рабочий 3 разряда, к=1,2; к=1,09	чел-ч	348,75	5 421,00	1 890 584,81
	D005-0160	дорожный рабочий 6 разряда, к=1,2; к-1,09	чел-ч	134,14	9 252,00	1 241 020,72

	к=1,2 и к=1,09 к Н.вр.	Затраты труда машин, в том числе:	чел-ч			
	D321-211-0103	Машина маркировочная, к=1,2; к=1,09	маш.-ч	134,14	19 443,00	2 607 994,58
	D099-0150	затраты труда машинистов, экипаж 1 чел., к=1,2; к=1,09	чел-ч	134,14	3 722,00	499 251,96
	D331-101-0101	Автомобили бортовые до 5 т	маш.-ч	134,14	17 475,00	2 344 016,12
	D099-0150	затраты труда машинистов, экипаж 1 чел., к=1,2; к=1,09	чел-ч	134,14	3 722,00	499 251,96
	D321-211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	76,65	13 975,00	1 071 166,98
	D099-0150	затраты труда машинистов, экипаж 1 чел., к=1,2; к=1,09	чел-ч	76,65	3 722,00	285 286,83
	D343-501-0201	Моечный аппарат высокого давления 1,6 кВт	маш.-ч	114,97	6,00	689,84
	D315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью 4 кВт	маш.-ч	114,97	9 603,00	1 104 087,64
		Материалы, изделия и конструкции				
	261-107-0448	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,23	801 589,00	187 892,46
	прайс	Краска для дорожной разметки (БЕЛАЯ) АК -511	кг	5 493,75	1 207,19	6 632 000,06
	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	2 827,45	401,00	1 133 807,45
6	СРД-10-19-01	Нанесение разметки одинарной сплошной линии шириной 0,15 м (БЕЛОЙ) краской со светоотражающими элементами	1 км разметки	586,00	141 257,28	82 776 767,26
	к=1,2 и к=1,09 к Н.вр.	Затраты труда рабочих-строителей, в том числе				
	D005-0120	дорожный рабочий 2 разряда, к=1,2; к =1,09	чел-ч	344,92	4 537,00	1 564 900,23
	D005-0130	дорожный рабочий 3 разряда, к=1,2; к=1,09	чел-ч	697,50	5 421,00	3 781 169,62
	D005-0160	дорожный рабочий 6 разряда, к=1,2; к-1,09	чел-ч	268,27	9 252,00	2 482 041,44
	к=1,2 к Н.вр.	Затраты труда машин, в том числе:	маш.час	268,27	19 443,00	5 215 989,16
	D321-211-0103	Машина маркировочная, к=1,2; к=1,09	чел-ч	268,27	3 722,00	998 503,92
	D099-0150	затраты труда машинистов, экипаж 1 чел., к=1,2; к=1,09	маш.-ч	268,27	17 475,00	4 688 032,23
	D331-101-0101	Автомобили бортовые до 5 т	чел-ч	268,27	3 722,00	998 503,92
	D099-0150	затраты труда машинистов, экипаж 1 чел., к=1,2; к=1,09	маш.-ч	153,30	13 975,00	2 142 333,96
	D321-211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	чел-ч	153,30	3 722,00	570 573,67
	D099-0150	затраты труда машинистов, экипаж 1 чел., к=1,2; к=1,09	маш.-ч	229,95	6,00	1 379,68
	D343-501-0201	Моечный аппарат высокого давления 1,6 кВт	маш.-ч	229,95	9 603,00	2 208 175,28
	D315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью 4 кВт				
		Материалы, изделия и конструкции	т	0,47	801 589,00	375 784,92
	261-107-0448	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	кг	43 950,00	1 207,19	53 055 893,34
	прайс	Краска для дорожной разметки (БЕЛАЯ) АК -511	кг	18 107,40	401,00	7 261 067,40
	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм				
7	СРД-10-50-01 прим к=1,2	Нанесение разметки "Пешеходный переход" на проезжей части разметочной краской краскопультом с применением трафарета, ширина полосы 2,5 м	1 м2 разметки	300,00	5 882,14	1 764 641,39

	к=1,2 и к=1,09 к Н.вр.	Затраты труда рабочих-строителей				
		в том числе:	маш-час			
	D005-0120	дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	58,86	4537,00	267047,82
	D005-0140	дорожный рабочий 4 разряда	чел-час	58,86	6477,00	381236,22
		Машины и механизмы				
	D315-102-0102	Компрессор передвижной 5м3/ мин	маш-час	47,09	8 107,00	381742,42
		в т.ч. затраты труда машинистов	маш -час	47,09	3 114,00	146632,03
	D334-102-0104	Трактор на пневмоколесном ходу 59кВт (80л.с.)	маш-час	39,24	11 564,00	453771,36
		в т.ч. затраты труда машинистов	маш -час	39,24	3 722,00	146051,28
	D313-402-0201	Агрегат окрасочный с пневматическим распылением	маш -час	47,09	636,00	29947,97
		Материалы, изделия и конструкции				
	261-107-0448	Эмаль АК-511 (белая, желтая)	кг	189,00	1 207,19	228158,91
	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие шарики	кг	56,70	401,00	22736,70
		Итого по акту :				104 309 780,22
		Сметная прибыль в размере 5%				-
		Итого с учетом сметной прибыли				104 309 780,219
	НДЦС РК 8.04-07-2024 таблица 2	Индекс стоимости 1,0192				1,0192
		Итого в текущих ценах 2025 года:				106 312 528,00
		НДС 12%				12 757 503,36
		Итого с НДС				119 070 031,36

Работу сдал:

Директор
ТОО "Asian Paints" _____ **С.Аманжолов**

Работу принял:

И.о.директора
ФОА ТОО "КАЖсервис" _____ **Биахмет А.А.**

Расценки проверил
Начальник ОЭАД _____ **Оспанов А.Ш.**

Начальник ОБДД _____ **Тусуппаев Е.Н.**

Начальник ДЭУ-26 _____ **Кизатов Ж.К.**

Начальник ДЭУ-28 _____ **Мукушев А.А.**