Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: **ГУ"Отдел Жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции г.Текели",БИН 130940001531**

Подрядчик: **ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт крыши 15 домов г.Текели области Жетісу**

Справка №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за март месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Дополнительное соглашение номер	Дополнительное соглашение дата	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		220	14.09.2023	220/02	05.02.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: СМР по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт крыш 15 домов г.Текели	**50 000 000,0**	**44 642 857,0**							**5 357 143**	**50 000 000**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**50 000 000,0**	**44 642 857,0**							**5 357 143**	**50 000 000**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ АД и ЖИ" БИН 130940001531

и.о.Руководителя_____**Ащанов А.Т.**

Технический надзор:
ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"

_____ **Вишняков Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект"БИН 041040000970

Директор_____**Кусаинов К.З.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции г. Текели, область Жетісу, г.Текели" ,БИН 130940001531**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт крыш 15 домов в г.Текели области Жетісу",многоквартирный жилой дом №26 по ул.Каринская**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт крыши дома №26 по ул. Каринская**

(наименование)

Доп.соглашение №220/02 от 5.02.2024 года к договору подряда № 220 от 14.09.2023 г.

Акт выполненных работ

за апрель месяц 2024 год по л.с. 01-14 Демонтажные работы -работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1208-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий.**		830	1011,59	2,57	839620	2133		602987	1558019	
				$м^2$ кровли		1009,02	0	837487	0		115412		
2	2	1112-0101-1201 *РСНБ РК 2022*	**Кровли. Ограждение перилами,Демонтаж.**	м.	155	370,3	68,9	57397	10680		35314	100128	
						301,4	15,03	46717	2330		7417		
3	3	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки.**		5	84897,56	12532,88	424488	62664		274783	755213	
				$м^3$ кладки		72364,68	3963,83	361823	19819		55942		
4	4	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами.**		830	603,34	51,03	500772	42355		336856	904642	
				$м^2$ кровли		552,31	11,37	458417	9437		67014		
5	5	1208-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен.**		414	1069,63	46,59	442827	19288		308041	810939	
				$м^2$ кровли		1023,04	10,38	423539	4297		60071		
6	6	1208-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты.**		10	275,14	29,95	2751	300		1813	4929	
				$м^2$ кровли		245,19	6,67	2452	67		365		
7	7	1208-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка.**		3	12436,7	2,39	37310	7		26858	69301	
				окно		12434,31	0	37303	0		5133		
			ИТОГО по акту					2305165	137427	0	1586652	4203171	
								2167738	35950	0	311354		
			Временные здания и сооружения			0,72		30263,0					
			Итого с временными									4233434,0	
			Зимние удорожания			0,42%		17780,0					
			Итого с зимними удорожаниями									4251214,0	
			Непредвиденные работы и затраты			2%				85024,0			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4336238,0	
			НДС			12%		520348,0					
			Итого с НДС									4856586,0	
			Скидка 5 %									242829,0	
			Итого к оплате:									4613757,0	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации, БИН)

Директор **Кусаинов К.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ЖКХ,П.А.Т и ЖИ г.Текели" БИН 130940001531
(наименование организации,БИН)

и.о.Руководителя **Ащанов А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг" **Вишняков Р.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора:ТОО "Тараз Аркон" **Шаншабаев Н.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции г. Текели, область Жетісу, г.Текели" ,БИН 130940001531**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт крыш 15 домов в г.Текели области Жетісу",многоквартирный жилой дом №3 по ул.Ю.Гагарина**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт крыши дома №3 по ул. Ю.Гагарина**

(наименование)

Доп.соглашение №220/02 от 5.02.2024 года к договору подряда № 220 от 14.09.2023 г.

Акт выполненных работ

за апрель месяц 2024 год по л.с. 01-01 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ -работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1208-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий.		587	1011,59	2,57	593803	1509		426450	1101875	
				м2		1009,02	0	592295	0		81622		
2	2	1112-0101-1201 *РСНБ РК 2022*	Кровли. Ограждение перилами.Демонтаж.		93	370,3	68,9	34438	6408		21188	60076	
				м.		301,4	15,03	28030	1398		4450		
3	3	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки.		5	84897,56	12532,88	424488	62664		274783	755213	
				$м^3$		72364,68	3963,83	361823	19819		55942		
4	4	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами.		587	603,34	51,03	354161	29954		238234	639789	
				$м^2$		552,31	11,37	324206	6674		47394		
5	5	1208-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен.		158,76	1069,63	46,59	169814	7397		118127	310977	
				$м^2$		1023,04	10,38	162418	1648		23036		
6	6	1208-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты.		19	275,14	29,95	5228	569		3445	9367	
				$м^2$		245,19	6,67	4659	127		694		
7	7	1208-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка.	окно	2	12436,7	2,39	24873	5		17905	46200	
						12434,31	0	24869	0		3422		
			ИТОГО по акту					1606805	108506	0	1100132	2923497	
								1498300	29666	0	216560		
			Временные здания и сооружения			0,72		21049,0					
			Итого с временными									2944546,0	
			Зимние удорожания			0,42%		12367,0					
			Итого с зимними удорожаниями									2956913,0	
			Непредвиденные работы и затраты			2%				59138,0			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3016051,0	
			Итого в текущих ценах 2023 года, К = 1,0									3016051,0	
			НДС			12%		361926,0					
			Итого с НДС									3377977,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Скидка 5 %									168899,0	
			Итого к оплате:									3209078	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации, БИН)
Директор **Кусаинов К.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТАД и ЖИ г.Текели" БИН 130940001531
(наименование организации, БИН)
и.о.Руководителя **Ащанов А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг" **Вишняков Р.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора:ТОО "Тараз Аркон" **Шаншабаев Н.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции г. Текели, область Жетісу, г.Текели" ,БИН 130940001531**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт крыш 15 домов в г.Текели области Жетісу",многоквартирный жилой дом №26 по ул.Каринская**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт крыши дома №26 по ул. Каринская**

(наименование)

Доп.соглашение №220/02 от 5.02.2024 года к договору подряда № 220 от 14.09.2023 г.

Акт выполненных работ

за апрель месяц 2024 год по л.с. 02-14 Общестроительные работы -работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Стропила. Установка с изготовлением.	м3	6,5316	317821,64 104210,89	2460,49 689,65	2075884 680664	16071 4505	1379149	493321 205536	2774741	
2	2	1110-0102-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены. Устройство карнизов.	м2	30	12774,47 6963,93	90,14 28,34	383234 208918	2704 850	171612	151033 42741	577008	
3	3	1110-0104-0301 *РСНБ РК 2022*	Доски ходовые. Укладка.	м	15	432,07 164,11	16,21 4,86	6481 2462	243 73	3776	1825 665	8971	
4	5	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.	м2	290	7848,69 2946,31	65,65 18,75	2276120 854430	19039 5438	1402652	619104 231617	3126841	
5	6	1208-0101-1404 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю. Устройство.	$м^2$	290	2149,31 615,34	10,88 3,63	623300 178449	3156 1053	441696	129241 60204	812745	
6	9	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка.	т	0,05994	296839,06 267712,6	18136,18 3242,65	17793 16047	1087 194	659	11694 2359	31846	
7	10	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 6 мм.	т	0,0555	365637		20293		20293	1623	21916	
8	11	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный.	т	0,00444	1528659		6787		6787	543	7330	
9	12	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное, Поз.34) из листовой оцинкованной стали. Устройство.	м2	50,5	7883,3 4688,86	41,59 8,5	398107 236787	2100 429	159219	170796 45512	614415	
10	15	1110-0106-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство слуховых окон.	шт	1	41017,36 29608,88	2781,88 840,95	41017 29609	2782 841	8627	21924 5035	67976	
11	16	1110-0106-0701 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$ в деревянных рубленых стенах,. Заполнение переплетами одинарными(Окно-1).	$м^2$	0,47	38211,83 34326,22	413,66 129,07	17960 16133	195 61	1632	11660 2370	31990	
12	17	215-204-0203 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3.	$м^3$	0,2709	165331		44788		44788	3583	48371	
13	18	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1.	$м^3$	0,00995	139715		1390		1390	111	1501	
14	20	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.	м2	3,2	7848,69 2946,31	65,65 18,75	25116 9428	210 60	15478	6831 2556	34503	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	21	1208-0101-1404 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю. Устройство.	$м^2$	3,2	2149,31	10,88	6878	35	4874	1426	8968	
						615,34	3,63	1969	12		664		
16	24	1112-0101-2003 *РСНБ РК 2022*	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство.	м	2,5	2305,63	27,21	5764	68	2120	2587	9019	
						1430,23	6,97	3576	17		668		
17	25	1112-0101-2002 *РСНБ РК 2022*	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.	м	14	4809,01	3206,09	67326	44885	5547	17863	92004	
						1206,69	565,44	16894	7916		6815		
18	26	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	2,5	1501		3753		3753		4053	
											300		
19	27	224-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	7	3184		22288		22288		24071	
											1783		
20	28	224-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	7	1510		10570		10570		11416	
											846		
21	35	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство.	$м^3$	3,42	90415,49	13203,06	309221	45154	115905	112310	455253	
						43322,2	2287,79	148162	7824		33722		
22	36	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм.	т	0,24467	85191,63	3531,29	20844	864	435	14231	37881	
						79881,34	899,37	19545	220		2806		
23	37	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,1481	340392		50412		50412		54445	
											4033		
24	38	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,09657	363218		35076		35076		37882	
											2806		
25	39	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) (ОС-1) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,10656	340392		36272		36272		39174	
											2902		
26	40	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м.	т	0,0176	1505422,87	7510,79	26495	132	134	18914	49042	
						1490310,58	2289,05	26229	40		3633		
27	41	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87.	т	0,0176	311740		5487		5487		5926	
											439		
28	42	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича(300 мм). Сверление.	отверстие	240	231,26	1,1	55502	264		39773	102897	
						230,16	0	55238	0		7622		
29	43	1219-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен.	отверстие	240	556,01	2,64	133442	634		95623	247391	
						553,37	0	132809	0		18326		
30	50	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство.	м2	6	7883,3	41,59	47300	250	18917	20293	73000	
						4688,86	8,5	28133	51		5407		
31	51	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону.	м2	1,4	4806,26	45,23	6729	64	4965	1231	8597	
						1214,89	6,3	1701	9		637		
32	52	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство.	$м^3$	0,22	90415,49	13203,06	19891	2904	7456	7225	29285	
						43322,2	2287,79	9531	503		2169		
33	59	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Стропила. Установка с изготовлением.	м3	14,0326	317821,64	2460,49	4459864	34527	2962987	1059860	5961302	
						104210,89	689,65	1462350	9678		441578		
34	60	1110-0102-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены. Устройство карнизов.	м2	50	12774,47	90,14	638724	4507	286020	251722	961682	
						6963,93	28,34	348197	1417		71236		
35	61	1110-0104-0301 *РСНБ РК 2022*	Доски ходовые. Укладка.	м ходов	15	432,07	16,21	6481	243	3776	1825	8971	
						164,11	4,86	2462	73		665		
36	63	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.	$м^2$ кровли	540	7848,69	65,65	4238293	35451	2611834	1152814	5822394	
						2946,31	18,75	1591007	10125		431287		
37	64	1208-0101-1404 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю. Устройство.		540	2149,31	10,88	1160627	5875	822469	240656	1513387	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		615,34	3,63	332284	1960		112104		
38	67	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка.	т	0,118437	296839,06	18136,18	35157	2148	1302	23106	62924	
						267712,6	3242,65	31707	384		4661		
39	68	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 6 мм.	т	0,111	365637		40586		40586		43833	
											3247		
40	69	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный.	т	0,007437	1528659		11369		11369		12278	
											909		
41	70	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное, Поз.34) из листовой оцинкованной стали. Устройство.	м2	63	7883,3	41,59	496648	2621	198630	213072	766497	
						4688,86	8,5	295398	536		56777		
42	73	1110-0106-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство слуховых окон.	шт	2	41017,36	2781,88	82035	5564	17253	43848	135954	
						29608,88	840,95	59218	1682		10071		
43	74	1110-0106-0701 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$ в деревянных рубленых стенах,. Заполнение переплетами одинарными(Окно-1).	$м^2$	0,94	38211,83	413,66	35919	389	3264	23319	63977	
						34326,22	129,07	32267	121		4739		
44	75	215-204-0203 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3.	$м^3$	1,1118	165331		183815		183815		198520	
											14705		
45	76	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1.	$м^3$	0,0199	139715		2780		2780		3002	
											222		
46	78	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.	м2	6,4	7848,69	65,65	50232	420	30955	13663	69007	
						2946,31	18,75	18856	120		5112		
47	79	1208-0101-1404 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю. Устройство.	$м^2$	6,4	2149,31	10,88	13756	69	9748	2852	17937	
						615,34	3,63	3938	23		1329		
48	82	1112-0101-2003 *РСНБ РК 2022*	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство.	м	5	2305,63	27,21	11528	136	4241	5174	18038	
						1430,23	6,97	7151	35		1336		
49	83	1112-0101-2002 *РСНБ РК 2022*	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.	м	28	4809,01	3206,09	134652	89770	11094	35726	184008	
						1206,69	565,44	33787	15832		13630		
50	84	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	5	1501		7505		7505		8105	
											600		
51	85	224-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	14	3184		44576		44576		48142	
											3566		
52	86	224-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	14	1510		21140		21140		22831	
											1691		
53	88	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная.	шт	4	389		1556		1556		1680	
											124		
54	89	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава.	шт	2	1090		2180		2180		2354	
											174		
55	93	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство.	$м^3$	5,4	90415,49	13203,06	488244	71296	183007	177332	718822	
						43322,2	2287,79	233940	12354		53246		
56	94	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм.	т	0,313	85191,63	3531,29	26665	1106	557	18205	48460	
						79881,34	899,37	25003	282		3590		
57	95	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,235	340392		79992		79992		86391	
											6399		
58	96	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,078	363218		28331		28331		30597	
											2266		
59	97	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) (ОС-1) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,222	340392		75567		75567		81612	
											6045		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	98	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м.**		0,03	1505422,87	7510,79	45163	226	228	32240	83595	
				т		1490310,58	2289,05	44709	69		6192		
61	99	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	**Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87.**		0,03	311740		9352		9352		10100	
				т							748		
62	100	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича(300 мм). Сверление.**		380	231,26	1,1	87879	418		62974	162922	
				отверстие		230,16	0	87461	0		12069		
63	101	1219-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен.**		380	556,01	2,64	211284	1003		151403	391704	
				отверстие		553,37	0	210281	0		29017		
			ИТОГО по акту					19533420	398610	11638083	5458696	26991484,0	
								7496730	84787	0	1999368		
			Временные здания и сооружения			0,72		194339,0					
			Итого с временными									27185823,0	
			Зимние удорожания			0,42%		114180,0					
			Итого с зимними удорожаниями									27300003,0	
			Непредвиденные работы и затраты			2%				546000,0			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									27846003,0	
			НДС			12%		3341520,0					
			Итого с НДС									31187523,0	
			Скидка 5 %									**1559376,0**	
			Итого к оплате:									**29628147,0**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации, БИН)

Директор _____ **Кусаинов К.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТАД и ЖИ г.Текели" БИН 130940001531
(наименование организации, БИН)

и.о.Руководителя _____ **Ащанов А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг" _____ **Вишняков Р.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора:ТОО "Тараз Аркон" _____ **Шаншабаев Н.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции г. Текели, область Жетісу, г.Текели" ,БИН 130940001531**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт крыш 15 домов в г.Текели области Жетісу",многоквартирный жилой дом №3 по ул.Ю.Гагарина**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт крыши дома №3 по ул. Ю.Гагарина**

(наименование)

Доп.соглашение №220/02 от 5.02.2024 года к договору подряда № 220 от 14.09.2023 г.

Акт выполненных работ

за апрель месяц 2024 год по л.с. 02-01 Общестроительные работы -работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Стропила. Установка с изготовлением.	в конструкции	13,8784	317821,64 104210,89	2460,49 689,65	4410856 1446280	34147 9571	2930428	1048213 436725	5895794	
2	2	1110-0102-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены. Устройство карнизов.	юсти карнизов	50	12774,47 6963,93	90,14 28,34	638724 348197	4507 1417	286020	251722 71236	961682	
3	3	1110-0104-0301 *РСНБ РК 2022*	Доски ходовые. Укладка.	м ходов	34,3	432,07 164,11	16,21 4,86	14820 5629	556 167	8635	4173 1519	20512	
4	5	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.	$м^2$ кровли	83,6544	7848,69 2946,31	65,65 18,75	656577,45 246471,8	5491,83 1568,48	404613,82	178588,75 66813,07	901979,27	
5	6	1208-0101-1404 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю. Устройство.	$м^2$	587	2149,31 615,34	10,88 3,63	1261645 361205	6387 2131	894054	261602 121861	1645108	
6	9	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка.	ных элементов	0,062715	296839,06 267712,6	18136,18 3242,65	18616 16790	1137 203	689	12235 2468	33319	
7	10	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 6 мм.	т	0,0555	365637		20293		20293		21916	
8	11	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный.	т	0,007215	1528659		11029		11029	1623	11911	
9	22	1110-0106-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство слуховых окон.	шт	2	41017,36 29608,88	2781,88 840,95	82035 59218	5564 1682	17253	882 10071	135954	
10	23	1110-0106-0701 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$ в деревянных рубленых стенах,. Заполнение переплетами одинарными(Окно-1).	$м^2$	0,94	38211,83 34326,22	413,66 129,07	35919 32267	389 121	3264	23319 4739	63977	
11	24	215-204-0203 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3.	$м^3$	0,4818	165331		79656		79656	6373	86029	
12	25	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1.	$м^3$	0,0199	139715		2780		2780	222	3002	
13	27	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.	$м^2$ кровли	6,4	7848,69 2946,31	65,65 18,75	50232 18856	420 120	30955	13663 5112	69007	
14	28	1208-0101-1404 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю. Устройство.	$м^2$	6,4	2149,31 615,34	10,88 3,63	13756 3938	69 23	9748	2852 1329	17937	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	42	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Пояса в опалубке. Устройство.**		7,5	90415,49	13203,06	678116	99023	254177	246294	998363	
				м³		43322,2	2287,79	324917	17158		73953		
16	43	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм.**		0,3295	85191,63	3531,29	28071	1163	586	19164	51014	
				т		79881,34	899,37	26321	296		3779		
17	44	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**		0,2295	340392		78120		78120		84370	
				т							6250		
18	45	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**		0,1	363218		36322		36322		39228	
				т							2906		
19	46	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) (ОС-1) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**		0,08258	340392		28110		28110		30359	
				т							2249		
20	47	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м.**		0,0286	1505422,87	7510,79	43055	214	217	30736	79694	
				т		1490310,58	2289,05	42623	65		5903		
21	48	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	**Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87.**		0,0286	311740		8916		8916		9629	
				т							713		
22	49	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича(300 мм). Сверление.**		186	231,26	1,1	43014	205		30824	79745	
				отверстие		230,16	0	42810	0		5907		
23	50	1219-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен.**		186	556,01	2,64	103418	491		74108	191729	
				отверстие		553,37	0	102927	0		14203		
			ИТОГО по акту					8344080,45	159763,83	5105865,82	2241341,75	11432259,0	
								3078449,8	34522,48	0	846836,07		
			Временные здания и сооружения			0,72		82312					
			Итого с временными									11514571	
			Зимние удорожания			0,42%		48361					
			Итого с зимними удорожаниями									11562932	
			Непредвиденные работы и затраты			2%				231259			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11794191	
			НДС			12%		1415303					
			Итого с НДС									13209494	
			Скидка 5 %									**660476,0**	
			Итого к оплате:									**12549018,0**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации, БИН)
Директор **Кусаинов К.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ЖКУ,ПТ, АД и ЖТ г.Текели" БИН 130940001531
(наименование организации, БИН)
и.о.Руководителя **Ашанов А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"

Вишняков Р.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора:ТОО "Тараз Аркон"

Шаншабаев Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)