Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458
Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Некоммерческое акционерное общество "Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова" Актюбинская область, г.Актобе, Проспект Алии Молдагуловой, 34** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**130840021720**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АНТОЛ", Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 14, 84, 27** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060840010145**

Договор (контракт) №287 от 27.06.2025г.

Номер документа	Дата составления
00000000002	**23.07.2025г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений Текущий ремонт в учебном корпусе №2 (1,2,3 этаж) по ул.Тургенева 100А»			работа	1	77 353 901,66	77 353 901,66
				Итого	1	x	77 353 901,66

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) **Директор** / **Иргежелов А.С.**
должность *подпись* *расшифровка подписи*
М.П.

Принял (Заказчик) Проректор по фин. деятельности / Сеитжанова Г.Е.
подпись *расшифровка подписи*
М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.07.2025г.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Заказчик: НАО "Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова"

Подрядчик: ТОО "АНТОЛ"

Наименование объекта: Текущий ремонт в учебном корпусе №2 (2-3 этаж) по ул. Тургенева 100А..

Договор о государственных закупках работ: №287 от 27.06.2025 г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за июль месяц 2025г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		287	27.06.25г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС	к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт в учебном корпусе №2 (2-3 этаж) по ул. Тургенева 100А.	77 353 901,66	69 065 983,63							8 287 918,04	**77 353 901,66**

Всего к оплате: 77 353 901,66 (семьдесят семь миллионов триста пятьдесят три тысячи девятьсот один) тенге, 66 тиынов

Заказчик: НАО "Актюбинский региональный университет
Проректор Есенбаева Г.Е.
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик: ТОО "АНТОЛ"
Руководитель Иргежелов А.С.
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

ЗАКАЗЧИК: НАО "Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АНТОЛ"

Договор подряда: №287 от 27.06.2025 г.

Наименование объекта: Текущий ремонт в учебном корпусе №2 (2-3 этаж) по ул. Тургенева 100А.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за июль месяц 2025 год

Составлен(а) 01.10.2024

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**74111494**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			52 366 407
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*15 701 572*
		машины и механизмы	тенге			1 813 396
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*587 144*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			19 931 693
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	15 951		
Отдел 1.		**Текущий ремонт Жубанова 1этаж**				**39108743**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			28 639 272
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9 018 411*
		машины и механизмы	тенге			1 169 469
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*395 838*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9 300 002
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	8 596		
Раздел 1.		**Этаж-1 Коридор,Хол,Лестничные ступени и площадки**				**19725002**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			12 740 165
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3 589 738*
		машины и механизмы	тенге			604 758
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*198 002*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6 380 079

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 086		
1	8-0101-030-01 *ПР ПРР-08*	Перетирка потолков	1 м² развернутой поверхности	500	3 795	1 897 500
2	1115-0203-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м² оштукатуриваемой поверхности	544	2 328	1 266 432
3	1211-0101-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м²	544	2 355	1 281 120
6	6112-0501-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	м²	311	1 281	398 391
9	8-0101-030-01 *ПР ПРР-08*	Перетирка стен	1 м² развернутой поверхности	720	3 795	2 732 400
10	1115-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	720	3 861	2 779 920
11	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	720	1 623	1 168 560
15	8710-0109-0101 *УСН РК 8.02-03-2024 0.4)*	Полы мозаичные. Разборка	м²	510	2 312	1 179 120
16	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м²	510	1 470	749 700
17	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	10,404	25 927	269 745
18	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=6*	Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	510	185	94 350
19	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	15,606	25 927	404 617
21	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х9мм	м²	572	7 520	4 301 440
22	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	32	8 503	272 096
38	1146-0401-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Перегородки пластиковые. Разборка	м²	76	4 111	312 436
43	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	278,76	2 214	617 175
		Раздел 2. Библиотека, лестничные ступеньки и площадка				**16212102**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			13 395 232
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4 575 940*
		машины и механизмы	тенге			502 436
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*176 093*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 314 435
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 808		
46	6112-0501-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	$м^2$	284	1 281	363 804
47	8-0101-030-01 *НР НРР-08*	Перетирка потолков	1 $м^2$ развернутой поверхности	300	3 795	1 138 500
48	1115-0203-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	300	2 328	698 400
49	1211-0101-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	$м^2$	300	2 355	706 500
52	1205-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	$м^2$ перегородок	17,6	7 229	127 230
56	8-0101-030-01 *НР НРР-08*	Перетирка стен	1 $м^2$ развернутой поверхности	470	3 795	1 783 650
57	1115-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	470	3 861	1 814 670
58	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	470	1 623	762 810
61	1146-0401-0902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Покрытия полов дощатых. Разборка	$м^2$ покрытия	250	1 319	329 750
62	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	250	1 999	499 750
63	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=16*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	250	2 608	652 000
79	6107-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на анкерных подвесах	$м^2$	48	7 521	361 008
				Актовый зал		

1	2	3	4	5	6	7
87	6112-0501-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	$м^2$	205	1 281	262 605
88	6107-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на анкерных подвесах	$м^2$	90	7 521	676 890
91	1115-0203-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	130	2 328	302 640
92	1211-0101-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	$м^2$	130	2 355	306 150
95	8-0101-030-01 *НР НРР-08*	Перетирка стен	1 $м^2$ развернутой поверхности	340	3 795	1 290 300
96	1115-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	340	3 861	1 312 740
97	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	340	1 623	551 820
110	1205-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	$м^2$ перегородок	3	7 229	21 687
111	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	5	8 148	40 740
112	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,115	20 794	2 391
113	213-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 усл. шт.	0,252	55 564	14 002
114	1115-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	5	3 861	19 305
				Электрические работы		
124	1121-0301-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Кабель сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1 000	1 617	1 617 000
125	243-105-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	1 020	488	497 760
126	1308-0201-1502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Проходы кабелей. Заделка при прокладке кабелей по стенам и потолкам	м уложенного кабеля	1 000	58	58 000
	Раздел 3.	**Сан узел 1-этаж**				**623807**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			397 342
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*146 121*
		машины и механизмы	тенге			10 114
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 315*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			216 351
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	108		
134	**1205-0101-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	**м² перегородок**	**11**	**7 229**	**79 519**
136	**8-0101-030-01** ***НР НРР-08***	**Перетирка стен и потолков**	**1 м² развернутой поверхности**	**27**	**3 795**	**102 465**
137	**1115-0203-0502** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05***	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**27**	**2 328**	**62 856**
138	**1211-0101-0107** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28***	**Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм**	**м²**	**27**	**2 355**	**63 585**
141	**1207-0101-0207** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м²**	**27**	**3 374**	**91 098**
143	**233-202-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х9мм**	**м²**	**27**	**7 520**	**203 040**
144	**1206-0102-0902** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 37***	**Дверной блок из ПВХ. Демонтаж**	**м²**	**1,68**	**12 645**	**21 244**
	Раздел 4.	**Раздевалка Муж/Жен**				**2547832**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 106 533
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*706 612*
		машины и механизмы	тенге			52 161
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*18 428*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			389 137
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	594		
157	**1205-0101-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	**м² перегородок**	**4**	**7 229**	**28 916**
158	**6105-0201-0503** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича**	**м²**	**7**	**8 148**	**57 036**
159	**212-401-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м³**	**0,161**	**20 794**	**3 348**
160	**213-101-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 усл. шт.**	**0,352**	**81 153**	**28 566**
161	**1146-0302-0103** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11***	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	**м³**	**0,12**	**78 251**	**9 390**

1	2	3	4	5	6	7
162	1115-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	16	3 861	61 776
163	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	54	3 143	169 722
165	8-0101-030-01 *НР ПРР-08*	Перетирка потолков	1 $м^2$ развернутой поверхности	52	3 795	197 340
166	1115-0203-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	52	2 328	121 056
167	1211-0101-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	$м^2$	52	2 355	122 460
170	8-0101-030-01 *НР ПРР-08*	Перетирка стен	1 $м^2$ развернутой поверхности	130	3 795	493 350
171	1115-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	130	3 861	501 930
172	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	130	1 623	210 990
175	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	52	3 374	175 448
176	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	$м^2$	52	1 470	76 440
177	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,0608	25 927	27 503
179	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х9мм	$м^2$	27	7 520	203 040
180	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	7	8 503	59 521
	Отдел 2.	Текущий ремонт Жубанова 2этаж				35002751
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			23 727 135
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6 683 161*
		машины и механизмы	тенге			643 927
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*191 306*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10 631 691
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7 356		

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 5.	**Этаж-2 Коридор,Хол,Лестничные ступени и площадки**				**17290836**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11 747 746
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3 247 189*
		машины и механизмы	тенге			307 080
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*90 925*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5 236 010
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 658		
202	**8-0101-030-01** ***НР НРР-08***	**Перетирка потолков**	**1 м² развернутой поверхности**	**430**	**3 795**	**1 631 850**
203	**1115-0203-0502** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05***	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**430**	**2 328**	**1 001 040**
204	**1211-0101-0107** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28***	**Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм**	**м²**	**430**	**2 355**	**1 012 650**
207	**8-0101-030-01** ***НР НРР-08***	**Перетирка стен**	**1 м² развернутой поверхности**	**730**	**3 795**	**2 770 350**
208	**1115-0206-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05***	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	**м² отделываемой поверхности**	**730**	**1 516**	**1 106 680**
209	**1115-0206-0203** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05***	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	**м² отделываемой поверхности**	**730**	**1 623**	**1 184 790**
212	**8710-0109-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0.4)***	**Полы мозаичные. Разборка**	**м²**	**385**	**2 312**	**890 120**
213	**6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м²**	**375**	**1 470**	**551 250**
214	**212-401-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м³**	**7,65**	**25 927**	**198 342**
215	**6109-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=6***	**Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м²**	**375**	**185**	**69 375**
216	**212-401-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м³**	**11,475**	**25 927**	**297 512**
218	**233-202-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм**	**м²**	**450**	**7 520**	**3 384 000**
219	**1206-0101-0901** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**25**	**8 503**	**212 575**

1	2	3	4	5	6	7
				Санузел 2-этаж		
235	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	77	3 143	242 011
237	8-0101-030-01 *НР НРР-08*	Перетирка потолков	1 $м^2$ развернутой поверхности	27	3 795	102 465
238	1115-0203-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	27	2 328	62 856
239	1211-0101-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	$м^2$	27	2 355	63 585
242	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	27	3 374	91 098
244	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	$м^2$	27	7 520	203 040
245	1206-0102-0902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 37*	Дверной блок из ПВХ. Демонтаж	$м^2$	3,36	12 645	42 487
				Электрические работы 2-этаж		
265	1121-0301-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Кабель сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1 000	1 617	1 617 000
266	243-105-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	1 020	488	497 760
267	1308-0201-1502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Проходы кабелей. Заделка при прокладке кабелей по стенам и потолкам	м уложенного кабеля	1 000	58	58 000
	Раздел 6.	Этаж-3 Коридор,Хол,Лестничные ступени и площадки				17576955
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11 848 109
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3 371 215*
		машины и механизмы	тенге			333 167
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*99 061*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5 395 681
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 666		
292	8-0101-030-01 *НР НРР-08*	Перетирка потолков	1 $м^2$ развернутой поверхности	450	3 795	1 707 750
293	1115-0203-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	450	2 328	1 047 600

1	2	3	4	5	6	7
294	1211-0101-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	$м^2$	450	2 355	1 059 750
297	8-0101-030-01 *НР ПРР-08*	Перетирка стен	1 $м^2$ развернутой поверхности	663	3 795	2 516 085
298	1115-0206-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	663	1 516	1 005 108
299	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	663	1 623	1 076 049
302	8710-0109-0101 *УСН РК 8.02-03-2024 0.4)*	Полы мозаичные. Разборка	$м^2$	400	2 312	924 800
303	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	$м^2$	400	1 470	588 000
304	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	8,16	25 927	211 564
305	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=6*	Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	400	185	74 000
306	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	12,24	25 927	317 346
308	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	$м^2$	460	7 520	3 459 200
309	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	23	8 503	195 569
319	6107-0201-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой	$м^2$	18	7 498	134 964
320	222-529-0103 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	22,5954	296	6 688
321	222-529-0302 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	36,9072	341	12 585
				Санузел 3-этаж		
326	1205-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	$м^2$ перегородок	12	7 229	86 748
327	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	4,5	8 148	36 666
328	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,1035	20 794	2 152
329	213-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 усл. шт.	0,226	55 564	12 557
330	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	9	3 488	31 392

1	2	3	4	5	6	7
	Общеплощадочные затраты 5,9%					**4 372 578**
	Итого с затратами:					**78 484 072**
	Сметная прибыль 5%					**3 924 204**
	Непредвиденные работы и затраты 5%					**3 924 204**
	ИТОГО с затратами:					**86 332 479**
	Договорная стоимость К=0,8000000016					**69 065 983,63**
	НДС 12%					**8 287 918,04**
	ВСЕГО по акту:					**77 353 901,66**

ЗАКАЗЧИК:
НАО "Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова"

Проректор _____ **Есенбаева Г.Е.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "АНТОЛ"

Руководитель _____ **Иргежелов А.С.**

Сейтжанов Р.Н.