Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«25» 12 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) АО «Электромонтаж» г. Алматы, ул.Утеген Батыра 7/1
наименование организации, юридический адрес

в лице: директора филиала АО «Электромонтаж» в Кызылорда Баймуратова Б.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство электроснабжение жилого массива вдоль трассы Туркестан-Кызылорда в мкр. Сауран г. Туркестан, ЮКО.
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ГУ «Отдел жилищно коммунального хозяйства» акимата г. Туркестан Асанов А.С. – руководитель.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «ИртышЭлектроМонтаж», АО «Alageum Electric» АО «Кентауский трансформаторный завод», ТОО «Релейная защита и автоматика», ТОО «АЭМЗ», ТОО «Динара»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «JeR Group» , проект 14-17 ЭС
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел жилищно коммунального хозяйства» акимата г. Туркестан Асанов А.С. – руководитель № Arch-0433/17 от 28.12.2017г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Ячейка КРН IV	шт	2	2	2	2
РП-10кВ	к-т	1	1	1	1
КТПН -100-10/0,4кВ	шт	2	2	2	2
КТПН -160-10/0,4кВ	шт	7	7	7	7
КТПН -250-10/0,4кВ	шт	5	5	5	5
ВЛИ-10 кВ	км	17,826	17,826	17,826	17,826
ВЛИ-0,4 кВ	км	32,765	32,765	32,765	32,765

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: На основании существующих нагрузок произведен также выбор силовых трансформаторов на ТП 6/0,4кВ с коэффициентом загрузки 0,7.

Для электроснабжения потребителей проектируемого объекта на стороне 0,4 кВ предусмотрены комплектные трансформаторные подстанции городского типа (проходные) КТПГ с мощностью трансформатора 160 кВА - 5 шт (КТПГ-1, КТПГ -2,КТПГ -3, КТПГ -5, КТПГ -10) и мощностью 100 кВА - 9 шт. (КТПГ-4, КТПГ -6, КТПГ-7, КТПГ -8, КТПГ-9, КТПГ -11, КТПГ-12, КТПГ -13, КТПГ-14)

Питание трансформаторных подстанций осуществляется от разных СШ-6кВ проектируемого распределительного пункта РП-6кВ. по петлевой схеме. Трансформаторные подстанции запитаны воздушной линией на типовых ж/б опорах с применением самонесущих изолированных проводов (СИП) сечением 70мм².

Подключение проектируемого РП-6 выполнено двухцепной ВЛ-6кВ на типовых ж/б опорах с применением самонесущих изолированных проводов (СИП) сечением 120мм² от разных СШ-6кВ ПС-110/6кВ «ЖБИ» с установкой 2-х КРУН-6кВ типа КРН-IV с вакуумными выключателями с микропроцессорной защитой.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2018 г.;
месяц, год
окончание работ декабрь 2018 г.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 5
по норме или по проекту организации строительства 5 месяц;
фактически 5 месяц;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: Строительство электроснабжение жилого массива вдоль трассы Туркестан-Кызылорда в мкр. Сауран г. Туркестан, ЮКО. готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)
Еребаева Н.А.- директора Кен МУ филиала АО «Электромонтаж» в г. Шымкент
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.