Приложение №2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632
Приложение №3
к приказу Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
форма

Декларация о соответствии

«9» 12 **2020 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Акционерное общество «Электромонтаж», Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Утеген батыра, 7/1**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **заместителя генерального директора Кудайберген Әбутәліп Спашұлы**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство сетей электроснабжения поселка ЖанаКоныс-3 г. Актобе»**
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» Алдияров Б. Ш. – и.о. руководителя.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ИртышЭлектроМонтаж», ТОО «Kazakhstan Electric Power Company», ТОО «АЭМЗ», ТОО «Релейная защита и автоматика», АО «Alageum Electric», АО «Кентауский трансформаторный завод»,**
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «МастИнжПроект», шифр № 2018-1-ЭС**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Ячейки КСО-292	**шт**	**1**	**1**	**2**	**2**
РП – 10 кВ	**к-т**	**1**	**1**	**1**	**1**
КТПГ – 400 кВА	**к-т**	**6**	**6**	**5**	**5**
КТПГ – 250 кВА	**к-т**	**1**	**1**	**2**	**2**
КЛ-10кВ. 2АСБл-3х150 от РП-10кВ«Жастар» до РП-10 кВ «ЖанаКоныс-3»	**км**	**5,3**	**5,3**	**5,3**	**5,3**
КЛ-10кВ. АСБл-3х70 от РП-10кВ «ЖанаКоныс-3» до проектируемых КТПГ	**км**	**4,4**	**4,4**	**4,4**	**4,4**
ВЛИ-0,4кВ	**км**	**43,5**	**43,5**	**43,5**	**43,5**

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

В соответствии с рабочим проектом (2018-1-ЭС), выполнены: монтаж ячеек КСО-292 – 2шт на РП-10 кВ «Жастар»; прокладка кабеля АСБл 3х150 – 2х5300м от РП-10 кВ «Жастар» до проектируемой РП-10кВ «ЖанаКоныс-3» ; монтаж РП-10 кВ – 1к-т; монтаж КТПГ-400 кВА – 5 к-тов, КТПГ-250 кВА – 2 к-та; прокладка кабеля АСБл 3х70 – 4400м от РП до проектируемых КТПГ-10/0,4 кВ; монтаж ВЛИ- 0,4кВ – 43,5 км с установкой светодиодных светильников 120 W – 388 шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июнь 2020 г**;
месяц, год

окончание работ: **ноябрь 2020 г;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7 месяцев**;
фактически, месяц: **6 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

И.о.руководителя – Алдияров Б.Ш.

Наименование организации, Ф.И.О. (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **« Строительство сетей электроснабжения поселка ЖанаКоныс-3 г.Актобе»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Кудайберген Әбутәліп Спашұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)