Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«28» 12 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик **Акцонерное общество «Электромонтаж», г.Алматы ул. Утеген Батыра, 7/1**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Председателя Правления Умбеталиева Ермека Ерлановича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство магистральных сетей электроснабжения к жилому комплексу «Сарыарка» (строительство РП 10кВ и ТП10/0,4кВ)»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **ГУ "Отдел строительства города Павлодара" в лице И.о. Руководителя отдела Омарова Ардака Казбековича**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утверждённым проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ИртышЭлектроМонтаж», ТОО «Динара», ТОО «АЭМЗ» ТОО «Релейная защита и автоматика», АО «Кентауский трансформаторный завод», АО «Alageum Electric»**
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Арх.Шолпан.Star.Ltd», 15-ГСЛ № 000313 от 25.07.2006г, проект №380/И-1,ЭС**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Приказ №34 от 28.02.2013г**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подземная прокладка					
Кабеля АПвПу1х400мм/70-10кВ	км	30.126	21.434	21.434	21.434

Установка модульных зданий РП и ТП	шт	24	24	24	24

Литер А – объект: имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	Попроекту	Фактически
Общая площадь	м2	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	м3	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений, площадь застройки	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатныхчетырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Распределительный пункт 10кВ с 22 ячейками КСО2-10, совмещенный с двух трансформаторной подстанцией мощностью 2*1000кВа, с РУ-0,4кВ из 9 панелей ЩО70 в блочно-модульном здании БМЗ (ВхШхГ=7000х13500х3750), с системами отопления, освещения, вентиляции, пожарной и охранной сигнализации количестве 1 комплекта.

Комплектные двух трансформаторные подстанции в блочно-модульном здании с РУ-10/0,4кВ, с системами отопления, освещения, вентиляции, пожарной и охранной сигнализации в комплекте:

а) ТП Вариант №1 - 14шт, типа КТПБ-2х1000/10/0,4кВ с двумя трансформаторами мощностью 1000кВА с РУ10кВ с 10ю ячейками КСО2-10, РУ-0,4кВ из 11 панелей ЩО-70 Фундамент выполнен из свай;

б) ТП Вариант №2 - 7 шт, типа КТПБ-2х1000/10/0,4кВ с двумя трансформаторами мощностью 1000кВА РУ10кВ с 12ю ячейками КСО2-10, РУ-0,4кВ из 11 панелей ЩО-70 Фундамент выполнен из свай;

в) ТП Вариант №3 - 2шт.

Блочно модульные здания выполнены из сэндвич панелей. Конструкция ростверка выполнена из стального швелера№16.

На п/ст 110/10кВ «Заводская» установлены две ячейки 10кВ типа К-59. Питающие кабели от подстанции 110/10 кВ. «Заводская» и от Малой объездной дороги до РП выполнены кабелемАПвПу1х400мм/70 общей длинной по трассе 7,020 км. Под автодорогами кабель проложен в асбестобетонных трубах О 100 мм и в проколах в пластмассовых диаметром 90мм.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2014 г;**

(месяц, год)

окончание работ **декабрь 2017 г;**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства месяц: 7;

фактически. **3 года, 8 месяцев** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Работы выполнены согласно технических условий ТУ№22-12ГПЭС от 04 января 2013г в полном объёме.

Главный инженер ГПЭС АО «ПРЭК» Кириленко С.Л.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Строительство магистральных сетей электроснабжения к жилому комплексу «Сарыарка» (строительство РП 10кВ и РП10/0,4кВ»**

(наименование объекта)

готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

АО «Электромонтаж» Председатель Правления Умбеталиев Ермек Ерланович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, М.П.)