Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**АО "Aqtobe su-energy group",Республика Казахстан, обл.Актюбинская, район Алматы, г.Актобе, пр.Санкибая, дом № 12Б** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**931240000052**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "МК СТРОЙСЕРВИС",Республика Казахстан, Актобе,, Аз Наурыз, дом № 32, к.76, тел.: 8-7132-23-22-84** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030240001278**
Договор (контракт)	Договор о гос.закупках работ №310 от 26.04.2023г.(Доп.согл.№310 от 28.08.2023г)	

Номер документа	Дата составления
13	**22.09.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК РМТС до ТК 5 по ул.Кобыландина,25; от ТК 4 на дом №26 по ул.Кобыландина			работа	1	3 989 585,60	3 989 585,60
				Итого	1	x	3 989 585,60

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусиетов А.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Сарманов Ж.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

"SANA-2015". Версия 22.1 от 31.01.22 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

560Инв23

Форма

Заказчик: **АО "Aqtobe su-energy group" г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 12Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "МК Стройсервис" г. Актобе, АЗ НАУРЫЗА 32,76**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК РМТС до ТК-5 по улице Кобыландина 25 от ТК-4 на дом №26 в 12 по улице Кобыландина**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК РМТС до ТК-5 по улице Кобыландина 25 от ТК-4 на дом №26 в 12 по улице Кобыландина**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 310 от 26.04.2023 г. Доп. согл. № 310 от 28.08.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №2 СЕНТЯБРЬ 2023г.

на Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК РМТС до ТК-5 по улице Кобыландина 25 от ТК-4 на дом №26 в 12 по улице Кобыландина

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 10 Восстановление дорожного покрытия (336м2)

→ справки сзади

1	111	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;	м3 материала основания в плотном теле	33,6	9050,12	1759,6	304084	59123	237086	23470	353758
						234,37	412,40	7875	13857	–	26204	
2	112	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР=108 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;	м2 основания	336	1098,54	375,87	369109	126292	220248	62856	466522
						67,17	106,04	22569	35629	–	34558	

3	113	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР=108 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;									
				м2 основания	3360	76,57	21,9	257275	73584	180163	27485	307541
						1,05	6,52	3528	21907	–	22781	
4	114	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;	т		0,168	203576,85	3770,24	34201	633	–	300	37261
							–	1655,37	–	278	–	2760	

5	115	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;								
				м2 покрытия	336	2779,68	309,49	933972	103989	817554	28792	1039785
						36,99	42,35	12429	14230	–	77021	
6	116	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108 % ктрр1=1,11; ктрм1=1,11; кэкс1=1,11;								
				м2 покрытия	672	304,95	0,03	204926	20	202715	2365	223876
						3,26	–	2191	–	–	16585	

12	122	243-122-0302	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридн ого пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3x1,5 (ок)-0,66	км	0,021	502556	10554	10554	–	11398 азахста
						–	–	–	844	
13	123	243-122-0502	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридн ого пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 5x1,5 (ок)-0,66	км	0,014	786742	11014	11014	–	11895 азахста
						–	–	–	881	
14	124	245-403-0203	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш	шт.	2	31528	63056	63056	–	68100
						–	–	–	5044	
15	125	245-403-0102	Ковер настенный КНС системы ОДК	шт.	1	54404	54404	54404	–	58756
						–	–	–	4352	

К=1,079	3 749 611
Пониж. коефф К-0,950000036326328%	3 562 130,00
НДС (12 %)	427 455,60
Всего по акту с учетом НДС	**3 989 585,60**

Заказчик:

Главный инженер по теплоснабжению
АО "Aqtobe su-energy group" **Мектепбаев О.А.**

Подрядчик:

Директор

ТОО "МК Стройсервис" **Мукатов А.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Aisar group" **Кужаниязов М. Ш.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ПрК "Актюбгражданпроект" **Утениязов Р.М.**