Приложение 2
к приказу Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии " 26 " ноября 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **АО « Электромонтаж» г.Алматы, ул.Утеген Батыра 7/1**

наименование организации, юридический адрес

в лице: **директора филиала АО «Электромонтаж» в Кызылорда Баймуратова Б.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **« Строительство сетей электроснабжения микрорайонов 23,28,29 малоэтажной застройки города Рудного »**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ « Рудненский городской отдел строительства» акимата города Рудного» , Рак Н.И. – И.о.руководителя**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ИртышЭлектроМонтаж», ТОО «СтройПроект-2002», ТОО «Релейная защита и автоматика», АО «Кентауский трансформаторный завод», АО «Alageum Electric», ТОО «АЭМЗ»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО « SANСтройСервис» г.Рудный, 137-2017**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ « Рудненский городской отдел строительства» акимата города Рудного»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Ячейка КРУ-2-10	шт	1	1	1	1

Ячейка КСО-292	шт	1	1	1	1
2КТПГ – 630 кВА	к-т	3	3	3	3
2КТПГ – 250 кВА	к-т	3	3	3	3
ВЛЗ- 6кВ	км	0,056	0,056	0,056	0,056
КЛ- 6 кВ	км	8,086	8,086	8,086	8,086
ВЛИ-0,4кВ	км	21,856	21,856	21,856	21,856

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **2КТПГ - 630 кВА - 3 шт, 2КТПГ - 250 кВА – 3 шт, КЛ- 6 кВ – 8,086 км, ВЛЗ-10кВ – 0,056 км, ВЛИ-0,4кВ- 21,856 км** обеспечивает надежное и качественное электроснабжение потребителей

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2019 г.** месяц, год

окончание работ **ноябрь 2019 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **6**
по норме или по проекту организации строительства **6** месяц;
фактически **6** месяц;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО «ЭПК Atica» , Директор Галушка А.И .
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект _____
« Строительство сетей электроснабжения микрорайонов 23,28,29 малоэтажной застройки города Рудного » готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ф-ла АО «Электромонтаж» в г.Кызылорда Баймуратов Б.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)