Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«27» 02 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) АО «Электромонтаж» г. Алматы, ул.Утеген Батыра 7/1
наименование организации, юридический адрес

в лице: Еребаева Н.А.- директора Кен МУ филиала АО «Электромонтаж» в г. Шымкент
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Реконструкция распределительного устройства 35/6 кВ для насосных станций и магистральных тепловых сетей в г. Кентау.
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ГУ «Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспортного транспорта и автомобильных дорог города Кентау» акимата г. Кентау Таукебаев К.З. – руководитель.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «ИртышЭлектроМонтаж», ТОО «Динара» ТОО «АЭМЗ» ТОО «Релейная защита и автоматика», АО «Alageum Electric» АО «Кентауский трансформаторный завод»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Курылыс Сервис-БКК», проект 05-2015
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспортного транспорта и автомобильных дорог города Кентау» акимата г. Кентау Таукебаев К.З. – руководитель
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Трансформатор ТМН 4000/95/6 кВ	шт	2	2	2	2
РП-35/6кВ	к-т	1	1	1	1
КЛ-10 кВ	м	160	160	160	160
ВЛИ-35 кВ	м	400	400	400	400

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Реконстрируемая территория ПС застроена зданиями и сооружениями, ограждена, имеются два въезда машин, подьездные дороги асфальтированы, имеется тротуар и кабельные лотки для прокладки силовых кабелей.

Проектом предусматривается установка двух трансформаторов типа ТМН 4000/35/6 кВ, релейного шкафа ОПУ и модульное здание оснащено внутренним освещением, вентиляцией, обогревом и кондиционером, а также охранно-пожарной сигнализацией (блочно-модульное здание(БМЗ)) с ячейками КСО 2-10.

Трансформаторная подстанция запитаны воздушной линией на типовых ж/б опорах с применением алюминиевого провода сечением АС-70.

Питание трансформаторной подстанциий осуществляется от разных секции шин 6кВ проектируемого распределительного пункта РП-6кВ

Проектируемая ВЛ-6кВ для питания потребительских трансформаторных подстанции выполнена на типовых опорах на базе железобетонных стоек СВ 110 самонесущим изолирующим проводом СИП-3 сечением 1х50.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь 2018 г.;
месяц, год
окончание работ февраль 2019 г.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 4
по норме или по проекту организации строительства 4 месяц;
фактически 4 месяц;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: Реконструкция распределительного устройства 35/6 кВ для насосных станций и магистральных тепловых сетей в г. Кентау
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)
Кудайберген А.С.- Заместитель генерального директора АО «Электромонтаж»
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.