'Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "Селтей"

Наименование строительства и его адрес: Строительство медицинского пункта в с. Шубаркуль Нуринский район Карагандинской области(привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль 2025г

	БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
	заказчика	подрядчика	подрядчика	заказчика	номер	дата	Наименование	код
	60140010813	150840006334			№465	26.08.2024 г.	S-Специальный счет центрального (или) местного уполномоченного органа	
					№б/н	14.05.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство медицинского пункта в с. Шубаркуль Нуринский район Карагандинской области(привязка). (Без наружных инженерных сетей)	47 397 276,20	26 046 376,03	9 939 402,64				1 192 728,32	11 132 130,96
Аванс								5 717 625,43
Гарантийное удержание 5%								556 606,55
Итого к оплате:								**4 857 898,98**

Подрядчик:
ТОО "Селтей"
БИН 150840006334

Директор_____ **Кубжесарова А. Р.**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
БИН 60140010813

И.О.Руководителя_____ **С.Муратулы**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СЕЛТЕЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в селе Шубаркуль Нуринский район Карагандинской области(привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Медицинский пункт в селе Шубаркуль Нуринский район Карагандинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 465** от **26.08.2024г**

Акт выполненных работ №4

за **Июль 2025** **(месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 17.07.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: Общестроительные работы по чертежам АС										
			Раздел 1: Разные работы										
		Крыльцо КР-1 (АС-18)											
1	116	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,36	10 118,0 5 540,0	2 826,0 529,0	3 642,0 1 994,0	1 017,0 190,0	631,0		3 642,0	
2	117	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,3672	30 352,0		11 145,0		11 145,0		11 145,0	
3	118	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	2,7	30 785,0 20 302,0	5 345,0 1 013,0	83 120,0 54 815,0	14 431,0 2 735,0	13 873,0		83 120,0	
4	119	212-101-2010 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	2,7405	34 562,0		94 717,0		94 717,0		94 717,0	
5	120	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,075	340 618,0		25 546,0		25 546,0		25 546,0	
		Крыльцо КР-2 (АС-19.1, 21)											
6	138	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	3,1	10 118,0 5 540,0	2 826,0 529,0	31 366,0 17 174,0	8 761,0 1 640,0	5 431,0		31 366,0	
7	139	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,162	30 352,0		95 973,0		95 973,0		95 973,0	
8	140	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	18,47	13 920,0 8 779,0	4 377,0 852,0	257 102,0 162 148,0	80 843,0 15 736,0	14 111,0		257 102,0	
9	141	212-101-2010 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	18,74705	34 562,0		647 936,0		647 936,0		647 936,0	
10	142	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,561	340 618,0		191 087,0		191 087,0		191 087,0	
		Вентканалы (АС-24)											
11	176	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	21,7421	7 988,0 5 999,0	0,0 0,0	173 676,0 130 431,0	0,0 0,0	43 245,0		173 676,0	
		Отмостка (АС-5)											
12	193	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	5,7	9 128,0 3 825,0	5 298,0 1 621,0	52 030,0 21 802,0	30 199,0 9 240,0	29,0		52 030,0	
13	194	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	6,555	6 146,0		40 287,0		40 287,0		40 287,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	195	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,10488	64 731,0 60 231,0	4 236,0 1 308,0	6 789,0 6 317,0	444,0 137,0	28,0		6 789,0	
15	196	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,10488	405 194,0		42 497,0		42 497,0		42 497,0	
16	197	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	6,84	10 118,0 5 540,0	2 826,0 529,0	69 207,0 37 894,0	19 329,0 3 618,0	11 984,0		69 207,0	
17	198	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,9768	31 566,0		220 230,0		220 230,0		220 230,0	
			Итого по разделу 1: Разные работы					2 046 350 432 575	155 024 33 296	1 458 750 0	0 0	2 046 350	
			Итого по отделу Общестроительные работы по чертежам АС					2 046 350 432 575	155 024 33 296	1 458 750 0	0 0	2 046 350	
			Отдел 2: общестроительные работы по чертежам - АР										
			Раздел 2: Полы										
		Тип А (лист 18)											
18	14	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	79,12	391,0 302,0	89,0 24,0	30 936,0 23 894,0	7 042,0 1 899,0			30 936,0	
19	15	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	8,07024	6 145,0		49 592,0		49 592,0		49 592,0	
20	16	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	6,3296	22 483,0 15 441,0	16,0 0,0	142 308,0 97 735,0	101,0 0,0	44 472,0		142 308,0	
21	17	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,456192	30 352,0		195 958,0		195 958,0		195 958,0	
22	18	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	79,12	1 506,0 1 422,0	83,0 29,0	119 155,0 112 509,0	6 566,0 2 294,0	79,0		119 155,0	
23	19	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,614048	33 654,0		54 319,0		54 319,0		54 319,0	
24	20	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	79,12	128,0 72,0	56,0 19,0	10 127,0 5 697,0	4 430,0 1 503,0			10 127,0	
25	21	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,614048	33 654,0		54 319,0		54 319,0		54 319,0	
26	26	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	23,736	1 506,0 1 422,0	83,0 29,0	35 746,0 33 753,0	1 970,0 688,0	24,0		35 746,0	
27	27	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,484214	33 654,0		16 296,0		16 296,0		16 296,0	
28	28	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	23,736	6 424,0 4 374,0	393,0 124,0	152 480,0 103 821,0	9 328,0 2 943,0	39 331,0		152 480,0	
29	29	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300x300x8мм	$м^2$	24,21072	3 513,0		85 052,0		85 052,0		85 052,0	
		Тип Б											
30	30	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	50,97	391,0 302,0	89,0 24,0	19 929,0 15 393,0	4 536,0 1 223,0			19 929,0	
31	31	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	5,19894	6 145,0		31 947,0		31 947,0		31 947,0	
32	32	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	4,0776	22 483,0 15 441,0	16,0 0,0	91 677,0 62 962,0	65,0 0,0	28 649,0		91 677,0	
33	33	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,159152	30 352,0		126 239,0		126 239,0		126 239,0	
34	34	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	50,97	1 506,0 1 422,0	83,0 29,0	76 761,0 72 479,0	4 230,0 1 478,0	51,0		76 761,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,039788	33 654,0		34 993,0		34 993,0		34 993,0	
36	36	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	50,97	128,0 72,0	56,0 19,0	6 524,0 3 670,0	2 854,0 968,0			6 524,0	
37	37	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,039788	33 654,0		34 993,0		34 993,0		34 993,0	
		Тип В											
38	40	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	12,25	391,0 302,0	89,0 24,0	4 790,0 3 700,0	1 090,0 294,0			4 790,0	
39	41	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,2495	6 145,0		7 678,0		7 678,0		7 678,0	
40	42	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,225	22 483,0 15 441,0	16,0 0,0	27 542,0 18 915,0	20,0 0,0	8 607,0		27 542,0	
41	43	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,2495	30 352,0		37 925,0		37 925,0		37 925,0	
42	44	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	12,25	1 506,0 1 422,0	83,0 29,0	18 448,0 17 420,0	1 017,0 355,0	12,0		18 448,0	
43	45	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,2499	33 654,0		8 410,0		8 410,0		8 410,0	
44	46	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм)	$м^2$ стяжки	12,25	2 548,0 1 498,0	37,0 9,0	31 213,0 18 350,0	453,0 110,0	12 409,0		31 213,0	
45	47	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	$м^2$ стяжки	12,25	-194,0 -180,0	-14,0 -4,0	-2 377,0 -2 205,0	-172,0 -49,0			-2 377,0	
46	48	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	46,55	-112,0		-5 214,0		-5 214,0		-5 214,0	
			Итого по разделу 2: Полы					1 497 766 588 093	43 530 13 706	866 141 0	0 0	1 497 766	
			Раздел 3: Проемы										
47	85	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	16,4	3 479,0 953,0	16,0 5,0	57 056,0 15 629,0	262,0 82,0	41 164,0		57 056,0	
48	86	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	16,4	2 608,0		42 771,0		42 771,0		42 771,0	
			Итого по разделу 3: Проемы					99 827 15 629	262 82	83 935 0	0 0	99 827	
			Раздел 4: Отделка помещений										
49	108	1114-0302-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	215,85	4 357,0 3 797,0	0,0 0.0	940 458,0 819 582,0	0,0 0.0	120 876,0		940 458,0	
			Итого по разделу 4:					940 458 819 582	0 0	120 876 0	0 0	940 458	
			Итого по отделу общестроительные работы по чертежам - АР					2 538 051 1 423 304	43 792 13 788	1 070 952 0	0 0	2 538 051	
			Отдел 3: Электрооборудование										
50	16	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	232	808,0 783,0	3,0 0,0	187 456,0 181 656,0	696,0 0,0	5 104,0		187 456,0	
51	17	243-107-0401 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-1	м	6	300,0		1 800,0		1 800,0		1 800,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	18	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	58	398,0		23 084,0		23 084,0		23 084,0	
53	19	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	106	601,0		63 706,0		63 706,0		63 706,0	
54	20	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	12	977,0		11 724,0		11 724,0		11 724,0	
55	21	243-107-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	6	1 499,0		8 994,0		8 994,0		8 994,0	
56	22	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	44	555,0		24 420,0		24 420,0		24 420,0	
			Итого по отделу Электрооборудование					321 184	696	138 832	0	321 184	
								181 656	0	0	0		
			Отдел 4: Благоустройство										
			Раздел 5: Вертикальная планировка										
57	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (снятие растительного грунта)	$м^3$	400	94,0	94,0	37 600,0	37 600,0			37 600,0	
						0,0	23,0	0,0	9 200,0				
58	2	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105.	$м^3$	400	69,0	69,0	27 600,0	27 600,0			27 600,0	
						0,0	17,0	0,0	6 800,0				
59	3	6101-0103-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1 (отвозка лишнего грунта)	$м^3$	185,47	240,0	222,0	44 513,0	41 174,0	185,0		44 513,0	
						17,0	47,0	3 153,0	8 717,0				
60	4	412-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км (отвозка лишнего грунта)	т·км	1 557,948	54,0		84 129,0				84 129,0	
61	5	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	1 697,65	19,0	19,0	32 255,0	32 255,0			32 255,0	
						0,0	5,0	0,0	8 488,0				
62	6	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (корыто)	$м^3$	278,75	116,0	116,0	32 335,0	32 335,0			32 335,0	
						0,0	28,0	0,0	7 805,0				
63	7	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (для озеленения)	$м^3$	214,53	54,0	54,0	11 585,0	11 585,0			11 585,0	
						0,0	13,0	0,0	2 789,0				
64	8	6101-0106-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104 (для озеленения)	$м^3$	214,53	27,0	27,0	5 792,0	5 793,0			5 792,0	
						0,0	7,0	0,0	1 502,0				
65	9	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	583,5	465,0	431,0	271 328,0	251 488,0	584,0		271 328,0	
						33,0	92,0	19 256,0	53 682,0				
66	10	412-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км (отвозка лишнего грунта)	т·км	8 454,915	54,0		456 565,0				456 565,0	
67	11	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	1 003,2	263,0	263,0	263 842,0	263 842,0			263 842,0	
						0,0	65,0	0,0	65 208,0				
			Итого по разделу 5: Вертикальная планировка					1 267 544	703 672	769	0	1 267 544	
								22 409	164 191	0	0		
			Раздел 6: Малые архитектурные формы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	50	8601-0602-0601 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	35	58 115,0 9 732,0	20 092,0 5 645,0	2 034 025,0 340 620,0	703 220,0 197 575,0	990 185,0		2 034 025,0	
			Итого по разделу 6: Малые архитектурные формы					2 034 025	703 220	990 185	0	2 034 025	
								340 620	197 575	0	0		
			Итого по отделу Благоустройство					3 301 569	1 406 892	990 954	0	3 301 569	
								363 029	361 766	0	0		
			ИТОГО по акту					8 207 154	1 606 404	3 659 488	0	8 207 154	
								2 400 564	408 850	0	0		
			Итого по акту				8 207 154						
		Итого по акту										8 207 154	
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	**Затраты, связанные с организацией и управлением СМР**	**%**	**9,40**			**771 472,48**					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**8 978 626,57**	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	**Сметная прибыль**	**%**	**5,00**			**448 931,33**					
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	**Непредвиденные работы и затраты**	**%**	**2,00**			**179 572,53**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**9 607 130,43**	
			Итого в текущих ценах на 2024г.3 квартал -100%,К=1,0557									**10 142 247,59**	
			Итого в текущих ценах									**10 142 247,59**	
			Итого с учетом договорной скидки	**%**	**2,00**			**202 844,95**				**9 939 402,64**	
			НДС	**%**	**12,00**			**1 192 728,32**					
			Итого с НДС									**11 132 130,96**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Селтей"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кубжесарова А. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Аз и Мур Строй"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "IN JOYProject"

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

И.О.Руководителя С.Муратулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сейтхазин Ж.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Корытина И.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)