Форма №3-КС

зчик: ГУ"Отдел строительства акимата Созакского района"
рядчик: ТОО"ПФ Казснабобразование" Договор № 40 от 14 октября 2016г. Доп.соглашение №21 от 07 марта 2017 г.
енер: ТОО "Жоба курылыс орталыгы ЖШС"
менование стройки: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для населенного пункта Жеткеншек в с. Шолаккорган Созакского района, ЮКО
менование объекта - Трубопроводы сети и материалы

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ
за Декабрь 2016г.

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат								Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц без НДС	по монтажу оборудования			Приобретение материалов	другие доп.расходы		
							с начала года	за отчетный месяц					
Затраты Подрядчика	97 510 637	97 510 637				57 677 907						6 921 349	64 599 256
го по стройке	97 510 637	97 510 637				57 677 907						6 921 349	64 599 256

Заказчик:

Руководитель ГУ"Отдела строительства акимата Созакского района"
Асылбеков А.

Технадзор:

Директор "Жоба курылыс орталыгы ЖШС"
Егембердиев Д.

Подрядчик:

Директор ТОО"ПФ Казснабобразование"
Сыздыков А..

А-2001" Версия 21-2.24 от 10.11.14 г. Цены региона Южно-Казахстанская обл.

зчик: ГУ"Отдел строительства акимата Созакского района"

ядчик: ТОО «ПФ Казснабобразавание»

йка : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в мкр-не Жеткеншек в с. Шолаккурган Созакского района

ект : Наружное электроснабжение, сети ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ

Акт приемки выполненных работ

за декабрь 2016г.

Локальная смета № 4-1-1

п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Сети ВЛ-0,4 кВ									
1	Е33-103-1	Установка промежуточных одностоечных опор П1 для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	434	1534,11	878,23	665804	381152	342992	3,06	1328
		опоре								
				506,25	246,42	219713	106946	105	1,03	447
2	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	434	12100		5251400				
		шт								
3	99-1-1(пл)	Крюк SOT 21.116 сквозной	434	685		297290				
		шт								
4	99-1-2(пл)	Зажим SO130 поддерживающий	434	875		379750				
		шт								
5	99-1-3(пл)	Зажим SLIP 22.127 прокалывающий	434	493		213962				
		шт								
6	99-1-4(пл)	Зажим SM 2.21 плашечный соединительный	434	452		196168				
		шт								
7	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2	0,03131	493900		15464				
		т								
8	99-1-5(пл)	Гайка PD 2.3 крюкообразная	434	936		406224				
		шт								

9	99-1-6(пл)	Крюк SOT29 бандажный	434	442		191828				
		шт								
10	99-1-7(пл)	Скрепа СОТ36	868	33		28644				
		шт								
11	99-1-8(пл)	Лента СОТ37 бандажная	1128,4	148		167003				
		м								
12	99-1-9(пл)	Зажим SO 158.1 анкерный	434	298		129332				
		шт								
13	99-1-10(пл)	Зажим SLIP 22.1 прокалывающий	434	501		217434				
		шт								
14	Е33-103-2	Установка одностоечных опор К3 с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	33	3155,76	1990,26	104140	65679	53202	5,98	197
		опора								
				985,5	549,9	32522	18147	105	2,29	76
15	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	66	12100		798600				
		шт								
16	99-1-2(пл)	Зажим SO130 поддерживающий	33	875		28875				
		шт								
17	99-1-3(пл)	Зажим SLIP 22.127 прокалывающий	33	493		16269				
		шт								
18	99-1-4(пл)	Зажим SM 2.21 плашечный соединительный	33	452		14916				
		шт								
19	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2	0,00238	493900		1175				
		т								
20	99-1-6(пл)	Крюк SOT29 бандажный	66	442		29172				
		шт								
21	99-1-7(пл)	Скрепа СОТ36	33	33		1089				
		шт								
22	99-1-8(пл)	Лента СОТ37 бандажная	85,8	148		12698				
		м								
23	99-1-9(пл)	Зажим SO 158.1 анкерный	66	298		19668				
		шт								
24	99-1-10(пл)	Зажим SLIP 22.1 прокалывающий	165	501		82665				
		шт								
25	99-1-11(пл)	Крюк SOT21.01 сквозной	33	791		26103				
		шт								
26	99-1-12(пл)	Зажим SL37.2 плашечный	33	267		8811				
		шт								
27	99-1-15(пл)	Проводник ЗП6 заземляющий	33	140		4620				
		шт								
28	99-1-13(пл)	Кронштейн У3	33	1781		58773				
		шт								
29	99-1-14(пл)	Гайка PD 2.2 крюкообразная	33	860		28380				
		шт								
30	Е33-103-3	Установка одностоечных опор УА3 с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9	18

		опора									
				1476	878,4	2952	1757	105	3,63	7	
31	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	6	12100		72600					
		шт									
32	99-1-2(пл)	Зажим SO130 поддерживающий	2	875		1750					
		шт									
33	99-1-3(пл)	Зажим SLIP 22.127 прокалывающий	2	493		986					
		шт									
34	99-1-4(пл)	Зажим SM 2.21 плашечный соединительный	2	452		904					
		шт									
35	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2	0,00014	493900		69					
		т									
36	99-1-6(пл)	Крюк SOT29 бандажный	4	442		1768					
		шт									
37	99-1-7(пл)	Скрепа СОТ36	4	33		132					
		шт									
38	99-1-8(пл)	Лента СОТ37 бандажная	5,2	148		770					
		м									
39	99-1-9(пл)	Зажим SO 158.1 анкерный	4	298		1192					
		шт									
40	99-1-10(пл)	Зажим SLIP 22.1 прокалывающий	10	501		5010					
		шт									
41	99-1-11(пл)	Крюк SOT21.01 сквозной	2	791		1582					
		шт									
42	99-1-12(пл)	Зажим SL37.2 плашечный	2	267		534					
		шт									
43	99-1-15(пл)	Проводник ЗП6 заземляющий	2	140		280					
		шт									
44	99-1-13(пл)	Кронштейн У3	2	1781		3562					
		шт									
45	99-1-14(пл)	Гайка PD 2.2 крюкообразная	2	860		1720					
		шт									
46	Е33-103-2	Установка одностоечных опор АО3 с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	3155,76	1990,28	3156	1990	1613	5,98	6	
		опора									
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2	
47	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	2	12100		24200					
		шт									
48	99-1-1(пл)	Крюк SOT 21.116 сквозной	1	685		685					
		шт									
49	99-1-2(пл)	Зажим SO130 поддерживающий	1	875		875					
		шт									
50	99-1-3(пл)	Зажим SLIP 22.127 прокалывающий	1	493		493					
		шт									

51	99-1-4(пл)	Зажим SM 2.21 плашечный соединительный	1	452		452				
		шт									
52	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2	0,00007	493900		35				
		т									
53	99-1-6(пл)	Крюк SOT29 бандажный	1	442		442				
		шт									
54	99-1-7(пл)	Скрепа COT36	1	33		33				
		шт									
55	99-1-8(пл)	Лента COT37 бандажная	2,6	148		385				
		м									
56	99-1-9(пл)	Зажим SO 158.1 анкерный	2	298		596				
		шт									
57	99-1-10(пл)	Зажим SLIP 22.1 прокалывающий	5	501		2505				
		шт									
58	99-1-11(пл)	Крюк SOT21.01 сквозной	1	791		791				
		шт									
59	99-1-12(пл)	Зажим SL37.2 плашечный	1	267		267				
		шт									
60	99-1-15(пл)	Проводник ЗП6 заземляющий	1	140		140				
		шт									
61	99-1-13(пл)	Кронштейн У3	1	1781		1781				
		шт									
62	99-1-14(пл)	Гайка PD 2.2 крюкообразная	1	860		860				
		шт									
63	Е33-103-1	Установка промежуточных одностоечных опор П2 для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора								
				506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
64	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	1	12100		12100				
		шт									
65	99-1-1(пл)	Крюк SOT 21.116 сквозной	1	685		685				
		шт									
66	99-1-2(пл)	Зажим SO130 поддерживающий	2	875		1750				
		шт									
67	99-1-3(пл)	Зажим SLIP 22.127 прокалывающий	1	493		493				
		шт									
68	99-1-4(пл)	Зажим SM 2.21 плашечный соединительный	1	452		452				
		шт									
69	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2	0,00007	493900		35				
		т									
70	99-1-5(пл)	Гайка PD 2.3 крюкообразная	1	936		936				
		шт									
71	99-1-6(пл)	Крюк SOT29 бандажный	2	442		884				
		шт									

72	99-1-7(пл)	Скрепа СОТ36	2	33		66				
		шт								
73	99-1-8(пл)	Лента СОТ37 бандажная	2,6	148		385				
		м								
74	99-1-9(пл)	Зажим SO 158.1 анкерный	1	298		298				
		шт								
75	99-1-10(пл)	Зажим SLIP 22.1 прокалывающий	3	501		1503				
		шт								
76	99-1-17(пл)	Крюк PD 3.2 дистанционный	1	2527		2527				
		шт								
77	Е33-103-2	Установка одностоечных опор К2 с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	18	3155,76	1990,26	56804	35825	29019	5,98	108
		опора								
				985,5	549,9	17739	9898	105	2,29	41
78	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	36	12100		435600				
		шт								
79	99-1-2(пл)	Зажим SO130 поддерживающий	36	875		31500				
		шт								
80	99-1-3(пл)	Зажим SLIP 22.127 прокалывающий	36	493		17748				
		шт								
81	99-1-4(пл)	Зажим SM 2.21 плашечный соединительный	36	452		16272				
		шт								
82	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2	0,0026	493900		1284				
		т								
83	99-1-6(пл)	Крюк SOT29 бандажный	36	442		15912				
		шт								
84	99-1-7(пл)	Скрепа СОТ36	72	33		2376				
		шт								
85	99-1-8(пл)	Лента СОТ37 бандажная	100,8	148		14918				
		м								
86	99-1-9(пл)	Зажим SO 158.1 анкерный	54	298		16092				
		шт								
87	99-1-10(пл)	Зажим SLIP 22.1 прокалывающий	162	501		81162				
		шт								
88	99-1-11(пл)	Крюк SOT21.01 сквозной	18	791		14238				
		шт								
89	99-1-12(пл)	Зажим SL37.2 плашечный	18	267		4806				
		шт								
90	99-1-15(пл)	Проводник ЗП6 заземляющий	18	140		2520				
		шт								
91	99-1-14(пл)	Гайка PD 2.2 крюкообразная	18	860		15480				
		шт								
92	99-1-13(пл)	Кронштейн У4	18	2298		41364				
		шт								
93	99-1-18(пл)	Крюк СОТ39 бандажный	36	483		17388				
		шт								

94	Е33-103-2	Установка одностоечных опор АО2 с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1613	5,98	6
		опора								
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
95	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	2	12100		24200				
		шт								
96	99-1-2(пл)	Зажим SO130 поддерживающий	2	875		1750				
		шт								
97	99-1-3(пл)	Зажим SLIP 22.127 прокалывающий	1	493		493				
		шт								
98	99-1-4(пл)	Зажим SM 2.21 плашечный соединительный	1	452		452				
		шт								
99	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2	0,00007	493900		35				
		т								
100	99-1-6(пл)	Крюк SOT29 бандажный	1	442		442				
		шт								
101	99-1-7(пл)	Скрепа СОТ36	2	33		66				
		шт								
102	99-1-8(пл)	Лента СОТ37 бандажная	2,6	148		385				
		м								
103	99-1-9(пл)	Зажим SO 158.1 анкерный	2	298		596				
		шт								
104	99-1-10(пл)	Зажим SLIP 22.1 прокалывающий	5	501		2505				
		шт								
105	99-1-11(пл)	Крюк SOT21.01 сквозной	1	791		791				
		шт								
106	99-1-12(пл)	Зажим SL37.2 плашечный	1	267		267				
		шт								
107	99-1-15(пл)	Проводник ЗП6 заземляющий	1	140		140				
		шт								
108	99-1-13(пл)	Кронштейн У3	1	1781		1781				
		шт								
109	99-1-14(пл)	Гайка PD 2.2 крюкообразная	1	860		860				
		шт								
110	99-1-13(пл)	Кронштейн У4	1	2298		2298				
		шт								
111	99-1-18(пл)	Крюк СОТ39 бандажный	1	483		483				
		шт								
112	Е33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	9	2238,1	1743,1	20143	15688	8972	3	27
		подстанция								
				495	454,41	4455	4090	105	1,81	16
113	Е33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	9	4098,19	1460,06	36884	13141	24884	12,1	109

		подстанция									
				2191,5	441,68	19724	3975	105	1,9	17
114	75-4-36	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, тип КТПН-100 кВА; ВВ/ВК	1	452900		452900				
		шт								
115	75-4-39	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, тип КТПН-160 кВА; ВВ/ВК	8	473000		3784000				
		шт								
116	75-3-4	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 100/6-10 У1	1	199400		199400				
		шт								
117	75-3-5	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 160/6-10 У1	8	261000		2088000				
		шт								
118	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 kмат1=0;	225	26,3	3,3	5918	743	5002	0,14	32
		м								
				23	0,4	5175	90	95	0,002	–
119	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,283	46400		13131				
		т								
120	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм kмат1=0;	72	140,1	24,1	10087	1735	8105	0,7	50
		шт								
				116	2,5	8352	180	95	0,015	1
121	4-1-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,264	49131		13953				
		т								
122	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	27,05	7259,41	4310,78	196367	116607	111180	16,1	436
		км линии								
				2745	1169,46	74252	31634	105	4,45	120
123	16-7-1123	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	9,88	35748		353190				
		км								
124	16-7-1138	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	1,43	83771		119793				
		км								
125	16-7-1140	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,46	136948		62996				
		км								
126	16-7-1141	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	15,28	195720		2990602				
		км								
127	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	494	62,9	5,4	31073	2668	26421	–	–

		шт									
				54	2,3	26676	1136	95	0,013	6
28	80-2-3(пл)	Счетчик СО-Э701 электронный однофазный	494	1815		896610				
		шт								
29	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	494	514	105	253916	51870	128729	2	988
		шт								
				254	20,3	125476	10028	95	0,116	58
30	99-1-1(пл)	Шкаф ПУ-1/7 для учета электроэнергии	494	3483		1720602				
		шт								
31	99-3-1(пл)	Заземление ST 208 переносное	1	3853		3853				
		к-т								
32	99-3-2(пл)	Табличка РЕМ 493 для рубильника	494	678		334932				
		шт								
33	99-3-3(пл)	Колпачки РК99.2595 концевые	10	95		950				
		шт								
34	99-3-4(пл)	Крюк SOT 28.2 монтажный настенный	494	867		428298				
		шт								
35	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм kмат1=0;	127	131,7	20,7	16726	2629	13585	0,7	89
		шт								
				111	1,6	14097	203	95	0,009	1
36	4-1-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	1,714	49502		84846				
		т								
37	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм kмат1=0;	2540	30,3	2,8	76962	7112	67081	0,16	406
		м								
				27,5	0,3	69850	762	95	0,002	5
38	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	1,562	50642		79103				
		т								
		Итого по разделу 1				**24661532**	**706082**			**3803**
						623461	**190192**			**800**
		Стоимость: материалов, тенге				15911079				
		оборудования, тенге				7420910				
		Накладные расходы, тенге				828132				
		- заработная плата, тенге				124220				
		- трудоемкость, чел-ч				414				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1084125				
		Всего по разделу, тенге				**26573789**				
		Сметная заработная плата, тенге				937873				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				5017				

Временные здания и сооружения (2,9 %)	770 640	27 344 429
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,7 %)	191 411	27 535 840
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	275 358	27 811 198
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	111 245	27 922 443
в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)		**71 397 687**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	1 427 954	72 825 641
НДС (12 %)		8 739 077
Итого		**81 564 718**
Итого к оплате по договору		**73 408 246**
Итого к оплате со скидкой		**64 599 256**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдела строительства, акимата Созакского района"
_____ Асылбеков А.

Техзадзор:

Директор "Жоба курылыс орталыгы ЖШС"
_____ Егембердиев Д.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПФ Казснабобразование"
_____ Сыздыков А.