Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: **ТОО "ТУР-ГАЗ"**

Субподрядчик: **ТОО "СМК-Құрылыс 2008"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Жайсан Жамбылского района Алматинской области" Подземный газопровод среднего давления (40010), Подземный газопровод низкого давления (40030)**

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу		Каз содержание %	дополнительные			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	46 863 599,99	5 021 100,00							5 021 100,00	46 863 599,99
Всего по стройке	46 863 599,99	5 021 100,00							5 021 100,00	46 863 599,99

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Тур-Газ"

_____ Турдалиев С.С.

Субодрядчик:
Директор ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

_____ Жұман Б.Ж.

Форма №2

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Технический надзор: ТОО "Тұран құрылыс"

Генеральный подрядчик: ТОО "Тур-Газ"

Субподрядчик: ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

Авторский надзор: ТОО "Бірлестік"

Наименование объекта: "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Жайсан Жамбылского района Алматинской области"

Договор субподряда (контракт) №03/2023 от 2023-10-14

АКТ №1

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2023года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения / по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-2. Подземный газопровод среднего давления									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	2530	263,19	263,19	665871	665871	--	123577	852604
		НР - 72%; СП - 8%			--	67,84	--	171635		63156	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 (Механизированная разработка траншеи)**	м³ грунта	80	3043,66	--	243493	--	--	175315	452312
		НР - 72%; СП - 8%			3043,66	--	243493	--		33505	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))**	м³	190	6279,53	251,41	1193111	47768	842061	313666	1627319
		НР - 99%; СП - 8%			1596,22	71,33	303282	13553		120542	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (Мягкий грунт без твердых включений)**	м³ грунта	390	1205,26	--	470051	--	--	338437	873167
		НР - 72%; СП - 8%			1205,26	--	470051	--		64679	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)**	м³	2030	54,62	54,62	110879	110879	--	24014	145684
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,43	--	33353		10791	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ) *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	2030	26,97 --	26,97 8,11	54749 --	54749 16463	--	11854 5328	71931
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Ручная разработка траншеи) *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	175	2536,38 2536,38	-- --	443867 443867	-- --	--	319584 61076	824526
				Трубопроводы							
8	1122-0501-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,52	716806,62 367743,43	349063,19 99587,28	372739 191227	181513 51785	--	240582 49066	662387
9	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1,285	702562,01 361710,11	340851,90 98360,44	902792 464797	437995 126393	--	585279 119046	1607116
10	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 90 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,68	585258,12 318720,67	266537,45 84100,87	397976 216730	181246 57189	--	271179 53532	722688
11	241-202-0218 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм *СП - 8%*	м	525,2	10415,00 --	-- --	5469958 --	-- --	5469958	-- 437597	5907555
12	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм *СП - 8%*	м	1297,85	8241,00 --	-- --	10695582 --	-- --	10695582	-- 855647	11551229
13	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм *СП - 8%*	м	686,8	2619,00 --	-- --	1798729 --	-- --	1798729	-- 143898	1942627
				Испытание пэ газопровода на герметичность							
14	1125-0210-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 180 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,52	2022058,75 312730,20	1697016,09 337466,03	1051471 162620	882448 175482	6402	307673 108731	1467875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1125-0210-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 160 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	1,285	1770470,08 278222,04	1490692,26 296825,20	2275054 357515	1915539 381420	2000	672431 235799	3183284
16	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 90 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,68	1292676,04 209205,72	1081651,97 216151,36	879020 142260	735523 146983	1237	263211 91378	1233609
		Тройники									
17	1122-0801-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	3258,52 2844,43	414,09 7,13	6517 5689	828 14	--	5646 973	13136
18	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	3	2957,96 2572,73	385,23 5,09	8874 7718	1155 15	--	7656 1322	17853
19	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	1813,69 1551,13	262,56 1,43	1814 1551	262 1	--	1537 268	3619
20	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан, *СП - 8%*	Тройник ПЭ100 ГАЗ SDR11 d180/160 с ЭН	шт	1	83073,54 --	-- --	83074 --	-- --	83074	-- 6646	89720
21	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан, *СП - 8%*	Тройник ПЭ100 ГАЗ SDR11 d180/90 с ЭН	шт	1	80122,82 --	-- --	80123 --	-- --	80123	-- 6410	86533
22	241-209-1616 РСНБ РК 2022 *СП - 8%*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х90х160 мм	шт.	3	32571,00 --	-- --	97713 --	-- --	97713	-- 7817	105530
23	241-209-1508 РСНБ РК 2022 *СП - 8%*	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	5614,00 --	-- --	5614 --	-- --	5614	-- 449	6063
		Переходы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1122-0801-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	3258,52 2844,43	414,09 7,13	3259 2844	414 7	--	2823 487	6569
25	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	2957,96 2572,73	385,23 5,09	2958 2573	385 5	--	2552 441	5951
26	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Переход ПЭ100 ГАЗ SDR11 d180/160 с ЗН *СП - 8%*	шт	1	15910,18 --	-- --	15910 --	-- --	15910	-- 1273	17183
27	241-210-0526 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х90 мм *СП - 8%*	шт.	1	13351,00 --	-- --	13351 --	-- --	13351	-- 1068	14419
		Отводы									
28	1122-0801-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	3258,52 2844,43	414,09 7,13	13034 11378	1657 29	--	11292 1946	26272
29	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	12	2957,96 2572,73	385,23 5,09	35496 30873	4623 61	--	30624 5290	71410
30	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	7	1813,69 1551,13	262,56 1,43	12696 10858	1838 10	--	10759 1876	25332
31	241-208-1813 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 180 мм *СП - 8%*	шт.	2	17532,00 --	-- --	35064 --	-- --	35064	-- 2805	37869
32	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Отвод 60град ПЭ100 ГАЗ SDR11 d180 с ЗН *СП - 8%*	шт	1	12518,68 --	-- --	12519 --	-- --	12519	-- 1001	13520
33	241-208-1710 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 180 мм *СП - 8%*	шт.	1	27486,00 --	-- --	27486 --	-- --	27486	-- 2199	29685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	241-208-1812 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	6	14118,00	--	84708	--	84708	--	91485
		СП - 8%			--	--	--	--		6777	
35	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Отвод 60град ПЭ100 ГАЗ SDR11 d160 с ЗН	шт	2	46992,86	--	93986	--	93986	--	101505
		СП - 8%			--	--	--	--		7519	
36	241-208-1604 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	14491,00	--	14491	--	14491	--	15650
		СП - 8%			--	--	--	--		1159	
37	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Отвод 22град ПЭ100 ГАЗ SDR11 d160 с ЗН	шт	1	46992,86	--	46993	--	46993	--	50752
		СП - 8%			--	--	--	--		3759	
38	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Отвод 11град ПЭ100 ГАЗ SDR11 d160 с ЗН	шт	2	46992,86	--	93986	--	93986	--	101505
		СП - 8%			--	--	--	--		7519	
39	241-208-1808 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	7	4170,00	--	29190	--	29190	--	31525
		СП - 8%			--	--	--	--		2335	
		Подземный ПЭ шаровый кран под ковер d160 (8353.09) - 3шт									
61	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	2957,96	385,23	8874	1155	--	7656	17853
		НР - 99%; СП - 8%			2572,73	5,09	7718	15		1322	
62	ТОО "Art Plast"	Шаровой кран из ПЭ d160	шт	3	307590,11	--	922770	--	922770	--	996592
		СП - 8%			--	--	--	--		73822	
63	242-108-0401 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	3	30231,00	--	90693	--	90693	--	97948
		СП - 8%			--	--	--	--		7255	
64	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	2957,96	385,23	17748	2312	--	15312	35705
		НР - 99%; СП - 8%			2572,73	5,09	15436	31		2645	
65	241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	6	4218,00	--	25308	--	25308	--	27333
		СП - 8%			--	--	--	--		2025	
69	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	12	6279,53	251,41	75354	3017	53182	19810	102778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1596,22	71,33	19155	856		7613	
		Подземный ПЭ шаровый кран под люк d90 (8353.09) - 2шт									
78	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** НР - 99%; СП - 8%	$м^3$ основания	4,008	6279,53 1596,22	251,41 71,33	25168 6398	1008 286	17762	6617 2543	34327
79	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении** НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	1813,69 1551,13	262,56 1,43	3627 3102	525 3	--	3074 536	7237
80	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	**Шаровой кран из ПЭ d90** СП - 8%	шт	2	92268,11 --	-- --	184536 --	-- --	184536	-- 14763	199299
81	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.** НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,004	1480478,41 761887,30	693862,98 228887,31	5922 3048	2776 916	98	3923 788	10633
82	242-108-0401 РСНБ РК 2022	**Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм** СП - 8%	шт.	2	30231,00 --	-- --	60462 --	-- --	60462	-- 4837	65299
83	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении** НР - 99%; СП - 8%	шт.	4	1813,69 1551,13	262,56 1,43	7255 6205	1051 6	--	6148 1072	14475
84	241-211-0608 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм** СП - 8%	шт.	4	1726,00 --	-- --	6904 --	-- --	6904	-- 552	7456
		Муфты									
85	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении** НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	2957,96 2572,73	385,23 5,09	5916 5145	770 10	--	5104 882	11902
86	241-213-0312 РСНБ РК 2022	**Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм** СП - 8%	шт.	1	9135,00 --	-- --	9135 --	-- --	9135	-- 731	9866
		Выход ПЭ газопровода d90 из земли с использованием отводов с ЗН (8.353.05СБ) - 6шт									
104	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием** НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,003	1206727,58 786931,20	383648,14 166904,98	3620 2361	1151 501	108	2833 516	6969

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	3,012	3903,00 --	-- --	11756 --	-- --	11756	-- 940	12696
106	1122-0601-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,003	319743,29 147964,32	68180,98 25799,16	959 444	204 77	311	516 118	1593
112	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 90 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0066	585258,12 318720,67	266537,45 84100,87	3863 2104	1759 555	--	2632 520	7015
113	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	6,666	2619,00 --	-- --	17458 --	-- --	17458	-- 1397	18855
114	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	18	1813,69 1551,13	262,56 1,43	32646 27920	4726 26	--	27667 4825	65138
115	241-210-0618 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90/89 мм *СП - 8%*	шт.	6	7363,00 --	-- --	44178 --	-- --	44178	-- 3534	47712
116	241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм *СП - 8%*	шт.	6	1726,00 --	-- --	10356 --	-- --	10356	-- 828	11184
117	241-208-1808 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм *СП - 8%*	шт.	6	4170,00 --	-- --	25020 --	-- --	25020	-- 2002	27022
					Сигнальная лента желтого цвета без металл.фольги с надписью "ГАЗ" - 3055пм						
128	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	2555	7,97 7,11	0,86 0,40	20363 18166	2197 1022	--	13815 2734	36913
129	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2 *СП - 8%*	м	2555	34,00 --	-- --	86870 --	-- --	86870	-- 6950	93820
					Контрольная трубка из ст. газопр. d32х3.0 из стальной трубы L=1.0м - 40шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство контрольной трубки *НР - 99%; СП - 8%*	шт	40	10145,41 5406,46	3248,62 1196,65	405816 216258	129945 47866	59613	261483 53384	720683
131	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм *СП - 8%*	м	39,6	926,00 --	-- --	36670 --	-- --	36670	-- 2934	39604
					Прокладка газопровода под кабелем. Труба асбестоцементная Ду100 - 5шт/4м						
142	1123-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм *НР - 99%; СП - 8%*	км	0,02	866641,85 676441,80	5292,06 2337,95	17333 13529	106 47	3698	13440 2462	33235
143	241-701-0201 РСНБ РК 2022	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм *СП - 8%*	м	20	1396,00 --	-- --	27920 --	-- --	27920	-- 2234	30154
144	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,004125	379988,00 --	-- --	1567 --	-- --	1567	-- 125	1692
					Футляр ПЭ100 SDR11 d250x22,7 для газопровода ПЭ100 SDR11 d180x16,4. (откр.методом) - 2+1шт/22+4м						
164	1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,026	1693483,23 467820,31	1225662,92 310247,50	44031 12163	31867 8066	--	20027 5125	69183
165	1122-1401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы ПЭ диаметром 180 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	26	2218,07 1830,09	13,38 4,28	57670 47582	348 111	9740	47217 8391	113278
166	241-201-0420 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 250x22,7 мм *СП - 8%*	м	26,26	18599,00 --	-- --	488410 --	-- --	488410	-- 39073	527483
167	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	3	9614,24 5406,46	3248,62 1196,65	28843 16219	9746 3590	2878	19611 3876	52331
168	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	4,5	926,00 --	-- --	4167 --	-- --	4167	-- 333	4500
169	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	9	1579,07 1453,32	125,75 0,41	14212 13080	1132 4	--	12953 2173	29338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	6	701,00	--	4206	--	4206	--	4542
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
171	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	3	2103,00	--	6309	--	6309	--	6814
		СП - 8%			--	--	--	--		505	
172	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d250/32	шт	3	19818,96	--	59457	--	59457	--	64214
		СП - 8%			--	--	--	--		4757	
173	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3	3997,06	1056,23	11991	3169	--	8795	22449
		НР - 99%; СП - 8%			2940,83	20,38	8822	61		1663	
174	234-305-2208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	6	417,00	--	2502	--	2502	--	2702
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
175	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	11,34168	511,00	--	5796	--	5796	--	6260
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
					Футляр ПЭ100 SDR11 d225х20,5 для газопровода ПЭ100 SDR11 d160х14,6. Методом ГНБ - 6шт/69м						
182	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	22583,58	20344,26	22584	20344	--	4011	28723
		НР - 99%; СП - 8%			2239,32	1812,31	2239	1812		2128	
183	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	69	16830,56	8000,76	1161309	552052	510972	202585	1473005
		НР - 99%; СП - 8%			1424,42	1541,25	98285	106346		109112	
184	1122-1401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы ПЭ диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	69	2131,36	12,51	147064	863	20066	125138	293979
		НР - 99%; СП - 8%			1828,05	3,87	126135	267		21776	
185	241-201-0419 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм	м	69,69	15176,00	--	1057615	--	1057615	--	1142224
		СП - 8%			--	--	--	--		84609	
186	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	6	9614,24	3248,62	57685	19492	5754	39222	104660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			5406,46	1196,65	32439	7180		7753	
187	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9	926,00	--	8334	--	8334	--	9001
		СП - 8%			--	--	--	--		667	
188	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	18	1579,07	125,75	28423	2263	--	25905	58675
		НР - 99%; СП - 8%			1453,32	0,41	26160	7		4346	
189	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	12	701,00	--	8412	--	8412	--	9085
		СП - 8%			--	--	--	--		673	
190	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	6	2103,00	--	12618	--	12618	--	13627
		СП - 8%			--	--	--	--		1009	
191	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d225/32	шт	6	19818,96	--	118914	--	118914	--	128427
		СП - 8%			--	--	--	--		9513	
192	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	6	3997,06	1056,23	23982	6337	--	17590	44897
		НР - 99%; СП - 8%			2940,83	20,38	17645	122		3326	
193	234-305-2208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	12	417,00	--	5004	--	5004	--	5404
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
194	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	18,85884	511,00	--	9637	--	9637	--	10408
		СП - 8%			--	--	--	--		771	
					Футляр ПЭ100 SDR11 d225х20,5 для газопровода ПЭ100 SDR11 d160х14,6. (откр.методом) - 1шт/4м						
201	1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,004	1693483,23	1225662,92	6774	4903	--	3081	10644
		НР - 99%; СП - 8%			467820,31	310247,50	1871	1241		788	
202	1122-1401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы ПЭ диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4	2131,36	12,51	8525	50	1163	7254	17042
		НР - 99%; СП - 8%			1828,05	3,87	7312	15		1262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	241-201-0419 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 225x20,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	4,04	15176,00 --	-- --	61311 --	-- --	61311	-- 4905	66216
204	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	9614,24 5406,46	3248,62 1196,65	9614 5406	3249 1197	959	6537 1292	17443
205	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	1,5	926,00 --	-- --	1389 --	-- --	1389	-- 111	1500
206	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	3	1579,07 1453,32	125,75 0,41	4737 4360	377 1	--	4318 724	9779
207	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 *СП - 8%*	шт.	2	701,00 --	-- --	1402 --	-- --	1402	-- 112	1514
208	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 *СП - 8%*	шт.	1	2103,00 --	-- --	2103 --	-- --	2103	-- 168	2271
209	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d225/32 *СП - 8%*	шт	1	19818,96 --	-- --	19819 --	-- --	19819	-- 1586	21405
210	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	1	3997,06 2940,83	1056,23 20,38	3997 2941	1056 20	--	2932 554	7483
211	234-305-0101 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	2	190,00 --	-- --	380 --	-- --	380	-- 30	410
212	235-201-0201 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000 *СП - 8%*	кг	3,14314	424,00 --	-- --	1333 --	-- --	1333	-- 107	1440
					Футляр ПЭ100 SDR11 d140x12,7 для газопровода ПЭ100 SDR11 d90x8,2. Методом ГНБ - 6шт/67м						
219	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	22583,58	20344,26	22584	20344	--	4011	28723

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			2239,32	1812,31	2239	1812		2128	
220	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 140 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	67	8515,53	4713,38	570541	315797	173902	149013	777118
		НР - 99%; СП - 8%			1206,59	1039,95	80842	69677		57564	
221	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы ПЭ диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	67	1945,24	11,64	130331	780	14308	114320	264223
		НР - 99%; СП - 8%			1720,04	3,46	115243	232		19572	
222	241-201-0415 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х12,7 мм	м	67,67	6058,00	--	409945	--	409945	--	442741
		СП - 8%			--	--	--	--		32796	
223	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	6	9614,24	3248,62	57685	19492	5754	39222	104660
		НР - 99%; СП - 8%			5406,46	1196,65	32439	7180		7753	
224	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9	926,00	--	8334	--	8334	--	9001
		СП - 8%			--	--	--	--		667	
225	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	18	1579,07	125,75	28423	2263	--	25905	58675
		НР - 99%; СП - 8%			1453,32	0,41	26160	7		4346	
226	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	12	701,00	--	8412	--	8412	--	9085
		СП - 8%			--	--	--	--		673	
227	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	6	2103,00	--	12618	--	12618	--	13627
		СП - 8%			--	--	--	--		1009	
228	1122-0801-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	2635,38	365,84	15812	2195	--	13503	31660
		НР - 99%; СП - 8%			2269,54	3,67	13617	22		2345	
229	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d140/32	шт	6	13212,64	--	79276	--	79276	--	85618
		СП - 8%			--	--	--	--		6342	
230	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	6	3997,06	1056,23	23982	6337	--	17590	44897
		НР - 99%; СП - 8%			2940,83	20,38	17645	122		3326	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	234-305-2208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	12	417,00	--	5004	--	5004	--	5404
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
232	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	8,6664	511,00	--	4429	--	4429	--	4783
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
					Футляр ПЭ100 SDR11 d140x12,7 для газопровода ПЭ100 SDR11 d90x8,2. Откр.метод. - 1+1шт/10+4м						
239	1122-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,014	687045,01	333814,57	9619	4674	--	6244	17132
		НР - 99%; СП - 8%			353230,44	97262,31	4945	1362		1269	
240	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы ПЭ диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	14	1945,24	11,64	27233	163	2989	23888	55210
		НР - 99%; СП - 8%			1720,04	3,46	24081	48		4090	
241	241-201-0415 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 140х12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14,14	6058,00	--	85660	--	85660	--	92513
		СП - 8%			--	--	--	--		6853	
242	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	2	9614,24	3248,62	19228	6497	1918	13074	34886
		НР - 99%; СП - 8%			5406,46	1196,65	10813	2393		2584	
243	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	926,00	--	2778	--	2778	--	3000
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
244	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1579,07	125,75	9474	754	--	8635	19558
		НР - 99%; СП - 8%			1453,32	0,41	8720	2		1449	
245	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	4	701,00	--	2804	--	2804	--	3028
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
246	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	2	2103,00	--	4206	--	4206	--	4542
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
247	1122-0801-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2635,38	365,84	5271	731	--	4501	10554

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			2269,54	3,67	4539	7		782	
248	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d140/32	шт	2	13212,64	--	26425	--	26425	--	28539
		СП - 8%			--	--	--	--		2114	
249	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	3997,06	1056,23	7994	2113	--	5863	14966
		НР - 99%; СП - 8%			2940,83	20,38	5882	41		1109	
250	234-305-2208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	4	417,00	--	1668	--	1668	--	1801
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
251	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	2,8888	511,00	--	1476	--	1476	--	1594
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
		Вывоз мусора									
260	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	38,4	170,00	--	6528	--		--	7050
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
261	412-102-0218 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	384	21,00	--	8064	--		--	8709
		СП - 8%			--	--	--	--		645	
		Контроль сварных стыков ультразвуковым методом									
262	1339-0201-0510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм (d180x16,4). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	62	2027,14	46,64	125683	2892	8228	69883	211211
		НР - 61%; СП - 8%			1847,79	--	114563	--		15645	
263	1339-0201-0510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм (d160x14,6). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	109	2027,14	46,64	220958	5084	14465	122859	371322
		НР - 61%; СП - 8%			1847,79	--	201409	--		27505	
264	1339-0201-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм (d90x8,2). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	1258,34	27,98	5033	112	302	2818	8479
		НР - 61%; СП - 8%			1154,87	--	4619	--		628	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								44038653
		Локальная смета №2-4. Подземный газопровод низкого давления									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3 грунта	1660	263,19	263,19	436895	436895	--	81082	559416
		НР - 72%; СП - 8%			--	67,84	--	112614		41438	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3 грунта	50	3043,66	--	152183	--	--	109572	282695
		НР - 72%; СП - 8%			3043,66	--	152183	--		20940	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство основания под трубопроводы**	м^3	120	6279,53	251,41	753544	30169	531828	198105	1027780
		НР - 99%; СП - 8%			1596,22	71,33	191546	8560		76132	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м^3 грунта	260	1205,26	--	313368	--	--	225625	582112
		НР - 72%; СП - 8%			1205,26	--	313368	--		43119	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)**	м^3	1330	54,62	54,62	72645	72645	--	15733	95448
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,43	--	21852		7070	
6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	м^3	1330	26,97	26,97	35870	35870	--	7766	47127
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,11	--	10786		3491	
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м^3	115	2536,38	--	291684	--	--	210012	541832
		НР - 72%; СП - 8%			2536,38	--	291684	--		40136	
		Трубопроводы									
10	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,204	702562,01	340851,90	143323	69534	--	92916	255138
		НР - 99%; СП - 8%			361710,11	98360,44	73789	20066		18899	
13	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	1,2	553207,45	246493,23	663849	295792	--	462698	1216671
		НР - 99%; СП - 8%			306714,22	82762,25	368057	99315		90124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм /32 мм/. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,2	546330,23 303955,12	242375,11 82381,80	109266 60791	48475 16476	--	76495 14861	200622
17	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм *СП - 8%*	м	206,04	8241,00 --	-- --	1697976 --	-- --	1697976	-- 135838	1833814
20	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм *СП - 8%*	м	1212	1297,00 --	-- --	1571964 --	-- --	1571964	-- 125757	1697721
21	241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм *СП - 8%*	м	202	352,00 --	-- --	71104 --	-- --	71104	-- 5688	76792
		Испытание пэ газопровода на герметичность									
24	1125-0210-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 160 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,204	1770470,08 278222,04	1490692,26 296825,20	361176 56757	304101 60552	318	106752 37434	505362
27	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 63 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	1,2	1292676,04 209205,72	1081651,97 216151,36	1551211 251047	1297982 259382	2182	464490 161256	2176957
28	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 32 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,2	1292676,04 209205,72	1081651,97 216151,36	258535 41841	216330 43230	364	77415 26876	362826
		Тройники									
31	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	5	2957,96 2572,73	385,23 5,09	14790 12864	1926 25	--	12760 2204	29754

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1642,77	157,41	9857	944	--	8825	20177
		НР - 99%; СП - 8%			1485,36	0,41	8912	2		1495	
41	241-209-1615 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63х160 мм	шт.	5	32086,00	--	160430	--	160430	--	173264
		СП - 8%			--	--	--	--		12834	
47	241-209-1506 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	6	2528,00	--	15168	--	15168	--	16381
		СП - 8%			--	--	--	--		1213	
		Переходы									
50	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2957,96	385,23	2958	385	--	2552	5951
		НР - 99%; СП - 8%			2572,73	5,09	2573	5		441	
53	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	1642,77	157,41	16428	1574	--	14709	33628
		НР - 99%; СП - 8%			1485,36	0,41	14854	4		2491	
57	241-210-0527 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм	шт.	1	13365,00	--	13365	--	13365	--	14434
		СП - 8%			--	--	--	--		1069	
62	241-210-0511 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	10	2430,00	--	24300	--	24300	--	26244
		СП - 8%			--	--	--	--		1944	
		Седловые отводы									
67	П22-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении	шт.	11	1642,77	157,41	18070	1732	--	16180	36991
		НР - 99%; СП - 8%			1485,36	0,41	16339	5		2740	
72	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Седловой отвод SDR11 d63/32 с ЗН	шт	10	11131,66	--	111317	--	111317	--	120222
		СП - 8%			--	--	--	--		8905	
		Сигнальная лента желтого цвета без металл.фольги с надписью "ГАЗ"									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
344	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	1632	7,97 7,11	0,86 0,40	13007 11604	1404 653	--	8825 1747	23578
345	249-101-0202 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2**									
		СП - 8%	м	1632	34,00	--	55488	--	55488	--	59927
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:			--	--	--	--		4439	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**12022864**
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								**56 061 516**
		Всего	Тенге								**728 800**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67%	Тенге								**56 790 316**
		Всего	Тенге								**380 495**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**57 170 811**
		Всего	Тенге								**1 143 416**
		В текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге								**58 314 227**
		Понижающий коэффициент Генподрядчика К=0,95	Тенге								**62 921 051**
		Понижающий коэффициент Субподрядчика К=0,7									**59 774 999,99**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								**41 842 499,99**
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге								**5 021 100**
											46 863 599,99

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Тур-Газ"

Турдалиев С.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО "СМК-Құрылыс 2008"

Жұман Б.Ж.